

PROCESSO Nº	MODALIDADE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	DISPENSA Nº	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI =	SINAPI PE 02/2021 - OBRAS
		0009/2021	DIVP/009/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	21,75%	SINAPI PE 02/2021 - OBRAS

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FACTOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR

1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2																			
1.1	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FOMECIMENTO EM LUBR. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJEIROS (12X1) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2" POL. OU EM BARRAS DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TIPAQ 14x8, ESPACADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTEON RETIRADA E REAPROVEITAMENTO. (ref.: EMLUBR 27/2014)	M																			
1.2	005	COMPOSIÇÃO	M																			
1.3	002	COMPOSIÇÃO	M3																			
1.4	100974	SINAPI 02/2021	M3																			
2.0	2.0	MOVIMENTO DE TERRA	M2																			
2.1	003	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO 20 CM DE ESPESURA	M3																			
2.2	96396	SINAPI 02/2021	M3																			
2.3	95859	SINAPI 02/2021	M3																			
3.0	3.0	DRENAGEM	M																			
3.1	92219	SINAPI 02/2021	M																			
3.2	92212	SINAPI 02/2021	M																			
3.3	004	COMPOSIÇÃO	M																			
3.4	89714	SINAPI 02/2021	M																			
3.5	103806	SINAPI 02/2021	M																			
3.6	97933	SINAPI 02/2021	M																			
3.7	97961	SINAPI 02/2021	M																			
3.8	94287	SINAPI 02/2021	M																			

3.0		DRENAGEM	M																			
3.1	92219	SINAPI 02/2021	M																			
3.2	92212	SINAPI 02/2021	M																			
3.3	004	COMPOSIÇÃO	M																			
3.4	89714	SINAPI 02/2021	M																			
3.5	103806	SINAPI 02/2021	M																			
3.6	97933	SINAPI 02/2021	M																			
3.7	97961	SINAPI 02/2021	M																			
3.8	94287	SINAPI 02/2021	M																			



SÃO JOÃO DEL-REI
MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSIF...
REVENHA EM TERREJO DA AV. BELMUNO CORREIA, ENTRE AS RUAS TERMANDO PEREIRA ARAUJO E DONA L...
O DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI DA MATRIZ.

CONTRATAÇÃO
L AUDIARTE E EMPONÇA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP

PROCESSO Nº 0009/2021
MODALIDADE Dispensa Nº DVDP009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021
TABELA DE REFERÊNCIA IDI = 21,95%

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATATIVAS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MENOR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		

4.1	SINAPI 02/2021	92998	EXECUÇÃO DE FATO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERLAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 8 CM, AF_12/2015	M2	499,31			36,35	539,66	R\$ 57,39	1,0000	R\$ 30.715,51	499,22	R\$ 28.592,84	93,80%	2,086,12	5,92%	594,57	R\$ 30.679,57	99,80%	1,09	R\$ 62,15	0,18%	R\$ 62,15	0,20%
4.2	SINAPI 02/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ATURAL), PARA VIAS URBANAS (USO VARIOS), AF_06/2016	M	114,65				114,65	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 4.482,81	114,65	R\$ 4.482,81	0,00%		0,00%	114,65	R\$ 4.482,81	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	SINAPI 02/2021	96401	DILUIÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DE 10 CM, AF_11/2019	M2	81,00					R\$ 6,98	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	SINAPI 02/2021	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE POLIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSFERTE AF_11/2019	M3	4,05					R\$ 990,72	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	SINAPI 02/2021	100937	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	4,05					R\$ 7,09	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	SINAPI 02/2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF_07/2020	M3/KM	321,50					R\$ 1,69	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0	SERVIÇOS EXTRAS																								
5.1	SINAPI 02/2021	93338	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_M3_64_135_02/2021	M3	27,60				27,60	R\$ 67,37	1,0000	R\$ 1.859,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10.887,72	100,00%	27,60	R\$ 632,26	60,90%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2	SINAPI 02/2021	94982	CONCRETO MARGO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,96				0,96	R\$ 335,72	1,0000	R\$ 322,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	322,29	0,00%	0,96	R\$ 322,29	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.3	SINAPI 02/2021	101750	PISO CONCRETADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÍSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	7,00				7,00	R\$ 45,39	1,0000	R\$ 317,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	317,73	0,00%	7,00	R\$ 317,73	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	SINAPI 02/2021	89900	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS X4X19X39 (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2014	M2	39,12				39,12	R\$ 61,66	1,0000	R\$ 2.412,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	2.412,13	0,00%	39,12	R\$ 2.412,13	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.5	SINAPI 02/2021	87879	CHARGO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_02/2014	M2	45,12				45,12	R\$ 5,67	1,0000	R\$ 255,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	165,59	0,00%	45,12	R\$ 365,59	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.6	SINAPI 02/2021	87335	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	45,12				45,12	R\$ 27,64	1,0000	R\$ 1.247,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	1.247,10	0,00%	45,12	R\$ 1.247,10	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.7	SINAPI 02/2021	87536	CONCRETO ARMADO FCC-13M4, FABRICADO NA OBRA, ADEMSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESIMADO 10MM (ADJUSTA)	M3	1,51				1,51	R\$ 2.418,60	1,0000	R\$ 3.652,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	3.652,38	100,00%	1,51	R\$ 3.652,38	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. I. do Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 38.306

OBJETO: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSERELAS PERENIAIS EM TERREJO DA AV. BELMIRO CORREIA, ENTRE AS RUAS FERMINANDO PEREIRA ARAUJO E DONA JACINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA/PE.

PROCESSO Nº	1 ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA E ARQUITETUA LTDA EPP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SIAMAT 11-02/2021 - ONERADA	DATA DA EMISSÃO	02/06/2021	VALOR LICITADO	R\$ 99.433,70	REPLAÇ
MODALIDADE	DISPENSA Nº 00009/2021		BDI =	21,75%	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R\$ 96.433,59	
					DATA DE INÍCIO	19/05/2021	SERVIÇOS EXERCIDOS	R\$ 1.331,70	1,38%
					CONTRATO Nº	0006/2021	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$ 10.385,29	12,25%
					PRazo EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$ 9.453,73	-9,80%
					TERMINO PREVISIVO	19/07/2021	VALOR TOTAL	R\$ 96.433,59	100,00%
					BM - PERÍODO	09/06/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 73,72	21,95%
					BM - PERÍODO	07/07/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 21.170,52	21,95%
					BM - PERÍODO	3	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 83.271,80	86,42%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				QUANTIDADES	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
5.8	SIAMAT 02/2021	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AE-12/2014	M	1,00		1,00	R\$ 81,08	1,0000	R\$ 81,08	R\$ 0,00	0,00%	1,00	81,08	0,00%	1,00	R\$ 81,08	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
5.9	SIAMAT 02/2021	89593	JEIHO, 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AE-12/2014	UN	2,00		2,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 60,02	R\$ 0,00	0,00%	2,00	60,02	0,00%	2,00	R\$ 60,02	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
5.10	COMPOSIÇÃO		REBAIXAMENTO DE PERNA DA AGUA INCLUINDO COMPRI MENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXOS, ESCAVACAO E REA TERRO.	UN	1,00		1,00	R\$ 79,28	1,0000	R\$ 79,28	R\$ 0,00	0,00%	1,00	79,28	0,00%	1,00	R\$ 79,28	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
5.11	COMPOSIÇÃO		PISO TÁTI, DIRECCIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO NA COM NATURAL, PRODEGENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM SOBRE LASTRO DE CONCRETO E REJUNTADO ARGAMASSA DE CIMENTO-AREIA	M2	2,12		2,12	R\$ 88,81	1,0000	R\$ 188,28	R\$ 0,00	0,00%	2,12	188,27	0,00%	2,12	R\$ 188,27	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
TOTALIZAÇÃO =								R\$ 96.433,59		R\$ 67.008,93	69,49%		21.170,52	21,95%	83.271,80	0,00%		R\$ 73,72	0,08%				R\$ 73,72	0,08%

Observações:

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
 Nome: Romilson Paulo de Oliveira

Responsável pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Contrado Inacio da Silva
 CREA: PE38306

Francisco Henrique C. I. da Silva
 Eng^o Civil
 CREA - PE 88.306

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura