



PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº DV008	DATA DA EMISSÃO	02/06/2021
MODALIDADE	DISPENSADA Nº DV008/2021	FACTOR K	0,8170
		DATA DE INÍCIO	17/05/2021
		CONTRATO Nº	0005/2021
		PRAZO EXECUÇÃO	60
		TERMINO PREVISTO	16/07/2021
		BM - FÉLICIDADE	03/06/2021
		BM - MENSAL	12/07/2021
		BM - PE	2
		BM - ACUMULADO	
		VALOR LICITADO	R\$ 83.131,22
		VALOR CONTRATADO	R\$ 83.118,46
		SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 0,00%
		SERVIÇOS SUPRIMINDO	R\$ 0,00%
		VALOR TOTAL	R\$ 83.118,46
		SALDO CONTRATUAL	R\$ 26.657,85
		BM - MENSAL	R\$ 14.484,19
		BM - PE	R\$ 56.459,57
		BM - ACUMULADO	R\$ 67,39%

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	TOTAL	MEDICAO ANTERIOR		MEDICAO NO PERIODO		MEDICAO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP			VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					R\$ 3.570,95											
2.1	COMPOSICÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE PRESSURIZ.	M2				860,47	R\$ 4,15	1,0000	R\$ 3.570,95	84,01%	0,00%		R\$ 3.570,95	84,01%	R\$ 571,04	15,99%	
3.0		PASSOS DAS VIEIRAS					R\$ 17.995,14											
3.1	COMPOSICÃO	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3				26,52	R\$ 678,51	1,0000	R\$ 17.995,14	73,72%	0,00%		R\$ 17.995,14	73,72%	6,97	26,26%	
4.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 98.509,33											
4.1	COMPOSICÃO	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X1,5X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M				330,70	R\$ 58,83	1,0000	R\$ 12.841,08	38,92%	0,00%		R\$ 12.841,08	38,92%	202,00	7,17%	
4.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2				623,48	R\$ 63,12	1,0000	R\$ 39.354,03	39,87%	224,10	14.145,19	35,94%	472,68	75,81%	150,80	0,00%
4.3	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAQUETA DE CONCRETO USINADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_08/2016	M				172,00	R\$ 32,05	1,0000	R\$ 5.512,60	123,40	0,00%		R\$ 3.954,97	71,74%	48,60	0,00%	
4.4	COMPOSICÃO	PONTEAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M				25,00	R\$ 18,44	1,0000	R\$ 461,00		0,00%		R\$ 0,00		25,00	0,00%	
4.5	SINAPI	PLACA DE AÇO ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN				5,00	R\$ 68,12	1,0000	R\$ 340,60		0,00%		R\$ 0,00		5,00	0,00%	
TOTALIZAÇÃO =								R\$ 83.118,46		R\$ 12.314,38	50,91%	14.145,19	17,00%	56.459,57	67,89%	R\$ 16.657,85	31,07%	

Caio Alexandre Medeiros Rocha
Engenheiro Civil
 Registro Nacional: 1812934190

Francisco Henrique C. J. da Silva
Engenheiro Civil
 CREA - PE 38.306

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
 Nome: Romilson Paulo de Oliveira
 Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE38306

Diretor de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muiz
 Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura