



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MUNIZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.											
CONTRATADA	CONSTRUTORA SENEIRA EIRELI											
PROCESSO Nº MODALIDADE	Processo Administrativo 001/2021 DISPENSA Nº 001/2021											
TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 01/2021 - DESONERADA											
BDI =	25,00%											

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR												
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																				
Serviços preliminares																																				
1.0																																				
1.1	COMP.	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA) "N.22", ADESIVADA. (3,00 X 2,00)	M2	1,00				1,00	R\$ 111,31	1,0000	R\$ 111,31																								
1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REBARBEAMENTO. AF_12/2017	M3	0,35				0,35	R\$ 47,77	1,0000	R\$ 16,71																								
1.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAEMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,63				0,63	R\$ 7,39	1,0000	R\$ 4,65																								
1.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XCM). AF_02/2020	M3XCM	0,08				0,08	R\$ 1,99	1,0000	R\$ 0,15																								
1.5	Comp.	006	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50-CM	UM	1,00				1,00	R\$ 1.106,65	1,0000	R\$ 1.106,65																								
ALVENARIA:																																				
2.0																																				
2.1	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,49				24,49	R\$ 52,57	1,0000	R\$ 1.287,43																								
2.2	COMP.	008	PAREDEDE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	26,99				26,99	R\$ 64,79	1,0000	R\$ 1.748,68																								
2.3	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENCIA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	29,46				29,46	R\$ 6,83	1,0000	R\$ 201,21																								
2.4	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	29,46				29,46	R\$ 38,46	1,0000	R\$ 1.133,03																								
PINTURA:																																				
3.0																																				
3.1	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	557,87				557,87	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 6.058,46																								
3.2	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	265,96				265,96	R\$ 12,15	1,0000	R\$ 3.231,41																								
3.3	SINAPI	93220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PINTURADA) ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_06/2014	M2	31,50				31,50	R\$ 13,13	1,0000	R\$ 413,59																								

Construtora Seneira Ltda
 Sôcio Administrador
 CPF: 881.670.544-20
Miguel Furtado de S. Neto
 Eng. Civil - CREA 3622 D/PE
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura
Francisco Henrique S. da Silva
 Eng. Civil
 CREA-PE 38.306



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MUMIZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		DATA DA EMISSÃO	27/04/2021	VALOR LICITADO	R\$ 27.872,84	REFINAN
CONTRATADA		CONSTRUTORA SENTRA ERELI		DATA DE INÍCIO	09/04/2021	VALOR CONTRATADO	R\$ 26.824,10	0,00%
PROCESSO Nº		Processo Administrativo 001/2021		CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇOS EXTRA	-	0,00%
MODALIDADE		DISPENSA Nº 001/2021		PRazo EXECUÇÃO	30	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
		TABELA DE REFERÊNCIA		TERMINO PREVISTO	08/05/2021	VALOR TOTAL	R\$ 26.824,10	0,00%
		BDI = 25,00%		BM - PERÍODO	08/04/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.488,42	5,55%
				BM - Nº	27/04/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 25.335,68	94,45%
				BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 25.335,68	94,45%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
4.0	ESQUADRIA:																						
4.0	ESQUADRIA:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,00			R\$ 794,33	1,00000	R\$ 2.627,35	R\$ 0,00	0,00%	3,00	2.382,99	90,70%	3,00	R\$ 2.382,99	100,00%	3,00	R\$ 2.382,99	90,70%	3,00	R\$ 2.382,99	100,00%
4.1	SINAPI																						
4.2	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80			R\$ 305,45	1,00000	R\$ 244,36	R\$ 0,00	0,00%	0,80		0,00%	0,80	R\$ 0,00	0,00%	0,80	R\$ 244,36	100,00%	0,80	R\$ 244,36	100,00%
5.0	ELÉTRICA:																						
5.0	ELÉTRICA:	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00			R\$ 138,66	1,00000	R\$ 138,66	R\$ 0,00	0,00%	1,00	138,66	100,00%	1,00	R\$ 138,66	100,00%	1,00	R\$ 138,66	100,00%	1,00	R\$ 138,66	100,00%
5.1	SINAPI																						
5.2	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00			R\$ 190,14	1,00000	R\$ 1.140,84	R\$ 0,00	0,00%	6,00	1.140,84	100,00%	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%
5.3	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00			R\$ 173,07	1,00000	R\$ 519,21	R\$ 0,00	0,00%	3,00	519,21	100,00%	3,00	R\$ 519,21	100,00%	3,00	R\$ 519,21	100,00%	3,00	R\$ 519,21	100,00%
5.4	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	6,00			R\$ 35,54	1,00000	R\$ 213,24	R\$ 0,00	0,00%	6,00	213,24	100,00%	6,00	R\$ 213,24	100,00%	6,00	R\$ 213,24	100,00%	6,00	R\$ 213,24	100,00%

Construtora Samba Ltda - EPP
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 881.570.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Francisco Henrique C. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 38.306

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SLIP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MUNIZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
CONTRATADA CONSTRUTORA SENAIRA EIRELI																					
PROCESSO Nº Processo Administrativo 001/2021																					
MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2021																					
TABELA DE REFERENCIA BDI = 25,00%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
5.5	COMP.	007	UN	3,00			3,00	R\$ 98,90	1,00000	R\$ 296,70	0,00%	3,00	296,70	100,00%	3,00	R\$ 296,70	100,00%				
5.6	SINAPI	97605	UN	3,00			3,00	R\$ 75,30	1,00000	R\$ 225,90	0,00%	3,00	225,90	100,00%	3,00	R\$ 225,90	100,00%				
5.7	SINAPI	101632	UN	1,00			1,00	R\$ 27,25	1,00000	R\$ 27,25	0,00%	1,00	27,25	100,00%	1,00	R\$ 27,25	100,00%				
5.8	SINAPI	39380	UN	1,00			1,00	R\$ 15,12	1,00000	R\$ 15,12	0,00%	1,00	15,12	100,00%	1,00	R\$ 15,12	100,00%				
5.9	COMP.	016	UN	-			-	R\$ 102,56	1,00000	R\$ 0,00	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	#DIV/0!				
6.0 HIDRÁULICA																					
6.0.0 HIDRÁULICA																					
6.1	COMP.	003	UN	1,00			1,00	R\$ 66,75	1,00000	R\$ 66,75	0,00%	1,00	66,75	100,00%	1,00	R\$ 66,75	100,00%				
6.3	SINAPI	89957	UN	1,00			1,00	R\$ 131,11	1,00000	R\$ 131,11	0,00%	1,00	131,11	100,00%	1,00	R\$ 131,11	100,00%				
6.3	SINAPI	89957	UN	1,00			1,00	R\$ 131,11	1,00000	R\$ 131,11	0,00%	1,00	131,11	100,00%	1,00	R\$ 131,11	100,00%				
6.4	SINAPI	86911	UN	1,00			1,00	R\$ 51,45	1,00000	R\$ 51,45	0,00%	1,00	51,45	100,00%	1,00	R\$ 51,45	100,00%				
6.5	SINAPI	86882	UN	1,00			1,00	R\$ 20,94	1,00000	R\$ 20,94	0,00%	1,00	20,94	100,00%	1,00	R\$ 20,94	100,00%				
6.6	Comp.	012	M	20,00			20,00	R\$ 17,99	1,00000	R\$ 359,80	0,00%	20,00	359,80	100,00%	20,00	R\$ 359,80	100,00%				
7.0 PISO																					
7.0.0 PISO																					
7.1	COMP.	011	M	5,45			5,45	R\$ 32,87	1,00000	R\$ 179,14	0,00%	5,45	179,14	100,00%	5,45	R\$ 179,14	100,00%				
8.0 PAISAGISMO																					
8.0.0 PAISAGISMO																					

Miguel Augusto da S. Neto
 Eng. Civil - CREA 3622 D/PE

Francisco Henrique C. da Silva
 Eng. Civil
 CRBA - PE 38.306

Tarcisio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Construtora Senaier Ltda - EPP
 André Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 881.670.5

ITEMS		CODIGO	DESCRICAO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
№	CTR				ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
8.1	COMP.	009	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE BCM DE TERRA VEGETAL 2 CM DE ADUBO ORGANICO E 1KG DE ADUBO MINERAL.	UN	1,86		1,86	RS 27,95	1,0000	RS 51,98	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 51,98	0,00%	1,86	RS 51,98	100,00%		
8.2	COMP.	010	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TI- PO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA,BRASILEI RINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OU- RO, ACALIFA, CHUMBINHO, IKORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC)	UN	32,00		32,00	RS 27,95	1,0000	RS 894,40	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 894,40	0,00%	32,00	RS 894,40	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS:																						
9.0	COMP.	014	PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPONTO, DIM: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	13,00		13,00	RS 60,62	1,0000	RS 788,06	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 788,06	100,00%	13,00	RS 788,06	100,00%		
9.2	COMP.	015	PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE ESTRUTURANEM METALON 20 X 20 CM,INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	7,50		7,50	RS 280,45	1,0000	RS 2.103,37	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.103,37	100,00%	7,50	RS 2.103,37	100,00%		
TOTALIZAO =																						
							RS 26.824,10			RS 26.824,10	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 26.824,10	94,45%		RS 1.488,42	5,55%		

Francisco Henrique C.A. de Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Nome: Miguel Furtado da Silva Neto
Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Resp. Técnico de Fiscalização da Obra/Serviço
CREA: PE38306

Nome: Tarcísio Cruz Muniz
Secretário de Infraestrutura

Construtora Setex Ltda - EPP
Sandro Hermelegido da Silva
Sócio Administrador
CPF: 881.570.544-20

Miguel Furtado da S. Neto
Eng. Civil - CREA 3622 D/PE