


ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE
<b>ORBITO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MIUNZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. <b>CONTRATADA</b> CONSTRUTORA SENTERA EIRELI Processo Administrativo 001/2021 DISPENSA Nº 001/2021 TABELA DE REFERENCIA BDI = 25,00% <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b> SINAPI PE 01/2021 - DESONERADA																							
1.0	<b>Serviços Preliminares</b> PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA) "N.22", ADESIVADA (3,00X2,00)																						
1.1	COMP.	001	M2	1,00	R\$ 111,31	1,0000	R\$ 111,31	R\$ 1.239,47	0,00%	0,00%	111,31	8,88%	111,31	100,00%	1,00	R\$ 111,31	100,00%	R\$ 1.239,47	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,03	0,00%
1.2	SINAPI	97622	M3	0,35	R\$ 47,77	1,0000	R\$ 16,71	R\$ 16,71	99,82%	0,00%	0,35	0,00%	0,35	99,82%	0,35	R\$ 16,68	99,82%	R\$ 16,68	99,82%	0,00	0,18%	R\$ 0,03	0,18%
1.3	SINAPI	100981	M3	0,63	R\$ 7,39	1,0000	R\$ 4,65	R\$ 4,65	100,00%	0,00%	0,63	0,00%	0,63	100,00%	0,63	R\$ 4,65	100,00%	R\$ 4,65	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4	SINAPI	95589	M3X M	0,08	R\$ 1,99	1,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,15	0,00%	0,00%	0,08	0,00%	0,08	0,00%	0,08	R\$ 0,15	0,00%	R\$ 0,15	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5	Comp.	006	UM	1,00	R\$ 1.106,65	1,0000	R\$ 1.106,65	R\$ 1.106,65	100,00%	0,00%	1,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	R\$ 1.106,65	100,00%	R\$ 1.106,65	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0	<b>ALVENARIA</b> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014																						
2.1	SINAPI	87480	M2	24,49	R\$ 52,57	1,0000	R\$ 1.287,43	R\$ 3.370,35	69,43%	99,93%	24,47	0,00%	24,47	99,93%	24,47	R\$ 1.286,59	99,93%	R\$ 4.367,85	99,94%	0,00%	0,07%	R\$ 2,48	0,06%
2.2	COMP.	008	M2	26,99	R\$ 64,79	1,0000	R\$ 1.748,68	R\$ 1.748,68	0,00%	0,00%	26,98	0,00%	26,98	0,00%	26,98	R\$ 1.748,28	0,00%	R\$ 1.748,28	0,00%	0,01	0,00%	R\$ 0,40	0,00%
2.3	SINAPI	87893	M2	29,46	R\$ 6,83	1,0000	R\$ 201,21	R\$ 201,21	99,91%	99,91%	29,43	0,00%	29,43	99,91%	29,43	R\$ 201,02	99,91%	R\$ 201,02	99,91%	0,03	0,09%	R\$ 0,18	0,09%
2.4	SINAPI	87530	M2	29,46	R\$ 38,46	1,0000	R\$ 1.133,03	R\$ 1.133,03	0,00%	0,00%	29,43	0,00%	29,43	0,00%	29,43	R\$ 1.131,96	0,00%	R\$ 1.131,96	0,00%	0,03	0,00%	R\$ 1,06	0,00%
3.0	<b>PINTURA</b> APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014																						
3.1	SINAPI	88487	M2	557,87	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 6.058,46	R\$ 11.229,80	58,95%	99,99%	557,84	0,00%	557,84	99,99%	557,84	R\$ 6.058,13	99,99%	R\$ 11.225,18	99,96%	0,03	0,01%	R\$ 4,69	0,04%
3.2	SINAPI	88486	M2	265,96	R\$ 12,15	1,0000	R\$ 3.231,41	R\$ 3.231,41	100,00%	100,00%	265,96	0,00%	265,96	100,00%	265,96	R\$ 3.231,41	100,00%	R\$ 3.231,41	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	SINAPI	102220	M2	31,41	R\$ 13,13	1,0000	R\$ 413,59	R\$ 413,59	99,70%	99,70%	31,41	0,00%	31,41	99,70%	31,41	R\$ 412,36	99,70%	R\$ 412,36	99,70%	0,09	0,30%	R\$ 1,23	0,30%

  
 Construtora Sentera Ltda - EPP  
 Sertão Hermenegildo da Silva  
 São Paulo - SP


Selo Administrador  
 CPF: 881.670.534-20


Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE. N. 38.306


Secretário de Infraestrutura



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MUNIZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.												DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN								
CONTRATADA		CONTRATORA SENTRA EIRELI												FATOR K		R\$		R\$								
PROCESSO Nº		SINAPI PE 01/2021 - DESONERADA												0,9624		27.872,84		0,00%								
MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA												08/04/2021		26.824,10		0,00%								
		BDI = 25,00%												001/2021		-		0,00%								
														30		-		0,00%								
														08/05/2021		26.824,10		0,00%								
														28/04/2021		7,23		0,03%								
														14/05/2021		1.481,21		5,52%								
														2		26.816,87		99,97%								
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	
3.4	SINAPI	102197	M2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.AF_01/2021	M2	5,04	5,04	5,04	R\$ 16,42	1,0000	R\$ 82,75	5,04	R\$ 82,75	0,00%	5,04	R\$ 82,75	100,00%	5,04	R\$ 82,75	100,00%	5,04	R\$ 82,75	0,00%			
3.5	COMP.	004	M2	CAIXÃO INTERIOR OU EXTERIOR EM PAREDES.	M2	52,73	52,73	52,73	R\$ 10,35	1,0000	R\$ 545,75	52,49	R\$ 543,31	99,55%	52,49	R\$ 543,31	99,55%	52,49	R\$ 543,31	99,55%	0,24	R\$ 2,43	0,45%			
3.6	SINAPI	88497	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S.AF_06/2014	M2	56,90	56,90	56,90	R\$ 13,27	1,0000	R\$ 755,06	56,85	R\$ 754,34	0,00%	56,85	R\$ 754,34	99,90%	56,85	R\$ 754,34	99,90%	0,05	R\$ 0,71	0,00%			
3.7	SINAPI	102203	M2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO.AF_01/2021	M2	16,00	16,00	16,00	R\$ 8,93	1,0000	R\$ 142,88	16,00	R\$ 142,88	100,00%	16,00	R\$ 142,88	100,00%	16,00	R\$ 142,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
4.0	ESQUADRIA:																									
4.0	ESQUADRIA:																									
4.1	SINAPI	90843	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM; ESPESURA DE 3,5CM; ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	3,00	3,00	3,00	R\$ 794,33	1,0000	R\$ 2.627,35	3,00	R\$ 2.382,99	90,70%	3,00	R\$ 2.382,99	100,00%	3,00	R\$ 2.627,35	100,00%	3,00	R\$ 2.382,99	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	SINAPI	94570	M2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOIHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	M2	0,80	0,80	0,80	R\$ 305,45	1,0000	R\$ 244,36	-	R\$ 0,00	0,00%	0,80	R\$ 244,36	100,00%	0,80	R\$ 244,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.0	ELÉTRICA:																									
5.0	ELÉTRICA:																									
5.1	SINAPI	93128	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_01/2016	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 138,66	1,0000	R\$ 138,66	1,00	R\$ 138,66	5,38%	1,00	R\$ 138,66	100,00%	1,00	R\$ 138,66	100,00%	1,00	R\$ 138,66	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2	SINAPI	93142	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.AF_01/2016	UN	6,00	6,00	6,00	R\$ 190,14	1,0000	R\$ 1.140,84	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%	6,00	R\$ 1.140,84	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.3	SINAPI	93143	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.AF_01/2016	UN	3,00	3,00	3,00	R\$ 173,07	1,0000	R\$ 519,21	3,00	R\$ 519,21	100,00%	3,00	R\$ 519,21	100,00%	3,00	R\$ 519,21	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.4	SINAPI	97589	UN	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR.COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	UN	6,00	6,00	6,00	R\$ 35,54	1,0000	R\$ 213,24	6,00	R\$ 213,24	100,00%	6,00	R\$ 213,24	100,00%	6,00	R\$ 213,24	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			

  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique Cruz  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE. N.º 38.306

  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarciso Cruz  
 Secretário de Infraestrutura  
 CPF: 881.670.544-20

  
 Construtora Fenix LTDA - EPP  
 Sandro Hermenegildo da Silva  
 Sócio Administrador  
 CPF: 881.670.544-20





<b>OBJETO</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO CELESTINO MUNIZ, NO VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	
<b>CONTRATADA</b>		CONTRATORA SENTIRA EIRELI	
<b>PROCESSO Nº MODALIDADE</b>	<b>Processo Administrativo 001/2021 DISPENSA Nº 001/2021</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>VALOR LICITADO</b>
		14/05/2021	R\$ 27.872,84
		<b>FATOR K</b>	R\$ 26.824,10
		<b>DATA DE INÍCIO</b>	<b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b>
		08/04/2021	R\$ -
		<b>CONTRATO Nº</b>	<b>SERVIÇO EXTRA</b>
		001/2021	R\$ -
		<b>PRAZO EXECUÇÃO</b>	<b>30 SERVIÇOS SUPRIMIDO</b>
		08/05/2021	R\$ -
		<b>TERMINO PREVISTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
		28/04/2021	R\$ 26.824,10
		<b>BM - PERÍODO</b>	<b>SALDO CONTRATUAL</b>
		14/05/2021	R\$ 1.481,21
		<b>BM - R\$ ACUMULADO</b>	<b>BM - R\$ ACUMULADO</b>
		2	R\$ 26.816,87
			99,97%

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%
5.5	COMP.	007	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	3,00			3,00	R\$ 98,90	1,0000	R\$ 296,70	0,00%	3,00	0,00%	R\$ 296,70	100,00%	3,00	0,00%	R\$ 296,70	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
5.6	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEMI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00			3,00	R\$ 75,30	1,0000	R\$ 225,90	100,00%	3,00	0,00%	R\$ 225,90	100,00%	3,00	0,00%	R\$ 225,90	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
5.7	SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00			1,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 27,25	0,00%	1,00	0,00%	R\$ 27,25	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 27,25	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
5.8	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	1,00			1,00	R\$ 15,12	1,0000	R\$ 15,12	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 15,12	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 15,12	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
5.9	COMP.	016	REFLETOR LED 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-			-	R\$ 102,56	1,0000	R\$ 0,00	#DIV/0!	2,00	0,00%	R\$ 205,12	#DIV/0!	2,00	0,00%	R\$ 205,12	#DIV/0!			R\$ 0,00	#DIV/0!
6.0	<b>6.0 HIDRÁULICA:</b>																						
6.1	COMP.	003	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RÁLOS, SIECADOS, ETC.)	1,00			1,00	R\$ 68,75	1,0000	R\$ 68,75	9,01%	1,00	0,00%	R\$ 68,75	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 68,75	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
6.3	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 131,11	1,0000	R\$ 131,11	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 131,11	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 131,11	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
6.3	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 131,11	1,0000	R\$ 131,11	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 131,11	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 131,11	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
6.4	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	R\$ 51,45	1,0000	R\$ 51,45	0,00%	1,00	0,00%	R\$ 51,45	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 51,45	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
6.5	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	R\$ 20,94	1,0000	R\$ 20,94	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 20,94	100,00%	1,00	0,00%	R\$ 20,94	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
6.6	Comp.	012	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA, PVC COM REFORÇO, PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POU2 DE 1" X 3/4" MM	20,00			20,00	R\$ 17,99	1,0000	R\$ 359,80	100,00%	20,00	0,00%	R\$ 359,80	100,00%	20,00	0,00%	R\$ 359,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
7.0	<b>7.0 PISO:</b>																						
7.0	<b>7.0 PISO:</b>																						
7.1	COMP.	011	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÓDULO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO.	5,45			5,45	R\$ 32,87	1,0000	R\$ 179,14	0,00%	5,45	0,00%	R\$ 179,14	100,00%	5,45	0,00%	R\$ 179,14	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
8.0	<b>8.0 PAISAGISMO</b>																						
8.0	<b>8.0 PAISAGISMO</b>																						
				TOTAL			R\$ 179,14			100,00%			R\$ 179,14			100,00%			R\$ 0,00		0,00%		
				TOTAL			R\$ 179,14			100,00%			R\$ 179,14			100,00%			R\$ 0,00		0,00%		

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Engenheiro Civil**  
**Francisco Heppner da Silva**  
**CREA - PE. N. 38.305**

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Secretário de Infraestrutura**  
**Tarcisio Cruz**  
**CPF: 88.1.670.544-20**

**Construtora São Lourenço da Mata - EPP**  
**Buridno Henriques da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 88.1.670.544-20**



ITEMS		CODIGO		DESCRICO DO SERVICO		UN		QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		PRECOS		MEDICAO ANTERIOR		MEDICAO NO PERIODO		MEDICAO ACUMULADA		SALDO A MEDIR					
NR	CTR							CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR			
8.1	COMP.	009		GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE BCM DE TERRA VEGETALE 2 CM DE ADUBO ORGANICO E 1KG DE ADUBO MINERAL.	UN		1,86	1,86			R\$ 51,98	R\$ 27,95	1,0000	R\$ 51,98	1,86	51,98	100,00%	1,86	R\$ 51,98	100,00%		R\$ 0,00			
8.2	COMP.	010		FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TL - PO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA-BRASIL, RINHO, NUVEMI, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OU-RO, ACALUFA, CHUMBINHO, IKORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC)	UN		32,00	32,00			R\$ 894,40	R\$ 27,95	1,0000	R\$ 894,40	32,00	894,40	100,00%	32,00	R\$ 894,40	100,00%		R\$ 0,00			
<b>SERVICOS FINAIS:</b>																									
9.0	COMP.	014		PLACA INDICATIVA EM AGRILICO ESMMM, COM ADESIVO SOBREPOSTO. DIM: 0,30 X 0,12 M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		13,00	13,00			R\$ 788,06	R\$ 60,62	1,0000	R\$ 788,06	13,00	788,06	27,26%	13,00	R\$ 788,06	100,00%		R\$ 0,00			
9.2	COMP.	015		PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL INCLUSIVE ESTRUTURANEMEMETALON 20 X 20 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2		7,50	7,50			R\$ 2.103,37	R\$ 280,45	1,0000	R\$ 2.103,37	7,50	2.103,37	100,00%	7,50	R\$ 2.103,37	100,00%		R\$ 0,00			
<b>TOTALIZACAO =</b>																									
													R\$ 26.824,10	1,481,21	5,52%	R\$ 26.824,10	99,97%	R\$ 26.824,10	99,97%	R\$ 26.824,10	99,97%	R\$ 26.824,10	99,97%	R\$ 26.824,10	99,97%

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Francisco Henrique C. L. da Silva**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - PE. N° 38.306**

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa  
 Nome: Miguel Furtado da Silva Neto  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Contrato Inacio da Silva  
 CREA: PE38306

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcísio Cruz**  
**Secretário de Infraestrutura**

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa  
 Nome: Miguel Furtado da Silva Neto  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Contrato Inacio da Silva  
 CREA: PE38306

**Construtora Senra LTDA - EPP**  
**Sandro Hermenegildo da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 881.670.544-20**