



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA		BOLETIM DE MEDIÇÃO							
	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA	BOLETIM DE MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO						
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR							
Nº	CTR			ADI	SUP	CTR	TOTAL	FATOR K	UNITÁRIO	TOTAL	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%
1.0		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS														
1.1.0		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA														
1.1.1		001/2021														
1.1.1.1	S	DISPENSA Nº 001/2021														
1.1.1.1.1	S	4813	M2	2,88		2,88	R\$ 357,00	1,0000	R\$ 1.028,16	R\$ 1.028,16	2,88	R\$ 1.028,16	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.1.1.2	S	97622	M3	7,13		7,13	R\$ 45,82	1,0000	R\$ 326,69	R\$ 12.456,17	7,13	R\$ 326,69	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.1	S	001	M²	27,20		27,20	R\$ 52,52	1,0000	R\$ 1.428,54	R\$ 722,87	13,44	R\$ 1.428,28	99,98%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.2	S	97631	M2	8,80		8,80	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 23,32	R\$ 23,32	8,80	R\$ 23,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.3	S	002	M²	28,80		28,80	R\$ 25,72	1,0000	R\$ 740,73	R\$ 716,04	27,84	R\$ 716,04	96,67%	0,96	R\$ 24,69	3,33%
1.1.2.4	S	97644	M2	37,38		37,38	R\$ 7,40	1,0000	R\$ 276,61	R\$ 229,99	31,08	R\$ 229,99	83,15%	6,30	R\$ 46,62	16,85%
1.1.2.5	S	97645	M2	7,86		7,86	R\$ 26,12	1,0000	R\$ 205,30	R\$ 205,30	7,86	R\$ 205,30	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.6	S	97663	UN	14,00		14,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 136,92	R\$ 97,80	10,00	R\$ 97,80	71,43%	4,00	R\$ 39,12	28,57%
1.1.2.7	S	72178	M2	17,38		17,38	R\$ 24,70	1,0000	R\$ 429,28	R\$ 429,28	17,38	R\$ 429,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.8	S	97633	M2	49,14		49,14	R\$ 18,99	1,0000	R\$ 933,16					49,14	R\$ 933,16	100,00%
1.1.2.9	S	97635	M2	93,50		93,50	R\$ 12,73	1,0000	R\$ 1.190,25	R\$ 613,45	48,19	R\$ 613,45	51,54%	45,31	R\$ 576,79	48,46%
1.1.2.10	S	003	M²	132,00		132,00	R\$ 7,04	1,0000	R\$ 929,28	R\$ 929,28	132,00	R\$ 929,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.11	S	004	M²	6,75		6,75	R\$ 7,87	1,0000	R\$ 53,12	R\$ 53,12	6,75	R\$ 53,12	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.12	S	005	PT	6,00		6,00	R\$ 32,22	1,0000	R\$ 193,32	R\$ 193,32	6,00	R\$ 193,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.13	S	006	PT	6,00		6,00	R\$ 30,80	1,0000	R\$ 184,80	R\$ 184,80	6,00	R\$ 184,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.14	S	97914	M3XK	21,00		21,00	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 883,89	R\$ 760,56	18,07	R\$ 760,56	86,05%	2,93	R\$ 123,32	13,95%
1.1.2.15	S	100981	M	315,00		315,00	R\$ 2,29	1,0000	R\$ 721,35	R\$ 721,35		R\$ 0,00	0,00%	315,00	R\$ 721,35	100,00%
1.1.2.16	S	98459	M2	100,00		100,00	R\$ 72,57	1,0000	R\$ 7.257,00	R\$ 7.257,00	99,99	R\$ 7.257,00	99,99%	0,01	R\$ 0,72	0,01%
1.2.0		SUPRAESTRUTURA:														
1.2.1		1.1.1.1.1														
1.2.1		1.1.1.1.2														
1.2.1		1.1.2.1														
1.2.1		1.1.2.2														
1.2.1		1.1.2.3														
1.2.1		1.1.2.4														
1.2.1		1.1.2.5														
1.2.1		1.1.2.6														
1.2.1		1.1.2.7														
1.2.1		1.1.2.8														
1.2.1		1.1.2.9														
1.2.1		1.1.2.10														
1.2.1		1.1.2.11														
1.2.1		1.1.2.12														
1.2.1		1.1.2.13														
1.2.1		1.1.2.14														
1.2.1		1.1.2.15														
1.2.1		1.1.2.16														
1.2.1		1.1.2.17														
1.2.1		1.1.2.18														
1.2.1		1.2.0														
1.2.1		1.2.1														

Diego Alves
Eug. Civil
CREA - 1818446316 PE

Melhoria de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN								
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										FATOR K		VALOR CONTRATADO		REPLAN								
	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%										FATOR K		VALOR CONTRATADO		REPLAN								
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.2.1.1	S	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20			16,20	R\$ 24,94	1,0000	R\$ 404,02	7,80	R\$ 194,53	48,15%		0,00%	7,80	R\$ 194,53	---	8,40	R\$ 209,49	51,85%		
1.2.1.2	S	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	250,00			250,00	R\$ 12,11	1,0000	R\$ 3.027,50	250,00	R\$ 3.027,50	100,00%		0,00%	250,00	R\$ 3.027,50	---		R\$ 0,00	0,00%		
1.2.1.3	S	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,10			34,10	R\$ 68,60	1,0000	R\$ 2.339,26	34,02	R\$ 2.333,77	99,77%		0,00%	34,02	R\$ 2.333,77	---	0,08	R\$ 5,48	0,23%		
1.3.0	PAREDES:																						
1.3.1	Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação:																						
1.3.1.1	S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,11			51,11	R\$ 43,79	1,0000	R\$ 2.238,10	51,11	R\$ 2.238,10	100,00%		0,00%	51,11	R\$ 2.238,10	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		
1.4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:																						
1.4.1	Calhas / Rufos / Impermeabilização:																						
1.4.1.1	S	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	22,32			22,32	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 2.078,88					0,00%		R\$ 0,00	---	22,32	R\$ 2.078,88	100,00%		
1.4.1.2	S	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00			20,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 1.004,20	20,00	R\$ 1.004,20	100,00%		0,00%	20,00	R\$ 1.004,20	---		R\$ 0,00	0,00%		
1.5.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																						
1.5.1	Portas:																						
1.5.1.1	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00			2,00	R\$ 657,55	1,0000	R\$ 1.315,10	2,00	R\$ 1.315,10	100,00%		0,00%	2,00	R\$ 1.315,10	---		R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.2	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			7,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 4.276,58	7,00	R\$ 4.276,58	100,00%		0,00%	7,00	R\$ 4.276,58	---		R\$ 0,00	0,00%		

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		SALDO A MEDIR				
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONTRATADA	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
1.5.1.3	S	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00			6,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 3.024,00	5,00	2.520,00	83,33%	5,00	R\$ 2.520,00	83,33%		
1.5.1.4	S	012	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FLO.80x2,10m CORRER	UN	2,00		2,00	R\$ 810,33	1,0000	R\$ 1.620,66	1,00	R\$ 810,33	50,00%	1,00	R\$ 810,33	50,00%			
1.5.1.5	S	013	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m LISA FEB.VALE-VEM	UN	5,00		5,00	R\$ 786,13	1,0000	R\$ 3.930,65	5,00	R\$ 3.930,65	100,00%	5,00	R\$ 3.930,65	100,00%			
1.5.1.6	S	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,90		9,90	R\$ 542,36	1,0000	R\$ 5.369,36	9,45	R\$ 5.125,30	95,45%	9,45	R\$ 5.125,30	4,55%			
1.5.1.7	S	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00		1,00	R\$ 340,45	1,0000	R\$ 340,45	1,00	R\$ 340,45	100,00%	1,00	R\$ 340,45	0,00%			
1.5.1.8	S	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00		1,00	R\$ 1.565,57	1,0000	R\$ 1.565,57	1,00	R\$ 1.565,57	100,00%	1,00	R\$ 1.565,57	0,00%			
1.5.1.9	S	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,07		20,07	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 10.922,29	20,07	R\$ 10.922,29	100,00%	20,07	R\$ 10.922,29	0,00%			
1.5.1.10	S	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50		1,50	R\$ 372,94	1,0000	R\$ 559,41	1,50	R\$ 559,41	100,00%	1,50	R\$ 559,41	0,00%			
1.5.2	Acabamento e Pintura dip esquadrias:																		
1.5.2.1	S	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	20,01		20,01	R\$ 9,17	1,0000	R\$ 183,49	20,01	R\$ 183,49	100,00%	20,01	R\$ 183,49	0,00%	20,01	R\$ 183,49	100,00%
1.5.2.2	S	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUJAS,DEMAOS	M2	20,01		20,01	R\$ 16,62	1,0000	R\$ 332,56	20,01	R\$ 332,56	100,00%	20,01	R\$ 332,56	0,00%	20,01	R\$ 332,56	0,00%
1.5.2.3	S	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	61,85		61,85	R\$ 19,58	1,0000	R\$ 1.211,02	61,85	R\$ 1.211,02	100,00%	61,85	R\$ 1.211,02	0,00%	61,85	R\$ 1.211,02	0,00%
1.5.2.4	S	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	61,85		61,85	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 671,69	61,85	R\$ 671,69	100,00%	61,85	R\$ 671,69	0,00%	61,85	R\$ 671,69	0,00%
<p style="text-align: right;"> Diego Alves Engº Civil CREA - 1818446316 PE </p> <p style="text-align: right;"> Tarcísio Cruz Secretário de Infraestrutura </p> <p style="text-align: right;"> VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA CNPJ: 03.601.951/0001-08 </p>																			



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETROMILA CAMPOS

OBJETO	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR			ADI	SUP	TOTAL	UMITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
1.5.2.5	S	72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,12		1,12	R\$ 245,06	1,0000	R\$ 274,46	1,12	274,46	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 274,46	1,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.0 FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:																							
1.6.1 Material especifico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:																							
1.6.1.1	S	96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2			162,06	R\$ 31,34	1,0000	R\$ 5.078,96	162,06	R\$ 11.603,67	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 11.603,67	162,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.2	S	88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2			162,06	R\$ 16,87	1,0000	R\$ 2.733,95	162,06	R\$ 2.733,95	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 2.733,95	162,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.3	S	88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2			162,06	R\$ 2,78	1,0000	R\$ 450,52	162,06	R\$ 450,52	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 450,52	162,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.4	S	88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOES. AF_06/2014	M2			222,98	R\$ 14,98	1,0000	R\$ 3.340,24	222,98	R\$ 3.340,24	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 3.340,24	222,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:																							
1.7.1 Para regularizacoes de paredes(Chapisco/Emboço/etç):																							
1.7.1.1	S	87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			78,44	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 329,44	78,44	R\$ 3.373,38	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 3.373,38	78,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.1.2	S	87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			35,95	R\$ 35,05	1,0000	R\$ 1.260,04	35,95	R\$ 1.260,04	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 1.260,04	35,95	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.1.3	S	87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			49,32	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 1.783,90	49,32	R\$ 1.783,90	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 1.783,90	49,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2 Para acabamentos de paredes(Pintura/Revestimento cerâmico):																							
1.7.2.1	S	88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2			111,92	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 269,72	111,92	R\$ 269,72	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 269,72	111,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.2	S	88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_06/2014	M2			111,92	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 1.368,78	111,92	R\$ 1.368,78	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 1.368,78	111,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.3	S	96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOES. AF_05/2017	M2			48,00	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 1.041,60	48,00	R\$ 1.041,60	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 1.041,60	48,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.4	S	015 TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA				468,38	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 11.634,55	468,38	R\$ 11.634,55	99,99%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 11.633,81	468,35	99,99%	R\$ 0,74	0,01%
1.7.2.5	S	95622 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOES. AF_11/2016	M2			150,00	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 1.975,50	150,00	R\$ 1.975,50	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 1.975,50	150,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERENCIA

BDI = 25,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcisio Cruz

Secretário de Infraestrutura

VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.601.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA DISPENSA Nº 001/2021 BDI = 25,00%									
<p>DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 VALOR LICITADO: R\$ 766.128,28 REPLAN</p> <p>FATOR K: 0,9519 VALOR CONTRATADO: R\$ 729.312,75</p> <p>DATA DE INÍCIO: 18/01/2021 SERVIÇOS EXCEDENTE: 0,00%</p> <p>CONTRATO Nº: 001/2021 SERVIÇO EXTRA: 0,00%</p> <p>PRAZO EXECUÇÃO: 90 SERVIÇOS SUPRIMIDO: 0,00%</p> <p>TERMINO PREVISTO: 18/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 729.312,75</p> <p>BM - PERÍODO: 27/02/2021 SALDO CONTRATUAL: R\$ 150.825,19 20,68%</p> <p>BM - Nº: 22/03/2021 BM - R\$ MENSAL: R\$ 198.660,92 27,24%</p> <p>3 BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 578.487,35 79,32%</p>										

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
1.7.2.6	S	87263	M2	92,20			R\$ 92,20	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 10.516,33	92,20	R\$ 10.516,33	100,00%	-	0,00%	R\$ 10.516,33	92,20	R\$ 10.516,33	---	R\$ 0,00	-	0,00%
1.7.2.7	S	87266	M2	16,80			R\$ 16,80	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 1.086,12	8,33	R\$ 538,53	49,58%	-	0,00%	R\$ 538,53	8,33	R\$ 538,53	49,58%	R\$ 547,58	8,47	50,42%
1.7.2.8	S	010	M³	15,00			R\$ 15,00	R\$ 535,50	1,0000	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	100,00%	-	0,00%	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	---	R\$ 0,00	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO INTERNA:																						
1.8.1	Lastros/Contrapisos/Pisos:																					
1.8.1.1	S	94319	M3	10,80			R\$ 10,80	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 636,12	10,80	R\$ 12.883,53	99,99%	-	0,00%	R\$ 636,12	10,80	R\$ 12.883,53	99,99%	R\$ 0,81	-	0,01%
1.8.1.2	S	95240	M2	49,20			R\$ 49,20	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 822,13	49,20	R\$ 822,13	100,00%	-	0,00%	R\$ 822,13	49,20	R\$ 822,13	---	R\$ 0,00	-	0,00%
1.8.1.3	S	94438	M2	69,60			R\$ 69,60	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 3.182,80	69,60	R\$ 3.182,80	100,00%	-	0,00%	R\$ 3.182,80	69,60	R\$ 3.182,80	---	R\$ 0,00	-	0,00%
1.8.1.4	S	87263	M2	69,60			R\$ 69,60	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 7.938,57	69,60	R\$ 7.938,57	100,00%	-	0,00%	R\$ 7.938,57	69,60	R\$ 7.938,57	---	R\$ 0,00	-	0,00%
1.8.1.5	S	101752	M2	7,50			R\$ 7,50	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 304,72	7,48	R\$ 303,91	99,73%	-	0,00%	R\$ 303,91	7,48	R\$ 303,91	---	R\$ 0,81	0,02	0,27%
1.8.2	Solarias/Rodapiés:																					
1.8.2.1	S	98689	M	4,95			R\$ 4,95	R\$ 108,70	1,0000	R\$ 538,06	0,90	R\$ 97,83	18,18%	-	0,00%	R\$ 97,83	0,90	R\$ 97,83	18,18%	R\$ 440,23	4,05	81,82%
1.9.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:																					
1.9.1	Piso de áreas descobertas:																					
1.9.1.1	S	92398	M2	58,50			R\$ 58,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 3.757,45	58,50	R\$ 4.291,63	99,15%	-	0,00%	R\$ 3.757,45	58,50	R\$ 4.291,63	99,15%	R\$ 36,84	-	0,85%
<p>Diogo Alves Engº Civil CREA - 1818446316 PE</p> <p>Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE Tarcisio Cruz Secretário de Infraestrutura</p> <p>VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA CNPJ: 03.601.951/0001-08</p>																						



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBIEITO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS			DATA DA EMISSÃO	22/03/2021	VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28	REPLAN
CONTRATADA				FATOR K	0,9519	VALOR CONTRATADO	R\$ 729.312,75	
				DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
				CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$ 729.312,75	0,00%	
PROCESSO Nº	001/2021			TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021			BDI = 25,00%				

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
1.1.1.1	S	011	UND	23,00			23,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 805,46	19,00	R\$ 665,38	82,61%	0,00%	-	0,00%	19,00	R\$ 665,38	82,61%	4,00	R\$ 140,08	17,39%	
1.1.1.2	S	89353	UN	6,00			6,00	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 213,00	3,00	106,50	50,00%	0,00%	-	0,00%	3,00	R\$ 106,50	50,00%	3,00	R\$ 106,50	50,00%	
1.1.1.3	S	89351	UN	5,00			5,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 150,05	5,00	150,05	100,00%	0,00%	-	0,00%	5,00	R\$ 150,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
1.1.2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																						
1.1.2.1	S	89709	UN	10,00			10,00	R\$ 12,99	1,0000	R\$ 129,90	7,00	R\$ 90,93	70,00%	0,00%	-	0,00%	7,00	R\$ 90,93	70,00%	3,00	R\$ 38,97	30,00%	
1.1.2.2	S	89865	M	48,00			48,00	R\$ 10,57	1,0000	R\$ 526,56	21,50	235,85	44,79%	0,00%	-	0,00%	21,50	R\$ 235,85	44,79%	26,50	R\$ 290,70	55,21%	
1.1.2.3	S	89866	UN	24,00			24,00	R\$ 4,24	1,0000	R\$ 101,76	10,00	42,40	41,67%	0,00%	-	0,00%	10,00	R\$ 42,40	41,67%	14,00	R\$ 59,36	58,33%	
1.1.2.4	S	89711	M	20,00			20,00	R\$ 16,08	1,0000	R\$ 321,60	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 321,60	100,00%	
1.1.2.5	S	89714	M	40,00			40,00	R\$ 46,77	1,0000	R\$ 1.870,80	6,00	280,62	15,00%	0,00%	-	0,00%	6,00	R\$ 280,62	15,00%	34,00	R\$ 1.590,18	85,00%	
1.1.2.6	S	97897	UN	4,00			4,00	R\$ 346,45	1,0000	R\$ 1.385,80	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.385,80	100,00%	
1.1.3.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																						
1.1.3.1	S	89578	M	30,00			30,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 1.077,60	6,00	215,52	20,00%	43,31%	610,64	56,67%	23,00	R\$ 826,16	76,67%	7,00	R\$ 251,44	23,33%	
1.1.3.2	S	95695	UN	6,00			6,00	R\$ 55,41	1,0000	R\$ 332,46	3,00	166,23	50,00%	0,00%	-	0,00%	3,00	R\$ 166,23	50,00%	3,00	R\$ 166,23	50,00%	
1.1.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																						
1.1.4.1	Instalações elétricas:																						
										R\$ 4.336,42	14,98%											R\$ 3.686,61	85,02%
										R\$ 90,93	70,00%											R\$ 38,97	30,00%
										R\$ 526,56	44,79%											R\$ 290,70	55,21%
										R\$ 101,76	41,67%											R\$ 59,36	58,33%
										R\$ 321,60	0,00%											R\$ 321,60	100,00%
										R\$ 1.870,80	15,00%											R\$ 1.590,18	85,00%
										R\$ 1.385,80	0,00%											R\$ 1.385,80	100,00%
										R\$ 1.410,06	27,07%											R\$ 417,67	29,62%
										R\$ 1.077,60	20,00%											R\$ 251,44	23,33%
										R\$ 332,46	50,00%											R\$ 166,23	50,00%
										R\$ 686,20	92,71%											R\$ 2.091,08	7,29%

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.601.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 25,00%									
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
	BOLETIM DE MEDIÇÃO									

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
1.14.1.1	S	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00			R\$ 30,00	R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30	30,00	R\$ 3.807,30	100,00%				R\$ 3.807,30	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.2	S	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,00			R\$ 40,00	R\$ 174,52	1,0000	R\$ 6.980,80	40,00	R\$ 6.980,80	100,00%				R\$ 6.980,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.3	S	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00			R\$ 10,00	R\$ 158,40	1,0000	R\$ 1.584,00	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%				R\$ 1.584,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.4	S	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00			R\$ 5,00	R\$ 206,61	1,0000	R\$ 1.033,05	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%				R\$ 1.033,05	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.5	S	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00			R\$ 15,00	R\$ 71,45	1,0000	R\$ 1.071,75	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%				R\$ 1.071,75	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.6	S	014	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	25,00			R\$ 25,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 5.878,00	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%				R\$ 5.878,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.7	S	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00			R\$ 5,00	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 198,80	5,00	R\$ 198,80	100,00%				R\$ 198,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.8	S	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00			R\$ 6,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 484,20	6,00	R\$ 484,20	100,00%				R\$ 484,20	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.9	S	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			R\$ 4,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 52,24	4,00	R\$ 52,24	100,00%				R\$ 52,24	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.10	S	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			R\$ 10,00	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 140,80	10,00	R\$ 140,80	100,00%				R\$ 140,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.11	S	98307	TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00			R\$ 6,00	R\$ 49,23	1,0000	R\$ 295,38	6,00	R\$ 295,38	100,00%				R\$ 295,38	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.12	S	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00			R\$ 3,00	R\$ 17,92	1,0000	R\$ 53,76	3,00	R\$ 53,76	100,00%				R\$ 53,76	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.13	S	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00			R\$ 10,00	R\$ 71,22	1,0000	R\$ 712,20	10,00	R\$ 712,20	100,00%				R\$ 712,20	100,00%			R\$ 0,00	0,00%

Diego Alves

Engº Civil
CPF. A - 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CPF. A - 03.664.954/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN			
	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
CTR	CTR	ADJ	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
<p>CONTRATADA: VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</p> <p>PROCESSO Nº: 001/2021</p> <p>MODALIDADE: DISPENSA Nº 001/2021</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA</p> <p>BDI = 25,00%</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p>																		
1.15.0																		
1.15.1																		
Corrimão/Acessibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:																		
1.15.1.1	S	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,00		1,0000	R\$ 10.279,10	26,00	R\$ 10.279,10	100,00%	26,00	R\$ 10.279,10	100,00%	26,00	R\$ 10.279,10	100,00%	0,00%
1.15.1.2	S	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	26,00		1,0000	R\$ 1.394,64	26,00	R\$ 1.394,64	100,00%	26,00	R\$ 1.394,64	100,00%	26,00	R\$ 1.394,64	100,00%	0,00%
1.15.1.3	S	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	96,39		1,0000	R\$ 285,31	96,39	R\$ 285,31	61,66%	96,39	R\$ 285,31	61,66%	96,39	R\$ 285,31	61,66%	0,00%
1.15.1.4	S	015	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	270,00		1,0000	R\$ 1.938,60	137,96	R\$ 990,55	51,10%	137,96	R\$ 990,55	51,10%	137,96	R\$ 990,55	51,10%	0,00%
1.15.1.5	S	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3,0CM	UN	10,00		1,0000	R\$ 1.801,50	8,00	R\$ 1.441,20	80,00%	8,00	R\$ 1.441,20	80,00%	8,00	R\$ 1.441,20	80,00%	0,00%
2.0																		
2.0																		
2.1.0																		
2.1.1																		
Serviços preliminares:																		
2.1.1.1	S	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,83		1,0000	R\$ 45,82	0,83	R\$ 38,03	36,28%	0,83	R\$ 38,03	43,64%	0,83	R\$ 38,03	100,00%	0,00%
2.1.1.2	S	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00		1,0000	R\$ 2,65	2,00	R\$ 5,30	5,00%	2,00	R\$ 5,30	37,15%	14,86	R\$ 39,38	37,15%	0,00%
2.1.1.3	S	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	52,50		1,0000	R\$ 18,99	37,80	R\$ 717,82	72,00%	37,80	R\$ 717,82	100,00%	52,50	R\$ 996,97	100,00%	0,00%
2.1.1.4	S	72178	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	36,00		1,0000	R\$ 24,70	4,52	R\$ 111,70	12,56%	4,52	R\$ 111,70	12,56%	9,11	R\$ 225,07	25,31%	0,00%
2.1.1.5	S	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,23		1,0000	R\$ 7,40	120,83	R\$ 894,17	93,50%	120,83	R\$ 894,17	100,00%	129,23	R\$ 956,33	100,00%	0,00%
2.1.1.6	S	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,20		1,0000	R\$ 26,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.1.1.7	S	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00		1,0000	R\$ 9,78	28,00	R\$ 273,84	100,00%	28,00	R\$ 273,84	100,00%	28,00	R\$ 273,84	100,00%	0,00%
2.1.1.8	S	003	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M²	273,00		1,0000	R\$ 7,04	21,00	R\$ 147,84	7,69%	21,00	R\$ 147,84	7,69%	41,00	R\$ 288,64	15,02%	0,00%
<p>RESUMO: R\$ 14.281,40 (90,97%) / R\$ 15.699,15 (90,97%) / R\$ 14.281,40 (90,97%) / R\$ 15.699,15 (90,97%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 1.417,74 (9,03%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 3.736,94 (43,64%) / R\$ 4.827,12 (56,36%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 0,00 (0,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 39,38 (37,15%) / R\$ 66,61 (62,84%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 0,00 (0,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 996,97 (100,00%) / R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 0,00 (0,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 225,07 (25,31%) / R\$ 664,12 (74,69%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 0,00 (0,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 956,33 (100,00%) / R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 1.441,82 (100,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 273,84 (100,00%) / R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 0,00 (0,00%)</p>																		
<p>RESUMO: R\$ 1.921,92 (7,69%) / R\$ 1.633,28 (84,98%)</p> <p>SALDO A MEDIR: R\$ 288,64 (15,02%)</p>																		

Diego Alves

Engº Civil

CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Farcísio Cruz

Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CPF: 03.661.954/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS																							
	CONTRATADA	VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA																						
PROCESSO Nº MODALIDADE	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																							
	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%																							
ITEMS	BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
Nº	CTR	S	M³	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
2.1.1.9	S	007	30,73	30,73	0,00	30,73	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 1.293,42	21,83	918,68	71,03%	0,00%	21,83	R\$ 918,68	71,03%	8,90	R\$ 374,74	28,97%	0,00%	0,00%	766.128,28		
2.1.1.10	S	97914	184,38	184,38	0,00	184,38	R\$ 2,29	1,0000	R\$ 422,23	-	-	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	184,38	R\$ 422,23	100,00%	0,00%	0,00%	729.312,75		
2.1.1.11	S	100981	30,73	30,73	0,00	30,73	R\$ 7,30	1,0000	R\$ 224,32	-	-	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,73	R\$ 224,32	100,00%	0,00%	0,00%	150.825,19		
2.2.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:																							
2.2.1	Calhas / Rufos / Impermeabilização:																							
2.2.1.1	S	009	48,00	48,00	0,00	48,00	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 4.470,72	-	R\$ 20.735,29	64,87%	10,14%	23,91	2.226,79	49,81%	23,91	2.226,79	49,81%	24,09	2.243,30	75,03%	24,98%	79.964,41
2.2.1.2	S	100434	44,00	44,00	0,00	44,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 2.209,24	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	44,00	R\$ 2.209,24	100,00%	0,00%	0,00%	50,19%	2.209,24	
2.2.1.3	S	100328	1.217,91	1.217,91	0,00	1.217,91	R\$ 12,92	1,0000	R\$ 15.735,39	1.174,27	R\$ 15.171,56	96,42%	3,34%	40,66	525,37	3,34%	1.214,93	R\$ 15.696,94	99,76%	2,98	R\$ 38,44	0,24%	0,24%	100,00%
2.2.1.4	S	94224	124,00	124,00	0,00	124,00	R\$ 23,34	1,0000	R\$ 2.894,16	-	-	0,00%	16,94%	21,00	490,14	16,94%	21,00	R\$ 490,14	16,94%	103,00	R\$ 2.404,02	83,06%	83,06%	2.404,02
2.2.1.5	S	94204	100,00	100,00	0,00	100,00	R\$ 55,76	1,0000	R\$ 5.576,00	99,78	5.563,73	99,78%	0,00%	99,78	-	0,00%	99,78	R\$ 5.563,73	99,78%	0,22	R\$ 12,26	0,22%	0,22%	5.576,00
2.2.1.6	S	98557	30,54	30,54	0,00	30,54	R\$ 35,25	1,0000	R\$ 1.076,53	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	30,54	R\$ 1.076,53	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.076,53	
2.3.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																							
2.3.1	Esquadrias:																							
2.3.1.1	S	91306	17,00	17,00	0,00	17,00	R\$ 126,85	1,0000	R\$ 2.156,45	-	-	0,00%	22,81%	17,00	2.156,45	100,00%	17,00	R\$ 2.156,45	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	2.156,45
2.3.1.2	S	90791	52,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 31.768,88	48,00	29.325,12	92,31%	7,69%	4,00	2.443,76	7,69%	52,00	R\$ 31.768,88	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	31.768,88

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGU CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO		22/03/2021		VALOR LICITADO		R\$ 766.128,28		REPLAN	
CONTRATADA		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		FATOR K		0,9519		VALOR CONTRATADO		R\$ 729.312,75		REPLAN	
PROCESSO Nº		001/2021		DATA DE INÍCIO		18/01/2021		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		DISPENSA Nº 001/2021		CONTRATO Nº		001/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRazo EXECUÇÃO		90		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		BDI = 25,00%		TERMINO PREVISTO		18/04/2021		VALOR TOTAL		R\$ 729.312,75		0,00%	
				SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		27/02/2021		SALDO CONTRATUAL		R\$ 150.825,19		20,68%	
						22/03/2021		BM - R\$ MENSAL		R\$ 198.660,92		27,24%	
						3		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 378.487,36		79,32%	

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
2.3.1.3	S	90788	UN	16,00			16,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 8.064,00	5,00	2.520,00	31,25%	5.544,00	11,00	68,75%	8.064,00	16,00	100,00%	R\$ 8.064,00	16,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
2.3.1.4	S	90789	UN	1,00			1,00	R\$ 505,40	1,0000	R\$ 505,40	-	-	0,00%	505,40	1,00	100,00%	505,40	1,00	100,00%	R\$ 505,40	1,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
2.3.1.5	S	90797	UN	6,00			6,00	R\$ 465,86	1,0000	R\$ 2.795,16	4,00	1.863,44	66,67%	931,72	2,00	33,33%	2.795,16	6,00	100,00%	R\$ 2.795,16	6,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
2.3.1.6	S	024	M2	115,92			115,92	R\$ 65,16	1,0000	R\$ 7.553,34	65,10	4.241,91	56,16%	3.174,59	48,72	42,03%	7.553,34	113,82	98,19%	R\$ 7.416,51	113,82	98,19%	R\$ 136,83		1,81%
2.3.1.7	S	94569	M2	4,50			4,50	R\$ 542,36	1,0000	R\$ 2.440,62	3,15	1.708,43	70,00%	-		0,00%	2.440,62	3,15	70,00%	R\$ 1.708,43	3,15	70,00%	R\$ 732,18		30,00%
2.3.1.8	S	91338	M2	3,36			3,36	R\$ 746,80	1,0000	R\$ 2.509,24	1,68	1.254,62	50,00%	-		0,00%	2.509,24	1,68	50,00%	R\$ 1.254,62	1,68	50,00%	R\$ 1.254,62		50,00%
2.3.1.9	S	94573	M2	13,80			13,80	R\$ 391,91	1,0000	R\$ 5.408,35	-	-	0,00%	-		0,00%	5.408,35	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 5.408,35		100,00%
2.3.1.10	S	37562	M2	11,16			11,16	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 6.073,38	5,25	2.857,10	47,04%	-		0,00%	6.073,38	5,25	47,04%	R\$ 2.857,10	5,25	47,04%	R\$ 3.216,28		52,96%
2.3.1.11	S	100659	M	200,00			200,00	R\$ 7,05	1,0000	R\$ 1.410,00	-	-	0,00%	473,76	67,20	33,60%	1.410,00	67,20	33,60%	R\$ 473,76	67,20	33,60%	R\$ 936,24		66,40%
2.3.1.12	S	181	JG	6,00			6,00	R\$ 155,09	1,0000	R\$ 930,54	-	-	0,00%	775,45	5,00	83,33%	930,54	5,00	83,33%	R\$ 775,45	5,00	83,33%	R\$ 155,09		16,67%

Diego Aldes
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.601.951/0001-08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	RESP. LÍQ.
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	001/2021	DISPENSA Nº 001/2021	22/03/2021	766.128,28	R\$	RESP. LÍQ.
				FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	729.312,75
				DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
				CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
				TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75
				BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	150.825,19
				BM - Nº	BM - R\$ MENSAL	R\$	198.660,92
					BM - R\$ ACUMULADO	R\$	578.487,36

ITEMS	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
2.3.1.13	S	100709	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF-12/2019	M2	10,00			10,00	R\$ 42,45	1,0000	R\$ 424,50			10,00	424,50	100,00%	424,50	10,00	100,00%	R\$ 424,50	10,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.3.2			Acabamento e Pintura de esquadrias:								R\$ 10.014,03				2.703,66	27,00%	2.703,66	71,13	56,24%	R\$ 8.335,26	83,24%	R\$ 1.678,75	16,76%		
2.3.2.1	S	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	71,15			71,15	R\$ 9,17	1,0000	R\$ 652,44			71,13	652,23	99,97%				R\$ 652,23	100,00%	R\$ 0,21	0,03%		
2.3.2.2	S	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	6,51			6,51	R\$ 16,62	1,0000	R\$ 108,19			6,51	108,19	100,00%				R\$ 108,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.2.3	S	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M2	167,15			167,15	R\$ 7,53	1,0000	R\$ 1.258,63			38,34	288,70	22,94%	60,42	454,96	36,15%	R\$ 743,66	59,1%	R\$ 514,97	40,92%		
2.3.2.4	S	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	167,15			167,15	R\$ 8,79	1,0000	R\$ 1.469,24			38,34	337,00	22,94%				R\$ 337,00	22,9%	R\$ 1.132,23	77,06%		
2.3.2.5	S	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	167,15			167,15	R\$ 39,04	1,0000	R\$ 6.525,53			108,75	4.245,48	65,06%	57,60	2.248,70	34,46%	R\$ 6.494,18	99,5%	R\$ 31,34	0,48%		
2.4.0			PAREDES E ESTRUTURAS:								R\$ 6.710,21														
2.4.1			Alvenaria de embasamento/Cinta com bloco canalista:								R\$ 3.203,58														
2.4.1.1	S	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40,48			40,48	R\$ 79,14	1,0000	R\$ 3.203,58						40,35	3.193,29	99,68%	R\$ 3.193,29	40,35	99,68%	R\$ 10,28	0,32%	
2.4.1.2	S	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	80,00			80,00	R\$ 34,71	1,0000	R\$ 2.776,80									R\$ 0,00		80,00	100,00%	R\$ 2.776,80	100,00%
2.4.1.3	S	95956	DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,36			0,36	R\$ 2.027,33	1,0000	R\$ 729,83									R\$ 0,00		0,36	100,00%	R\$ 729,83	100,00%
2.5.0			FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:								R\$ 45.027,31														
2.5.1			Material específico (gesso, madeira e etc)/Acabamentos:								R\$ 6.268,00														
2.5.1.1	S	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	200,00			200,00	R\$ 31,34	1,0000	R\$ 6.268,00						30,00	940,20	15,00%	R\$ 940,20	15,00%	170,00	85,00%	R\$ 5.327,80	85,00%
2.5.1.2	S	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00			200,00	R\$ 16,87	1,0000	R\$ 3.374,00						30,00	506,10	15,00%	R\$ 506,10	15,00%	170,00	85,00%	R\$ 2.867,90	85,00%
2.5.1.3	S	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00			200,00	R\$ 2,78	1,0000	R\$ 556,00						30,00	83,40	15,00%	R\$ 83,40	15,00%	170,00	85,00%	R\$ 472,60	85,00%
2.5.1.4	S	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.391,81			2.391,81	R\$ 14,98	1,0000	R\$ 35.829,31			1.743,99	26.274,73	73,33%				R\$ 26.274,73	73,33%	637,82	26,67%	R\$ 9.554,57	26,67%
2.6.0			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:								R\$ 3.869,00														
2.6.1			Para regularizações de paredes (Chapisco/Fimboço/eto):								R\$ 1.127,10														

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%									
	SIMAPI PE 11/2020 - DESONERADA									

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.6.1.1	S	87878	M2	60,00			60,00	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 252,00	10,00	42,00	16,67%	49,98	209,91	83,30%	59,98	R\$ 251,91	99,96%	59,98	R\$ 251,91	99,96%	0,02	R\$ 0,08	0,03%
2.6.1.2	S	87530	M2	100,00			100,00	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 3.617,00	30,00	1.085,10	30,00%	59,98	2.169,47	59,98%	89,98	R\$ 3.254,57	89,98%	89,98	R\$ 3.254,57	89,98%	10,02	R\$ 362,42	10,02%
2.6.2										R\$ 187.541,61		R\$ 91.716,71	48,90%		74.145,22	39,54%		R\$ 165.861,94	88,44%		R\$ 21.679,74	11,56%		R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.1	S	88485	M2	100,00			100,00	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 241,00	20,00	244,60	20,00%	80,00	978,40	80,00%	100,00	R\$ 1.223,00	100,00%	100,00	R\$ 1.223,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.2	S	88497	M2	100,00			100,00	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 1.223,00	20,00	244,60	20,00%	80,00	978,40	80,00%	100,00	R\$ 1.223,00	100,00%	100,00	R\$ 1.223,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.3	S	96135	M2	210,00			210,00	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 4.557,00	42,00	911,40	20,00%	40,00	868,00	19,05%	82,00	R\$ 1.779,40	39,05%	82,00	R\$ 1.779,40	39,05%	128,00	R\$ 2.777,60	60,95%
2.6.2.4	S	015	M²	5.810,95			5.810,95	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 144.343,99	3.113,71	77.344,63	53,58%	2.697,24	66.999,44	46,42%	5.810,95	R\$ 144.344,07	100,00%	5.810,95	R\$ 144.344,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.5	S	95622	M2	2.410,48			2.410,48	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 31.746,02	985,20	12.975,08	40,87%	243,63	3.208,60	10,11%	1.228,83	R\$ 16.183,69	50,98%	1.228,83	R\$ 16.183,69	50,98%	1.181,65	R\$ 15.562,33	49,02%
2.6.2.6	S	87266	M2	84,00			84,00	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 5.430,60	-	-	0,00%	32,34	2.090,78	38,50%	32,34	R\$ 2.090,78	38,50%	32,34	R\$ 2.090,78	38,50%	51,66	R\$ 3.339,81	61,50%
2.7.0										R\$ 11.008,24		R\$ 1.280,14	11,63%		9.383,04	85,24%		R\$ 10.663,18	96,87%		R\$ 345,06	3,13%		R\$ 0,00	0,00%
2.7.1										R\$ 3.675,36		-	0,00%	62,40	3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.1	S	94319	M3	62,40			62,40	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 3.675,36	-	-	0,00%	62,40	3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.2	S	95240	M2	48,00			48,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 802,08	-	-	0,00%	48,00	802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.3	S	94438	M2	48,00			48,00	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 2.195,04	-	-	0,00%	48,00	2.195,04	100,00%	48,00	R\$ 2.195,04	100,00%	48,00	R\$ 2.195,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.4	S	87249	M2	48,00			48,00	R\$ 56,47	1,0000	R\$ 2.710,56	-	-	0,00%	48,00	2.710,56	100,00%	48,00	R\$ 2.710,56	100,00%	48,00	R\$ 2.710,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

Diego Alves
Engº Civil
019446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN					
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										FATOR K		VALOR CONTRATADO		REPLAN					
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%
<p>PROCESSO Nº 001/2021</p> <p>MODALIDADE TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%</p> <p>SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA</p>																				
<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p>																				
2.7.1.5	S	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	M2	40,00			40,00	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 1.625,20	31,51	1.280,14	78,77%	0,00%	0,00%	R\$ 1.280,14	78,77%	8,49	R\$ 345,05	21,23%
2.7.2		Soleiras/Rodapés: AF 09/2020								R\$ 782,64		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 782,64	100,00%	
2.7.2.1		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	7,20			108,70	R\$ 7,20	1,0000	R\$ 782,64			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			108,70	R\$ 782,64	100,00%
2.8.0		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																		
2.8.1		Plots de áreas descobertas:																		
2.8.1.1	S	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	60,00			60,00	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 3.853,80			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			4,00	256,92	5,38%
2.8.1.2	S	FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA SA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	50,00			50,00	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 921,00			0,00%	0,00%	R\$ 0,00				50,00	100,00%
2.9.0		LOUÇAS E METAIS:																		
2.9.1		Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:																		
2.9.1.1	S	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 13.209,28			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			6,00	2.830,56	21,43%
2.9.1.2	S	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	28,00			28,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 763,00			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			28,00	763,00	100,00%
2.9.1.3	S	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	10,00			10,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 2.524,30			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			3,00	757,29	30,00%
2.9.1.4	S	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 3.619,00			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			4,00	517,00	14,29%
2.10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																		
2.10.1		Instalações de água:																		
2.10.1.1	S	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	10,00			10,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 350,20	10,00	350,20	100,00%	0,00%	R\$ 0,00			10,00	R\$ 350,20	100,00%
2.10.1.2	S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 355,00			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			10,00	355,00	100,00%
2.10.1.3	S	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 300,10			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			5,00	150,05	50,00%
2.11.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																		
2.11.1		Instalações de esgoto:																		
2.11.1.1	S	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 12,99	1,0000	R\$ 129,90			0,00%	0,00%	R\$ 0,00			2,00	25,98	20,00%

Diego Alves

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Engº Civl
CREA - 1818446316 PE

Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
	22/03/201	766.128,28	
	0,9519	729.312,75	
	18/03/2021		0,00%
	001/2021		0,00%
	90		0,00%
	18/04/2021	729.312,75	0,00%
	27/02/2021	150.825,19	20,68%
	22/03/2021	198.660,92	27,24%
	3	378.487,36	79,32%

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 25,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
DADOS CONTRATUAIS																							
INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																							
2.12.0																							
2.12.1																							
2.12.1.1	S	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	70,00				R\$ 35,92	1,0000	R\$ 2.514,40				12,00	541,86	14,98%	12,00	541,86	14,98%	58,00	R\$ 1.083,36	85,04%
2.12.1.2	S	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	20,00				R\$ 55,41	1,0000	R\$ 1.108,20				2,00	110,82	10,00%	2,00	110,82	10,00%	18,00	R\$ 997,38	90,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																							
2.13.0																							
2.13.1																							
2.13.1.1	S	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00				R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30				30,00	3.807,30	100,00%	30,00	3.807,30	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.2	S	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00				R\$ 28,82	1,0000	R\$ 864,60						0,00%	30,00	864,60	100,00%			
2.13.1.3	S	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00				R\$ 47,46	1,0000	R\$ 1.423,80						0,00%	30,00	1.423,80	100,00%			
2.13.1.4	S	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00				R\$ 38,68	1,0000	R\$ 1.740,60						0,00%	37,00	1.431,16	82,22%			
2.13.1.5	S	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	96,00				R\$ 47,15	1,0000	R\$ 4.526,40						0,00%	40,00	1.886,00	41,67%			
2.13.1.6	S	014	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TRANSPARENTES OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	208,00				R\$ 235,12	1,0000	R\$ 48.904,96						0,00%	197,00	46.318,64	94,71%			
2.13.1.7	S	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00				R\$ 39,76	1,0000	R\$ 795,20						0,00%			0,00%			
2.13.1.8	S	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	15,00				R\$ 80,70	1,0000	R\$ 1.210,50						0,00%	4,00	322,80	26,67%			
2.13.1.9	S	020	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM.	UN	1,00				R\$ 11.575,73	1,0000	R\$ 11.575,73						0,00%	1,00	11.575,73	100,00%			
2.13.1.10	S	021	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00				R\$ 644,92	1,0000	R\$ 644,92						0,00%	1,00	644,92	100,00%			

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGOR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO	22/03/2021	VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28	REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		FATOR K	0,9519	VALOR CONTRATADO	R\$ 729.312,75	
PROCESSO Nº	001/2021		DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021		CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$ 729.312,75	0,00%
			BM - PERÍODO	27/02/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 150.825,19	20,68%
			BM - Nº	22/03/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 198.660,92	27,24%
				3	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 578.487,36	79,32%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
2.13.1.11	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00			50,00	R\$ 6,71	1,0000	R\$ 335,50	0,00%	335,50	100,00%	50,00	R\$ 335,50	100,00%	50,00	R\$ 335,50	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
2.13.1.12	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00			50,00	R\$ 9,06	1,0000	R\$ 453,00	0,00%	453,00	100,00%	50,00	R\$ 453,00	100,00%	50,00	R\$ 453,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
2.13.1.13	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	30,00			30,00	R\$ 14,26	1,0000	R\$ 427,80	0,00%	427,80	100,00%	30,00	R\$ 427,80	100,00%	30,00	R\$ 427,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
2.14.0	COMPLEMENTAÇÕES:																								
2.14.1	Corrimão/Acessibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:																								
2.14.1.1	S	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	40,00			40,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 15.814,00	5,93%	11.395,60	36,10%	20,00	R\$ 7.907,00	50,00%	20,00	R\$ 7.907,00	50,00%	20,00	R\$ 7.907,00	50,00%	20,00	R\$ 7.907,00	50,00%
2.14.1.2	S	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E 6 MM (NAO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	65,00			65,00	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 3.486,60	0,00%	3.486,60	100,00%	65,00	R\$ 3.486,60	100,00%	65,00	R\$ 3.486,60	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
2.14.1.3	S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	500,00			500,00	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 1.480,00	2,80%	41,44	0,00%	14,00	R\$ 41,44	2,80%	14,00	R\$ 41,44	2,80%	0,00%	0,00%	486,00	R\$ 1.438,56	97,20%	
2.14.1.4	S	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	1.000,00			1.000,00	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 7.180,00	25,50%	1.830,90	0,00%	255,00	R\$ 1.830,90	25,50%	255,00	R\$ 1.830,90	25,50%	0,00%	0,00%	745,00	R\$ 5.349,10	74,50%	
2.14.1.5	S	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3,0CM	UN	20,00			20,00	R\$ 180,15	1,0000	R\$ 3.603,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00	R\$ 3.603,00	100,00%	
3.0	RECUPERAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA																								
3.1.0	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO:																								
3.1.1	HIDRÁULICA:																								
3.1.1.1	S	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	36,00			36,00	R\$ 0,38	1,0000	R\$ 13,68	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	36,00	R\$ 13,68	100,00%	
3.1.1.2	S	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00			3,00	R\$ 7,14	1,0000	R\$ 21,42	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 21,42	100,00%	
3.1.1.3	S	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00			12,00	R\$ 9,11	1,0000	R\$ 109,32	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,00	R\$ 109,32	100,00%	
3.1.1.4	S	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00			12,00	R\$ 20,81	1,0000	R\$ 249,72	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,00	R\$ 249,72	100,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
 Engº Civil
 CREA - 1818446316 PE

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
SOLETIM DE MEDIÇÃO										

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR
3.1.1.5	S	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00			12,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 431,04			0,00%	R\$ 0,00		12,00	R\$ 431,04	100,00%	
3.1.1.6	S	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE FSGOTO. AF_06/2015	UN	3,00			3,00	R\$ 26,37	1,0000	R\$ 79,11			0,00%	R\$ 0,00		3,00	R\$ 79,11	100,00%	
3.1.1.7	S	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00			3,00	R\$ 4,86	1,0000	R\$ 14,58			0,00%	R\$ 0,00		3,00	R\$ 14,58	100,00%	
3.1.1.8	S	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	3,00			3,00	R\$ 16,12	1,0000	R\$ 48,36			0,00%	R\$ 0,00		3,00	R\$ 48,36	100,00%	
3.1.1.9	S	89554	ENCAMINHAMENTO, AE_12/2014	UN	3,00			3,00	R\$ 19,83	1,0000	R\$ 59,49			0,00%	R\$ 0,00		3,00	R\$ 59,49	100,00%	
3.1.1.10	S	89367	ENCAMINHAMENTO, AE_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 10,11	1,0000	R\$ 10,11			0,00%	R\$ 0,00		1,00	R\$ 10,11	100,00%	
3.1.1.11	S	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 22,27			0,00%	R\$ 0,00		1,00	R\$ 22,27	100,00%	
3.1.1.12	S	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 20,56	1,0000	R\$ 20,56			0,00%	R\$ 0,00		1,00	R\$ 20,56	100,00%	
3.1.1.13	S	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00			2,00	R\$ 296,69	1,0000	R\$ 593,38		593,38	100,00%	R\$ 593,38	2,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.1.1.14	S	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00			1,00	R\$ 582,62	1,0000	R\$ 582,62			0,00%	R\$ 0,00		1,00	R\$ 582,62	100,00%	
3.1.2	ELETRICA:										R\$ 215,99		6,00%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 215,99	100,00%
3.1.2.1	S	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00			12,00	R\$ 13,30	1,0000	R\$ 159,60			0,00%	R\$ 0,00		12,00	R\$ 159,60	100,00%	

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN											
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	UN	CTD	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	REPLAN									
CONTRATADA			VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										22/03/2021		R\$ 766.128,28		R\$ 729.312,75									
PROCESSO Nº			001/2021										09/19		VALOR CONTRATADO		R\$ -		0,00%							
MODALIDADE			DISPENSA Nº 001/2021										18/01/2021		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%							
													001/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%							
													18/04/2021		VALOR TOTAL		R\$ 729.312,75		0,00%							
													27/02/2021		SALDO CONTRATUAL		R\$ 150.825,19		20,68%							
													22/03/2021		BM - R\$ MENSAL		R\$ 198.660,92		27,24%							
													3		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 378.487,36		79,32%							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%				
3.1.2.2	S	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00			3,00	R\$ 7,19	1,0000	R\$ 21,57										3,00	R\$ 21,57	100,00%				
3.1.2.3	S	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00	R\$ 12,61	1,0000	R\$ 12,61										1,00	R\$ 12,61	100,00%				
3.1.2.4	S	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00	R\$ 22,21	1,0000	R\$ 22,21										1,00	R\$ 22,21	100,00%				
3.1.3	ESTRUTURA:																									
3.1.3.1	M2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	31,42			31,42	R\$ 7,53	1,0000	R\$ 236,59										31,42	R\$ 236,59	100,00%				
3.1.3.2	M3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,27			0,27	R\$ 488,75	1,0000	R\$ 131,96										0,27	R\$ 131,96	100,00%				
3.1.3.3	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	5,42			5,42	R\$ 40,13	1,0000	R\$ 217,50										5,42	R\$ 217,50	100,00%				
3.1.3.4	M2	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	5,42			5,42	R\$ 16,25	1,0000	R\$ 88,07										5,42	R\$ 88,07	100,00%				
3.1.3.5	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	1,63			1,63	R\$ 492,01	1,0000	R\$ 801,97										1,63	R\$ 801,97	100,00%				
3.1.3.6	M2	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8	M2	4,35			4,35	R\$ 644,92	1,0000	R\$ 2.805,40										4,35	R\$ 2.805,40	100,00%				
3.1.4	PINTURA:																									
3.1.4.1	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR. 03 DEMÃOS	M2	151,25			151,25	R\$ 33,70	1,0000	R\$ 5.097,12										151,25	R\$ 5.097,12	100,00%				
3.1.4.2	M2	(TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,42			31,42	R\$ 9,04	1,0000	R\$ 284,03										31,42	R\$ 284,03	100,00%				
3.1.4.3	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	151,25			151,25	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 2.014,65										151,25	R\$ 2.014,65	100,00%				
3.1.4.4	M2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	26,00			26,00	R\$ 18,33	1,0000	R\$ 476,58										26,00	R\$ 476,58	100,00%				
TOTALIZAÇÃO				R\$ 729.312,75			R\$ 379.826,40			52,08%			R\$ 198.660,92			27,24%			R\$ 578.487,36		79,32%		R\$ 150.825,19		20,68%	

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.601.951/0001-08

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
Nome: Maria Francisca Linhares Wanderley Alves de Lima
CREA: 1818446316PE

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Diego Antonio de Almeida Alves e Silva Bezerra
CREA: 1818446316PE

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura