

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:	13/09/2023	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTINUIDADE:	HPF-CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALORES:	
TERMINO PREVISTO:	17/03/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA/009/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	
PLAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO:	R\$ 1.385.292,06
DATA DE EMISSÃO:	27/10/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VIA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 009/2023	% SUPRIMIDO	0,00%
PERÍODO:	07/10/23				% TOTAL	0,00%
SINAPI Nº 12/2022 - NÃO DESONERADA, SER Nº 07/2022		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Respeçamento, Pavimentação e Praças)	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.385.292,06	% ACUMULADO	40,60%
MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE CLASSE			MÉDIO NO PERÍODO:	R\$ 249.586,08	% DESTA BDI	18,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FÍSICO		FINANCEIRO		SALDO
										MEDIÇÃO NO PERÍODO	% ACUMULADO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	
1			VIA DOURADA											
1.0			ROA JOSEFA DA SILVA CUNHA											
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	COMPOS. CÃO	002	REBAIXAMENTO DE FEVA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRE.	UN	R\$ 108,22	15,00	15,00	15,00	R\$ 1.623,30	100,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 102.952,23
1.2			MONTAGEM DE TEMA											
1.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	R\$ 313	840,00	840,00	204,30	R\$ 2.611,96	80,00%	19,00%	R\$ 11.636,68	R\$ 18.356,68	R\$ 4.715,28
1.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAUADA SIMPLS. EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	R\$ 164,70	78,32	63,00	13,32	R\$ 3.368,55	80,00%	19,00%	R\$ 2.632,20	R\$ 2.329,20	R\$ 69,45
1.2.3	SINAPI 12/2022	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE MAXIM), AF. 07/2020	MEX/M	R\$ 2,77	2.976,18	63,00	582,18	R\$ 12.899,30	80,00%	19,00%	R\$ 10.376,10	R\$ 10.376,10	R\$ 2.513,30
1.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE											
1.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO V. ANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL. -ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 09/2016	M3	R\$ 117,28	83,34	67,20	16,34	R\$ 3.244,01	80,00%	19,00%	R\$ 6.631,38	R\$ 6.351,38	R\$ 1.612,63
1.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	R\$ 821,04	19,88	16,80	3,08	R\$ 9.797,57	84,00%	15,00%	R\$ 7.881,21	R\$ 7.881,21	R\$ 1.916,35
1.3.3	COMPOS. CÃO	014	34MPA, PAVIMENTO PARA ACESSO DE DEFICIENTES: ACESSO: XÁLBICO, EM CONCRETO USADO, DESMOLDAO.	UN	R\$ 1.896,06	5,00	-	5,00	R\$ 16.322,27	100,00%	100,00%	R\$ 13.739,47	R\$ 13.739,47	R\$ 2.582,80
1.4			PAVIMENTAÇÃO											
1.4.1	COMPOS. CÃO	009	SERVIÇO TIPOGRÁFICO DE REQUERIMENTO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TORCERAO, NIVELADOR, DESMONTA E AVULARES, TENDUENTO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE E T.C.	M2	R\$ 0,45	783,22	630,00	153,22	R\$ 110.276,96	80,00%	19,00%	R\$ 31.519,27	R\$ 31.192,27	R\$ 78.737,69
1.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSISTENTE DE GUIA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONECTIVO/MAIOR, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, UMBRANÇO USU VIANCI, AF. 06/2016	M	R\$ 67,98	348,10	271,50	76,60	R\$ 23.669,83	77,00%	22,00%	R\$ 18.496,57	R\$ 18.466,57	R\$ 5.207,26
1.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 09/2020	M2	R\$ 89,34	783,22	-	783,22	R\$ 70.129,51	100,00%	100,00%	R\$ 70.129,51	R\$ 70.129,51	R\$ 5.207,26
1.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETES DE CONCRETO USADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 08/2016	M	R\$ 45,64	348,10	260,00	88,10	R\$ 15.887,28	80,00%	19,00%	R\$ 12.779,20	R\$ 12.779,20	R\$ 3.108,08
1.4.5	COMPOS. CÃO	000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEO FIO DE FEVA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 27,10	9,00	-	9,00	R\$ 243,90	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,90
1.5			SINALIZAÇÃO											
1.5.1	COMPOS. CÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE VIA, DIMENSÕES 40X50CM	UN	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	R\$ 5.893,81	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.893,81
1.5.2	COMPOS. CÃO	012	CONEXÃO SUPORTE E TRANSSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 200,99	8,00	-	8,00	R\$ 1.639,92	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639,92
1.5.3	COMPOS. CÃO	321417	PLACA EM AÇO INOX 16 GALVANIZADO COM FIELICULA RETROREFLETIVA TPO + III - CONEXÃO	M2	R\$ 441,79	1,30	-	1,30	R\$ 574,32	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,32
1.5.4	COMPOS. CÃO	013	CALÇAO EM MEO FIO	M2	R\$ 5,51	104,43	-	104,43	R\$ 2.485,43	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.485,43
1.5.5	COMPOS. CÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	1.044,30	-	1.044,30	R\$ 1.406,86	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,86
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1			REBAIXAMENTO DE FEVA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRE.	UN	R\$ 108,22	13,00	13,00	13,00	R\$ 1.406,86	100,00%	100,00%	R\$ 1.406,86	R\$ 1.406,86	R\$ 62.550,54

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
CRT Nº 181613657-3

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		13/09/2023	TERMINO PREVISTO:		17/03/2024	PROPOSTA/EMPRESA PRECATORIA:		MP1 CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATADA:		MP1 CONSTRUTORA EIRELI	CONCORRENTE:		002/2023	MUNICÍPIO:		SÃO LOURENÇO DA MATA
PRazo DE EXECUÇÃO:		1.000 DIAS	GESTOR / AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS:		27/10/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BRIBRO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		27/10/2023	PERÍODO:		07/10/2023	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.365.292,06	VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 1.365.292,06
SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.			SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.			SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.			SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.			SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.			SINAR PE 12/2022 - MATO DESERTEADO, Nº 09/07/2022.		
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITARIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
7.0			VILA DOURADA														
7.1			TRECHO DA RUA BRUNOS ABRES ENTRE A AV BRISA CANAL E AV LUIZ GONZAGA														
7.2		002	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	108,22	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 119,22	R\$ 119,22	R\$ 119,22	R\$ 119,22	
7.2.1		100376	REMANEJAMENTO DE FERRA DÁGUÁ, INCLUINDO COMPLETAMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETOS, ESCAVACÃO E MOVIMENTAMENTO DE TERRA	UN	108,22	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 119,22	R\$ 119,22	R\$ 119,22	R\$ 119,22	
7.2.2		96396	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	9,33	957,90	-	-	957,90	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 20.144,75	R\$ 20.144,75	R\$ 20.144,75	R\$ 20.144,75	
7.2.3		98875	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLS - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	184,70	63,86	-	-	63,86	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.998,22	R\$ 2.998,22	R\$ 2.998,22	R\$ 2.998,22	
7.3			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATE 10 KM (UNIDADE: MAX/MIN), AF_07/2020	M3/VM	2,77	2.490,54	-	-	2.490,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.898,79	R\$ 6.898,79	R\$ 6.898,79	R\$ 6.898,79	
7.3.1		96319	PASSEIO / ACESSIBILIDADE														
7.3.2		94990	ATERRO ANUAL DE VALDES COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO : COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	117,28	61,30	-	-	61,30	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 26.695,00	R\$ 26.695,00	R\$ 26.695,00	R\$ 26.695,00	
7.3.3		014	EXECUÇÃO DE PASEIO LOCALIZADO OU USO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	821,04	14,52	-	-	14,52	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.189,26	R\$ 7.189,26	R\$ 7.189,26	R\$ 7.189,26	
7.4			RAMPA PARABÓICA PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO -ÍBICO, EM CONCRETO USINADO, DESMOLADO.	UN	1.886,06	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.921,50	R\$ 11.921,50	R\$ 11.921,50	R\$ 11.921,50	
7.4.1		009	PAVIMENTAÇÃO														
7.4.2		94273	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PREENCHIMENTO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE VUA EQUIPE COM TOPOGRAFIA, NIVELADOR, DESSENHISTA E AUXILIARES, TENDOLITO, NIVEL ÓTICO, MOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	0,45	638,60	-	-	638,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 287,37	R\$ 287,37	R\$ 287,37	R\$ 287,37	
7.4.3		101169	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO FIO) EM TRECHO RETO, CONECTADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X 3,90 CM, COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS USO VARIADO, AF_06/2026	M	67,98	255,44	-	-	255,44	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 17.364,81	R\$ 17.364,81	R\$ 17.364,81	R\$ 17.364,81	
7.4.4		94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, RECONTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	89,54	638,60	-	-	638,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 57.180,24	R\$ 57.180,24	R\$ 57.180,24	R\$ 57.180,24	
7.5			EXECUÇÃO DE SADEIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	45,64	255,44	-	-	255,44	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.558,28	R\$ 11.558,28	R\$ 11.558,28	R\$ 11.558,28	
7.5.1		011	SINALIZAÇÃO														
7.5.2		012	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NO DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM	UN	14,37	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.474,31	R\$ 4.474,31	R\$ 4.474,31	R\$ 4.474,31	
7.5.3		5213417	CONEXÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	204,99	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.024,95	R\$ 1.024,95	R\$ 1.024,95	R\$ 1.024,95	
7.5.4		013	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA REFLETIVIDADE TIPO I+III - CONEXÃO.	M2	441,79	1,17	-	-	1,17	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 516,89	R\$ 516,89	R\$ 516,89	R\$ 516,89	
7.5.5		016	LANÇA EM MADERA Nº 10	M2	5,51	76,68	-	-	76,68	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 422,50	R\$ 422,50	R\$ 422,50	R\$ 422,50	
8.0			LANÇA FINAL DE OBRA	M2	2,38	958,50	-	-	958,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.281,23	R\$ 2.281,23	R\$ 2.281,23	R\$ 2.281,23	
8.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
8.1.1		90777	ADMINISTRAÇÃO														
8.1.2		90776	ENCARREGADO CIVIL DE OBRA/JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,77	420,00	-	-	420,00	12,00%	27,00%	72,00%	R\$ 54.683,40	R\$ 6.696,04	R\$ 14.908,55	R\$ 39.274,85	
TOTAL DA MEDIÇÃO						206,00	113,00	905,00	14,00%	31,00%	68,00%	R\$ 67.148,50	R\$ 9.692,48	R\$ 21.302,80	R\$ 45.846,50		
TOTAL GERAL						206,00	113,00	905,00	14,00%	31,00%	68,00%	R\$ 67.148,50	R\$ 9.692,48	R\$ 21.302,80	R\$ 45.846,50		

duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oito centavos

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Rodrigo Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada