

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REFLUXO
25/01/2023	RS 1.047.207,47	RS 1.023.926,72
09/07/2021	VALOR CONTRATADO	RS 1.023.926,72
13/01/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	RS -
00/04/2022	SERVIÇO EXTRA	RS -
5/40	SERVIÇOS SUPRIMIDO	RS -
07/07/2023	VALOR TOTAL	RS 1.023.926,72
07/12/2022	SALDO CONTRATUAL	RS -
24/01/2023	BM - RS MENSAL	RS 46.868,36
1	BM - RS ACUMULADO	RS 46.868,36

OBRETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP

Processo Administrativo Nº 020/2021-SMI

Tomada de Preço Nº 0010/2021-SMI

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP			TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE		VALOR	%
7.3	7.3.1	9555	M3	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE CONCRETO (CASA SOLIDARIEDADE - 25 MPA, AF 07/2017)	0,20	RS 3.742,86	1,0000	RS 754,52	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	0,20	754,52	100,00%	0,20	RS 754,52	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.4	9358	M3	CAVALIETA, MEIA CAVA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - 1,30 M, AF 02/2021	121,27	RS 9.910,18	1,0000	RS 9.910,18	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	121,27	9.910,18	100,00%	121,27	RS 9.910,18	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.5	10299	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS FLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BARRIL, NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 13/2015	82,00	RS 100,11	1,0000	RS 8.209,02	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	82,00	8.209,02	100,00%	82,00	RS 8.209,02	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.6	92212	M	DRENAGEM DE FACHADA, COM COLHER DE FERRIMENTO, AF 06/2014	7,00	RS 296,04	1,0000	RS 2.072,28	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	7,00	2.072,28	100,00%	7,00	RS 2.072,28	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.7	102679	M	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 CM), CEGO, ENCHIMENTO DE BIFITA, ENCHIMENTO DE MANTA GEOTÊXTIL, AF 07/2021	23,09	RS 132,24	1,0000	RS 3.052,76	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	23,09	3.052,76	100,00%	23,09	RS 3.052,76	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.8	95241	M2	REDES ESTRUAS DE FACHADA, COM COLHER DE FERRIMENTO, AF 06/2014	50,53	RS 29,37	1,0000	RS 1.484,06	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	50,53	1.484,06	100,00%	50,53	RS 1.484,06	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.9	87462	M2	ARGAMASSA DE FACHADA, COM COLHER DE FERRIMENTO, AF 06/2014	220,44	RS 81,81	1,0000	RS 18.033,78	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	220,44	18.033,78	100,00%	220,44	RS 18.033,78	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.10	87893	M2	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	220,44	RS 7,88	1,0000	RS 1.560,67	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	220,44	1.560,67	100,00%	220,44	RS 1.560,67	100,00%	RS 0,00			
7.3	7.3.11	87777	M2	ENBUDO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ARGAMASSA MANUALMENTE, EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF 08/2014	28,94	RS 61,89	1,0000	RS 1.791,09	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	28,94	1.791,09	100,00%	28,94	RS 1.791,09	100,00%	RS 0,00			
TOTAL								RS 46.868,36	RS 0,00	RS 0,00		RS 46.868,36		RS 46.868,36		RS 46.868,36		RS 0,00			

Representante: Responsável da Empresa
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
 CREA: PE8306

Respo Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Corrado Inacio da Silva
 CREA: PE8306

Secretaria de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Hermenegildo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. Nº 38.306

HPS - Construtora EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881.070.544-20

Miguel F. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA/PE Nº 180625418-2