

BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

RÉCIBO DA OBRA:		CONTRATAÇÃO:		FAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ADITIVO DE VALOR:		R\$		55.791,51		% ADITIVO		8,80%		
TERMINO PREVISTO:		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		18.215,44		% SUPRIMIDO		-2,87%		
DATA DE EMISSÃO:		CONTRATO:		PROJETO:		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$		671.846,54		% TOTAL		5,93%		
PERÍODO:		VALOR DO CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO:		%		R\$		614.275,03		%		84,70%		
TABELA DE REFERÊNCIAS:		UNID.		PREÇO UNITÁRIO:		%		R\$		37.282,34		%		2,72%		
ITEM	FORTE	CODIGO	DISC. OBRA	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
1.0	COMPOSIÇÃO	023	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M² APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE DE ACORDO COM A ABNT	M2	42,83	320,00	320,00	0,00%	0,00%	320,00	0,00%	RS	74.919,10	RS	28.919,10	RS
1.1	COMPOSIÇÃO	024	PROJETO HIDROSSANITÁRIO ÁREA <= 1000 M2	M2	24,04	320,00	320,00	0,00%	0,00%	320,00	0,00%	RS	14.091,07	RS	14.091,07	RS
1.2	COMPOSIÇÃO	025	PROJETO INSTALAÇÃO INCÊNDIO	M2	4,63	320,00	320,00	0,00%	0,00%	320,00	0,00%	RS	7.999,16	RS	7.999,16	RS
1.3	COTAÇÃO	003	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	16,40	320,00	320,00	0,00%	0,00%	320,00	0,00%	RS	1.523,27	RS	1.523,27	RS
2.0	COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE OBRA	M3	386,82	6,00	6,00	0,00%	0,00%	6,00	0,00%	RS	3.995,60	RS	3.995,60	RS
2.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2.849,80	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	RS	3.721,32	RS	3.721,32	RS
2.2	COMPOSIÇÃO	003	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN	2.420,78	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	RS	2.320,92	RS	2.320,92	RS
2.3	COMPOSIÇÃO	004	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	0,42	776,00	776,00	0,00%	0,00%	776,00	0,00%	RS	-	RS	-	RS
2.4	SINAPI 12/2021	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTERNAS AF_05/2018	M3	2,30	466,80	466,80	0,00%	0,00%	466,80	0,00%	RS	1.073,64	RS	1.073,64	RS
2.5	SINAPI 12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3X0M) AF_07/2020	M3X0M	2,30	466,80	466,80	0,00%	0,00%	466,80	0,00%	RS	1.073,64	RS	1.073,64	RS
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
3.1	SINAPI 12/2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,16	96,00	2,49	80,00%	2,00%	18,57	18,57	RS	28.899,52	RS	28.899,52	RS
3.2	SINAPI 12/2021	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,59	384,00	309,92	80,00%	2,00%	74,08	2,00%	RS	10.968,96	RS	10.968,96	RS
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
4.1	SINAPI 12/2021	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INDO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	993,93	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	RS	10.206,39	RS	10.206,39	RS
4.2	COTAÇÃO	006	MOBILIÁRIO DE CONTAINER	UN	949,43	1,00	1,00	100,00%	0,00%	1,00	1,00	RS	949,43	RS	949,43	RS
4.3	COTAÇÃO	007	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	949,43	1,00	1,00	100,00%	0,00%	1,00	1,00	RS	949,43	RS	949,43	RS
4.4	COTAÇÃO	008	ALUGUEL DE CONTAINER	MÊS	1.186,79	7,00	7,00	100,00%	0,00%	7,00	7,00	RS	8.307,53	RS	8.307,53	RS
5.0	MOVIMENTO DE TERRA															
5.1	SINAPI 12/2021	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNAS (M479P) (LÂMINA 8,70M3) AF_07/2020	M3	3,11	225,60	225,60	100,00%	0,00%	225,60	225,60	RS	28.631,53	RS	28.631,53	RS
5.2	SINAPI 12/2021	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	31,21	200,00	200,00	100,00%	0,00%	200,00	200,00	RS	701,61	RS	701,61	RS
5.3	SINAPI 12/2021	90059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	59,31	83,00	83,00	100,00%	0,00%	83,00	83,00	RS	6.242,00	RS	6.242,00	RS
5.4	SINAPI 12/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	86,86	81,15	2,54	67,00%	3,00%	54,73	26,42	RS	4.932,73	RS	4.932,73	RS
5.5	SINAPI 12/2021	90995	REATERO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	52,73	58,77	32,84	55,00%	0,00%	54,09	54,09	RS	7.056,80	RS	7.056,80	RS
5.6	SINAPI 12/2021	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	M2	6,44	54,09	54,09	100,00%	0,00%	54,09	54,09	RS	3.068,94	RS	3.068,94	RS
5.7	SINAPI 12/2021	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORIMENTO OU SAPATAS AF_08/2017	M3	626,62	4,86	4,86	100,00%	0,00%	4,86	4,86	RS	346,33	RS	346,33	RS
5.8	SINAPI 12/2021	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	55,18	58,26	58,26	100,00%	0,00%	58,26	58,26	RS	3.046,34	RS	3.046,34	RS
6.0	FUNDAÇÃO															
6.1	SINAPI 12/2021	90952	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCC - 25 MPa AF_01/2017	M3	2.785,92	21,78	21,78	100,00%	0,00%	21,78	21,78	RS	74.993,61	RS	74.993,61	RS
6.2	COMPOSIÇÃO	021	ALVENARIA DE TÍTULO CERÂMICO FURADO (19x19x19cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRIDADA ESP-20 cm AF_01/2017	M2	126,35	112,99	17,65	43,00%	15,00%	64,23	15,00%	RS	2.230,07	RS	2.230,07	RS
7.0	REVESTIMENTOS															
7.1	SINAPI 12/2021	98522	ALUMBRADO EM INQUÍRETES DE CONCRETO, COM TELA DE ANAME GALVANIZADO INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO AF_09/2018	M	198,67	93,32	93,32	100,00%	0,00%	93,32	93,32	RS	18.539,88	RS	18.539,88	RS
8.0	SUPRIMENTOS															
8.1	SINAPI 12/2021	90952	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCC - 25 MPa AF_01/2017	M3	2.785,92	19,80	19,80	100,00%	0,00%	19,80	19,80	RS	55.161,21	RS	55.161,21	RS
9.0	DIVERSÓRIAS															
9.1	SINAPI 12/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	66,83	25,00	25,00	100,00%	0,00%	25,00	25,00	RS	36.646,68	RS	36.646,68	RS
9.2	SINAPI 12/2021	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	60,63	25,00	25,00	100,00%	0,00%	25,00	25,00	RS	1.670,75	RS	1.670,75	RS

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
Responsável pela Realização
CPF: 081677622-0
Felipe Augusto de Santana Macêdo

Secretário de Infraestrutura
Telênio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04



BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO/FIN: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		R\$		55.793,93		% ADIADO		8,90%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		R\$		18.219,44		% SUPRIMIDO		-2,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		01/7/2022		R\$		671.849,54		% TOTAL		5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		12/04/2023		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SUGIERA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSOS:		TPO01/2022		R\$		64.275,03		% ACUMULADO		84,70%	
PERÍODO:		16/03/2023		ENDERECO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		R\$		17.238,34		% DESTA BM		2,77%	
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		12/04/2023		EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)		BDI:		22,35%		R\$		R\$		R\$		R\$	
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FINANCEIRO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
9.3	SINAPI 12/2021	93182	M	RS	51,61	10,20	10,20	10,20	0,00%	RS	526,42	RS	526,42	RS	526,42	RS	526,42
9.4	SINAPI 12/2021	93182	M	RS	51,61	9,20	9,20	9,20	0,00%	RS	474,41	RS	474,41	RS	474,41	RS	474,41
9.5	SINAPI 12/2021	93184	M	RS	38,06	11,00	11,00	11,00	0,00%	RS	418,66	RS	418,66	RS	418,66	RS	418,66
9.6	SINAPI 12/2021	101328	M2	RS	85,51	360,59	360,59	360,59	3,00%	RS	30.978,28	RS	1.188,13	RS	30.952,06	RS	26,25
9.7	SINAPI 12/2021	93185	M2	RS	81,92	13,00	13,00	13,00	0,00%	RS	1.064,96	RS	1.064,96	RS	1.064,96	RS	1.064,96
10.6										RS	106.091,60	RS	758,42	RS	103.866,84	RS	4.404,75
10.1	SINAPI 12/2021	92543	M2	RS	21,61	357,88	357,88	357,88	93,00%	RS	7.733,78	RS	7.733,78	RS	7.733,78	RS	484,71
10.2	SINAPI 12/2021	94210	M2	RS	73,23	357,88	357,88	357,88	91,00%	RS	26.207,55	RS	26.207,55	RS	24.476,39	RS	1.731,17
10.3	SINAPI 12/2021	94223	M	RS	118,47	30,81	30,81	30,81	98,00%	RS	3.650,08	RS	3.650,08	RS	3.577,79	RS	72,26
10.4	SINAPI 12/2021	101233	M2	RS	12,07	357,88	357,88	357,88	91,00%	RS	4.034,27	RS	4.034,27	RS	4.034,27	RS	285,13
10.5	SINAPI 12/2021	101964	M2	RS	190,56	336,80	336,80	336,80	97,00%	RS	64.180,60	RS	758,42	RS	62.340,32	RS	1.811,28
11.0										RS	48.204,14	RS	106,15	RS	43.794,33	RS	4.419,80
11.1	SINAPI 12/2021	96620	M3	RS	60,00	17,04	17,04	17,04	85,00%	RS	10.241,04	RS	10.241,04	RS	8.760,61	RS	1.460,43
11.2	COMPOSIÇÃO	015	M2	RS	20,45	308,26	308,26	308,26	100,00%	RS	6.803,91	RS	6.803,91	RS	6.803,91	RS	-
11.3	SINAPI 12/2021	87650	M2	RS	40,06	284,25	284,25	284,25	100,00%	RS	11.387,05	RS	106,15	RS	11.387,05	RS	-
11.4	SINAPI 12/2021	94991	M3	RS	670,85	2,35	2,35	2,35	0,00%	RS	1.576,49	RS	-	RS	-	RS	1.576,49
11.5	SINAPI 12/2021	87251	M2	RS	61,48	284,25	284,25	284,25	99,00%	RS	17.475,69	RS	-	RS	-	RS	16,92
11.6	SINAPI 12/2021	96689	M	RS	112,96	10,80	10,80	10,80	100,00%	RS	1.219,96	RS	-	RS	-	RS	1.219,96
12.0										RS	64.554,05	RS	7.786,11	RS	60.508,08	RS	4.045,94
12.1	SINAPI 12/2021	87879	M2	RS	4,33	681,83	681,83	681,83	100,00%	RS	2.952,32	RS	-	RS	-	RS	2.952,32
12.2	SINAPI 12/2021	87529	M2	RS	41,28	417,25	417,25	417,25	100,00%	RS	17.224,08	RS	-	RS	-	RS	17.224,08
12.3	SINAPI 12/2021	87531	M2	RS	39,88	282,96	282,96	282,96	100,00%	RS	11.284,44	RS	-	RS	-	RS	11.284,44
12.4	COMPOSIÇÃO	027	KG	RS	75,25	249,73	103,47	222,74	41,00%	RS	18.792,18	RS	7.786,11	RS	16.761,18	RS	2.030,99
12.5	COMPOSIÇÃO	026	M2	RS	92,65	20,19	20,19	20,19	0,00%	RS	1.870,60	RS	-	RS	-	RS	1.870,60
12.6	SINAPI 12/2021	96109	M2	RS	44,15	281,55	278,28	278,28	98,00%	RS	12.430,43	RS	-	RS	-	RS	12.286,06
13.0										RS	45.869,32	RS	-	RS	32.308,25	RS	13.461,07
13.1	SINAPI 12/2021	90844	UN	RS	1.133,38	9,00	9,00	9,00	100,00%	RS	10.200,42	RS	-	RS	-	RS	10.200,42
13.2	SINAPI 12/2021	94559	M2	RS	774,03	25,80	25,80	25,80	100,00%	RS	19.869,87	RS	-	RS	-	RS	19.869,87
13.3	SINAPI 12/2021	101162	M2	RS	329,70	25,80	25,80	25,80	100,00%	RS	8.506,26	RS	-	RS	-	RS	8.506,26
13.4	SINAPI 12/2021	100701	M2	RS	678,58	1,89	1,89	1,89	0,00%	RS	1.282,51	RS	-	RS	-	RS	1.282,51

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de Sá Macêdo
 Engenheiro Civil
 CREA/PE nº 1781677622-0
 Responsável pela Realização PE nº 01/2021-P

Secretário de Infraestrutura
 Tarcízio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 Responsável ou Responsável Técnico
 CNPJ: 23.198.833/0001-04



SETO DE DESENVOLVIMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EBRELI - EPP		R\$		SS: 293,13		% ADIADO		8,90%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		R\$		18.213,04		% SUPRIMIDO		-2,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		01/17/2022		R\$		671.849,54		% TOTAL		5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		12/04/2023		CONSTRUIÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUZEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		TP001/2022		R\$		84,76%					
PERÍODO:		16/03/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:		R\$		R\$		6342,75/03		% ACUMULADO			
TABELA DE RESERVAÇÃO - SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.				EMPREENDIMENTO: Construção de Edifício (também para Reforma)		MEDIO NO CONTRATO:		R\$		R\$		17.230,34		% DOSTE B/M		2,77%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO							
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO				
13.5	SINAPI 12/2021	91341	POSTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,86	4,86	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.872,30	R\$	3.872,30	R\$	-	R\$	3.872,30
13.6	SINAPI 12/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA (LEVE OU MEDIAL) PADRÃO MÉDIO, BORDOZICA, ESPRUSA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANTELE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNID.	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	2.137,86	R\$	2.137,86	R\$	-	R\$	2.137,86
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
14.1	COMPOSIÇÃO	005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	116,73	36,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	4.202,28	R\$	4.202,28	R\$	-	R\$	4.202,28
14.2	SINAPI 12/2021	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	203,35	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	4.067,00	R\$	4.067,00	R\$	-	R\$	4.067,00
14.3	SINAPI 12/2021	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	226,02	12,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	2.712,24	R\$	2.712,24	R\$	-	R\$	2.712,24
14.4	SINAPI 12/2021	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 12/2019	UN	94,88	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	189,76	R\$	189,76	R\$	-	R\$	189,76
14.5	SINAPI 12/2021	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	47,03	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	235,15	R\$	235,15	R\$	-	R\$	235,15
14.6	SINAPI 12/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	29,68	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	207,76	R\$	207,76	R\$	-	R\$	207,76
14.7	SINAPI 12/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	29,97	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	59,94	R\$	59,94	R\$	-	R\$	59,94
14.8	SINAPI 12/2021	93380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	16,60	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	33,20	R\$	33,20	R\$	-	R\$	33,20
14.9	SINAPI 12/2021	97386	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA BANDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	127,03	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.429,81	R\$	3.429,81	R\$	-	R\$	3.429,81
14.10	SINAPI 12/2021	97992	LUMINÁRIA TIPO PIRACON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	43,49	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	478,39	R\$	478,39	R\$	-	R\$	478,39
14.11	COMPOSIÇÃO	006	REFLETOR LED 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,25	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	361,00	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00
14.12	SINAPI 12/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	17,43	1,00	0,00%	0,00%	94,00%	R\$	296,31	R\$	17,43	R\$	17,43	R\$	278,88
14.13	SINAPI 12/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	123,83	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	123,83	R\$	123,83	R\$	-	R\$	123,83
14.14	SINAPI 12/2021	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	750,75	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	750,75	R\$	750,75	R\$	-	R\$	750,75
14.15	SINAPI 12/2021	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	109,42	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	328,26	R\$	328,26	R\$	-	R\$	328,26
14.16	SINAPI 12/2021	97991	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 60x40x40 CM. AF. 12/2020	UN	217,46	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	217,46	R\$	217,46	R\$	-	R\$	217,46
14.17	SINAPI 12/2021	91884	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	7,74	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	77,40	R\$	77,40	R\$	-	R\$	77,40
14.18	SINAPI 12/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,74	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	352,20	R\$	352,20	R\$	-	R\$	352,20
14.19	SINAPI 12/2021	101636	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FRAÇÃO EMPORTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	153,98	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	153,98	R\$	153,98	R\$	-	R\$	153,98
14.20	SINAPI 12/2021	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	972,26	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	972,26	R\$	972,26	R\$	-	R\$	972,26
14.21	ORSE/12/21	11118	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEBANDA ENTRE 26,6 E 38,1 kW	UN	3.488,42	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.488,42	R\$	3.488,42	R\$	-	R\$	3.488,42
14.22	SINAPI 12/2021	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, IM 1/4 X 40 X 64 X 8,4 MESH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1.578,95	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.578,95	R\$	1.578,95	R\$	-	R\$	1.578,95
14.23	ORSE/12/21	817	CAIXA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INTERIOR, MARCA ADEQUADA OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,99	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	311,98	R\$	311,98	R\$	-	R\$	311,98
14.24	ORSE/12/21	12910	POSTE DECORATIVO 2 PTLAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DRUSOR EM VIDRO TRASPARENTE TEMPERADO, COM 3W/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UN	3.115,22	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.115,22	R\$	3.115,22	R\$	-	R\$	3.115,22
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA														
15.1	SINAPI 12/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	147,02	3,00	0,00%	0,00%	75,00%	R\$	1.911,26	R\$	441,06	R\$	1.470,20	R\$	441,06
15.2	COMPOSIÇÃO	007	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SHOWROOMS, ETC...)	UN	94,94	1,00	0,00%	0,00%	63,00%	R\$	1.044,34	R\$	94,94	R\$	379,76	R\$	664,58
15.3	COMPOSIÇÃO	008	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM	UN	176,97	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	530,91	R\$	176,97	R\$	530,91	R\$	-
15.4	SINAPI 12/2021	86931	VASO SANITÁRIO SFOMADO COM CAIXA COPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	485,99	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.466,97	R\$	1.466,97	R\$	-	R\$	1.466,97
15.5	SINAPI 12/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÓ, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	260,69	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.042,76	R\$	1.042,76	R\$	-	R\$	1.042,76

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de S. Macedo
 Engenheiro Civil
 Responsável pela Obra - PE N 181677622-0
 Prefeitura de Santa Maria

Secretaria de Infraestrutura
 Tarcízio Cruz Muniz

Responsável Técnico
 PAUBRASIL CONSTRUTORA EBRELI
 CNPJ: 23.198.833/0001-04



BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
INÍCIO DA OBRA: 20/04/2022 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA TERMINO PREVISTO: 15/12/2022 PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS GESTOR / AGÊNCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023 CONTRATO: 011/2022 PERÍODO: 16/03/2023 PROCESSO: 17001/2022 TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforma)				VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.276,03		% ACUMULADO: 84,78%		% DESTE EM: 2,77%		ADITIVO DE VALOR: R\$ 55.793,93		% SUPRIMIDO: 6,80%		% TOTAL: 5,93%	
EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforma)				BDI: 22,85%		VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.276,03		% ACUMULADO: 84,78%		ADITIVO DE VALOR: R\$ 55.793,93		% SUPRIMIDO: 6,80%		% TOTAL: 5,93%	
15.6	SINAPI 12/2021	8934	BANCADEA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI DO SIFÃO TIPO FLEUVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CHOMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CHOMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 448,16	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	896,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 896,32	
15.7	SINAPI 12/2021	89984	REGISTRO DE PNEU MATRIZ, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CHOMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 106,56	5,00	3,00	3,00	60,00%	60,00%	532,80	R\$ 319,68	R\$ 319,68	R\$ 213,12	
15.8	SINAPI 12/2021	89709	PAULO SPOONADO, PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM BANAL DE DESCARGA OU ENTALHO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	R\$ 15,84	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	79,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,20	
15.9	SINAPI 12/2021	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CHOMADO SEM TAMPA, INCLUI DO SIFÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 65,64	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	196,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,92	
15.10	SINAPI 12/2021	100855	SARONTEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CHOMADO E ACRILOCO, INCLUI DO SIFÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 64,25	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	192,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,75	
15.11	COMPOSIÇÃO 009		TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERIOUADO	UN	R\$ 64,13	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	192,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,39	
15.12	SINAPI 12/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 47,25	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	141,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,75	
15.13	COMPOSIÇÃO 010		CAMA D'ÁGUA POLIETILENO CAPACIDADE 200L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 1.676,26	1,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	1.676,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,26	
15.14	SINAPI 12/2021	39364	FOLSA SEPTICA SEM FILTRO, PARA 40 X 52 CONTRIBUINTES, CLINORRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UN	R\$ 11.946,25	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	11.946,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.946,25	
15.15	SINAPI 12/2021	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFLUÊNCIA: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R\$ 15.147,54	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	15.147,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.147,54	
15.16	SINAPI 12/2021	98060	FILTRO ANELORBO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R\$ 5.793,40	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	5.793,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.793,40	
15.17	SINAPI 12/2021	100434	CAIXA DE BEBER, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMERGENCIAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 82,56	62,00	-	62,00	0,00%	0,00%	5.118,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.118,72	
15.18	SINAPI 12/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_07/2019	M	R\$ 66,08	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	396,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,48	
15.19	SINAPI 12/2021	89584	PORTÃO DE ALUMÍNIO, PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	R\$ 60,30	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	120,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,60	
15.20	SINAPI 12/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUI DO SIFÃO. AF_07/2019	M	R\$ 74,96	3,80	-	3,80	0,00%	0,00%	284,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,84	
15.21	SINAPI 12/2021	98104	CAMA DE GORDURAS SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X2,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	R\$ 423,80	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	423,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,80	
15.22	SINAPI 12/2021	100868	BARBA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FAVADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 384,53	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	769,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,06	
15.23	SINAPI 12/2021	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CHOMADO, 5 PEÇAS, INCLUI DO SIFÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 205,08	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	615,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,24	
15.24	SINAPI 12/2021	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 1.169,10	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	2.338,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.338,20	
16.0			PINTURA												
16.1	SINAPI 12/2021	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 11,01	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	3.542,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.542,16	
16.2	SINAPI 12/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,18	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	1.022,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.022,11	
16.3	SINAPI 12/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 17,33	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	5.570,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.570,20	
16.4	SINAPI 12/2021	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 48,01	204,69	-	204,69	0,00%	100,00%	9.827,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.827,16	
16.5	SINAPI 12/2021	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (NAV). AF_06/2018	M2	R\$ 56,61	17,00	-	17,00	0,00%	0,00%	962,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,37	
16.6	SINAPI 12/2021	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_07/2021	M2	R\$ 16,49	101,85	-	101,85	0,00%	0,00%	1.679,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679,50	
16.7	SINAPI 12/2021	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDOCA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_07/2020	M2	R\$ 26,97	51,60	-	51,60	0,00%	0,00%	1.391,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.391,65	
17.0			URBANIZAÇÃO												
17.1	SINAPI 12/2021	98511	PIANTO DE ANVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 208,85	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	1.253,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,10	
17.2	SINAPI 12/2021	366	ÁRBOR FRUTÍFERO (POSTO MADEIRA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JARDIM, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 117,16	11,16	-	11,16	0,00%	0,00%	1.310,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,07	
17.3	SINAPI 12/2021	94279	ASSENTAMENTO DE GUA (MED-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30x6,5x6,5x32 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSADEOS. AF_05/2016	M	R\$ 46,88	32,50	30,00	30,00	92,00%	92,00%	1.526,85	R\$ 1.409,40	R\$ 1.409,40	R\$ 117,45	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto da S. Macêdo
 Engenheiro Civil
 Responsável pelo Projeto PE nº 181677622-0
 Responsável pelo Projeto PE nº 181677622-0

Secretaria de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável pelo Projeto Técnico
PUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

INÍCIO DA OBRAS:	20/04/2021	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	ADITIVO DE VALOR:	R\$	55.793,93	% ADITADO	8,80%			
TÉRMINO PREVISTO:	15/12/2022	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	18.215,44	% SUPRIMIDO	-2,87%			
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	011/2022	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	671.849,54	% TOTAL	5,93%			
DATA DE EMISSÃO:	16/03/2023	CONDIÇÃO DA ESCOLA ROLANDO SOUBEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	TP001/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$	684.275,03	% ACUMULADO	84,76%			
PERÍODO:	12/04/2023	ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	MÉDIO NO PERÍODO:	R\$	17.230,34	% DESTA BM	2,73%			
TABELA DE REFERÊNCIAS SIMAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
17.4	SNAPI 12/2021	9589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 2,30	67,08	-	67,08	100,00%	R\$ 154,28	R\$ -	R\$ 154,28
17.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA, "Casa do Terzan Simplex"	UN	R\$ 9.374,49	1,00	-	1,00	100,00%	R\$ 9.374,49	R\$ -	R\$ 9.374,49
18.0			COMBATE INCÊNDIO							R\$ 1.850,50	R\$ -	R\$ 1.850,50
18.1	SNAPI 12/2021	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020, P.	UN	R\$ 330,62	2,00	-	2,00	100,00%	R\$ 661,24	R\$ -	R\$ 661,24
18.2	SNAPI 12/2021	102507	PIRATURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	R\$ 6,26	20,00	-	20,00	100,00%	R\$ 125,20	R\$ -	R\$ 125,20
18.3	ORSE/12/21	12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM: 20 x 20 CM	UN	R\$ 23,33	2,00	-	2,00	100,00%	R\$ 46,66	R\$ -	R\$ 46,66
18.4	SNAPI 12/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	R\$ 32,74	10,00	-	10,00	100,00%	R\$ 327,40	R\$ -	R\$ 327,40
19.0			SERVIÇOS TÍPICOS							R\$ 1.451,97	R\$ -	R\$ 1.451,97
19.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE INALUGUBAÇÃO DE BROZE 45 X 50 CM	UN	R\$ 1.308,69	1,00	-	1,00	100,00%	R\$ 1.308,69	R\$ -	R\$ 1.308,69
19.2	SNAPI 12/2021 INSUMOS	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA TÍMACO)	UN	R\$ 67,91	8,00	-	8,00	100,00%	R\$ 543,28	R\$ -	R\$ 543,28
TOTAL DA MEDIÇÃO										R\$ 671.849,54	R\$ 17.230,34	R\$ 134.336,69

10.500,0

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

Responsável pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico
PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04