

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:	19/09/2023	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:	R\$ 193.395,96	% ADITADO	14,16%	
TÉRMINO PREVISTO:	17/03/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA-0002/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	-R\$ 168.716,14	% SUPRIMIDO	-12,86%	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$ 1.369.961,88	% TOTAL	1,80%	
DATA DE EMISSÃO:	04/03/2024	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	PROCESSO:	Nº 003/2023					
PERÍODO:	05/01/2024 - 04/03/2024	ENDERÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06	% ACUMULADO	83,84%				
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2022 - NÃO DESONERADA E COMPOSICÕES DE CUSTOS	EMPRESARIAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Riscapamento, Pavimentação e Pragas)		MÉDIO NO PERÍODO: R\$ 95.242,48	% DEFTT BM	6,98%				
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	FÍSICO	FINANCEIRO	SALDO	SALDO	
					MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ACUMULADA	
1.0	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	1.044,30	204,30	19,00%	3.268,65	175.453,77	22.600,32	24.239,50
1.1	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	78,32	6,01	88,00%	12.899,30	11.365,94	989,84	1.533,35
1.2	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2.976,18	302,88	10,00%	8.244,01	7.470,35	818,97	773,66
1.3	M3	PASSEIO / ACESSIBILIDADE				48.682,95	44.237,79	4.445,15	4.445,15
1.3.1	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	85,54		80,00%	9.797,57	7.881,21	1.916,35	1.916,35
1.3.2	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRABOADO. AF. 08/2022	19,88		84,00%	16.322,27	13.793,47	2.528,80	2.528,80
1.3.3	M2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.							
1.3.4	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSELTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	140,53		0,00%	18.471,26	18.471,26		
1.3.5	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	5,13		100,00%	387,00	387,00		
1.3.6	M2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZOS), ESPRESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	49,11		0,00%	3.704,85	3.704,85		
1.4		PAVIMENTAÇÃO							
1.4.1	M2	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, FOTODIUTO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDES ETC.	0,45	141,12	18,00%	12,10	63,50	63,50	5,44
1.4.2	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-HO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	67,98	27,90	8,00%	23.663,83	1.896,64	20.353,21	3.310,62
1.4.3	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 09/2020	89,54	191,53	24,00%	107,69	1.022,33	60.486,95	9.642,56
1.4.4	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	45,64	22,40	6,00%	45,70	13.801,53	13.801,53	2.085,74
1.4.5	M	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	77,10						
1.5		SINALIZAÇÃO							
1.5.1	UN	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	114,37	2,00	0,00%	2,00			2,44
1.5.2	UN	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	204,99	8,00	0,00%	8,00			228,74
1.5.3	M2	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO.	441,79	1,30	0,00%	1,30			1.639,92
1.5.4	M2	CAUCÃO EM MFO HO	5,51						574,32
1.5.5	M2								2.442,98

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA FIEBU		ADITIVO DE VALOR:				
TERMINO PREVISTO:		17/03/2024		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-002/2023		R\$ 193.385,96 % ADITADO 14,16%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		CONTRATO:		Nº 013/2023		R\$ 168.716,14 % SUPRIMIDO -12,86%				
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		PROCESSO:		Nº 003/2023		R\$ 1.389.961,88 % TOTAL 1,80%				
PERÍODO:		05/01/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.365.292,06		83,94%				
		SINAPI 12/2022 - NÃO CONTERIA, S/CRO 07/2022 - NÃO DESONERAR E COMPOSICÃO DE CUSTOS		MÉDIO DO PERÍODO:		R\$ 95.242,48		6,98%				
		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Pragas)		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO ACUMULADA	SAUDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO ACUMULADA	SAUDO
2.5	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	114,37	2,00	2,00	100,00%	R\$ 2.577,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.577,85
2.5.1	COMPOSIÇÃO	012	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	204,99	8,00	8,00	100,00%	R\$ 2.278,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.278,74
2.5.2	COMPOSIÇÃO	013	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - III - CONFECÇÃO.	M2	441,79	1,56	1,56	100,00%	R\$ 1.639,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639,92
2.5.3	COMPOSIÇÃO	014	CAVACAÇÃO EM MEO FIO	M2	5,51	-	-	-	R\$ 6.891,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.891,19
2.5.4	COMPOSIÇÃO	015	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	COMPOSIÇÃO	016	DRENAGEM	M2	2,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	SINAPI 12/2022	41629	CANHA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UND	403,86	8,00	8,00	100,00%	R\$ 6.158,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.158,73
2.6.1	SINAPI 12/2022	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	42,55	45,90	45,90	100,00%	R\$ 3.230,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,88
2.6.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_ 02/2021	M3	89,86	6,89	6,89	100,00%	R\$ 1.953,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953,04
2.6.3	SINAPI 12/2022	96959	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	M3	54,47	6,53	6,53	100,00%	R\$ 619,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,13
2.6.4	SINAPI 12/2022	002	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	108,22	24,00	24,00	100,00%	R\$ 355,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,68
3.0	COMPOSIÇÃO	002	REABASTECIMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCALVAÇO E REAJUSTO.	UN	108,22	24,00	24,00	100,00%	R\$ 2.597,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.597,28
3.1	COMPOSIÇÃO	002	MOVIMENTO DE TERRA	UN	108,22	24,00	24,00	100,00%	R\$ 69.343,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.343,23
3.2	SINAPI 12/2022	100276	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	3,13	1.856,38	1.747,81	94,00%	R\$ 5.810,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.810,46
3.2.1	SINAPI 12/2022	96396	BRECHAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	164,70	133,28	132,43	91,00%	R\$ 21.951,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.951,21
3.2.2	SINAPI 12/2022	93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_ 07/2020	M3XKM	2,77	5.487,89	5.470,02	99,00%	R\$ 15.201,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.201,31
3.2.3	SINAPI 12/2022	CP-11017-PMSLV	DEVOUCAÇÃO DE ROCHA A FRIO, ATÉ ALTURA DE 3,0M, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REMOÇÃO COM RETROSCAVADEIRA	M3	338,85	26,35	26,35	100,00%	R\$ 8.928,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.928,69
3.2.4	SINAPI 12/2022	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	9,06	127,71	124,74	97,00%	R\$ 1.157,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.157,05
3.2.5	SINAPI 12/2022	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 05/2016	M3	127,59	127,71	124,74	97,00%	R\$ 16.294,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.294,51
3.3	COMPOSIÇÃO	014	PASSEIO / ACESSIBILIDADE	UN	1.896,06	-	-	-	R\$ 53.089,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.089,08
3.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 05/2016	M3	117,28	144,04	112,17	77,00%	R\$ 16.893,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.893,01
3.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO 1 M C/BA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	821,04	36,01	28,00	77,00%	R\$ 29.565,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.565,65
3.3.3	COMPOSIÇÃO	014	BAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	1.896,06	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.4	SINAPI 12/2022	103385	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X90X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETALHADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	140,53	38,15	38,15	100,00%	R\$ 5.361,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.361,21

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Empresa Contratada

HPS - Construtora LTDA
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/RJ		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		R\$ 193.385,96		% ADITADO		14,16%	
TERMINO PREVISTO:		17/03/2024		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$ 168.716,14		% SUPRIMIDO		-12,86%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.389.961,88		% TOTAL		1,88%	
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/RJ.		PROCESSO:		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.365.292,06		% ACUMULADO		83,94%	
PERÍODO:		05/01/2024 - 04/03/2024		ENDERÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA - RJ		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 95.242,48		% DISTR. BM					
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA, S/C 07/2022 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praxa)		BDI		20,05%									
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
3.3.5	SINAPI 12/2022	R\$ 5,13	23,40	R\$ 120,04	23,40	-	23,40	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 120,04	R\$	120,04	R\$
3.3.6	SINAPI 12/2022	R\$ 49,11	23,40	R\$ 1.149,17	23,40	-	23,40	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.149,17	R\$	1.149,17	R\$
3.4				R\$ 192.409,00								R\$ 192.409,00	R\$	184.782,57	R\$ 7.626,42
3.4.1	COMPOSIÇÃO	009			1.332,94		1.332,94	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 599,82	R\$	599,82	R\$
3.4.2	SINAPI 12/2022	94273			637,72		525,56	17,00%	0,00%	82,00%	17,00%	R\$ 43.352,20	R\$	35.727,56	R\$ 7.624,63
3.4.3	SINAPI 12/2022	10169			1.332,94		0,02	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 119.351,44	R\$	119.349,65	R\$ 1,79
3.4.4	SINAPI 12/2022	94287			637,72		637,72	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 29.105,54	R\$	29.105,54	R\$
3.5				R\$ 4.362,11								R\$ 4.362,11	R\$	-	R\$ 4.362,11
3.5.1	COMPOSIÇÃO	011			2,00		2,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 228,74	R\$	228,74	R\$
3.5.2	COMPOSIÇÃO	012			14,00		14,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.869,86	R\$	2.869,86	R\$
3.5.3	SICRO 07/2022	5213417			2,86		2,86	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.263,51	R\$	1.263,51	R\$
3.5.4	COMPOSIÇÃO	013										R\$	R\$	-	R\$
3.5.5	COMPOSIÇÃO	016										R\$	R\$	-	R\$
3.6				R\$ 12.779,34								R\$ 12.779,34	R\$	12.779,34	R\$
3.6.1	SINAPI 12/2022	41629			12,00		12,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.846,32	R\$	4.846,32	R\$
3.6.2	SINAPI 12/2022	89714			124,40		124,40	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.293,22	R\$	5.293,22	R\$
3.6.3	SINAPI 12/2022	93358			18,66		18,66	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.676,78	R\$	1.676,78	R\$
3.6.4	SINAPI 12/2022	96995			17,68		17,68	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 963,02	R\$	963,02	R\$
4.0				R\$ 209.368,01								R\$ 209.368,01	R\$	204.981,90	R\$ 4.286,09
4.1				R\$ 1.515,08								R\$ 1.515,08	R\$	1.515,08	R\$
4.1.1	COMPOSIÇÃO	002			14,00		14,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.515,08	R\$	1.515,08	R\$
4.2				R\$ 35.313,08								R\$ 35.313,08	R\$	35.313,08	R\$
4.2.1	SINAPI 12/2022	100576			1.255,72		1.255,72	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.930,40	R\$	3.930,40	R\$
4.2.2	SINAPI 12/2022	96396			84,68		84,68	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 13.946,79	R\$	13.946,79	R\$

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CPF: 03.045.186-5/18-2
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermetegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, QUANTITATIVO, FÍSICO, FINANCEIRO, etc. Includes item descriptions like 'VILA DOURADA' and 'PAVIMENTAÇÃO'.



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Miguel F. da Silva Neto Eng. Civil CREA-PE nº 18065419-1 Responsável ou Responsável Técnico Empresa Contratada

HPS - Construtora LTDA Sandro Hermenegildo da Silva Sócio Administrador Cpf nº 88.1.670.544-20

Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização Djailson Pereira de Oliveira CRT-PE: 181613657-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA
<p>CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI MODALIDADE: CONCORRÊNCIA-002/2023 Nº 013/2023 CONTRATO: Nº 003/2023 PROCESSO: Nº 003/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06 MEDIÇÃO NO PERÍODO: R\$ 95.242,48 % ACUMULADO: 83,84% % DESTE BDI: 6,98%</p>																
5.0			VILA DOURADA													
5.1	SINAPI 12/2022	41629	DRENAÇÃO	UND	R\$ 403,86	9,00	-	9,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ -	R\$ 10.370,19	R\$ -
5.2	SINAPI 12/2022	89714	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADA, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	M	R\$ 42,55	101,60	-	101,60	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ -	R\$ 4.323,08	R\$ -
5.3	SINAPI 12/2022	93358	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M3	R\$ 89,86	15,24	-	15,24	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ -	R\$ 1.369,46	R\$ -
5.4	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL, APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 54,47	14,44	-	14,44	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ -	R\$ 786,54	R\$ -
5.5	SINAPI 12/2022	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 534,11	0,48	-	0,48	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 256,37	R\$ 256,37	R\$ -	R\$ 256,37	R\$ -
6.0			COMPLEMENTO DA AVENIDA LUIZ GONZAGA (Entre casa nº17 e Rua Josefa de Silva Cunha)													
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	R\$ 108,22	15,00	-	15,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ -	R\$ 1.623,30	R\$ -
6.2			REABASTECIMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCALVAÇÃO E REATERRO.	UN	R\$ 108,22	15,00	-	15,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ -	R\$ 1.623,30	R\$ -
6.2			MOVIMENTO DE TERRA													
6.2.1	SINAPI 12/2022	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,13	584,00	-	584,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ -	R\$ 1.827,92	R\$ -
6.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 164,70	40,00	-	40,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ -	R\$ 6.588,00	R\$ -
6.2.3	SINAPI 12/2022	91875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,77	1.550,40	-	1.550,40	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ -	R\$ 4.294,60	R\$ -
6.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE													
6.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	M3	R\$ 11,728	24,00	-	16,00	0,00%	66,00%	33,00%	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ -	R\$ 1.876,48	R\$ 938,24
6.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 821,04	5,60	-	4,00	0,00%	71,00%	28,00%	R\$ 4.159,82	R\$ 4.159,82	R\$ -	R\$ 3.284,16	R\$ 1.313,66
6.3.3	COMPOSIÇÃO	014	MANPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4			PAVIMENTAÇÃO													
6.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PREENCHO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, NIVELADOR, DESENHISTA E ADIUNTES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIDELE, ETC.	M2	R\$ 0,45	400,00	-	400,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ -
6.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 67,98	133,60	-	133,60	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ -	R\$ 9.082,12	R\$ -
6.4.3	SINAPI 12/2022	10169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 89,54	374,00	-	148,20	39,00%	39,00%	60,00%	R\$ 33.487,96	R\$ 13.269,82	R\$ 13.269,82	R\$ 20.218,13	R\$ 20.218,13
6.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 45,64	133,60	-	133,60	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ -	R\$ 6.097,50	R\$ -

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 180625418-2
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 981.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDO
INÍCIO DA OBRA: 19/09/2023 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE TERMINO PREVISTO: 17/03/2024 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. PERÍODO: 05/01/2024 Nº 003/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06 04/03/2024 Nº 003/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06 SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2022 - EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recuperação, Pavimentação e Pragas) NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS: 6,98%															
6.5			VILA DOURADA												
6.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.399,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,29
6.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECÇÃO SUPORTE E TRANSFERA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 204,90	4,00	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 278,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,74
6.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - III - CONFECÇÃO.	M2	R\$ 441,79	0,78	-	0,78	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 344,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,59
6.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAVACAÇÃO EM MÉDIO FIO	M2	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0			TRECHO DA RUA BUENOS AIRES, ENTRE A AV. BEIRA CANAL E AV. LUIZ GONZAGA												
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAMAMENTO DE FERRA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	R\$ 108,22	11,00	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.190,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,42
7.2			MOVIMENTO DE TERRA												
7.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,13	957,75	-	957,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.997,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,75
7.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 164,70	63,85	-	63,85	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.516,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.516,09
7.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASKULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,77	3.036,04	-	3.036,07	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 8.409,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.409,83
7.2.4	SINAPI 12/2022	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	R\$ 9,06	90,42	-	90,42	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 819,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 819,20
7.2.5	SINAPI 12/2022	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	R\$ 127,59	90,42	-	90,42	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.536,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.536,68
7.3			PASSOIO / ACESSIBILIDADE												
7.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 117,28	61,29	-	61,29	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.188,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.188,09
7.3.2	SINAPI 12/2022	94890	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 821,04	15,32	-	15,32	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.578,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.578,33
7.3.3	COMPOSIÇÃO	014	MANEJO PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSOIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DISEMPOLADO.	UN	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.4	SINAPI 12/2022	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 119X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETIPO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	R\$ 140,53	24,20	-	24,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,82
7.3.5	SINAPI 12/2022	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,13	17,60	-	17,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 90,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,28
7.3.6	SINAPI 12/2022	87794	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAZOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 49,11	17,60	-	17,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 864,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,33

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 180625418-2
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

HPS - Construtora Ltda
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		R\$		193.385,96		% ADITADO		54,16%		
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$		168.716,14		% SUPRIMIDO		-12,86%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.389.861,88		% TOTAL		1,80%		
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		VALOR DO CONTRATO		R\$		1.365.922,06		% ACUMULADO		83,94%		
PERÍODO:		05/01/2024 - 04/03/2024		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recoposamento, Pavimentação e Prças)		MEDIDO NO PERÍODO:		BDI		R\$		95.242,48		% DITEE BM		6,98%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO						
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO			
7.4			VILA DOURADA PAVIMENTAÇÃO															
7.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NIVELÓTIPO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIDDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	638,60	-	638,50	0,10	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 287,37	R\$ -	R\$ 287,37	R\$ 0,04
7.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 67,98	255,44	-	255,40	0,04	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.364,81	R\$ -	R\$ 17.364,81	R\$ 2,71
7.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 89,54	638,60	418,60	638,60	-	100,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 57.180,24	R\$ 37.481,44	R\$ 57.180,24	R\$ -
7.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	R\$ 45,64	255,44	-	255,40	0,04	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.658,28	R\$ -	R\$ 11.658,28	R\$ 1,82
7.5			SINALIZAÇÃO															
7.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 228,74	R\$ -	R\$ 228,74	R\$ -
7.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 204,99	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.024,95	R\$ -	R\$ 1.024,95	R\$ -
7.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 441,79	1,17	-	1,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 516,89	R\$ -	R\$ 516,89	R\$ -
7.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
8.1			ADMINISTRAÇÃO															
8.1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 128,77	420,00	24,00	241,00	179,00	5,00%	5,00%	42,00%	42,00%	R\$ 54.083,40	R\$ 3.090,48	R\$ 31.033,57	R\$ 23.049,83	
8.1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,31	1.450,00	96,00	964,00	486,00	6,00%	6,00%	33,00%	33,00%	R\$ 67.149,30	R\$ 4.445,76	R\$ 44.643,84	R\$ 22.506,66	
TOTAL DA MEDIÇÃO										TOTAL GERAL								
										noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos								
										R\$ 1.389.901,88								
										R\$ 95.242,48								
										R\$ 1.166.793,83								
										R\$ 233.168,05								

DJAILSON PEREIRA
DE
OLIVEIRA:038602954
70

Assinado de forma digital
por DJAILSON PEREIRA DE
OLIVEIRA:03860295470
Dados: 2024.03.04 11:20:12
-03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Sandro Fermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA/PE Nº 180625419-2

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Múiniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada