

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%									
OBJETO																						VALOR LICITADO			VALOR CONTRATADO			REFLXO		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO VILA ERICINA LAPIDARIA E ROSINA LABANCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE																						0,9073			0,9073			308.895,43		
CONTRATADA																						FATOR K			SERVIÇOS EXCEDENTE			SERVIÇOS EXCEDENTE		
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023-SM																						20,05%			SERVIÇO EXTRA			SERVIÇO EXTRA		
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																						180			SERVIÇOS SUPRIMIDO			SERVIÇOS SUPRIMIDO		
TABELA DE REFERÊNCIA																						BDI =			VALOR TOTAL			VALOR TOTAL		
SINAPI 12/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						20,05%			BIM - PERÍODO			BIM - PERÍODO		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03																						3			BIM - RS ACUMULADO			BIM - RS ACUMULADO		
SERVIÇOS PRELIMINARES																						RS 135.975,12			RS 22.737,65			RS 22.737,65		
RUA MARIA TAVARES BADI																						RS 430,68			RS 430,68			RS 430,68		
REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ESCOVAÇÃO E REFORÇO																						UN			4,00			4,00		
MOVIMENTO DE TERRA																						RS 6.501,10			RS 6.501,10			RS 6.501,10		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019																						M2			319,60			319,60		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUI SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAUADA SIMPLES, EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019																						M3			21,15			21,15		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 35 10 M³, EM VALSURBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020																						M3XKM			826,26			826,26		
PAVIMENTO / PASSIVO																						RS 10.035,60			RS 4.749,07			RS 4.749,07		
ATERRO MANUA DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO (VEICULADA), AF_09/2016																						M3			17,92			17,92		
EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022																						M3			3,88			3,88		
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIVO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESMOLHADO.																						UN			3,00			3,00		
PAVIMENTAÇÃO																						RS 30.974,41			RS 30.974,41			RS 30.974,41		
SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE REQUERTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DÁDIA DE LUVA, EQUIPE COM TOPOGRÁFICO, INVENTARIADOR, DESENHISTA E ADJULGARES, TODOS QUITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRÉU, ETC.																						M2			211,50			211,50		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016																						M			94,00			94,00		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRIPCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020																						M2			211,50			211,50		
EXECUÇÃO DE SUBRRETO DE CONCRETO USIMADO, MOLHADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA, AF_09/2016																						M			94,00			94,00		
SINALIZAÇÃO																						RS 2.283,64			RS 771,63			RS 771,63		
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM																						UN			2,00			2,00		
CONEXÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO																						UN			4,00			4,00		
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PEÇUVA RETROREFLETIVA TIPO 1 + 11 - CONEXÃO.																						M2			1,04			1,04		
CALADAO EM METAL																						M2			28,20			28,20		
LIMPEZA FINAL DE OBRA																						M2			319,60			319,60		
RUA TURMALINAS																						RS 85.389,09			RS 44.171,51			RS 44.171,51		
SERVIÇOS PRELIMINARES																						RS 969,03			RS 969,03			RS 969,03		
REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ESCOVAÇÃO E REFORÇO																						UN			9,00			9,00		
MOVIMENTO DE TERRA																						RS 12.574,02			RS 12.574,02			RS 12.574,02		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019																						M2			608,60			608,60		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUI SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAUADA SIMPLES, EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019																						M3			38,03			38,03		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VALSURBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020																						M3XKM			1.508,06			1.508,06		

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO VILA ERCINA LAPENDA E ROSINA LABANCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONTRATADA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					UN	CTR	QTD	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD
2.2				PASSEIO / ACESSIBILIDADE	M3	18,79		18,79	RS 71,86	1,0000	RS 1.350,24	75,31%	18,79	RS 1.350,24	100,00%	18,79	RS 1.350,24	100,00%	18,79	RS 1.350,24	100,00%	18,79	RS 1.350,24	100,00%
2.3.1				ATERRO MANUA DE VALAS COM SOLO ARENOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	4,49		4,49	RS 892,10	1,0000	RS 4.005,52	100,00%	4,49	RS 4.005,52	100,00%	4,49	RS 4.005,52	100,00%	4,49	RS 4.005,52	100,00%	4,49	RS 4.005,52	100,00%
2.3.2				EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	1,00		1,00	RS 1.755,51	1,0000	RS 1.755,51	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.3.3				RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USUADO, DESEMPALADO.	UN	1,00		1,00	RS 1.755,51	1,0000	RS 1.755,51	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5				PAVIMENTAÇÃO	M2	380,45		380,45	RS 0,44	1,0000	RS 167,40	39,03%	380,45	RS 167,39	99,99%	380,45	RS 167,39	99,99%	380,45	RS 167,39	99,99%	0,01	RS 0,00	0,00%
2.5.1				SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE RELEVNO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAMA, INVENIADOR, DESENHISTA E ADJULARES, TECIDOUTO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRÉDE, ETC.	M2	380,45		380,45	RS 0,44	1,0000	RS 167,40	39,03%	380,45	RS 167,39	99,99%	380,45	RS 167,39	99,99%	380,45	RS 167,39	99,99%	0,01	RS 0,00	0,00%
2.4.2				ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO), AF_06/2016	M	217,40		217,40	RS 59,82	1,0000	RS 13.004,86	100,00%	217,40	RS 13.004,86	100,00%	217,40	RS 13.004,86	100,00%	217,40	RS 13.004,86	100,00%	217,40	RS 13.004,86	100,00%
2.4.3				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	380,45		380,45	RS 97,70	1,0000	RS 37.169,96	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	380,45	RS 37.169,96	100,00%
2.4.4				EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USUADO, MOLHADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	217,40		217,40	RS 48,88	1,0000	RS 10.626,51	100,00%	217,40	RS 10.626,51	100,00%	217,40	RS 10.626,51	100,00%	217,40	RS 10.626,51	100,00%	217,40	RS 10.626,51	100,00%
2.5				SINALIZAÇÃO	UN	2,00		2,00	RS 103,78	1,0000	RS 207,56	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5.1				PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 40X20CM	UN	2,00		2,00	RS 103,78	1,0000	RS 207,56	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5.2				CONEXÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00		6,00	RS 182,69	1,0000	RS 1.096,14	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5.3				SCRO 04/2022	M2	1,56		1,56	RS 415,87	1,0000	RS 648,75	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5.4				SCRO 04/2022	M2	65,22		65,22	RS 4,83	1,0000	RS 315,01	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%
2.5.5				SCRO 04/2022	M2	608,72		608,72	RS 2,43	1,0000	RS 1.479,18	100,00%	608,72	RS 1.479,18	100,00%	608,72	RS 1.479,18	100,00%	608,72	RS 1.479,18	100,00%	608,72	RS 1.479,18	100,00%
3.0				VILA ERCINA LAPENDA	M2	1.184,37		1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%
3.1				RUA BELA HORIZONTE	M2	1.184,37		1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%	1.184,37	RS 1.184,37	100,00%
3.1.1				REBORDAMENTO DE PISA D'ÁGUA, INCLUINDO COMP. EMPILHAMENTO DE TUBULACAO, CONJUNTOS, ESCOVAÇÃO E BORDO FERRO.	UN	11,00		11,00	RS 107,67	1,0000	RS 1.184,37	100,00%	11,00	RS 1.184,37	100,00%	11,00	RS 1.184,37	100,00%	11,00	RS 1.184,37	100,00%	11,00	RS 1.184,37	100,00%
3.2				MOVIMENTO DE TERRA	M3	18.837,26		18.837,26	RS 18,837,26	100,00%	18.837,26	100,00%	18.837,26	RS 18,837,26	100,00%	18.837,26	RS 18,837,26	100,00%	18.837,26	RS 18,837,26	100,00%	18.837,26	RS 18,837,26	100,00%
3.2.1				REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	M2	872,44		872,44	RS 3,14	1,0000	RS 2.739,46	100,00%	872,44	RS 2.739,46	100,00%	872,44	RS 2.739,46	100,00%	872,44	RS 2.739,46	100,00%	872,44	RS 2.739,46	100,00%
3.2.2				EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E COLUBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRUPO 4 (S/ESTR. EXCLUÍDE CARBÃO E TRANSPORT. AF_12/2019)	M3	57,73		57,73	RS 176,49	1,0000	RS 10.188,76	100,00%	57,73	RS 10.188,76	100,00%	57,73	RS 10.188,76	100,00%	57,73	RS 10.188,76	100,00%	57,73	RS 10.188,76	100,00%
3.2.3				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF_07/2020	M3/KM	2.255,36		2.255,36	RS 2,62	1,0000	RS 5.909,04	100,00%	2.255,36	RS 5.909,04	100,00%	2.255,36	RS 5.909,04	100,00%	2.255,36	RS 5.909,04	100,00%	2.255,36	RS 5.909,04	100,00%
3.3				PASSEIO / ACESSIBILIDADE	M3	11.070,24		11.070,24	RS 12,94,16	100,00%	11.070,24	100,00%	11.070,24	RS 12,94,16	100,00%	11.070,24	RS 12,94,16	100,00%	11.070,24	RS 12,94,16	100,00%	11.070,24	RS 12,94,16	100,00%
3.3.1				ATERRO MANUA DE VALAS COM SOLO ARENOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	25,66		25,66	RS 71,86	1,0000	RS 1.843,92	100,00%	25,66	RS 1.843,92	100,00%	25,66	RS 1.843,92	100,00%	25,66	RS 1.843,92	100,00%	25,66	RS 1.843,92	100,00%
3.3.2				EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	2,57		2,57	RS 892,10	1,0000	RS 2.292,69	100,00%	2,57	RS 2.292,69	100,00%	2,57	RS 2.292,69	100,00%	2,57	RS 2.292,69	100,00%	2,57	RS 2.292,69	100,00%
3.3.3				RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USUADO, DESEMPALADO.	UN	5,00		5,00	RS 1.755,51	1,0000	RS 8.777,55	100,00%	5,00	RS 8.777,55	100,00%	5,00	RS 8.777,55	100,00%	5,00	RS 8.777,55	100,00%	5,00	RS 8.777,55	100,00%
3.4				PAVIMENTAÇÃO	M2	84.553,53		84.553,53	RS 16,45	100,00%	84.553,53	100,00%	84.553,53	RS 16,45	100,00%	84.553,53	RS 16,45	100,00%	84.553,53	RS 16,45	100,00%	84.553,53	RS 16,45	100,00%
3.4.1				SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE RELEVNO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAMA, INVENIADOR, DESENHISTA E ADJULARES, TECIDOUTO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRÉDE, ETC.	M	577,36		577,36	RS 0,44	1,0000	RS 254,03	100,00%	577,36	RS 254,03	100,00%	577,36	RS 254,03	100,00%	577,36	RS 254,03	100,00%	577,36	RS 254,03	100,00%

Vanessa C. da Rocha Firmo
Responsável Técnica
Engenharia Civil
CREA/PE 1821398408

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

José Severino da Silva
Tecnólogo em Construção
Civil-Edificações
Registro: 1811350844



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO VILA ENCINA LAPENÇA E ROSINA LABANCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

CONTRATADA: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPF

PROCESSO Nº: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023-SM

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 12/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA DA EMISSÃO: 26/05/2024

VALOR LICITADO: R\$ 308.399,43

VALOR CONTRATADO: R\$ 279.802,21

SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ -

SERVIÇOS EXTRA: R\$ -

SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ -

VALOR TOTAL: R\$ 279.802,21

VALOR CONTRATUAL: R\$ 79.217,55

BM - RS MENSAL: R\$ 38,31%

BM - RS ACUMULADO: R\$ 208.305,85

REPLAN: R\$ 308.399,43

REPLAN: R\$ 279.802,21

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

REPLAN: R\$ -

José Severino da Silva
Tecnólogo em Computação
CIVIL Edificações

Registro: 10411603-4

Responsável da Empresa

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPF

Vanessa C. da Rocha Firmo
Responsável Técnica
Engenheira Civil

CREA PE 82713984/08

Nome: Vanessa C. da Rocha Firmo

CREA-PE 10213984/08

Secretário Municipal
Nome: Tarcísio Cruz Muniz

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES	PRECOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
3.4.2	94778	M	256,60		256,60	R\$ 59,82	1,0000	R\$ 15.349,81	100,00%			256,60	R\$ 15.349,81	100,00%			256,60	R\$ 15.349,81	100,00%						
3.4.3	101169	M2	577,35		577,35	R\$ 97,70	1,0000	R\$ 56.407,09	0,00%			564,52	R\$ 55.153,60	97,78%	12,83	R\$ 1.253,49	22,22%								
3.4.4	94487	M	256,60		256,60	R\$ 48,88	1,0000	R\$ 12.542,60	0,00%			256,60	R\$ 12.542,60	100,00%			256,60	R\$ 12.542,60	100,00%						
3.5	SINALIZAÇÃO							R\$ 4.084,01	0,00%									R\$ 4.084,01	0,00%	46,48%					
3.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	UN	2,00		2,00	R\$ 103,78	1,0000	R\$ 207,56	0,00%						2,00	R\$ 207,56	100,00%			2,00	R\$ 207,56	100,00%			
3.5.2	COMPOSIÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 182,69	1,0000	R\$ 1.096,14	0,00%						6,00	R\$ 1.096,14	100,00%			6,00	R\$ 1.096,14	100,00%			
3.5.3	SICRO 04/2022	M2	1,43		1,43	R\$ 415,87	1,0000	R\$ 594,69	0,00%						1,43	R\$ 594,69	100,00%			1,43	R\$ 594,69	100,00%			
3.5.4	SICRO 04/2022	M2	65,22		65,22	R\$ 4,83	1,0000	R\$ 315,01	0,00%			65,22	R\$ 315,01	100,00%			65,22	R\$ 315,01	100,00%						
3.5.5	SICRO 04/2022	M2	769,80		769,80	R\$ 2,43	1,0000	R\$ 1.870,61	0,00%			769,80	R\$ 1.870,61	100,00%			769,80	R\$ 1.870,61	100,00%						
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 22.266,00	79,19%									R\$ 22.266,00	79,19%						
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 17.631,37	79,19%									R\$ 17.631,37	79,19%						
4.1.1	COMPOSIÇÃO	H	120,00		120,00	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 13.273,20	87,67%			105,20	R\$ 11.636,17	87,67%	14,80	R\$ 1.637,02	12,33%	105,20	R\$ 11.636,17	87,67%	14,80	R\$ 1.637,02	12,33%		
4.1.2	COMPOSIÇÃO	H	240,00		240,00	R\$ 37,47	1,0000	R\$ 8.992,80	66,67%			160,00	R\$ 5.995,20	66,67%	80,00	R\$ 2.997,60	33,33%	160,00	R\$ 5.995,20	66,67%	80,00	R\$ 2.997,60	33,33%		
TOTAL								R\$ 279.814,45	83,60%						R\$ 208.305,85	74,44%		R\$ 208.305,85	74,44%					R\$ 75.970,65	27,15%