



SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.																						
CONTRATADA ASC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																						
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 00013/2022																						
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO SINAPI PE 02/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
TABELA DE REFERÊNCIA BDI Nº 21,34%																						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE CORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00			12,00	RS 409,59	10000	RS 4.915,08	0,00%											
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
2.1	SINAPI 04/2022	MES	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00			4,00	RS 187.900,42	10000	RS 751.561,68	8,50%	0,34	6.728,74	8,50%	0,34	6.728,74	8,50%	0,34	6.728,74	8,50%	0,34	6.728,74
2.2	SINAPI 04/2022	MES	FUNÇÃO REGIDO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00			8,00	RS 80.995,80	10000	RS 647.866,40	8,50%	0,68	5.506,64	8,50%	0,68	5.506,64	8,50%	0,68	5.506,64	8,50%	0,68	5.506,64
3.0			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO																			
3.1	SINAPI 04/2022	M2	RECAPEAMENTO DE PINTURA DE LUBRIFICAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR-2C AF_11/2019	73,014,73			73,014,73	RS 3,14	10000	RS 228.266,25	9,97%	7.281,45	22.863,75	9,97%	7.281,45	22.863,75	9,97%	7.281,45	22.863,75	9,97%	7.281,45	22.863,75
3.2	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	RS 1.688,04	10000	RS 6.162.223,78	9,97%	364,07	614.564,72	9,97%	364,07	614.564,72	9,97%	364,07	614.564,72	9,97%	364,07	614.564,72
3.3	SINAPI 04/2022	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	109,522,14			109,522,14	RS 1.79	10000	RS 196.044,63	9,85%	10.785,81	19.306,59	9,85%	10.785,81	19.306,59	9,85%	10.785,81	19.306,59	9,85%	10.785,81	19.306,59
4.0			SINALIZAÇÃO																			
4.1.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5,104,28			5,104,28	RS 48,75	10000	RS 248.833,65	4,80%	244,98	11.942,77	4,80%	244,98	11.942,77	4,80%	244,98	11.942,77	4,80%	244,98	11.942,77
4.1.1	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 COM MICROESFERAS DE VIDRO	64,48			64,48	RS 401,42	10000	RS 25.883,56	0,00%			0,00%								
4.2.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	208,00			208,00	RS 385,04	10000	RS 80.080,32	0,00%			0,00%								
4.2.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - CONFECÇÃO	104,00			104,00	RS 100,82	10000	RS 10.485,28	0,00%			0,00%								
4.2.2	COMPOSIÇÃO	M3	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	3.997,57			3.997,57	RS 1,61	10000	RS 6.436,68	0,00%			0,00%								
4.2.3	COMPOSIÇÃO	M3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIBENÇÕES ASSERCOM	81.813,21			81.813,21	RS 1,79	10000	RS 146.445,64	0,00%			0,00%								
5.0			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO																			
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	7.301,49			7.301,49	RS 140,188,60	10000	RS 1.024.188,60	23,86%			0,00%								
5.2	SINAPI 04/2022	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_07/2021	1.095,22			1.095,22	RS 87,30	10000	RS 95.612,70	99,94%			0,00%								
5.3	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO E CONFECÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIPITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	2.190,44			2.190,44	RS 161,23	10000	RS 353.164,64	97,58%			0,00%								
5.4	COMPOSIÇÃO	M3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	3.997,57			3.997,57	RS 1,61	10000	RS 6.436,68	75,50%			0,00%								
5.5	SINAPI 04/2022	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	81.813,21			81.813,21	RS 1,79	10000	RS 146.445,64	54,00%			0,00%								
5.6	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, TIPO III EM OBRAS DE ARBAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARBADO AF_07/2016	200,00			200,00	RS 792,71	10000	RS 158.542,00	1,30%			0,00%								
TOTAL RS 7.960.458,29																						

Arthur Felipe Melo de Almeida
 Resp. Técnico de Engenharia de Edificações
 CREA/PE 18.19351564

ACC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
 Resp. Técnico de Engenharia de Edificações
 CREA/PE 18.19351564

Secretaria de Infraestrutura
 Nome: Tarcísio Cruz Muniz