

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.																						
<b>CONTRATADA</b> ASG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																						
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Administrativo Nº 0001/3/2022																						
<b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA Nº 002/2022																						
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 21,34%																						
<b>BOLÉTIM DE MEDIÇÃO</b>																						
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																			
3.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00			12,00	R\$ 409,59	1,0000	R\$ 4.915,08												
3.2		MES	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00			4,00	R\$ 19.790,42	1,0000	R\$ 79.161,68												
3.3		MES	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00			8,00	R\$ 8.095,80	1,0000	R\$ 64.766,40												
3.0			RECAPAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 6.587.514,66												
3.1	COMPOSIÇÃO	M2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000	R\$ 229.266,25	16.906,69	23,27%	1.841,98	5,781,93	2,52%	18.748,07	18.748,07	25,68%	54.216,46	80,00%	R\$ 4.915,08	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	R\$ 1.688,04	1,0000	R\$ 6.162.223,78	945,31	82,26%	92,06	155.400,96	2,52%	937,37	937,37	25,68%	2.713,15	44,00%	R\$ 60.162,87	76,00%
3.3	COMPOSIÇÃO	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000	R\$ 196.044,63	24.564,81	75,89%	2.542,48	4.551,03	2,32%	27.107,29	27.107,29	24,75%	82.414,85	75,25%	R\$ 49.094,35	75,80%
4.0			SINALIZAÇÃO							R\$ 248.813,65												
4.1.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.104,28			5.104,28	R\$ 48,75	1,0000	R\$ 248.813,65	1.568,24	10,73%	475,96	23.203,05	9,32%	2.044,20	2.044,20	40,05%	3.060,08	59,95%	R\$ 149.178,90	59,95%
4.2.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO Vertical	64,48			64,48	R\$ 401,42	1,0000	R\$ 25.883,56												
4.2.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TPO1 + II - CONFECÇÃO	208,00			208,00	R\$ 185,04	1,0000	R\$ 38.488,32												
4.2.2	COMPOSIÇÃO	M2	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	104,00			104,00	R\$ 100,82	1,0000	R\$ 10.485,28												
4.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA EMBALADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	208,00			208,00	R\$ 185,04	1,0000	R\$ 38.488,32												
5.0			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO							R\$ 900.389,66												
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE ÁREA	7.301,49			7.301,49	R\$ 19,20	1,0000	R\$ 140.188,60	413,85	23,86%	422,30	8.108,16	5,78%	836,15	836,15	11,45%	6.465,34	88,55%	R\$ 124.134,52	88,55%
5.2	COMPOSIÇÃO	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1.095,22			1.095,22	R\$ 87,30	1,0000	R\$ 95.612,70	62,07	99,94%	63,34	5.529,58	5,78%	125,41	125,41	11,45%	969,81	88,55%	R\$ 84.664,41	88,55%
5.3	COMPOSIÇÃO	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	2.190,44			2.190,44	R\$ 161,23	1,0000	R\$ 353.164,64	263,37	97,58%	126,69	20.425,22	5,78%	390,06	390,06	17,81%	1.800,38	82,19%	R\$ 290.275,26	82,19%
5.4	COMPOSIÇÃO	M3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	3.997,57			3.997,57	R\$ 1,61	1,0000	R\$ 6.436,08	403,48	75,50%	255,47	411,30	6,39%	658,95	658,95	16,48%	3.339,62	83,52%	R\$ 5.375,17	83,52%
5.5	COMPOSIÇÃO	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	81.813,21			81.813,21	R\$ 1,79	1,0000	R\$ 146.445,64	9.374,01	54,00%	4.877,52	8.730,76	5,96%	14.251,53	14.251,53	17,42%	67.561,68	82,58%	R\$ 120.935,40	82,58%
5.6	COMPOSIÇÃO	M3	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU RSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ATÉ 10 CM DE ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	200,00			200,00	R\$ 732,71	1,0000	R\$ 146.542,00												
<b>TOTAL</b>													R\$ 1.704.800,77		R\$ 236.196,67		R\$ 1.940.997,48		R\$ 6.019.960,73			

Secretário de Infraestrutura  
 Nome: Tarcísio Cruz Munit

SECRETARIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE  
 Tarcísio Cruz Munit  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Arthur Felipe Melo de Almeida

Representante: Engenheiro da Empresa  
 Nome: Arthur Felipe Melo de Almeida  
 CREA/PE 1019351564

ASG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Hugo Esqueiroa Pontes  
 Engenheiro Civil - CREA/PE-3927