

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
EMPREENHIMENTO:
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Licitatório N° 029/2023
TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%
TOMADA DE PREÇO N° 013/2023

N°	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE
1.0				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 40.570,25					R\$ 26.420,75			R\$ 26.420,75			R\$ 14.149,50	
1.1				PLACA DA OBRA					R\$ 1.971,00					R\$ 1.971,00	100,00%		R\$ 1.971,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.1.1	SINAPI 07/2023	108889	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022 - PS	6,00			6,00	R\$ 328,50	1,0000				R\$ 1.971,00	100,00%	6,00	R\$ 1.971,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.2				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO					R\$ 2.097,48					R\$ 582,48	27,77%		R\$ 582,48	27,77%		R\$ 1.515,00	77,41%
1.2.1	SINAPI INSUMO 04/2023	10527	MIXES	ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,15 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	72,00			72,00	R\$ 25,25	1,0000				R\$ 1.818,00	0,00%	12,00	R\$ 303,00	16,67%		R\$ 1.515,00	83,33%
1.2.2	SINAPI 07/2023	97064	M	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	12,00			12,00	R\$ 23,29	1,0000				R\$ 279,48	0,00%	12,00	R\$ 279,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.3				DEMOLIÇÕES					R\$ 22.003,53					R\$ 16.362,34	74,36%		R\$ 16.362,34	74,36%		R\$ 5.641,19	25,64%
1.3.1	SINAPI 07/2023	97622	M3	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	16,54			16,54	R\$ 58,32	1,0000				R\$ 964,61	0,00%	16,54	R\$ 964,61	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.3.2	SINAPI 07/2023	97631	M2	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	253,29			253,29	R\$ 3,40	1,0000				R\$ 861,18	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 861,18	100,00%
1.3.3	SINAPI 07/2023	97633	M2	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	396,86			396,86	R\$ 23,19	1,0000				R\$ 9.203,18	0,00%	396,86	R\$ 9.203,18	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.3.4	SINAPI 07/2023	97628	M3	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	3,32			3,32	R\$ 288,21	1,0000				R\$ 956,85	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 956,85	100,00%
1.3.5	ORSE 07/2023	03240	M2	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	245,26			245,26	R\$ 19,67	1,0000				R\$ 4.824,26	100,00%	245,26	R\$ 4.824,26	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.3.6	COMPOSIÇÃO	001	M2	DEMOLUÇÃO DE PISO EM LAJOTA	232,39			232,39	R\$ 16,33	1,0000				R\$ 3.794,92	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.794,92	100,00%
1.3.7	ORSE 07/2023	00016	M2	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	53,59			53,59	R\$ 25,57	1,0000				R\$ 1.370,29	100,00%	53,59	R\$ 1.370,29	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.3.8	ORSE 07/2023	08038	M3	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	0,74			0,74	R\$ 38,17	1,0000				R\$ 28,24	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 28,24	100,00%
1.4				REMOÇÕES					R\$ 12.540,66					R\$ 7.504,93	59,84%		R\$ 7.504,93	59,84%		R\$ 5.035,73	40,16%
1.4.1	SINAPI 07/2023	97641	M2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	262,18			262,18	R\$ 5,13	1,0000				R\$ 1.344,98	0,00%	262,18	R\$ 1.344,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	SINAPI 07/2023	97644	M2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	28,56			28,56	R\$ 9,44	1,0000				R\$ 269,60	0,00%	28,56	R\$ 269,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	ORSE 07/2023	04942	M2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	6,25			6,25	R\$ 20,17	1,0000				R\$ 126,06	0,00%	6,25	R\$ 126,06	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.4	SEINFRA	C3040	M2	RETRABALHO DE GRADE DE FERRO	26,23			26,23	R\$ 8,46	1,0000				R\$ 221,90	100,00%	26,23	R\$ 221,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.5	SINAPI 07/2023	97645	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	17,35			17,35	R\$ 34,63	1,0000				R\$ 600,83	100,00%	17,35	R\$ 600,83	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.6	SINAPI 07/2023	97647	M2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	424,41			424,41	R\$ 3,51	1,0000				R\$ 1.489,67	0,00%	424,41	R\$ 1.489,67	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.7	SINAPI 07/2023	97650	M2	COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	395,18			395,18	R\$ 7,53	1,0000				R\$ 2.975,70	100,00%	395,18	R\$ 2.975,70	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.8	SINAPI 07/2023	97665	UN	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	40,00			40,00	R\$ 1,30	1,0000				R\$ 52,00	100,00%	40,00	R\$ 52,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.9	SINAPI 07/2023	97660	UN	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	57,00			57,00	R\$ 0,67	1,0000				R\$ 38,19	100,00%	57,00	R\$ 38,19	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.10	SINAPI 07/2023	97661	M	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	347,50			347,50	R\$ 0,68	1,0000				R\$ 236,30	100,00%	347,50	R\$ 236,30	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.11	SINAPI 07/2023	97663	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	8,00			8,00	R\$ 12,45	1,0000				R\$ 99,60	100,00%	8,00	R\$ 99,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.12	SINAPI 07/2023	97666	UN	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	4,00			4,00	R\$ 9,06	1,0000				R\$ 36,24	100,00%	4,00	R\$ 36,24	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-PE 383306
FL.: 1 de 9


Johnson Moraes do Monte
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN
	FATOR K	11/04/2024	VALOR CONTRATADO	R\$	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				R\$ 792.956,20	
				R\$ 681.957,83	0,00%
				R\$ -	0,00%
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS					
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL					
PROCESSO Nº	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%					

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.4.13	SINAPI 07/2023	97664	UN	9,00			9,00	R\$ 1.54	1,0000	R\$ 13,86	0,00%	0,00%	0,00%	9,00	R\$ 13,86	100,00%	9,00	R\$ 13,86	100,00%	0,00%	0,00%	
1.4.14	ORSE 07/2023	07725	M2	725,61			725,61	R\$ 6,94	1,0000	R\$ 5.035,73	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	725,61	R\$ 5.035,73	100,00%
1.5										R\$ 1.957,58	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.957,58	100,00%
1.5.1	SINAPI 07/2023	99806	M2	633,23			633,23	R\$ 0,89	1,0000	R\$ 563,57	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	633,23	R\$ 563,57	100,00%
1.5.2	ORSE 07/2023	02450	M2	585,72			585,72	R\$ 2,38	1,0000	R\$ 1.394,01	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	585,72	R\$ 1.394,01	100,00%
2.0										R\$ 25.976,96	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 1.094,91	4,69%	-	R\$ 1.094,91	4,69%	-	R\$ 24.882,05	95,31%
2.1	SINAPI 07/2023	90777	H	64,00			64,00	R\$ 119,45	1,0000	R\$ 7.644,80	0,00%	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 358,35	4,69%	3,00	R\$ 358,35	4,69%	61,00	R\$ 7.286,45	95,31%
2.2	SINAPI 07/2023	90776	H	448,00			448,00	R\$ 40,92	1,0000	R\$ 18.332,16	0,00%	0,00%	0,00%	18,00	R\$ 736,56	4,02%	18,00	R\$ 736,56	4,02%	430,00	R\$ 17.595,60	95,98%
3.0										R\$ 19.970,85	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 15.279,82	76,45%
3.1	SEINFRA	C2536	M3	441,90			441,90	R\$ 45,08	1,0000	R\$ 19.920,85	0,00%	0,00%	0,00%	104,06	R\$ 4.691,02	23,55%	104,06	R\$ 4.691,02	23,55%	337,84	R\$ 15.279,82	76,45%
4.0										R\$ 24.203,35	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 24.203,35	100,00%
4.1										R\$ 1.813,41	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.813,41	100,00%
4.1.1	SINAPI 07/2023	93358	M3	17,50			17,50	R\$ 88,56	1,0000	R\$ 1.549,80	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,50	R\$ 1.549,80	100,00%
4.1.2	SINAPI 07/2023	96995	M3	4,91			4,91	R\$ 53,69	1,0000	R\$ 263,61	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,91	R\$ 263,61	100,00%
4.2										R\$ 22.389,94	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 22.389,94	100,00%
4.2.1	SINAPI 07/2023	96619	M2	26,60			26,60	R\$ 34,46	1,0000	R\$ 916,63	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	26,60	R\$ 916,63	100,00%
4.2.2	SINAPI 07/2023	104488	M3	6,76			6,76	R\$ 2.797,30	1,0000	R\$ 18.909,74	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,76	R\$ 18.909,74	100,00%
4.2.3	SEINFRA	C0074	M2	21,84			21,84	R\$ 117,38	1,0000	R\$ 2.563,57	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,84	R\$ 2.563,57	100,00%
5.0										R\$ 63.414,45	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 63.414,45	100,00%
5.1										R\$ 40.792,54	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 40.792,54	100,00%
5.1.1	ORSE 07/2023	07393	M2	18,62			18,62	R\$ 175,25	1,0000	R\$ 3.263,15	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,62	R\$ 3.263,15	100,00%
5.1.2	SINAPI 07/2023	104488	M3	4,64			4,64	R\$ 2.797,30	1,0000	R\$ 12.979,47	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,64	R\$ 12.979,47	100,00%
5.1.3	SINAPI 07/2023	103328	M2	198,33			198,33	R\$ 85,69	1,0000	R\$ 16.994,89	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	198,33	R\$ 16.994,89	100,00%
5.1.4	SINAPI 07/2023	101161	M2	13,30			13,30	R\$ 208,16	1,0000	R\$ 2.768,52	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,30	R\$ 2.768,52	100,00%
5.1.5	SINAPI 07/2023	93182	M	6,20			6,20	R\$ 56,97	1,0000	R\$ 353,21	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,20	R\$ 353,21	100,00%
5.1.6	SINAPI 07/2023	93194	M	6,20			6,20	R\$ 55,74	1,0000	R\$ 345,58	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,20	R\$ 345,58	100,00%



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
 EMPREENDIMENTO:
 REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
 TABELA DE REFERÊNCIA
 BDI = 22,35%

Processo Licitatório Nº 029/2023
 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

11/04/2024 VALOR LICITADO R\$ 792.956,20
 FATOR K 0,8600 VALOR CONTRATADO R\$ 681.957,83
 DATA DE EMISSÃO
 DATA DE INÍCIO 18/03/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -
 CONTRATO Nº 003/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ -
 PRAZO EXECUÇÃO 240 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -
 TERMÍNO PREVISTO 13/11/2024 VALOR TOTAL R\$ 681.957,83
 BIM - PERÍODO 19/03/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 641.799,50
 BIM - Nº 11/04/2024 BIM - R\$ MENSAL R\$ 40.158,31
 BIM - Nº 11/04/2024 BIM - R\$ ACUMULADO R\$ 40.158,31

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
5.1.7	SINAPI 07/2023	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	20,00		20,00	R\$ 72,84	1,0000	R\$ 1.456,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 1.456,80	100,00%	20,00	R\$ 1.456,80	100,00%
5.1.8	SINAPI 07/2023	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	20,00		20,00	R\$ 68,08	1,0000	R\$ 1.361,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 1.361,60	100,00%	20,00	R\$ 1.361,60	100,00%
5.1.9	SINAPI 07/2023	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	25,90		25,90	R\$ 42,08	1,0000	R\$ 1.089,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	25,90	R\$ 1.089,87	100,00%	25,90	R\$ 1.089,87	100,00%
5.1.10	SINAPI 07/2023	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,50		2,50	R\$ 71,78	1,0000	R\$ 179,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,50	R\$ 179,45	100,00%	2,50	R\$ 179,45	100,00%
5.2			ACABAMENTO							R\$ 22.621,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 22.621,91	100,00%		R\$ 22.621,91	100,00%
5.2.1	SINAPI 07/2023	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2016	M2	722,64		722,64	R\$ 4,57	1,0000	R\$ 3.302,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	722,64	R\$ 3.302,46	100,00%	722,64	R\$ 3.302,46	100,00%
5.2.2	SINAPI 07/2023	87529	MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2016	M2	253,29		253,29	R\$ 43,07	1,0000	R\$ 10.909,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	253,29	R\$ 10.909,20	100,00%	253,29	R\$ 10.909,20	100,00%
5.2.3	SINAPI 07/2023	87531	EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2016	M2	201,83		201,83	R\$ 41,67	1,0000	R\$ 8.410,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	201,83	R\$ 8.410,25	100,00%	201,83	R\$ 8.410,25	100,00%
6.0			ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 131.141,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 131.141,95	100,00%		R\$ 131.141,95	100,00%
6.1	SINAPI 07/2023	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	603,52		603,52	R\$ 33,14	1,0000	R\$ 20.000,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	603,52	R\$ 20.000,65	100,00%	603,52	R\$ 20.000,65	100,00%
6.2	ORSE 07/2023	02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4 ESP. MÉDIA 2,5CM PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA	M2	603,52		603,52	R\$ 27,02	1,0000	R\$ 16.307,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	603,52	R\$ 16.307,11	100,00%	603,52	R\$ 16.307,11	100,00%
6.3	SINAPI 07/2023	104162	EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM PÓLTERIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CEBRA. AF. 06/2022	M2	377,67		377,67	R\$ 96,47	1,0000	R\$ 36.433,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	377,67	R\$ 36.433,82	100,00%	377,67	R\$ 36.433,82	100,00%
6.4	COMPOSIÇÃO	002	PINTURA DE PROTEÇÃO OU ACABAMENTO COM 02 DEMÃO DE RESINA ACRILICA	M2	377,67		377,67	R\$ 23,66	1,0000	R\$ 8.935,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	377,67	R\$ 8.935,67	100,00%	377,67	R\$ 8.935,67	100,00%
6.5	COMPOSIÇÃO	003	PISO EM LOROTA DE CONCRETO, QUADRADA 39CM, E = 3CM	M2	191,94		191,94	R\$ 157,42	1,0000	R\$ 30.215,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	191,94	R\$ 30.215,19	100,00%	191,94	R\$ 30.215,19	100,00%
6.6	COMPOSIÇÃO	004	ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA	M3	15,15		15,15	R\$ 149,73	1,0000	R\$ 2.268,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	15,15	R\$ 2.268,40	100,00%	15,15	R\$ 2.268,40	100,00%
6.7	ORSE 07/2023	11616	DECK EM MADEIRA PAU D'ARCO, COM REGUAS CANTOS ABALUADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO. DIVE REGULARIZAÇÃO	M2	33,91		33,91	R\$ 500,77	1,0000	R\$ 16.981,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	33,91	R\$ 16.981,11	100,00%	33,91	R\$ 16.981,11	100,00%
7.0			COBERTA E FORRO							R\$ 84.553,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 84.553,46	100,00%		R\$ 84.553,46	100,00%
7.1			REVESTIMENTO							R\$ 64.577,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 64.577,97	100,00%		R\$ 64.577,97	100,00%
7.1.1	SEINFRA	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	114,51		114,51	R\$ 114,81	1,0000	R\$ 13.146,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	114,51	R\$ 13.146,89	100,00%	114,51	R\$ 13.146,89	100,00%
7.1.2	SINAPI 07/2023	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	518,72		518,72	R\$ 99,15	1,0000	R\$ 51.431,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	518,72	R\$ 51.431,08	100,00%	518,72	R\$ 51.431,08	100,00%
7.2			PINTURA							R\$ 19.975,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.975,49	100,00%		R\$ 19.975,49	100,00%
7.2.1	SINAPI 07/2023	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	725,61		725,61	R\$ 4,15	1,0000	R\$ 3.011,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	725,61	R\$ 3.011,28	100,00%	725,61	R\$ 3.011,28	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INÍCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA-PE 383306

Johnson Maranhão da Mota
 ENO. CIVIL
 CREA-PE 1816249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

EMPREENDIMENTO:
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Licitatório Nº 029/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
VALOR LICITADO
R\$ 792.956,20
REPLAÇ

DATA DE INÍCIO
SERVIÇOS EXCEDENTE
R\$ 681.957,83

CONTRATO Nº
SERVIÇO EXTRA
R\$ -

PRazo EXECUÇÃO
SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ -

TERMINO PREVISTO
VALOR TOTAL
R\$ 681.957,83

BM - PERÍODO
SALDO CONTRATUAL
R\$ 641.799,50

BM - Nº
BM - R\$ MENSAL
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 40.158,31

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

QUANTIDADES
CTR
ADI
SUP
TOTAL

PREÇOS
FATOR K
UNITÁRIO
TOTAL

MEDIÇÃO ANTERIOR
VALOR
QTDE
%

MEDIÇÃO NO PERÍODO
VALOR
QTDE
%

MEDIÇÃO ACUMULADA
VALOR
QTDE
%

SALDO A MEDIR
VALOR
QTDE
%

UN

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8.0

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

Johnson Moraes do Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil
CRAPE 383306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		
DATA DA EMISSÃO		
FATOR K	11/04/2024	VALOR LICITADO
0,8600		R\$ 792.956,20
DATA DE INÍCIO		
18/03/2024		VALOR CONTRATADO
003/2024		R\$ 681.957,83
CONTRATO Nº		
		SERVIÇOS EXCEDENTE
		R\$ -
PRAZO EXECUÇÃO		
		SERVIÇOS SUPRIMIDO
		R\$ -
TERMIÑO PREVISTO		
		VALOR TOTAL
		R\$ 681.957,83
BIM - PERÍODO		
		SALDO CONTRATUAL
		R\$ 641.799,50
BIM - Nº		
		BIM - R\$ MENSAL
		R\$ 40.158,31
		BIM - R\$ ACUMULADO
		R\$ 40.158,31

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	ADI	SUP													
8.3.10	SINAPI 07/2023	91338	M2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LÂMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	5,76			R\$ 707,25	1,0000	R\$ 4.073,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,76	R\$ 4.073,76	100,00%	5,76	R\$ 4.073,76	100,00%	
8.3.11	ORSE 07/2023	12476	M2	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	2,95			R\$ 368,21	1,0000	R\$ 1.086,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,95	R\$ 1.086,21	100,00%	2,95	R\$ 1.086,21	100,00%	
8.4				PINTURA NAS ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 6.460,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.460,65	100,00%		R\$ 6.460,65	100,00%	
8.4.1	SINAPI 07/2023	100722	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	84,42			R\$ 25,09	1,0000	R\$ 2.118,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	84,42	R\$ 2.118,09	100,00%	84,42	R\$ 2.118,09	100,00%	
8.4.2	SINAPI 07/2023	100758	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALLE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	84,42			R\$ 51,44	1,0000	R\$ 4.342,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	84,42	R\$ 4.342,56	100,00%	84,42	R\$ 4.342,56	100,00%	
9.0				COBERTA						R\$ 135.977,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 135.977,09	100,00%		R\$ 135.977,09	100,00%	
9.1				MADEIRAMENTO E TELHAMENTO						R\$ 89.860,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 89.860,40	100,00%		R\$ 89.860,40	100,00%	
9.1.1	SEINFRA	C1338	M2	ESTRUTURA DE MADEIRA E/OU TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 3,0m	458,81			R\$ 92,59	1,0000	R\$ 42.481,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	458,81	R\$ 42.481,21	100,00%	458,81	R\$ 42.481,21	100,00%	
9.1.2	SINAPI 07/2023	102234	M2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	475,09			R\$ 23,47	1,0000	R\$ 11.150,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	475,09	R\$ 11.150,36	100,00%	475,09	R\$ 11.150,36	100,00%	
9.1.3	SINAPI 07/2023	94210	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	458,81			R\$ 68,67	1,0000	R\$ 31.506,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	458,81	R\$ 31.506,48	100,00%	458,81	R\$ 31.506,48	100,00%	
9.1.4	SINAPI 07/2023	94223	M	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	24,08			R\$ 109,14	1,0000	R\$ 2.628,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	24,08	R\$ 2.628,09	100,00%	24,08	R\$ 2.628,09	100,00%	
9.1.5	SEINFRA	C2678	M	ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	11,90			R\$ 65,59	1,0000	R\$ 780,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	11,90	R\$ 780,52	100,00%	11,90	R\$ 780,52	100,00%	
9.1.6	SEINFRA	C3721	M	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	8,92			R\$ 147,27	1,0000	R\$ 1.313,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,92	R\$ 1.313,64	100,00%	8,92	R\$ 1.313,64	100,00%	
9.2				LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS						R\$ 23.229,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 23.229,50	100,00%		R\$ 23.229,50	100,00%	
9.2.1	ORSE 07/2023	09078	M	CHAPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	76,46			R\$ 136,12	1,0000	R\$ 10.407,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	76,46	R\$ 10.407,73	100,00%	76,46	R\$ 10.407,73	100,00%	
9.2.2	ORSE 07/2023	00290	M	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM	24,04			R\$ 153,07	1,0000	R\$ 3.679,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	24,04	R\$ 3.679,80	100,00%	24,04	R\$ 3.679,80	100,00%	
9.2.3	COMPOSIÇÃO	006	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA/FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1ª DEMÃO DE PRIMER	24,04			R\$ 202,39	1,0000	R\$ 4.865,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	24,04	R\$ 4.865,45	100,00%	24,04	R\$ 4.865,45	100,00%	
9.2.4	SINAPI 07/2023	89578	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	67,00			R\$ 37,61	1,0000	R\$ 2.519,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	67,00	R\$ 2.519,87	100,00%	67,00	R\$ 2.519,87	100,00%	
9.2.5	SINAPI 07/2023	89584	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	7,00			R\$ 48,64	1,0000	R\$ 340,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 340,48	100,00%	7,00	R\$ 340,48	100,00%	
9.2.6	SINAPI 07/2023	89585	UN	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	14,00			R\$ 49,84	1,0000	R\$ 697,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 697,76	100,00%	14,00	R\$ 697,76	100,00%	
9.2.7	SINAPI 07/2023	89571	UN	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	1,00			R\$ 78,45	1,0000	R\$ 78,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 78,45	100,00%	1,00	R\$ 78,45	100,00%	
9.2.8	COMPOSIÇÃO	007	UN	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" (100 MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO PVC	21,00			R\$ 17,71	1,0000	R\$ 371,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 371,91	100,00%	21,00	R\$ 371,91	100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE TORRADO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 383306

Johnson Marinho
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816249319



SÃO LOURENÇO DA MATA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Licitatório N° 029/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
9.2.9	ORSE 07/2023	10431	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 70x90, 70x90, Ø70x100	3,00			3,00	R\$ 89,35	1,0000			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 268,05	100,00%				3,00	R\$ 268,05	100,00%
9.3	SINAPI 07/2023	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	313,31			313,31	R\$ 73,05	1,0000			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 22.887,29	100,00%					R\$ 22.887,29	100,00%
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICA																						
10.1			ILUMINAÇÃO																						
10.1.1	ORSE 07/2023	03395	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	58,00			58,00	R\$ 270,18	1,0000																
10.1.2	COMPOSIÇÃO	008	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00			5,00	R\$ 62,03	1,0000																
10.1.3	COMPOSIÇÃO	009	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (120 CM) 36W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	49,00			49,00	R\$ 67,29	1,0000																
10.1.4	ORSE 07/2023	13148	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	4,00			4,00	R\$ 136,37	1,0000																
10.2			TOMADA / INTERRUPTOR																						
10.2.1	SINAPI 07/2023	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	41,00			41,00	R\$ 141,05	1,0000																
10.2.2	COMPOSIÇÃO	010	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS), DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	14,00			14,00	R\$ 162,83	1,0000																
10.2.3	SINAPI 07/2023	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	6,00			6,00	R\$ 325,45	1,0000																
10.2.4	SINAPI 07/2023	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00			9,00	R\$ 30,84	1,0000																
10.2.5	SINAPI 07/2023	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00			8,00	R\$ 47,14	1,0000																
10.2.6	SINAPI 07/2023	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00			1,00	R\$ 63,45	1,0000																
10.3			CIRCUITO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																						
10.3.1	COMPOSIÇÃO	011	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	1,00			1,00	R\$ 1.086,46	1,0000																
10.3.2	SINAPI 07/2023	93654	NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00			11,00	R\$ 15,13	1,0000																
10.3.3	SINAPI 07/2023	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00			15,00	R\$ 16,49	1,0000																
10.3.4	SINAPI 07/2023	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00			1,00	R\$ 16,49	1,0000																

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil-CREA/PE 383306

JOSEAN MARQUES DA MATA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1816249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



Table with columns: OBJETO, DATA DA EMISSÃO, VALOR LICITADO, R\$. Includes details for CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA...

Main table with columns: ITENS, CÓDIGO, UN, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (UNITÁRIO, FATOR K), MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO A MEDIR. Contains detailed measurement and pricing data for various construction items.

Table with columns: R\$, QTDE, VALOR, %. Summary row for 'SALDO A MEDIR' showing total value of R\$ 74.058,75.

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Francisco Henrique Conrado
Inácio da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816249310

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PROCESSO Nº TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 MODALIDADE BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
11.3.4	SINAPI 07/2023	UN	13,00			13,00	R\$ 45,03	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 585,39	100,00%
11.3.5	SINAPI 07/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 74,86	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 598,88	100,00%
11.3.6	SINAPI 07/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 10,41	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 83,28	100,00%
11.3.7	SINAPI 07/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 13,36	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 133,60	100,00%
11.3.8	SINAPI 07/2023	UN	12,00			12,00	R\$ 13,21	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 158,52	100,00%
11.3.9	SINAPI 07/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 25,22	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 50,44	100,00%
11.3.10	SINAPI 07/2023	UN	6,00			6,00	R\$ 107,64	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 645,84	100,00%
11.3.11	SINAPI 07/2023	UN	4,00			4,00	R\$ 391,34	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.565,36	100,00%
11.3.12	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 1.183,64	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.183,64	100,00%
11.4												R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.395,23	100,00%
11.4.1	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 898,87	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 898,87	100,00%
11.4.2	ORSE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 3.409,49	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.409,49	100,00%
11.4.3	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 887,76	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 887,76	100,00%
11.4.4	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 138,19	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 138,19	100,00%
11.4.5	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 6,00	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 6,00	100,00%
11.4.6	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 8,06	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 8,06	100,00%
11.4.7	SINAPI 07/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 14,36	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 28,72	100,00%
11.4.8	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 7,13	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7,13	100,00%
11.4.9	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 11,01	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 11,01	100,00%
12.0												R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.446,69	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA-PE 783306

JOHNSON MACHADO DO MORGADO
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1816249310

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		11/04/2024		VALOR LICITADO		R\$ 792.956,20		REPLAN	
				FATOR K		0,8600		VALOR CONTRATADO		R\$ 681.957,83			
				DATA DE INÍCIO		18/03/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
				CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
				PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:		REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL		VALOR TOTAL		R\$ 681.957,83		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 029/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SALDO CONTRATUAL		R\$ 641.799,50		94,11%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023						BM - R\$ MENSAL		R\$ 40.158,31		0,00%	
								1 BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 40.158,31		5,89%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
Nº	ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP					VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
12.1	SINAPI 07/2023	104476	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P-T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO).	7,00			7,00	R\$ 179,32	1,0000	R\$ 1.255,24				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	7,00			R\$ 1.255,24	100,00%
12.2	ORSE 07/2023	07289	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIVAGÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	18,90			18,90	R\$ 240,31	1,0000	R\$ 4.541,85				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	18,90			R\$ 4.541,85	100,00%
12.3	SINAPI 07/2023	89665	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022.	29,50			29,50	R\$ 17,38	1,0000	R\$ 512,71				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	29,50			R\$ 512,71	100,00%
12.4	SINAPI 07/2023	89666	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022.	9,00			9,00	R\$ 7,17	1,0000	R\$ 64,53				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	9,00			R\$ 64,53	100,00%
12.5	SINAPI 07/2023	89667	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022.	9,00			9,00	R\$ 8,04	1,0000	R\$ 72,36				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	9,00			R\$ 72,36	100,00%
TOTAL											R\$ 681.957,83			R\$ 0,00			R\$ 40.158,31			R\$ 40.158,31			R\$ 641.799,50		