





ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
<b>CONTRATADA</b> JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 029/2023																				
<b>MODALIDADE</b> TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																				
<b>EMPREENDIMENTO:</b> REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																				
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																				
<b>BDI = 22,35%</b>																				
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																				
5.1.7	SINAPI 07/2023	M	20,00			20,00	R\$ 72,84	1,0000												
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016																				
5.1.8	SINAPI 07/2023	M	20,00			20,00	R\$ 68,08	1,0000												
CONTRAVESSA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016																				
5.1.9	SINAPI 07/2023	M	25,90			25,90	R\$ 42,08	1,0000												
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016																				
5.1.10	SINAPI 07/2023	M	2,50			2,50	R\$ 71,78	1,0000												
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016																				
5.2																				
<b>ACABAMENTO</b>																				
5.2.1	SINAPI 07/2023	M2	722,64			722,64	R\$ 4,57	1,0000												
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ADL, AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁBUAS AF. 06/2014																				
5.2.2	SINAPI 07/2023	M2	253,29			253,29	R\$ 43,07	1,0000												
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA ADL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁBUAS AF. 06/2014																				
5.2.3	SINAPI 07/2023	M2	201,83			201,83	R\$ 41,67	1,0000												
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA ADL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁBUAS AF. 06/2014																				
6.0																				
<b>ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA</b>																				
6.1	SINAPI 07/2023	M2	603,52			603,52	R\$ 33,14	1,0000												
LUSTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016																				
6.2	ORSE 07/2023	M2	603,52			603,52	R\$ 27,02	1,0000												
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS EM GRANITO, MARBÓITE OU GRANITINA, PISO EM GRANITO, MARBÓITE OU GRANITINA																				
6.3	SINAPI 07/2023	M2	377,67			377,67	R\$ 96,47	1,0000												
EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 06/2022																				
6.4	COMPOSIÇÃO	M2	377,67			377,67	R\$ 23,66	1,0000												
PINTURA DE PROTEÇÃO OU ACABAMENTO COM 02 DEMÃO, DE RESINA ACRÍLICA																				
6.5	COMPOSIÇÃO	M2	191,94			191,94	R\$ 157,42	1,0000												
PISO EM LOJOTA DE CONCRETO, QUADRADAS, ESPECIL E 5CM																				
6.6	COMPOSIÇÃO	M3	15,15			15,15	R\$ 149,73	1,0000												
ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA																				
6.7	ORSE 07/2023	M2	33,91			33,91	R\$ 500,77	1,0000												
DECK EM MADEIRA PAU D'ARCO, COM REGIÇOS CANTOS ARBOLADOS 10 X 2 CM, PROTÉGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKACK CETOL DECK SEM-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTATA/DIPE/REGULARIZAÇÃO.																				
7.0																				
<b>COBERTURA E FORNO</b>																				
7.1																				
<b>REVESTIMENTO</b>																				
7.1.1	SEINFRA	M2	114,51			114,51	R\$ 114,81	1,0000												
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ÁREA ATE 100CM LIDO C/MP - DECORATIVA P/ PAREDE																				
7.1.2	SINAPI 07/2023	M2	518,72			518,72	R\$ 99,15	1,0000												
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTEIRA DAS PAREDES, AF. 07/2023, PE																				
7.2																				
<b>PINTURA</b>																				
7.2.1	SINAPI 07/2023	M2	725,61			725,61	R\$ 4,15	1,0000												
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023																				
7.0																				
<b>COBERTURA E FORNO</b>																				
7.1																				
<b>REVESTIMENTO</b>																				
7.1.1	SEINFRA	M2	114,51			114,51	R\$ 114,81	1,0000												
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ÁREA ATE 100CM LIDO C/MP - DECORATIVA P/ PAREDE																				
7.1.2	SINAPI 07/2023	M2	518,72			518,72	R\$ 99,15	1,0000												
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTEIRA DAS PAREDES, AF. 07/2023, PE																				
7.2																				
<b>PINTURA</b>																				
7.2.1	SINAPI 07/2023	M2	725,61			725,61	R\$ 4,15	1,0000												
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023																				

FRANCISCO HENRIQUE CONTRATO  
 INÁCIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREA PE 5833

Johnison Moraes  
 2199 0711  
 CREA PE 1816249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LÊAO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
<b>CONTRATADA</b> JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 029/2023																				
<b>MODALIDADE</b> TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																				
<b>EMPREENDIMENTO:</b> REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																				
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																				
<b>BDI =</b> 22,35%																				
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																				
7.2.2	SINAPE 07/2023	M2	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 04/2023	725,61			725,61	R\$ 7.756,77												
7.2.3	SINAPE 07/2023	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIVAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	173,72			173,72	R\$ 2.882,01												
7.2.4	SINAPE 07/2023	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS, AF. 05/2017	156,72			156,72	R\$ 4.201,66												
7.2.5	SINAPE 07/2023	M2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	155,02			155,02	R\$ 2.123,77												
8.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																	
8.1			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS</b>																	
8.1.1	SINAPE 07/2023	UN	OTA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	12,00			12,00	R\$ 1.075,81	1,0000											
8.1.2	SINAPE 07/2023	UN	OTA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	1,00			1,00	R\$ 1.138,63	1,0000											
8.2			<b>PINTURA NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>																	
8.2.1	SINAPE 07/2023	M2	PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 03/2021	66,15			66,15	R\$ 17,34	1,0000											
8.2.2	SINAPE 07/2023	M2	ESMALTE SINTÉTICO ACETIMADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF. 03/2021	66,15			66,15	R\$ 17,64	1,0000											
8.3			<b>ESQUADRIA METÁLICA</b>																	
8.3.1	SINAPE 07/2023	M2	GRADIL EM FERRO PRADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X48 MM, AF. 04/2019	23,34			23,34	R\$ 657,61	1,0000											
8.3.2	SINAPE 07/2023	M2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, JANELA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM JANELA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM VIDRO BATENTE E FERREJENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	19,45			19,45	R\$ 324,57	1,0000											
8.3.3	SINAPE 07/2023	M2	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	1,00			1,00	R\$ 669,02	1,0000											
8.3.4	SEINFRA	M2	BATENTES E FERREJENS	12,60			12,60	R\$ 4.390,84	1,0000											
8.3.5	SINAPE 07/2023	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	16,95			16,95	R\$ 11.848,21	1,0000											
8.3.6	SEINFRA	M2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	18,93			18,93	R\$ 233,88	1,0000											
8.3.7	COMPOSIÇÃO	UN	CONJUNTO FECHADURA DE SOBREPORA PARA CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - COLMEIA	2,00			2,00	R\$ 115,79	1,0000											
8.3.8	ORSE 07/2023	UN	FORNECIMENTO DE CADAVERO GOMMA	18,00			18,00	R\$ 26,72	1,0000											
8.3.9	SINAPE 07/2023	M	CORRIMENTO SINARES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,12, EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 PS	4,00			4,00	R\$ 106,89	1,0000											

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			
<b>CONTRATADA</b> JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																			
<b>EMPREENDIMENTO:</b> REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																			
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 029/2023																			
<b>MODALIDADE</b> TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																			
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> SINAPEI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DESONERADO) BDI = 22,35%																			
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																			
8.3.10	SINAPI 07/2023	M2	5,76			5,76	R\$ 707,25	1,0000											
			PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019				R\$ 4.073,76												
8.3.11	ORSE 07/2023	M2	2,95			2,95	R\$ 1.086,21	1,0000											
			JÓIA PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, USO, INCORPORADO DE COIRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERREJOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REVZD_10/2021																
8.4							R\$ 6.460,65												
			PINTURA NAS ESQUADRIAS METÁLICAS																
8.4.1	SINAPI 07/2023	M2	84,42			84,42	R\$ 2.118,09	1,0000											
			PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020																
8.4.2	SINAPI 07/2023	M2	84,42			84,42	R\$ 4.342,56	1,0000											
			PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020																
9.0							R\$ 135.977,49												
			COBERTA																
9.1							R\$ 89.860,30												
			MADURAMENTO E TELHAMENTO																
9.1.1	SEINFRA	M2	458,81			458,81	R\$ 42.481,21	1,0000											
			ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROcimento, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, 100% DEBEMOS AF. 01/2021																
9.1.2	SINAPI 07/2023	M2	475,09			475,09	R\$ 11.150,36	1,0000											
			PINTURA IMONIZANTE PARA MADEIRA, 2 FENILAMINO COM TELHA ONDULADA DE FIBROcimento E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACONAMENTO. AF. 07/2019																
9.1.3	SINAPI 07/2023	M2	458,81			458,81	R\$ 31.506,48	1,0000											
			GUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROcimento ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FAMAÇÃO E TACONAMENTO. AF. 07/2019																
9.1.4	SINAPI 07/2023	M	24,08			24,08	R\$ 2.628,09	1,0000											
			VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"																
9.1.5	SEINFRA	M	11,90			11,90	R\$ 65,59	1,0000											
			VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4"																
9.1.6	SEINFRA	M	8,92			8,92	R\$ 1.313,64	1,0000											
			VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4"																
9.2							R\$ 33.229,50												
			LUCAS SANITARIAS E ACESSÓRIOS																
9.2.1	ORSE 07/2023	M	76,46			76,46	R\$ 10.407,73	1,0000											
			DESENVOLVIMENTO DE CHAPA DE ALUMÍNIO, RUDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, INCLUSIVE TACONAMENTO. AF. 06/2022																
9.2.2	ORSE 07/2023	M	24,04			24,04	R\$ 3.679,80	1,0000											
			RECORRIMENTO COM MANIFATTA ADESIVA AERÁTICA ALUMINADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE. AF. 06/2022																
9.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	24,04			24,04	R\$ 4.885,45	1,0000											
			TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022																
9.2.4	SINAPI 07/2023	M	67,00			67,00	R\$ 2.519,87	1,0000											
			JÓIA DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022																
9.2.5	SINAPI 07/2023	UN	7,00			7,00	R\$ 340,48	1,0000											
			JÓIA DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022																
9.2.6	SINAPI 07/2023	UN	14,00			14,00	R\$ 697,76	1,0000											
			JÓIA DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022																
9.2.7	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 78,45	1,0000											
			MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022																
9.2.8	COMPOSIÇÃO	UN	21,00			21,00	R\$ 371,91	1,0000											
			TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM, INCLUSIVE TACONAMENTO. AF. 06/2022																

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
 INÁCIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREAPE 395.586

JOHNSON MORAES DA MOTA  
 Eng. Civil  
 CREAPE 19.624.9310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%						
<p><b>OBJETO</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p><b>JM DE MOAIS EMPREENDIMENTOS</b></p> <p>EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL</p> <p><b>PROCESSO Nº</b> 0291/2023 <b>MODALIDADE</b> TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023</p> <p><b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 22,35%</p> <p><b>DATA DA EMISSÃO</b> 11/04/2024 <b>VALOR LICITADO</b> R\$ 792.956,20 <b>REPLAN</b></p> <p><b>DATA DE INÍCIO</b> 18/03/2024 <b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b> R\$ 681.957,83 <b>0,00%</b></p> <p><b>CONTRATO Nº</b> 003/2024 <b>SERVIÇO EXTRA</b> R\$ - <b>0,00%</b></p> <p><b>PRazo EXECUÇÃO</b> 240 <b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b> R\$ - <b>0,00%</b></p> <p><b>TERMINO PREVISTO</b> 13/11/2024 <b>VALOR TOTAL</b> R\$ 681.957,83 <b>0,00%</b></p> <p><b>BM - PERÍODO</b> 12/04/2024 <b>SALDO CONTRATUAL</b> R\$ 561.578,30 <b>82,35%</b></p> <p><b>BM - Nº</b> 02/05/2024 <b>BM - R\$ MENSAL</b> R\$ 80.221,22 <b>0,00%</b></p> <p><b>2</b> <b>BM - R\$ ACUMULADO</b> R\$ 1.261.976,53 <b>17,65%</b></p>																														
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																														
10.0		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>																												
10.1		<b>ILUMINAÇÃO</b>																												
10.1.1	ORSE 07/2023	03395	UN	58,00				58,00	R\$ 270,18	1,0000																				
PUNTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELÉTRICO DE PVC FIVEL, SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"																														
10.1.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	5,00				5,00	R\$ 62,03	1,0000																				
LUMINÁRIA LED SOBREFOR SLIM 160 CM 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																														
10.1.3	COMPOSIÇÃO	009	UN	49,00				49,00	R\$ 67,29	1,0000																				
38W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																														
10.1.4	ORSE 07/2023	33148	UN	4,00				4,00	R\$ 136,37	1,0000																				
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR																														
10.2		<b>TOMADA / INTERRUPTOR</b>																												
10.2.1	SINAPI 07/2023	104475	UN	41,00				41,00	R\$ 141,05	1,0000																				
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 3P+T (10x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBBAMENTO. AF. 11/2022																														
10.2.2	COMPOSIÇÃO	010	UN	14,00				14,00	R\$ 162,83	1,0000																				
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MODULOS), DE USO GERAL 1P+1 (10x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBBAMENTO																														
10.2.3	SINAPI 07/2023	104481	UN	6,00				6,00	R\$ 325,45	1,0000																				
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBBAMENTO. AF. 11/2022																														
10.2.4	SINAPI 07/2023	91953	UN	9,00				9,00	R\$ 30,84	1,0000																				
INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023																														
10.2.5	SINAPI 07/2023	91959	UN	8,00				8,00	R\$ 47,14	1,0000																				
INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023																														
10.2.6	SINAPI 07/2023	91967	UN	1,00				1,00	R\$ 63,45	1,0000																				
INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023																														
10.3		<b>CIRCUITO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>																												
10.3.1	COMPOSIÇÃO	011	UN	1,00				1,00	R\$ 1.086,46	1,0000																				
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN EXCLUSIVE DISJUNTORES																														
10.3.2	SINAPI 07/2023	93654	UN	11,00				11,00	R\$ 15,13	1,0000																				
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																														
10.3.3	SINAPI 07/2023	93655	UN	15,00				15,00	R\$ 16,49	1,0000																				
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																														
10.3.4	SINAPI 07/2023	93656	UN	1,00				1,00	R\$ 16,49	1,0000																				
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																														

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
INACIO DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 3833/05

Johnson Maciel  
EIG/AMM  
CREA-PE 1616249319

TARCISIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura  
Prefeitura de São Lourenço da Mata





OBJETO		CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA		TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023		EMPREENHIMENTO:		REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DESONERADO)		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		AM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		Processo Licitatório Nº 029/2023		TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023		BDI = 22,35%		REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DESONERADO)		11/04/2024		0,8600		18/03/2024		0,9600		R\$ 792.956,20		R\$ 681.957,83		0,00%		0,00%	
ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PRECOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR																
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%											
11.3.4	SINAPI 07/2023	89707	UN	13,00		R\$ 45,03	1,0000		R\$ 585,39	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 585,39	100,00%													
11.3.5	SINAPI 07/2023	89606	UN	8,00		R\$ 74,86	1,0000		R\$ 598,88	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 598,88	100,00%													
11.3.6	SINAPI 07/2023	89679	UN	8,00		R\$ 10,41	1,0000		R\$ 83,28	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 83,28	100,00%													
11.3.7	SINAPI 07/2023	89883	UN	10,00		R\$ 13,36	1,0000		R\$ 133,60	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 133,60	100,00%													
11.3.8	SINAPI 07/2023	89685	UN	12,00		R\$ 13,21	1,0000		R\$ 158,52	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 158,52	100,00%													
11.3.9	SINAPI 07/2023	89916	UN	2,00		R\$ 25,22	1,0000		R\$ 50,44	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 50,44	100,00%													
11.3.10	SINAPI 07/2023	89987	UN	6,00		R\$ 107,64	1,0000		R\$ 645,84	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 645,84	100,00%													
11.3.11	SINAPI 07/2023	100668	UN	4,00		R\$ 391,34	1,0000		R\$ 1.565,36	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.565,36	100,00%													
11.3.12	SINAPI 07/2023	100875	UN	1,00		R\$ 1.183,64	1,0000		R\$ 1.183,64	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.183,64	100,00%													
11.4									R\$ 5.395,23	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.395,23	100,00%													
11.4.1	SINAPI 07/2023	102823	UN	1,00		R\$ 898,87	1,0000		R\$ 898,87	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 898,87	100,00%													
11.4.2	ORSE 07/2023	01442	UN	1,00		R\$ 3.409,49	1,0000		R\$ 3.409,49	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.409,49	100,00%													
11.4.3	SINAPI 07/2023	102111	UN	1,00		R\$ 887,76	1,0000		R\$ 887,76	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 887,76	100,00%													
11.4.4	SINAPI 07/2023	99619	UN	1,00		R\$ 138,19	1,0000		R\$ 138,19	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 138,19	100,00%													
11.4.5	SINAPI 07/2023	89429	UN	1,00		R\$ 6,00	1,0000		R\$ 6,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 6,00	100,00%													
11.4.6	SINAPI 07/2023	89436	UN	1,00		R\$ 8,06	1,0000		R\$ 8,06	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 8,06	100,00%													
11.4.7	SINAPI 07/2023	89428	UN	2,00		R\$ 14,36	1,0000		R\$ 28,72	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 28,72	100,00%													
11.4.8	SINAPI 07/2023	103953	UN	1,00		R\$ 7,13	1,0000		R\$ 7,13	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7,13	100,00%													
11.4.9	SINAPI 07/2023	89410	UN	1,00		R\$ 11,01	1,0000		R\$ 11,01	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 11,01	100,00%													
13.9									R\$ 6.446,69	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.446,69	100,00%													

FRANCISCO HENRIQUE CONTINHO  
 INÁCIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREAPE 683

Johnson Martins  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 7816249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



