



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA UMA CRIEHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CANNIBER LIAO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA: IM DE MORIAS EMPREENDIMENTOS

PROCESSO Nº: 029/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRIEHE MUNICIPAL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESENERADO)

| ITEMS | CTR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | PREÇOS | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | |
|--------|----------------|--------|--|----|-------------|-----|-----|--------------|------------------|---------------|---------|--------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|---------|--------------|---------|
| | | | | | CTR | ADI | SUP | | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % |
| 1.4.13 | SINAPI 07/2023 | 97664 | RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEMPRE DE PINTURA LATEX (BASE+SEM FIO) LITROS/100/ESCORVAÇÃO | UN | 9,00 | | | R\$ 13,86 | 9,00 | 13,86 | 100,00% | - | - | - | R\$ 13,86 | 100,00% | 9,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 792,956,20 | 100,00% | | |
| 1.4.14 | ORSE 07/2023 | 07725 | RELAÇÃO DE PINTURA LATEX (BASE+SEM FIO) LITROS/100/ESCORVAÇÃO | M2 | 725,61 | | | R\$ 6,94 | 1,0000 | R\$ 5.035,73 | 0,00% | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 681,957,88 | 0,00% | | |
| 1.5 | | | INIBIDOR | M2 | 633,23 | | | R\$ 0,89 | 1,0000 | R\$ 563,57 | 0,00% | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 460,972,35 | 0,00% | | |
| 1.5.1 | SINAPI 07/2023 | 99906 | INIBIDOR DE FERMENTAÇÃO GRANICO EM PAINEL CERÂMICO UNIDIM. AF. 03/2013 | M2 | 585,72 | | | R\$ 2,38 | 1,0000 | R\$ 1.394,01 | 0,00% | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 106,080,96 | 14,76% | | |
| 1.5.2 | ORSE 07/2023 | 02450 | INIBIDOR DE FERMENTAÇÃO GRANICO EM PAINEL CERÂMICO UNIDIM. AF. 03/2013 | M2 | 585,72 | | | R\$ 2,38 | 1,0000 | R\$ 1.394,01 | 0,00% | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 32,422% | | | |
| 2.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | M2 | 64,00 | | | R\$ 119,45 | 1,0000 | R\$ 7.644,80 | 18,75% | 12,00 | 1.433,40 | 18,75% | 24,00 | R\$ 2.866,80 | 37,50% | 40,00 | R\$ 4.776,00 | 62,50% | | | |
| 2.1 | SINAPI 07/2023 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 448,00 | | | R\$ 40,92 | 1,0000 | R\$ 18.322,16 | 14,08% | 70,00 | R\$ 2.864,40 | 15,63% | 133,00 | R\$ 5.442,36 | 29,69% | 315,00 | R\$ 12.689,80 | 70,31% | | | |
| 2.2 | SINAPI 07/2023 | 90776 | ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 448,00 | | | R\$ 40,92 | 1,0000 | R\$ 18.322,16 | 14,08% | 70,00 | R\$ 2.864,40 | 15,63% | 133,00 | R\$ 5.442,36 | 29,69% | 315,00 | R\$ 12.689,80 | 70,31% | | | |
| 3.0 | | | CARGA E TRANSPORTE MANUAL | M8 | 441,90 | | | R\$ 45,08 | 1,0000 | R\$ 19.920,85 | 15,80% | 16,75 | R\$ 755,09 | 3,79% | 134,75 | R\$ 6.074,53 | 30,49% | 307,15 | R\$ 13.846,32 | 69,51% | | | |
| 3.1 | SENINFRA | C236 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEMÁTICA A GRAVEL | M8 | 441,90 | | | R\$ 45,08 | 1,0000 | R\$ 19.920,85 | 15,80% | 16,75 | R\$ 755,09 | 3,79% | 134,75 | R\$ 6.074,53 | 30,49% | 307,15 | R\$ 13.846,32 | 69,51% | | | |
| 4.0 | | | FUNDAÇÃO | M3 | 17,50 | | | R\$ 88,56 | 1,0000 | R\$ 1.549,80 | 0,00% | 9,35 | R\$ 828,03 | 53,43% | 9,35 | R\$ 828,03 | 53,43% | 8,15 | R\$ 721,76 | 46,57% | | | |
| 4.1 | SINAPI 07/2023 | 93358 | MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE TERRA COM PRODUÇÃO DE MENOR QUANTIDADE A 1,30 M. AF. 07/2021 | M3 | 17,50 | | | R\$ 88,56 | 1,0000 | R\$ 1.549,80 | 0,00% | 9,35 | R\$ 828,03 | 53,43% | 9,35 | R\$ 828,03 | 53,43% | 8,15 | R\$ 721,76 | 46,57% | | | |
| 4.1.2 | SINAPI 07/2023 | 98995 | REATORIO MANUAL AVALIANDO COM SOQUETE AF. 10/2017 | M3 | 4,91 | | | R\$ 33,69 | 1,0000 | R\$ 165,61 | 0,00% | 4,91 | R\$ 165,61 | 100,00% | 4,91 | R\$ 165,61 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 4.2 | | | INIBIDOR DE FERMENTAÇÃO GRANICO EM PAINEL CERÂMICO UNIDIM. AF. 03/2013 | M2 | 26,60 | | | R\$ 34,46 | 1,0000 | R\$ 916,63 | 0,00% | 12,07 | R\$ 415,93 | 45,38% | 12,07 | R\$ 415,93 | 45,38% | 14,53 | R\$ 500,70 | 54,62% | | | |
| 4.2.1 | SINAPI 07/2023 | 96919 | INIBIDOR DE FERMENTAÇÃO GRANICO EM PAINEL CERÂMICO UNIDIM. AF. 03/2013 | M2 | 26,60 | | | R\$ 34,46 | 1,0000 | R\$ 916,63 | 0,00% | 12,07 | R\$ 415,93 | 45,38% | 12,07 | R\$ 415,93 | 45,38% | 14,53 | R\$ 500,70 | 54,62% | | | |
| 4.2.2 | SINAPI 07/2023 | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERRELA. ICH = 75 MPA. AF. 11/2022 | M3 | 6,76 | | | R\$ 2.797,30 | 1,0000 | R\$ 18.909,74 | 0,00% | 5,49 | R\$ 15.357,17 | 81,21% | 5,49 | R\$ 15.357,17 | 81,21% | 1,27 | R\$ 3.552,57 | 18,79% | | | |
| 4.2.3 | SENINFRA | 00074 | AVANÇADA DE TIPO CERÂMICO FIBRADO (9x19x19) COM CARGA/MASSA MISTA DE COL. HIBRIDATA ESP-200 | M2 | 21,84 | | | R\$ 117,38 | 1,0000 | R\$ 2.565,57 | 0,00% | 14,75 | R\$ 1.731,35 | 67,54% | 14,75 | R\$ 1.731,35 | 67,54% | 7,09 | R\$ 533,22 | 32,46% | | | |
| 5.0 | | | ELEVADO | M | 6,20 | | | R\$ 55,74 | 1,0000 | R\$ 345,58 | 0,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 5.1 | | | SUPERESTRUTURA | M | 6,20 | | | R\$ 55,74 | 1,0000 | R\$ 345,58 | 0,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 5.1.1 | ORSE 07/2023 | 07393 | LATE PRE-FABRICADA, TRILHAÇÃO PARA PISO OU FRC-CHIMENTO EM EMB-H/RCM, INCLUSIVE ESCALAFIMENTO EM MADEIRA E CAPRIMATO COM COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERRELA. ICH = 75 MPA. AF. 11/2022 | M2 | 18,62 | | | R\$ 175,25 | 1,0000 | R\$ 3.283,15 | 0,00% | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 18,62 | R\$ 3.283,15 | 100,00% |
| 5.1.2 | SINAPI 07/2023 | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERRELA. ICH = 75 MPA. AF. 11/2022 | M3 | 4,64 | | | R\$ 2.797,30 | 1,0000 | R\$ 12.979,47 | 0,00% | 4,64 | R\$ 12.979,47 | 100,00% | 4,64 | R\$ 12.979,47 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | |
| 5.1.3 | SINAPI 07/2023 | 103325 | AVANÇADA DE TIPO CERÂMICO FIBRADO (9x19x19) COM CARGA/MASSA MISTA DE COL. HIBRIDATA ESP-200 | M2 | 198,33 | | | R\$ 85,69 | 1,0000 | R\$ 16.994,89 | 0,00% | 146,20 | R\$ 12.527,87 | 73,22% | 146,20 | R\$ 12.527,87 | 73,22% | 52,13 | R\$ 4.467,01 | 26,28% | | | |
| 5.1.4 | SINAPI 07/2023 | 101161 | AVANÇADA DE TIPO CERÂMICO FIBRADO (9x19x19) COM CARGA/MASSA MISTA DE COL. HIBRIDATA ESP-200 | M2 | 13,30 | | | R\$ 208,16 | 1,0000 | R\$ 2.768,52 | 0,00% | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 13,30 | R\$ 2.768,52 | 100,00% |
| 5.1.5 | SINAPI 07/2023 | 93182 | AVANÇADA DE TIPO CERÂMICO FIBRADO (9x19x19) COM CARGA/MASSA MISTA DE COL. HIBRIDATA ESP-200 | M | 6,20 | | | R\$ 56,97 | 1,0000 | R\$ 353,21 | 0,00% | 6,20 | R\$ 353,21 | 100,00% | 6,20 | R\$ 353,21 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | |
| 5.1.6 | SINAPI 07/2023 | 93184 | AVANÇADA DE TIPO CERÂMICO FIBRADO (9x19x19) COM CARGA/MASSA MISTA DE COL. HIBRIDATA ESP-200 | M | 6,20 | | | R\$ 55,74 | 1,0000 | R\$ 345,58 | 0,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | 6,20 | R\$ 345,58 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | |

FRANCISCO HENRIQUE COMBARDO
MÁRIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA 383306

JOHNSON MARQUES DE
MORAIS-0507249
4454

Assinado de forma digital por JOHNSON MARQUES DE MORAIS-05072494454
Dados: 2024.05.29 14:11:27 -03'00'

TARDEGIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA UMA CREGHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CABRERO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPREENDIMENTO:
REFORMA DA CREGHE MUNICIPAL

| DATA DA EMISSÃO | VALOR LICITADO | REFINAN |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 29/05/2024 | 792.956,20 | |
| 18/09/2024 | 681.957,88 | |
| 003/2024 | - | 0,00% |
| PRazo EXECUÇÃO | 240 | SERVIÇOS SUPRIMIDOS |
| 13/11/2024 | 681.957,88 | 0,00% |
| 09/05/2024 | 460.897,35 | 67,58% |
| 29/05/2024 | 100.860,96 | 14,76% |
| 3 | 221.060,41 | 32,42% |

| PROCESSO Nº | MODALIDADE | TABELA DE REFERÊNCIA | BDI = | ROTEIRO DE MEDIÇÃO | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO A MEDIR | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------|---------|------------------|-------|--------------------|-----|-------------------|---|---------------|-------|
| | | | | UNITÁRIO | FATOR K | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR |
| Processo Licitado nº 029/2023 | Processo Licitado nº 029/2023 | | 22,35% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ITENS | CTR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | PRECOS | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | |
|--------|--------------|--------|--|----|-------------|-----|--------|----------------|------------------|---------------|---------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|--|--|
| | | | | | CTR | ADI | SUP | | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | | |
| 8.3.10 | SMAP 07/2023 | 9138 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRI COM TAMBAO COM QUADRADO 100X100 CM COM 04 VIGAS FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2023 | M2 | 5,76 | | 5,76 | R\$ 707,25 | 1,0000 | R\$ 4.073,76 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,76 | R\$ 4.073,76 | 100,00% | | |
| 8.3.11 | OSSE 07/2023 | 12476 | BON PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, USO INCLUIDOR DE CORKER EM ALUMINIO BRANCO, INCLUIVE FERREJES - FORNECIMENTO E INSTALADO - REV.02_10/2021 | M2 | 2,95 | | 2,95 | R\$ 368,21 | 1,0000 | R\$ 1.086,21 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 2,95 | R\$ 1.086,21 | 100,00% | | |
| 8.4 | | | PINTURA NAS ESQUADRIAS METALICAS | | | | | R\$ 6.460,65 | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | | R\$ 6.460,65 | 100,00% | | |
| 8.4.1 | SMAP 07/2023 | 100722 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO TIPO ZANCO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXET OPERU) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) AF 01/2020 | M2 | 84,42 | | 84,42 | R\$ 25,09 | 1,0000 | R\$ 2.118,09 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 84,42 | R\$ 2.118,09 | 100,00% | | |
| 8.4.2 | SMAP 07/2023 | 100758 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (SMALTE SINTETICO AGUINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXET OPERU) EXECUTADO EM OBRA (OZ OBRAS) AF 01/2020 | M2 | 84,42 | | 84,42 | R\$ 51,44 | 1,0000 | R\$ 4.342,56 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 84,42 | R\$ 4.342,56 | 100,00% | | |
| 9.0 | | | MADREIRAMENTO E TELHAMENTO | | | | | R\$ 185.977,09 | | R\$ 69.716,94 | 70,91% | | | R\$ 16.218,29 | 18,08% | R\$ 79.935,25 | 88,96% | R\$ 96.041,93 | 11,03% | | | |
| 9.1.1 | SENHRA | CI388 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 1,0M | M2 | 458,81 | | 458,81 | R\$ 92,59 | 1,0000 | R\$ 42.481,21 | 75,37% | 69,54 | R\$ 6.438,70 | 15,16% | 415,35 | R\$ 38.457,25 | 90,53% | 43,16 | R\$ 4.023,96 | 9,47% | | |
| 9.1.2 | SMAP 07/2023 | 102334 | PINTURA MUIZANTE PARA MADEIRA, 2 OBRAS AF 01/2021 | M2 | 472,09 | | 472,09 | R\$ 23,47 | 1,0000 | R\$ 11.150,36 | 71,31% | 76,55 | R\$ 1.796,62 | 16,11% | 415,35 | R\$ 9.748,26 | 87,43% | 59,74 | R\$ 1.402,10 | 12,57% | | |
| 9.1.3 | SMAP 07/2023 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO - 6 MM, COM RECBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° - CONATE 2 AGUAS, CUBREIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA - 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO AF 07/2019 | M | 24,08 | | 24,08 | R\$ 109,14 | 1,0000 | R\$ 2.628,09 | 0,00% | 24,08 | R\$ 2.628,09 | 100,00% | 24,08 | R\$ 2.628,09 | 100,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.1.4 | SMAP 07/2023 | 94233 | CONDULETA - 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO AF 07/2019 | M | 11,90 | | 11,90 | R\$ 65,59 | 1,0000 | R\$ 780,52 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 11,90 | R\$ 780,52 | 100,00% | | |
| 9.1.5 | SENHRA | CA278 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6"x 3" | M | 11,90 | | 11,90 | R\$ 147,27 | 1,0000 | R\$ 1.743,64 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | 8,92 | R\$ 1.313,64 | 100,00% | | |
| 9.1.6 | SENHRA | CA271 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" | M | 8,92 | | 8,92 | R\$ 147,27 | 1,0000 | R\$ 1.313,64 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 1.313,64 | 100,00% | | |
| 9.2 | | | COLUÇAS SANITARIAS E ACESSORIOS | | | | | R\$ 33.229,50 | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | | R\$ 33.229,50 | 100,00% | | |
| 9.2.1 | OSSE 07/2023 | 09878 | CAIXA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 76,46 | | 76,46 | R\$ 136,12 | 1,0000 | R\$ 10.407,73 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 10.407,73 | 100,00% | | |
| 9.2.2 | OSSE 07/2023 | 00299 | RIFO EM CHAPA DE ALUMINIO, ES= 0,6MM, LARG= 30,0CM | M | 24,04 | | 24,04 | R\$ 153,07 | 1,0000 | R\$ 3.679,80 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 3.679,80 | 100,00% | | |
| 9.2.3 | COMPOSIÇÃO | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTUA TITAN ADRESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA, INCLUISE APLICACAO DE LAMINADO DE FIBRA DE VIDRO EM 100 MM, VENTOSOS E INSTALADO EM CONDUTORES VENTOSOS DE AGUAS PLUVIAS AF 06/2022 | M2 | 24,04 | | 24,04 | R\$ 202,39 | 1,0000 | R\$ 4.865,45 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 4.865,45 | 100,00% | | |
| 9.2.4 | SMAP 07/2023 | 89378 | VENTOSOS DE AGUAS PLUVIAS AF 06/2022 | M | 67,00 | | 67,00 | R\$ 37,61 | 1,0000 | R\$ 2.519,87 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 2.519,87 | 100,00% | | |
| 9.2.5 | SMAP 07/2023 | 89384 | VENTOSOS DE AGUAS PLUVIAS AF 06/2022 | M | 7,00 | | 7,00 | R\$ 48,64 | 1,0000 | R\$ 340,48 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 340,48 | 100,00% | | |
| 9.2.6 | SMAP 07/2023 | 89385 | VENTOSOS DE AGUAS PLUVIAS AF 06/2022 | M | 14,00 | | 14,00 | R\$ 49,84 | 1,0000 | R\$ 697,76 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 697,76 | 100,00% | | |
| 9.2.7 | SMAP 07/2023 | 89371 | VENTOSOS DE AGUAS PLUVIAS AF 06/2022 | M | 1,00 | | 1,00 | R\$ 78,45 | 1,0000 | R\$ 78,45 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 78,45 | 100,00% | | |
| 9.2.8 | COMPOSIÇÃO | 007 | COM PRACIOS, 07/800 PVC | UN | 21,00 | | 21,00 | R\$ 171,21 | 1,0000 | R\$ 3.571,91 | 0,00% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 3.571,91 | 100,00% | | |

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
MAGIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA 8583306

JOHNSON
MARQUES DE
MORAIS:050724944
54

Assinado de forma digital por JOHNSON MARQUES DE MORAIS:05072494454
Data: 2024.05.29 14:12:22 -03'00'

TARCÍSIO DOS MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Pretulera de São Lourenço da Mata

FL.: 5 de 9



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA UMA CREGHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CANNIBER LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA: IMI DE MORIAS EMPREENDIMENTOS

| | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| PROCESSO Nº | Processo Licitatório Nº 029/2023 | DATA DA EMISSÃO | 29/05/2024 |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 | FACTOR K | 0,8600 |
| | | DATA DE INÍCIO | 18/03/2024 |
| | | CONTRATO Nº | 003/2024 |
| | | PRazo EXECUÇÃO | 240 |
| | | TERMINO PREVISTO | 13/11/2024 |
| | | BM - PERÍODO | 03/05/2024 |
| | | BM - Nº | 29/05/2024 |
| | | BM - R\$ ACUMULADO | 3 |
| | | VALOR LICITADO | 792.256,20 |
| | | VALOR CONTRATADO | 681.957,88 |
| | | SERVIÇOS EXECUTADOS | 0,00% |
| | | SERVIÇOS EXTRA | 0,00% |
| | | SERVIÇOS SUPRIMIDOS | 0,00% |
| | | VALOR TOTAL | 681.957,88 |
| | | VALOR TOTAL | 460.897,35 |
| | | BM - R\$ MENSAL | 14,76% |
| | | BM - R\$ ACUMULADO | 32,42% |


| ITEMS | CTR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADES | | | UNITÁRIO | FACTOR K | PREÇOS | QTDE | MEDICÃO ANTERIOR | | | MEDICÃO NO PERÍODO | | | MEDICÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR |
|-------|-----|--------|----------------------|-------------|-----|-------|----------|----------|--------|------|------------------|---|------|--------------------|---|------|-------------------|---|------|---------------|
| | | | | ADJ | SUP | TOTAL | | | | | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|----|--------|--|--------|---------------|--------|---------------|---|-------|-------|----------|-------|---|----------|-------|--------|---------------|---------------|---------|
| 9.2.9 | 03561 | 10431 | FAZPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE PASSAGEM (0,20X0,20X0,20M) | UN | 3,00 | | 3,00 | R\$ 89,35 | 1,0000 | R\$ 268,05 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R\$ 268,05 | 100,00% | |
| 9.3 | | | FÓRRO | | | | | R\$ 22.887,29 | | | | | 0,00% | | | | | | | R\$ 22.887,29 | 100,00% | |
| 9.3.1 | 03516 | 96116 | FÓRRO EM REQUÊS DE PVC RESÍDUO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FÓRRO Nº 05/2017 R5 | M2 | 313,31 | | 313,31 | R\$ 73,05 | 1,0000 | R\$ 22.887,29 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 313,31 | R\$ 22.887,29 | 100,00% | |
| 10.1 | | | ILUMINAÇÃO | | | | | R\$ 53.732,88 | | | | | 0,00% | | | | | | | | R\$ 53.732,88 | 100,00% |
| 10.1.1 | 03395 | 03395 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM FLETRODUTO DE PVC RELEVEL, S/MFOAMADO E MABUJUDO Ø 3,4" | UN | 58,00 | | 58,00 | R\$ 270,18 | 1,0000 | R\$ 15.670,44 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 58,00 | R\$ 15.670,44 | 100,00% | |
| 10.1.2 | 008 | 008 | LUMINÁRIA LED SOBRETETO S/M (60 CM) 18W/5500K - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | | 5,00 | R\$ 62,03 | 1,0000 | R\$ 310,15 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00 | R\$ 310,15 | 100,00% | |
| 10.1.3 | 009 | 009 | LUMINÁRIA LED SOBRETETO S/M (20 CM) 18W/5500K - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49,00 | | 49,00 | R\$ 67,29 | 1,0000 | R\$ 3.297,21 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 49,00 | R\$ 3.297,21 | 100,00% | |
| 10.1.4 | 13488 | 13488 | PROJETO E INSTALAÇÃO DE FLETRODUTO DE PVC 60X60, AUTOCIT, MARRA DE LIGHT CU S/M 400 | UN | 4,00 | | 4,00 | R\$ 156,37 | 1,0000 | R\$ 545,48 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | R\$ 545,48 | 100,00% | |
| 10.2 | | | TOMADA/ INTERRUPTOR | | | | | R\$ 10.733,50 | | | | | 0,00% | | | | | | | | R\$ 10.733,50 | 100,00% |
| 10.2.1 | 104475 | 104475 | COMPÓSICO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRICODUTO EMBUITO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICODUTO CABO, RASGO, QUERBA E CHUAMBAMENTO, AÉ 11/2022 | UN | 41,00 | | 41,00 | R\$ 141,05 | 1,0000 | R\$ 5.783,05 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 41,00 | R\$ 5.783,05 | 100,00% | |
| 10.2.2 | 010 | 010 | COMPÓSICO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRICODUTO EMBUITO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICODUTO, CABO, RASGO, QUERBA E CHUAMBAMENTO, AÉ 11/2022 | UN | 14,00 | | 14,00 | R\$ 162,83 | 1,0000 | R\$ 2.279,62 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 14,00 | R\$ 2.279,62 | 100,00% | |
| 10.2.3 | 104481 | 104481 | COMPÓSICO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA QUIVETERO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRICODUTO EMBUITO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICODUTO, CABO, RASGO, QUERBA E CHUAMBAMENTO, AÉ 11/2022 | UN | 6,00 | | 6,00 | R\$ 325,45 | 1,0000 | R\$ 1.952,70 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R\$ 1.952,70 | 100,00% | |
| 10.2.4 | 91953 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODO/USO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOMENIMENTO E CHUAMBAMENTO | UN | 9,00 | | 9,00 | R\$ 30,84 | 1,0000 | R\$ 277,56 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 9,00 | R\$ 277,56 | 100,00% | |
| 10.2.5 | 91959 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODO/USO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOMENIMENTO E CHUAMBAMENTO | UN | 8,00 | | 8,00 | R\$ 47,14 | 1,0000 | R\$ 377,12 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 8,00 | R\$ 377,12 | 100,00% | |
| 10.2.6 | 91957 | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODO/USO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOMENIMENTO E CHUAMBAMENTO | UN | 1,00 | | 1,00 | R\$ 63,45 | 1,0000 | R\$ 63,45 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 63,45 | 100,00% | |
| 10.3 | | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EM PVC, PARA 36 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO, DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO, AÉ 10/2020 | UN | 1,00 | | 1,00 | R\$ 1.086,46 | 1,0000 | R\$ 1.086,46 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 1.086,46 | 100,00% | |
| 10.3.1 | 99554 | 99554 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO, AÉ 10/2020 | UN | 11,00 | | 11,00 | R\$ 15,13 | 1,0000 | R\$ 166,43 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 11,00 | R\$ 166,43 | 100,00% | |
| 10.3.2 | 99555 | 99555 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO, AÉ 10/2020 | UN | 15,00 | | 15,00 | R\$ 16,49 | 1,0000 | R\$ 247,35 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 15,00 | R\$ 247,35 | 100,00% | |
| 10.3.4 | 99556 | 99556 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FOMENIMENTO E INSTALAÇÃO, AÉ 10/2020 | UN | 1,00 | | 1,00 | R\$ 16,49 | 1,0000 | R\$ 16,49 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 16,49 | 100,00% | |

FRANCISCO HENRIQUE COMARADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro CIVIL CRM 143833/06

JOHNSON MARQUES
 DE
 Assinado de forma digital por JOHNSON MARQUES DE MORAIS:05072494454
 Dados: 2024.05.29 14:12:49 -03'00'

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA UMA CECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNIERO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

| | | | | |
|-------------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| DATA DA EMISSÃO | 29/05/2024 | VALOR LICITADO | R\$ 792.956,20 | REPLAN |
| FACTOR K | 0,9800 | VALOR CONTRATADO | R\$ 681.957,83 | |
| DATA DE INÍCIO | 18/03/2024 | SERVIÇOS EXCETUANTE | R\$ - | 0,00% |
| CONTRATO Nº | 003/2024 | SERVIÇOS EXTRA | R\$ - | 0,00% |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | 240 | SERVIÇOS SUPRIMIDOS | R\$ - | 0,00% |
| TERMINO PREVISTO | 13/11/2024 | VALOR TOTAL | R\$ 681.957,83 | 0,00% |
| BM - PERÍODO | 03/05/2024 | SALDO CONTRATUAL | R\$ 460.897,35 | 67,58% |
| BM - Nº | 29/05/2024 | BM - R\$ MENSA | R\$ 100.880,86 | 14,76% |
| | | 3 BM - R\$ ACUMULADO | R\$ 221.060,41 | 32,43% |

| | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| CONTRATADA | IMI DE MÓDULOS EMPREENDIMENTOS | EMPREENHIMENTO: REFORMA DA CECHE MUNICIPAL |
| PROCESSO Nº | Processo Licitatório Nº 029/2023 | |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 | |
| | TABELA DE REFERÊNCIA | |
| | BDI = 22,35% | |
| | BDI = 22,35% | |
| | BOLETIM DE MEDIÇÃO | |
| | REFORMA DA CECHE MUNICIPAL | |
| | REFORMA DA CECHE MUNICIPAL | |

| ITENS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | PREÇOS | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---------|--------|---|----|-------------|-----|-----|---------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|---------------|---------------|---------|
| | | | | CTR | ADI | SUP | | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % |
| 11.1 | | PONTOS HIDRÁULICOS / ESGOTO | | | | | R\$ 43.900,21 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 43.900,21 | 100,00% |
| 11.1.1 | 89957 | PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGÜETA RUA (SIBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 | UN | | | | R\$ 148,64 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 148,64 | 100,00% |
| 11.1.2 | 1679 | PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO | UN | | | | R\$ 84,53 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 84,53 | 100,00% |
| 11.1.3 | 1678 | PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO | UN | | | | R\$ 139,12 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 139,12 | 100,00% |
| 11.1.4 | 01888 | PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO | PT | | | | R\$ 126,46 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 126,46 | 100,00% |
| 11.2 | | LOÇOS SANITÁRIOS / BANHEIROS | | | | | R\$ 24.058,75 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 24.058,75 | 100,00% |
| 11.2.1 | 100848 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 544,81 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 544,81 | 100,00% |
| 11.2.2 | 02952 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 70,90 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 70,90 | 100,00% |
| 11.2.3 | 86888 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 485,53 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 485,53 | 100,00% |
| 11.2.4 | 86894 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 154,50 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 154,50 | 100,00% |
| 11.2.5 | 02956 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 1.027,54 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 1.027,54 | 100,00% |
| 11.2.6 | 10759 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | M2 | | | | R\$ 560,91 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 560,91 | 100,00% |
| 11.2.7 | 00191 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | M2 | | | | R\$ 617,46 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 617,46 | 100,00% |
| 11.2.8 | 09721 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | M2 | | | | R\$ 678,16 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 678,16 | 100,00% |
| 11.2.9 | 12061 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 575,26 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 575,26 | 100,00% |
| 11.2.10 | 025 | VISO SANITÁRIO INST. LOÇ. BRANCA - | UN | | | | R\$ 1.308,44 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 1.308,44 | 100,00% |
| 11.3 | | METAS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | | | | | R\$ 6.564,55 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 6.564,55 | 100,00% |
| 11.3.1 | 108860 | CHAVEIRO ELÉTRICO COM LAMPADA PLÁSTICA | UN | | | | R\$ 110,82 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 110,82 | 100,00% |
| 11.3.2 | 89894 | CHAVEIRO ELÉTRICO COM LAMPADA PLÁSTICA | UN | | | | R\$ 97,90 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 97,90 | 100,00% |
| 11.3.3 | 016 | CHAVEIRO ELÉTRICO COM LAMPADA PLÁSTICA | UN | | | | R\$ 146,44 | | 0,00% | | | | | | | | | R\$ 146,44 | 100,00% |

FRANCISCO HENRIQUE CONTRAÍDO
 IMACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA: 1233306

JOHNSON MARQUES DE
 MORALS: 05072494454

TARCISO CALE MUINIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA UMA CRIEche MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CANNIERO LÉO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

PROCESSO Nº Processo Licitatório nº 029/2023
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

RECEBIMENTO:
REFORMA DA CRIEche MUNICIPAL

| TABELA DE REFERÊNCIA | BDI = 22,35% | SINAPR 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DE OBRA) | |
|----------------------|--------------|---|--------|
| | | QUANTIDADES | PREÇOS |
| 11.3.1 | 13,00 | R\$ 45,03 | 1,0000 |
| 11.3.2 | 8,00 | R\$ 74,86 | 1,0000 |
| 11.3.3 | 8,00 | R\$ 598,88 | 1,0000 |
| 11.3.4 | 8,00 | R\$ 10,41 | 1,0000 |
| 11.3.5 | 10,00 | R\$ 133,60 | 1,0000 |
| 11.3.6 | 12,00 | R\$ 13,21 | 1,0000 |
| 11.3.7 | 2,00 | R\$ 25,22 | 1,0000 |
| 11.3.8 | 6,00 | R\$ 107,64 | 1,0000 |
| 11.3.9 | 4,00 | R\$ 39,134 | 1,0000 |
| 11.3.10 | 1,00 | R\$ 1.183,64 | 1,0000 |
| 11.3.11 | 1,00 | R\$ 5.398,23 | 1,0000 |
| 11.3.12 | 1,00 | R\$ 5.398,23 | 1,0000 |
| 11.4 | 1,00 | R\$ 5.398,23 | 1,0000 |

| ITEMS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | UNIFARIO | FATOR K | PREÇOS | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | |
|---------|--------|--|----|-------------|-----|-----|----------|---------|--------------|------------------|-------|---|--------------------|-------|---|-------------------|-------|-------|---------------|---------|
| | | | | CTR | ADI | SUP | | | | TOTAL | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR | % | QTD | VALOR |
| 11.3.4 | 89707 | CUNA S/GRUPO, PVC, DN 10 X 10 X 10 X 10 MM, UNIDA, ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM BANHA DE DEGRASAÇÃO EM BANHA DE ESCOTO SANTÍFICO AF_06/2022 | UN | | | | 13,00 | | R\$ 585,39 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 13,00 | R\$ 585,39 | 100,00% |
| 11.3.5 | 88906 | LAVATORIO, PÓDIO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 8,00 | | R\$ 74,86 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 8,00 | R\$ 598,88 | 100,00% |
| 11.3.6 | 88979 | LAVATORIO, COM OU SEM LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 8,00 | | R\$ 10,41 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 8,00 | R\$ 83,28 | 100,00% |
| 11.3.7 | 88888 | SIFÃO DO TIPO TÊXTEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 10,00 | | R\$ 13,36 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00 | R\$ 133,60 | 100,00% |
| 11.3.8 | 88888 | EMBALHE E TELA EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 12,00 | | R\$ 1,21 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R\$ 158,52 | 100,00% |
| 11.3.9 | 88916 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 2,00 | | R\$ 25,22 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R\$ 50,44 | 100,00% |
| 11.3.10 | 89887 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCANEL 3/4" - COM ACABAMENTO DE CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 | UN | | | | 6,00 | | R\$ 107,64 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R\$ 645,84 | 100,00% |
| 11.3.11 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX PÓDIO, COMPARTIMENTO 90 CM, FRENDA NA PARABRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 4,00 | | R\$ 39,134 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | R\$ 156,536 | 100,00% |
| 11.3.12 | 100975 | BRANCO ARTIFICIAL, BRANCO PARA PISO, RÁPIDO NA PARABRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 1.183,64 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 1.183,64 | 100,00% |
| 11.4 | 102623 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTERO, 1.000 LITROS (INCLUI OS TUBOS, CONEXÕES E TORNERA DE BOM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 898,87 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 898,87 | 100,00% |
| 11.4.2 | 01442 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 3.409,49 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 3.409,49 | 100,00% |
| 11.4.3 | 100111 | RODA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV, DU 0,49 HP, IM 6 A 20 M, 0,12 A 3 A 30 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 887,76 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 887,76 | 100,00% |
| 11.4.4 | 99819 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCANEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 138,19 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 138,19 | 100,00% |
| 11.4.5 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOUSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM BANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 6,00 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 6,00 | 100,00% |
| 11.4.6 | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOUSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SODÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM BANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 8,06 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 8,06 | 100,00% |
| 11.4.7 | 89428 | UNÍO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 2,00 | | R\$ 14,36 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R\$ 28,72 | 100,00% |
| 11.4.8 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SODÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM BANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 7,13 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 7,13 | 100,00% |
| 11.4.9 | 89410 | CUNA 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | | | | 1,00 | | R\$ 11,01 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R\$ 11,01 | 100,00% |
| 11.4.0 | | SISTEMA DE INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO | | | | | | | R\$ 6.466,69 | | | | R\$ 0,00 | 0,00% | | R\$ 0,00 | 0,00% | | R\$ 6.466,69 | |

FRANCISCO HENRIQUE CORREIA
MÁRIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 53306

JOHNSON
MARQUES DE
MORAIS-05072494
454

Assinado de forma digital por JOHNSON MARQUES DE MORAIS-05072494
1413133-0300

TARCISO CAZ MUIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CREGHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CANNIBER LÉAO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
 IMI DE MOBILIAS EMPREENDIMENTOS

| DATA DA EMISSÃO | VALOR LICITADO | R\$ | 792.956,20 | REPLAN |
|-----------------|----------------------|-----|------------|--------|
| 29/05/2024 | 0,9600 | R\$ | 681.957,88 | |
| 18/03/2024 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% |
| 003/2024 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% |
| PRAZO EXECUÇÃO | 240 | R\$ | - | 0,00% |
| PRAZO PREVISÃO | VALOR TOTAL | R\$ | 681.957,88 | 0,00% |
| 13/11/2024 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 460.897,35 | 67,58% |
| 03/05/2024 | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 100.680,86 | 14,76% |
| 29/05/2024 | 3 BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 221.060,41 | 32,42% |

| PROCESSO Nº | Processo Licitatório Nº 029/2023 | TABELA DE REFERÊNCIA | REFORMA DA CREGHE MUNICIPAL |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| MODALIDADE <td>TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023</td> <td>BDI = 22,35%</td> <td>SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)</td> | TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 | BDI = 22,35% | SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) |

| ITENS | COTR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | TOTAL | PREÇOS | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|--------------|----------------|--------|---|----|-------------|-----|-------|-------|-----------------------|---------|-------------------------|-------|-------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | | CTR | ADI | SUP | | UNITÁRIO | FATOR K | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 12.1 | SINAPI 07/2023 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2M+1 (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE ENTERRADO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERENA E CHUAMAMENTO (EXCETO CHUVERMO) AF. 11/2022 | UN | | | 7,00 | 7,00 | R\$ 179.321 | 1,0000 | R\$ 1.255,24 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 7,00 | R\$ 1.255,24 | 100,00% |
| 12.2 | ORSE 07/2023 | 07299 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE BOMBADEIRO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES P/ CONDIÇÕES DE AR 30/11 SISTEMA AF. 18/000 BTL | M | | | 18,90 | 18,90 | R\$ 240.231 | 1,0000 | R\$ 4.541,85 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 18,90 | R\$ 4.541,85 | 100,00% |
| 12.3 | SINAPI 07/2023 | 89865 | 48.000 BTL COND. PARAF. DN 25MM, INSTALAÇÃO EM BORDO DE ALCANTARALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022 | M | | | 29,50 | 29,50 | R\$ 17.238 | 1,0000 | R\$ 512,71 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 29,50 | R\$ 512,71 | 100,00% |
| 12.4 | SINAPI 07/2023 | 89866 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - JOELHO 45 GRAUS, P/VC SODADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BORDO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022 | UN | | | 9,00 | 9,00 | R\$ 7.137 | 1,0000 | R\$ 64,53 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 9,00 | R\$ 64,53 | 100,00% |
| 12.5 | SINAPI 07/2023 | 89867 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022 | UN | | | 9,00 | 9,00 | R\$ 8,04 | 1,0000 | R\$ 72,36 | - | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | - | R\$ 0,00 | 0,00% | 9,00 | R\$ 72,36 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 681.957,88 | | R\$ 1.250.379,53 | | | R\$ 100.680,86 | | R\$ 221.060,41 | | | R\$ 460.897,35 | | | |

FRANCISCO HENRIQUE CANHADO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA 53863/06

JOHNSON MARQUES DE
 MARQUES DE
 MORAIS:050724944
 DADOS: 2024.05.29
 14:13:54 -03'00"

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata