


BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE TÉRMINO PREVISTO: 03/09/2024 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCAISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE PERÍODO: 10/04/2024 ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94 VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 156.238,65 % ACUMULADO: 29,92% % DESTA BM: 25,64%																
BDI 22,35%																
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 131,37	177,60	29,60	59,20	118,40	16,00%	33,00%	66,00%	R\$ 36.973,87	R\$ 9.951,91	R\$ 16.114,22	R\$ 20.895,64
1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 47,37	288,00	128,00	176,00	112,00	44,00%	61,00%	36,00%	R\$ 13.642,56	R\$ 6.063,36	R\$ 8.337,12	R\$ 5.305,44
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS													
2.1	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 475,11	12,00	6,00	12,00	-	50,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.713,32	R\$ 2.856,66	R\$ 5.713,32	R\$ 1.764,40
2.2	INSUMO 12/2022	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,10 M E ALTURA DE 1,10 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	NMMMS	R\$ 17,74	40,00	-	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 709,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 709,60
2.3	SINAPI 12/2022	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE/EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF- 12/2017	M	R\$ 26,37	40,00	-	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.054,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.054,80
3.0			PRAÇA BELA VISTA													
3.1.0			DEMOIÇÕES E RETIRADAS													
3.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	R\$ 9,23	124,00	-	124,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.144,52	R\$ -	R\$ 1.144,52	R\$ -
3.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	R\$ 4,99	310,00	-	310,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.546,90	R\$ -	R\$ 1.546,90	R\$ -
3.1.3	COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M2	R\$ 1,24	220,00	-	220,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 272,80	R\$ -	R\$ 272,80	R\$ -
3.1.4	SINAPI 12/2022	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF- 12/2017	M3	R\$ 63,82	3,64	3,63	3,63	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 232,30	R\$ -	R\$ 231,66	R\$ 0,63
3.1.5	ORSE 11/2022	7768	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 x 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	R\$ 38,16	1,00	-	1,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ 38,16	R\$ -
3.1.6	ORSE 11/21	7228	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	R\$ 20,32	1,00	-	1,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 20,32	R\$ -	R\$ 20,32	R\$ -
3.1.7	COMPOSIÇÃO	007	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01	M2	R\$ 36,52	322,17	307,17	322,17	-	95,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.765,64	R\$ 11.217,84	R\$ 11.765,64	R\$ -
3.1.8	COMPOSIÇÃO	013	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 112,35	36,00	-	36,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.044,60	R\$ -	R\$ 4.044,60	R\$ -
3.1.9	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020	MB	R\$ 10,43	60,50	16,10	60,50	-	26,00%	100,00%	0,00%	R\$ 631,01	R\$ 167,92	R\$ 631,01	R\$ -
3.1.10	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	387,15	120,75	387,15	-	31,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.258,23	R\$ 392,43	R\$ 1.258,23	R\$ -
3.2			PRAÇA QUADRA - BELA VISTA													
3.2.1	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF- 07/2021	M3	R\$ 96,93	3,33	-	3,33	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 322,77	R\$ -	R\$ 322,77	R\$ -
3.2.2	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEIA. AF- 05/2018	M2	R\$ 3,70	42,00	-	42,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 155,40	R\$ -	R\$ 155,40	R\$ -
3.2.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS. AF- 08/2017	M3	R\$ 745,22	0,37	-	0,37	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 275,73	R\$ -	R\$ 275,73	R\$ -
3.2.4	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M3	R\$ 143,77	63,52	51,42	63,52	-	82,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.988,50	R\$ 7.392,65	R\$ 8.988,50	R\$ -
3.2.5	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF- 12/2021	M2	R\$ 93,78	43,27	8,47	43,27	-	19,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.057,86	R\$ 794,31	R\$ 4.057,86	R\$ -
3.2.6	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF- 10/2022	M2	R\$ 5,04	148,07	79,47	148,07	-	53,00%	100,00%	0,00%	R\$ 751,31	R\$ 400,52	R\$ 751,31	R\$ -
3.2.7	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF- 05/2014	M2	R\$ 47,25	69,60	-	69,60	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.288,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.288,60
3.2.8	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRAO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BNG E MALHA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF- 03/2021	M2	R\$ 237,82	375,70	-	375,70	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 89.348,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.348,97
3.2.9	COMPOSIÇÃO	005	TELA EM NYLON PARA PROTEÇÃO, MALHA 100MM - FIO 3036 (QUADRA DE ESPORTES)	M2	R\$ 29,24	325,20	-	325,20	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.508,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.508,84
3.2.10	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 368,56	8,00	-	8,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.948,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.948,48
3.2.11	SINAPI 12/2022	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF- 07/2016	M2	R\$ 35,79	52,00	-	52,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.861,08	R\$ -	R\$ 1.861,08	R\$ -

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Viviane M. Rodrigues
 Engenheira Civil
 CREA/PE 032247-0
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PRESTIJO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PRESTIJO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE TÍTULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0027/2023 Nº 014/2023 Nº 009/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94 VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.239,65 % ACUMULADO: 25,92% % DESTA BM: 25,64%															
3.2.12	SINAPI 12/2022	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,35%	739,48	2,60	-	2,60	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.922,64	R\$ -	R\$ 1.922,64
3.2.13	COMPESA 07/2022	08.01.06U	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M2	109,90	322,17	322,17	322,17	322,17	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 35.406,48	R\$ 35.406,48	R\$ -
3.2.14	INSUJMO 12/2022	366	ÁREA FINA - POSTO AZUBIA/FORNECEDOR (RETRABO NA AZUBIA, SEM TRANSPORTE)	M3	159,05	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.15	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPONADA, PARA TORRÃO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	215,92	7,67	7,67	7,67	7,67	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.656,10	R\$ 1.656,10	R\$ -
3.2.16	COMPOSIÇÃO 012	826,62	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,39	325,20	61,82	61,82	61,82	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.752,82	R\$ -	R\$ 1.752,82
3.2.17	ORSE 11/2022	505103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	4,55	325,20	-	-	325,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.479,66
3.2.18	SINAPI 12/2022	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M3	579,58	32,52	-	-	32,52	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 18.847,94	R\$ -	R\$ 18.847,94
3.2.19	ORSE 11/2022	511482	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	KG	23,18	481,30	-	-	481,30	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.156,53	R\$ -	R\$ 11.156,53
3.2.20	SINAPI 12/2022	97088	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021	M	0,42	139,75	-	-	139,75	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 58,69	R\$ -	R\$ 58,69
3.2.21	SINAPI 12/2022	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	23,73	325,20	-	-	325,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.716,99	R\$ -	R\$ 7.716,99
3.2.22	ORSE 11/2022	507942	PONTEAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVQ- R1	UN	5,66602	1,00	-	-	1,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5,66602	R\$ -	R\$ 5,66602
3.2.23	INSUJMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OCIAS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTERNO P10 4 MM	M	11,83	204,40	-	-	204,40	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.418,05	R\$ -	R\$ 2.418,05
3.2.24	SINAPI 12/2022	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M2	70,33	325,20	-	-	325,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 23.066,43	R\$ -	R\$ 23.066,43
3.2.25	SINAPI 12/2022	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M	164,23	55,50	55,50	55,50	55,50	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 9.114,76	R\$ 9.114,76	R\$ -
3.2.26	ORSE 11/2022	512945	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TURO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	M	84,67	32,00	32,00	32,00	32,00	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.709,44	R\$ 2.709,44	R\$ -
3.2.27	SINAPI 12/2022	302690	ORNEO ESPINHA DE PEIXE (0,40 X 0,40 M), COM TURO DE PRAO CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BITUM, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	26,92	51,00	-	-	51,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.372,92	R\$ -	R\$ 1.372,92
3.3.0			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	30,40	102,00	-	-	102,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.100,80	R\$ -	R\$ 3.100,80
3.3.1	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	22,63	20,00	-	-	20,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 452,60	R\$ -	R\$ 452,60
3.3.2	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18,16	227,60	-	-	227,60	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.133,21	R\$ -	R\$ 4.133,21
3.3.3	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	30,40	3,20	-	-	3,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ 97,28
3.3.4	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,84	132,00	-	-	132,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 242,88	R\$ -	R\$ 242,88
3.3.5	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,38	40,00	-	-	40,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 135,20
3.3.6	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021	M	3,70	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.7	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	96,93	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.0			CORTE	M3	745,22	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.1	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ERVA. AF_05/2018	M3	96,93	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	745,22	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	745,22	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Viviane Miana Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA/PE 03247-D
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
<p>INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATADA: BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA ADITIVO DE VALOR: R\$ 146.934,21 % ADITIVO: 24,12%</p> <p>TÉRMINO PREVISTO: 03/09/2024 PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 ADITIVO DE SUPRESSÃO: -R\$ 60.837,17 % SUPRIMIDO: -9,98%</p> <p>PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS CONTRATO: Nº 014/2023 VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 695.341,98 % TOTAL: 14,14%</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCAISCA DE PALHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>PERÍODO: 10/04/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94 % ACUMULADO: 29,92%</p> <p>SINAPI 12/2022 - NÃO RESONERADA MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 156.233,65 % DESTE BM: 25,64%</p>														
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	R\$ 3.625,12	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL APLAADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,77	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_11/2021	M2	R\$ 93,78	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.7	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9X19X19) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRATADA ESP-20 CM - M2	M3	R\$ 143,77	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.8	SINAPI 12/2022	101964	LAE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPROADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ACTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 716,37	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (COM E AREIA), EM MULTIFAMILIAR (PREDDI). AF_11/2014	M2	R\$ 49,39	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.11	SINAPI 12/2022	89171	EDIFICAÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	R\$ 63,45	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.12	SINAPI 12/2022	87879	CHARGÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO ARGAMASSA TRAPO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,04	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISSES. AF_06/2014	M2	R\$ 47,25	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 68,56	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE (CAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 89,00	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFT) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.17	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.0			URBANIZAÇÃO E PISAGISMO									R\$ 84.072,76	R\$ 23.983,74	R\$ 60.799,02
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 133,07	20,00	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.641,40	R\$ -	R\$ 2.641,40
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Taranan Simples".	UN	R\$ 9.176,25	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.176,25	R\$ -	R\$ 9.176,25
3.5.3	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LINHEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	R\$ 1.515,74	8,00	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.125,92	R\$ -	R\$ 12.125,92
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONTO CONTÍDUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 4.487,79	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.487,79	R\$ -	R\$ 4.487,79
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE LÍDM DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1Z ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4(BMM) FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	R\$ 586,76	55,01	-	55,01	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 32.277,66	R\$ -	R\$ 32.277,66
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE GUA (MED-HI) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	R\$ 65,84	108,00	-	108,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.110,72	R\$ 7.110,72	R\$ -
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 77,87	208,72	-	208,72	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 16.253,02	R\$ 16.253,02	R\$ -

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Dialison Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Viviane Martins Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA/PE: 033247-D
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATA: BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 CONTRATO: Nº 014/2023 PROCESSO: Nº 009/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94 VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 156.233,65 MEDIO NO PERÍODO: R\$ 29,92% BDI: 22,35% % DESTE BDI: 25,64%														
4.0														
4.1	COMPOSIÇÃO	001	PRACA FRANCISCA DE PAULA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	R\$ 9,23	269,00	269,00	269,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.482,87	R\$ 2.482,87	R\$ 2.482,87
4.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M2	R\$ 4,99	252,00	252,00	252,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.257,48	R\$ 1.257,48	R\$ 1.257,48
4.3	SINAPI 12/2022	97635	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 17,77	36,80	36,80	36,80	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 653,93	R\$ 653,93	R\$ 653,93
4.4	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 3,70	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
4.5	COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNIDADE	R\$ 20,74	18,00	18,00	18,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 517,32	R\$ 517,32	R\$ 517,32
4.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE MED-FHO DE PEDRAGNASSE, BASALTO, ETC). INCLUSIVE CARGA	M2	R\$ 35,11	160,00	160,00	160,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.617,60	R\$ 5.617,60	R\$ 5.617,60
4.7	SINAPI 12/2022	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 25,38	30,25	30,25	30,25	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 767,74	R\$ 767,74	R\$ 767,74
4.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	R\$ 10,43	43,91	43,90	43,90	97,00%	97,00%	2,00%	R\$ 457,98	R\$ 448,49	R\$ 448,49
4.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	301,20	301,20	301,20	98,00%	98,00%	1,00%	R\$ 996,64	R\$ 978,90	R\$ 978,90
4.2			PRACA QUADRA FRANCISCA DE PAULA									R\$ 164.794,77	R\$ 11.691,20	R\$ 11.691,20
4.2.1	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBIRADO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESOS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PROFI 38X5 E MALHA QUADRADAS: 35X35CM (EXCETO INFERIOR). AF_09/2021	M2	R\$ 237,82	252,00	252,00	252,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 59.930,64	R\$ -	R\$ 59.930,64
4.2.2	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA PINTAL COM TRAVES ORÇADA DE 300 X 200 CM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE PÓLITILENO HD 4 MM	UN	R\$ 5,656,02	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.656,02	R\$ -	R\$ 5.656,02
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 368,56	8,00	8,00	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.948,48	R\$ -	R\$ 2.948,48
4.2.4	SINAPI 12/2022	100620	LÂMPADA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 4,487,79	9,00	9,00	9,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 40.390,11	R\$ -	R\$ 40.390,11
4.2.5	SINAPI 12/2022	103307	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 1.515,74	8,00	8,00	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.125,92	R\$ -	R\$ 12.125,92
4.2.6	INSUMO 12/2022	366	INSTALAÇÃO DE UBERIA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M3	R\$ 159,05	87,22	87,22	87,22	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 13.872,34	R\$ -	R\$ 13.872,34
4.2.7	SINAPI 12/2022	93589	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRABO INAJZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3XKM	R\$ 3,25	523,32	523,32	523,32	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.700,79	R\$ -	R\$ 1.700,79
4.2.8	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS. AF_08/2017	M3	R\$ 716,37	1,73	1,73	1,73	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.239,32	R\$ -	R\$ 1.239,32
4.2.9	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 878,11	8,65	8,65	8,65	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.595,65	R\$ -	R\$ 7.595,65
4.2.10	SINAPI 12/2022	94279	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 3906,5X6,5X19 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	R\$ 68,17	48,60	48,60	48,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.313,06	R\$ -	R\$ 3.313,06
4.2.11	COMPOSIÇÃO	010	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	R\$ 14,86	237,50	237,50	237,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.529,25	R\$ -	R\$ 3.529,25
4.2.12	SINAPI 12/2022	104485	HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPA AF_11/2022	M3	R\$ 3,625,12	4,13	4,13	4,13	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.971,74	R\$ -	R\$ 14.971,74
4.2.13	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_05/2016	M	R\$ 73,07	160,00	160,00	160,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.691,20	R\$ 11.691,20	R\$ 11.691,20
4.2.14	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM X ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 77,87	75,00	75,00	75,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.840,25	R\$ -	R\$ 5.840,25

Viviane M. da Silva Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA/PE: 033247-D
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163
 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182250063-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA
MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATA: BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 CONTRATO: Nº 014/2023 PROCESSO: Nº 009/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,84 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 156.233,65 BDI: 22,35%														
4.3			PINTURA											
4.3.1	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATEFI) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_02/2020	M2	R\$ 30,40	37,80	0,00%	37,80	0,00%	100,00%	R\$ 9.108,40	R\$ 9.108,40	R\$ 9.108,40	R\$ 9.108,40
4.3.2	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_03/2020	M2	R\$ 26,92	37,80	0,00%	37,80	0,00%	100,00%	R\$ 1.149,12	R\$ 1.149,12	R\$ 1.149,12	R\$ 1.149,12
4.3.3	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	104,70	0,00%	104,70	0,00%	100,00%	R\$ 1.891,35	R\$ 1.891,35	R\$ 1.891,35	R\$ 1.891,35
4.3.4	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAMAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	160,00	0,00%	160,00	0,00%	100,00%	R\$ 294,40	R\$ 294,40	R\$ 294,40	R\$ 294,40
4.3.5	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	209,72	0,00%	209,72	0,00%	100,00%	R\$ 4.745,96	R\$ 4.745,96	R\$ 4.745,96	R\$ 4.745,96
4.4			APARELHOS GINÁSTICA/BRINQUEDOS											
4.4.1	SINAPI 12/2022	103191	INSTALAÇÃO DE ALCINGADOR, COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	R\$ 2.694,79	1,00	0,00%	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79
4.4.2	SINAPI 12/2022	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUÍ TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 6.966,47	1,00	0,00%	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47
4.4.3	SINAPI 12/2022	103209	INSTALAÇÃO DE SUPR. DÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 3.203,00	1,00	0,00%	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00
4.4.4	SINAPI 12/2022	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE FERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 4.643,81	1,00	0,00%	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81
4.4.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simples"	UND	R\$ 9.176,25	1,00	0,00%	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25
4.5			PAISAGISMO											
4.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MELHOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_06/2018	UN	R\$ 132,07	15,00	0,00%	15,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.981,05	R\$ 1.981,05	R\$ 1.981,05	R\$ 1.981,05
5.0			SERVIÇOS FINAIS											
5.1	COMPOSIÇÃO	004	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM	UN	R\$ 1.809,24	2,00	0,00%	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.618,48	R\$ 3.618,48	R\$ 3.618,48	R\$ 3.618,48
TOTAL DA MEDIÇÃO														
						cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos			TOTAL GERAL			R\$ 695.341,98 R\$ 156.233,65 R\$ 208.043,95 R\$ 487.298,03		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada
 Viviane M. Viana Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA/PE: 03.52.47-0