

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		27/11/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATAÇÃO:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$		128.455,61		% ADIADO		5,80%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA DE PRECATORIO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: <td colspan="2">CONCORRÊNCIA-013/2023</td> <td colspan="2">ADITIVO DE SUPRESSÃO:<td colspan="2">R\$</td><td colspan="2">2.341.761,32</td><td colspan="2">% SUPRIMIDO</td><td colspan="2">0,00%</td></td>		CONCORRÊNCIA-013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO: <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">2.341.761,32</td> <td colspan="2">% SUPRIMIDO</td> <td colspan="2">0,00%</td>		R\$		2.341.761,32		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: <td colspan="2">Nº 032/2023</td> <td colspan="2">VALOR DO CONTRATO ADITADO:<td colspan="2">R\$</td><td colspan="2">2.341.761,32</td><td colspan="2">% TOTAL</td><td colspan="2">5,80%</td></td>		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO: <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">2.341.761,32</td> <td colspan="2">% TOTAL</td> <td colspan="2">5,80%</td>		R\$		2.341.761,32		% TOTAL		5,80%	
DATA DE EMISSÃO:		30/05/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE MUMBARRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO: <td colspan="2">Nº 025/2023</td> <td colspan="2">VALOR DO CONTRATO:<td colspan="2">R\$</td><td colspan="2">2.213.304,51</td><td colspan="2">% ACUMULADO</td><td colspan="2">66,54%</td></td>		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO: <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">2.213.304,51</td> <td colspan="2">% ACUMULADO</td> <td colspan="2">66,54%</td>		R\$		2.213.304,51		% ACUMULADO		66,54%	
PERÍODO:		15/03/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO: <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">%</td> <td colspan="2">1,88%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		R\$		%		1,88%							
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SINAPI 07/2023 - NÃO DESONERADA, ONRE 09/2023, COMRESA 05/2023 E COMPOSICÕES DE CUSTOS <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>																			
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_P5	M2	R\$ 376,52	6,00	-	6,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.898,68	R\$	-	R\$ 3.940,38	R\$ 5.048,42		
1.2	Composições Proprias	COT-0002- PMSIM	ALUGUEL DE MÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPOSITO DE MATERIAIS (BARRIO MUMBARRA)	MES	R\$ 560,38	12,00	-	3,00	9,00	0,00%	25,00%	75,00%	R\$ 6.724,56	R\$	-	R\$ 1.881,14	R\$ 5.043,42		
2			RUAS DIANIRA DA FONTE																
2.1	Composições Proprias	CP-500021- PMSIM	DEMOIÇÕES/REMOIÇÕES/COMPOSICÕES	M	R\$ 14,15	53,00	-	53,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 749,95	R\$	-	R\$ 749,95	R\$ -		
2.1.1	Composições Proprias	CP-14.01.16- PMSIM	DEMOIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M2	R\$ 30,96	17,00	-	17,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 526,32	R\$	-	R\$ 526,32	R\$ -		
2.1.2	Composições Proprias	CP-19.07.580- PMSIM	REMOIAMENTO DE PASSO EM CONCRETO SIMPLES	UND	R\$ 116,59	17,00	-	17,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.982,03	R\$	-	R\$ 1.982,03	R\$ -		
2.1.3	Composições Proprias	CP-19.07.580- PMSIM	REMOIAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REVERTEO.	UND	R\$ 116,59	17,00	-	17,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.982,03	R\$	-	R\$ 1.982,03	R\$ -		
2.2	SINAPI	100576	MOVIMENTO DE TERRA	M2	R\$ 3,22	998,83	-	998,72	0,11	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 3.216,23	R\$	-	R\$ 3.215,87	R\$ 0,35		
2.2.1	Composições Proprias	CP-19322- PMSIM	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 6,89	249,70	-	249,68	0,02	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.720,43	R\$	-	R\$ 1.720,29	R\$ 0,13		
2.2.2	Composições Proprias	CP-19322- PMSIM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³- MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	R\$ 2,96	1.498,24	-	1.498,08	0,16	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 4.434,79	R\$	-	R\$ 4.434,31	R\$ 0,47		
2.3			PAVIMENTAÇÃO																
2.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVE CARDA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	106,25	-	106,25	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.485,87	R\$	-	R\$ 21.485,87	R\$ -		
2.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	885,53	-	885,46	0,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 92.086,26	R\$	-	R\$ 92.078,98	R\$ 7,27		
2.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	393,29	-	393,25	0,04	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 28.120,23	R\$	-	R\$ 28.117,37	R\$ 2,86		
2.3.4	Composições Proprias	CP-502622- PMSIM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m	R\$ 58,45	62,25	-	62,25	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.638,51	R\$	-	R\$	R\$ 3.638,51		
2.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARLET A DE CONCRETO USINADO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	393,29	-	393,25	0,04	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 20.285,89	R\$	-	R\$ 20.283,83	R\$ 2,06		
2.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATE 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF_07/2020	M3	R\$ 2,96	3.248,00	-	3.187,50	55,50	0,00%	98,00%	1,00%	R\$ 9.592,28	R\$	-	R\$ 9.435,00	R\$ 164,28		
2.4			URBANIZAÇÃO																
2.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	17,69	-	17,69	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 67.987,66	R\$	-	R\$ 37.202,76	R\$ 30.784,90		
2.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	5,89	-	5,89	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.149,21	R\$	-	R\$	R\$ 4.149,21		
2.4.3	Composições Proprias	CP-C074- PMSIM	AUTERAMIA DE TIPO CERAÂMICO LUBADO (94x9x19)cm /ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	R\$ 143,25	117,98	-	117,98	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 16.900,53	R\$	-	R\$	R\$ 16.900,53		
2.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM AUTERAMIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUBRE DE FRENTEIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	78,65	-	78,65	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 654,36	R\$	-	R\$	R\$ 654,36		
2.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	78,65	-	78,65	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.115,75	R\$	-	R\$	R\$ 4.115,75		
2.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VIAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	98,83	-	98,83	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.191,19	R\$	-	R\$ 9.191,19	R\$ -		
2.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CAÇAL) OU PRO de CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 850,64	32,93	-	32,93	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 28.011,57	R\$	-	R\$ 28.011,57	R\$ -		
2.4.8	SINAPI	104658	PRO PRODOTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	19,92	-	19,92	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.206,92	R\$	-	R\$	R\$ 3.206,92		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dialison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Controle de Qualidade
CRM: 25012/2014
Régis No: 181170134
Responsável ou Representante Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, PREVISTO, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA, SALDO, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA, SALDO, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA, SALDO, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA, SALDO. Rows include items 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8.

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
Civil - E-0013895-1/2013
Registro: 1811355-1/2013
Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, PREVISTO, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA, SALDO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO, FÍSICO (% ACUMULADO, % DESTA B.M.), FINANCEIRO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO). Rows include items for concrete, asphalt, and other construction materials.

Responsável Técnico Pela Fiscalização: Djalison Pereira de Oliveira, CRT-PE: 18161857-3

Secretário da Infraestrutura: Tarciso Cruz Muniz

Responsável Técnico: José Severino de... Registro: 81120...



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:	27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATAÇÃO:	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	128.455,81	% ADITIVO	5,80%				
TERMINO PREVISTO:	24/07/2024	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA-013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	2.341.751,32	% SUPRIMIDO	0,00%				
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 DIAS	GESTOR / AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS:		CONTRATO:	Nº 031/2023	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	R\$	2.341.751,32	% TOTAL	5,80%				
DATA DE EMISSÃO:	30/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE MARIÁBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 025/2023									
PERÍODO:	15/09/2024			VALOR DO CONTRATO:	R\$	2.213.304,51								
		EMPENHO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIO DO PERÍODO:	R\$	41.549,10								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	BDI	PREÇO UNITARIO	PREVISTO	MEDICAO NO PERÍODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO	MEDICAO NO PERÍODO	MEDICAO ACUMULADA	FÍSICO	FINANCEIRO	SALDO
5.2.3	SIAMPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	2.964,36	-	-	2.964,36	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.774,50	R\$ 8.774,50
5.3			PAVIMENTAÇÃO											
5.3.1	SIAMPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	R\$ 202,22	209,42	-	-	209,42	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 42.348,91	R\$ 42.348,91
5.3.2	SIAMPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	R\$ 103,99	1.745,22	-	-	1.745,22	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 181.485,42	R\$ 181.485,42
5.3.3	SIAMPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	R\$ 71,50	541,74	-	-	541,74	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38.734,41	R\$ 38.734,41
5.3.4	Composições Proprias	CP-S02022-PMSISM	MEDIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m	R\$ 58,45	96,25	-	-	96,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.625,81	R\$ 5.625,81
5.3.5	SIAMPI	94287	EXECUÇÃO DE SAMETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	R\$ 51,58	541,74	-	-	541,74	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.942,94	R\$ 27.942,94
5.3.6	SIAMPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	6.282,60	-	-	6.282,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.596,49	R\$ 18.596,49
5.4			URBANIZAÇÃO											
5.4.1	SIAMPI	93358	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	R\$ 99,38	24,37	-	-	24,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.421,89	R\$ 2.421,89
5.4.2	SIAMPI	96620	LASTRO DE CONCRETO VARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADRES, AF. 08/2017	M3	R\$ 704,45	8,12	-	-	8,12	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.720,13	R\$ 5.720,13
5.4.3	Composições Proprias	CP-0004-PMSISM	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FUNDADO (94x19x19)cm /ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-40 em CHAMPO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	R\$ 142,35	162,52	-	-	162,52	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 23.280,99	R\$ 23.280,99
5.4.4	SIAMPI	87893	CHAMPO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	R\$ 8,32	108,34	-	-	108,34	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 901,38	R\$ 901,38
5.4.5	SIAMPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PLANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF. 09/2022	M2	R\$ 52,33	108,34	-	-	108,34	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.669,43	R\$ 5.669,43
5.4.6	SIAMPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF. 08/2023	M3	R\$ 93,00	97,51	-	-	97,51	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.068,43	R\$ 9.068,43
5.4.7	SIAMPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ANAMAO, AF. 08/2022	M3	R\$ 850,64	32,50	-	-	32,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.645,80	R\$ 27.645,80
5.4.8	SIAMPI	104658	PISO PODOFÁTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSERTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2023	M2	R\$ 160,99	21,28	-	-	21,28	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.425,86	R\$ 3.425,86
5.5			SINALIZAÇÃO											
5.5.1	Composições Proprias	CP-73816/002-PMSISM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NN DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ 222,86
5.5.2	SIAMPI	102498	PINTURA DE MEDIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO), AF. 05/2021	M	R\$ 1,92	711,70	-	-	711,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.366,46	R\$ 1.366,46
5.5.3	Composições Proprias	CP-40931-PMSISM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	48,75	-	-	48,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 16.220,10	R\$ 16.220,10
5.5.4	SIAMPI	97092	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF. 09/2021	KG	R\$ 16,05	151,59	-	-	151,59	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.433,01	R\$ 2.433,01
5.5.5	SIAMPI	102509	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF. 09/2021	M2	R\$ 28,89	48,75	-	-	48,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.408,38	R\$ 1.408,38
5.6			DRENADEMI											
5.6.1	SIAMPI	97956	PINTURA DE FAMA DE PEDREIRE OU ZERBADA, TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, F= 30 CM, APLICADA MANUAL, AF. 05/2021	M2	R\$ 28,89	48,75	-	-	48,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.408,38	R\$ 1.408,38
5.6.2	SIAMPI	92212	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,1X1,2 M, AF. 12/2020	UN	R\$ 1.649,26	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.649,26	R\$ 1.649,26
5.6.3	SIAMPI	102750	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA REGIA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMACONCRETO E ASSERTEAMENTO, AF. 12/2015	M	R\$ 314,28	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.514,24	R\$ 2.514,24
5.6.4	SIAMPI	2003385	BOCA PARA BIETIHO SIMPLES TUBULAR D= 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM CONSISIDNADE DE 30°, INCLINDUDO FORMAS E MATERIAS, AF. 07/2021	UN	R\$ 3.080,93	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.080,93	R\$ 3.080,93
5.6.5	SICRO NOVO	2003391	Entrada para descarga d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 65,54	R\$ 65,54
5.6.5	SICRO NOVO	2003391	Descida d'água de aletos tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 189,01	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 567,03	R\$ 567,03

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretaria de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Jose Severino da Silva
Tecnólogo em Engenharia Civil
Registro 18111
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Table with columns: ITEM, FONTE, CODIGO, DESCRICAO, UNID., BDI, PREÇO UNITÁRIO, PRESTIVO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAÍDO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAÍDO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAÍDO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAÍDO. Rows include items 7.2.3 to 7.6.2 detailing construction work like pavement and drainage.

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dialison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 1816136573

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino
Tecnólogo em Engenharia
Civil e Edificações
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Main table with columns: ITEM, FONTE, CODIGO, DESCRICAO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, PREVISTO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAUDO, MEDICAO NO PERIODO %, MEDICAO ACUMULADA %, SAUDO %, PREVISTO, MEDICAO NO PERIODO, MEDICAO ACUMULADA, SAUDO. Rows include items 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8.

Responsável Técnico Pela Fiscalização: Dialisson Pereira de Oliveira

Secretário de Infraestrutura: Tarcísio Cruz Muniz

Handwritten signatures and stamps, including 'Jose Severino', 'Tecnólogo em Contabilidade', and 'Resposável Técnico Empresa Contratada'.



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:	27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATAÇÃO:	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	128.455,61	% ADITADO	5,90%						
TERMINO PREVISTO:	24/07/2024	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	2.341.766,32	% SUPRIMIDO	0,00%						
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 DIAS	GERENCIADOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	42.552,70	% TOTAL	5,20%						
DATA DE EMISSÃO:	30/05/2024	CONTRATADA:	DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 025/2023	% ACUMULADO		66,54%								
PERÍODO:	15/09/2024	ENDERECO:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$			1,88%								
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SIGO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OBR 09/2023, COMEISA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	30/05/2024	EMPREENDIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	MEIO DO PERÍODO:	R\$											
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
8.5	Composições Proprias	CP-73916/002-PMSLM	SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 111,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 482,48	R\$ 482,48	-	-	R\$ 482,48
8.5.1	Composições Proprias	10498	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M	R\$ 1,92	209,08	-	-	209,08	0,00%	100,00%	R\$ 401,43	R\$ 401,43	-	-	R\$ 401,43
8.5.2	Composições Proprias	CP-40931-PMSLM	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUÇÃO). AF_05/2021	M2	R\$ 332,72	10,20	-	-	10,20	0,00%	100,00%	R\$ 3.393,74	R\$ 3.393,74	-	-	R\$ 3.393,74
8.5.3	Composições Proprias	97092	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	KG	R\$ 16,05	31,70	-	-	31,70	0,00%	100,00%	R\$ 508,78	R\$ 508,78	-	-	R\$ 508,78
8.5.4	Composições Proprias	102509	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BALDRE, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	M2	R\$ 28,89	10,20	-	-	10,20	0,00%	100,00%	R\$ 294,67	R\$ 294,67	-	-	R\$ 294,67
8.5.5	Composições Proprias	99258	PINTURA DE PAREDE E SUB-COLETORES DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADARES DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VÁLVS.	M	R\$ 76,68	35,37	-	-	35,37	0,00%	100,00%	R\$ 2.712,17	R\$ 2.712,17	-	-	R\$ 2.712,17
8.6	Composições Proprias	92122	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADARES DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VÁLVS.	M	R\$ 314,28	5,00	-	-	5,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,40	R\$ 1.571,40	-	-	R\$ 1.571,40
8.6.1	Composições Proprias	99258	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	UN	R\$ 283,64	3,00	-	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 790,92	R\$ 790,92	-	-	R\$ 790,92
8.6.2	Composições Proprias	97956	CAIXA PARA BOCAL DE TUBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.649,26	2,00	-	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.298,52	R\$ 3.298,52	-	-	R\$ 3.298,52
8.6.3	Composições Proprias	92122	CONTENÇÃO	M3	R\$ 99,38	75,14	-	-	75,14	0,00%	100,00%	R\$ 7.467,41	R\$ 7.467,41	-	-	R\$ 7.467,41
8.6.4	Composições Proprias	96520	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 704,45	6,52	-	-	6,52	0,00%	100,00%	R\$ 4.593,01	R\$ 4.593,01	-	-	R\$ 4.593,01
8.6.5	Composições Proprias	103800	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 572,24	159,96	-	-	159,96	22,00%	75,00%	R\$ 91.535,51	R\$ 20.566,30	R\$ 69.172,37	R\$ 22.363,13	
8.6.6	Composições Proprias	102724	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3 - 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	UN	R\$ 36,52	206,00	-	-	206,00	0,00%	100,00%	R\$ 7.523,12	R\$ 7.523,12	-	-	R\$ 7.523,12
8.6.7	Composições Proprias	98875	DRENO BARBAÇA, DN 100 MM, COM MATERIAL ORIENTANTE. AF_07/2021	M3/KM	R\$ 2,96	4.366,90	-	-	4.366,90	29,00%	70,00%	R\$ 12.932,02	R\$ 3.829,76	R\$ 3.829,76	R\$ 9.098,25	
9	Composições Proprias	CP-50021-PMSLM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE MÁXIMA). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,96	1.293,84	-	-	1.293,84	29,00%	70,00%	R\$ 12.932,02	R\$ 3.829,76	R\$ 3.829,76	R\$ 9.098,25	
9.1	Composições Proprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES	m	R\$ 14,15	15,00	-	-	15,00	0,00%	100,00%	R\$ 212,25	R\$ 212,25	-	-	R\$ 212,25
9.1.1	Composições Proprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M2	R\$ 30,96	10,00	-	-	10,00	0,00%	100,00%	R\$ 309,60	R\$ 309,60	-	-	R\$ 309,60
9.1.2	Composições Proprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	5,00	-	-	5,00	0,00%	100,00%	R\$ 582,95	R\$ 582,95	-	-	R\$ 582,95
9.1.3	Composições Proprias	100576	MOVIMENTO DE TERRA	M2	R\$ 3,22	465,00	-	-	465,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.497,30	R\$ 1.497,30	-	-	R\$ 1.497,30
9.2	Composições Proprias	CP-19.07.580-PMSLM	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 6,89	116,25	-	-	116,25	0,00%	100,00%	R\$ 800,96	R\$ 800,96	-	-	R\$ 800,96
9.2.1	Composições Proprias	95875	CARGA MECANIZADA COM A PR. FRONTAL DA RETROSCAVADORA EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³/KM	R\$ 2,96	697,50	-	-	697,50	0,00%	100,00%	R\$ 2.064,60	R\$ 2.064,60	-	-	R\$ 2.064,60
9.2.2	Composições Proprias	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE MÁXIMA). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,96	697,50	-	-	697,50	0,00%	100,00%	R\$ 2.064,60	R\$ 2.064,60	-	-	R\$ 2.064,60
9.3	Composições Proprias	96396	PAVIMENTAÇÃO	M3	R\$ 202,22	49,10	-	-	49,10	0,00%	100,00%	R\$ 9.929,00	R\$ 9.929,00	-	-	R\$ 9.929,00
9.3.1	Composições Proprias	101169	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E DO SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARÇA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	R\$ 103,99	409,20	-	-	409,20	0,00%	100,00%	R\$ 42.552,70	R\$ 42.552,70	-	-	R\$ 42.552,70
9.3.2	Composições Proprias	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	409,20	-	-	409,20	0,00%	100,00%	R\$ 42.552,70	R\$ 42.552,70	-	-	R\$ 42.552,70

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dialison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino
Tecnólogo em Engenharia Civil
Registro 18.111



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:	27/12/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	128.456,61	% ADITIVO	5,80%	
TERMINO PREVISTO:	24/07/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRÊSSÃO:	R\$	2.341.761,32	% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	2.341.761,32	% TOTAL	5,80%	
DATA DE EMISSÃO:	30/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE MUMBAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 025/2023	% ACUMULADO		66,54%			
PERÍODO:	15/03/2024	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO		1,88%			
SINAPI FE 09/2023 - NÃO DEONERADA, SINAPI 07/2023 - NÃO DEONERADA, ORS 09/2023, COMPESSA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	30/05/2024	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$	% ACUMULADO		1,88%			
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
10	SINAPI	90776	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	R\$ 38,48	1.680,00	35,00	1.176,00	504,00	
10.1	SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 115,47	576,00	12,00	404,00	172,00	
10.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 115,47	576,00	12,00	404,00	172,00	
TOTAL DA MEDIÇÃO				quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos		TOTAL GERAL	R\$ 2.341.761,37	R\$ 41.549,10	R\$ 1.558.130,46	R\$ 783.630,87

Handwritten signature

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Perreira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Handwritten signature
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Handwritten signature
José Saverino
Tecnólogo em Cálculo
C.V. Edilício nº 181613657-3
Regist. nº 181613657-3
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



SÃO LOURENÇO DA MATA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:	27/12/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TÉRMINO PREVISTO:	24/07/2024	PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 013/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 032/2023
DATA DE EMISSÃO:	30/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 025/2023
PERÍODO:	15/03/2024	30/05/2024	VALOR DO CONTRATO:	2.213.304,51
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPEA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:	41.549,10
		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		

8. RUA SOUTO MAIOR JÚNIOR

8.4. URBANIZAÇÃO

8.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	ALTURA	QTD
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	60,00		0,30	2,70
O DA	O*LARGURA*A			0,15	
CALÇADA	LTURA				
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	44,00		0,30	1,98
O DA	O*LARGURA*A			0,15	
CALÇADA	LTURA				
					4,68

8.4.2. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	ESPESSURA	QTD
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	60,00		0,30	0,90
O DA	O*LARGURA*E			0,05	
CALÇADA	SPESSURA				
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	44,00		0,30	0,66
O DA	O*LARGURA*E			0,05	
CALÇADA	SPESSURA				
					1,56

8.4.3. CP-C0074-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QTD
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	60,00		24,00
O DA	O*ALTURA		0,40	
CALÇADA				
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	44,00		22,00
O DA	O*ALTURA		0,50	
CALÇADA				
				46,00

8.4.4. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QTD
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	60,00		15,00
O DA	O*ALTURA		0,25	
CALÇADA				
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	44,00		15,40
O DA	O*ALTURA		0,35	
CALÇADA				
				30,40

8.4.5. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QTD
CONTEÇÃ	COMPRIMENT	60,00		15,00
O DA	O*ALTURA		0,25	
CALÇADA				

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da S.
Tecnólogo em Contabilização
Civil-Edificação
Registro: 18113508-1
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada