



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DA EMISSÃO	31/08/2024	VALOR LICITADO	R\$ 318.469,65	REPLAN	
		FATOR K	0,8799	VALOR CONTRATADO	R\$ 280.236,55		0,00%
		DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº	10/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%
		PRazo EXECUÇÃO	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%
		TERMINO PREVISTO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%
		BM - PERÍODO	06/12/2024	VALOR TOTAL	R\$ 280.236,55		0,00%
		BM - Nº	31/07/2024	VALOR CONTRATUAL	R\$ 163.863,46		58,47%
			30/08/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 65.689,88		23,44%
			2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 116.373,09		41,53%

BOLETIM DE MEDIÇÃO


ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QTD	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%
3.0				CTR	TOTAL													
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 136,67	R\$ 13.120,32	12,00	R\$ 1.640,04	12,50%	8,00	R\$ 1.093,36	8,33%	20,00	R\$ 2.733,40	20,83%	76,00	R\$ 10.386,92	79,17%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 47,05	R\$ 5.646,00	40,00	R\$ 1.882,00	33,33%	64,00	R\$ 3.011,20	53,33%	104,00	R\$ 4.893,20	86,67%	16,00	R\$ 752,80	13,33%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 7.464,48		R\$ 7.464,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.464,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.1	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00	R\$ 341,28	R\$ 2.047,68	6,00	R\$ 2.047,68	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.047,68	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	6,00	R\$ 902,80	R\$ 5.416,80	6,00	R\$ 5.416,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 5.416,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 27.357,62		R\$ 25.501,41	93,22%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 25.501,41	93,22%		R\$ 1.856,21	6,78%
3.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M2	231,10	R\$ 118,38	R\$ 27.357,62	215,42	R\$ 25.501,41	93,22%		R\$ 0,00	0,00%	215,42	R\$ 25.501,41	93,22%	15,68	R\$ 1.856,21	6,78%
4.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 13.729,62		R\$ 9.964,83	72,58%		R\$ 1.745,74	12,72%		R\$ 11.710,57	85,29%		R\$ 2.019,05	14,71%
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	7,92	R\$ 64,33	R\$ 509,49	7,92	R\$ 509,49	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	7,92	R\$ 509,49	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.2	004	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRÉ-MOLDADO	M	115,55	R\$ 13,88	R\$ 1.603,83	107,28	R\$ 1.489,04	92,84%		R\$ 0,00	0,00%	107,28	R\$ 1.489,04	92,84%	8,27	R\$ 114,79	7,16%
4.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	84,31	R\$ 25,56	R\$ 2.154,96		R\$ 0,00	0,00%	68,30	R\$ 1.745,74	81,01%		R\$ 1.745,74	81,01%	16,01	R\$ 409,22	18,99%
4.4	006	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	249,17	R\$ 12,35	R\$ 3.077,25	148,91	R\$ 1.839,03	59,76%		R\$ 0,00	0,00%	148,91	R\$ 1.839,03	59,76%	100,26	R\$ 1.238,22	40,24%
4.5	009	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	181,78	R\$ 27,77	R\$ 5.048,03	181,78	R\$ 5.048,03	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	181,78	R\$ 5.048,03	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.6	007	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO	UND	4,00	R\$ 49,25	R\$ 197,00	4,00	R\$ 197,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 197,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.7	003	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNIDADE E	6,00	R\$ 26,44	R\$ 158,64	6,00	R\$ 158,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 158,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CÁMBIO DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	66,20	R\$ 9,01	R\$ 596,46	48,86	R\$ 440,22	73,81%		R\$ 0,00	0,00%	48,86	R\$ 440,22	73,81%	17,34	R\$ 156,24	26,19%
4.9	93559	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM RELEVAMENTO PRIMÁRIO - M3XKM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	132,40	R\$ 2,50	R\$ 331,00	97,72	R\$ 283,38	73,80%		R\$ 0,00	0,00%	97,72	R\$ 283,38	73,80%	34,68	R\$ 100,56	26,20%
5.0		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MACAIBA				R\$ 169.861,11		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 53.802,73	41,58%		R\$ 14.402,13	41,58%		R\$ 20.237,92	58,42%
5.1		CANTEIROS DA PRAÇA - ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 34.640,05		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 14.402,13	41,58%		R\$ 877,52	24,03%		R\$ 2.774,28	75,97%
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	37,37	R\$ 97,72	R\$ 3.651,80		R\$ 0,00	0,00%	8,98	R\$ 877,52	24,03%	8,98	R\$ 877,52	24,03%	28,39	R\$ 2.774,28	75,97%
5.1.2	94616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,90	R\$ 751,20	R\$ 676,08		R\$ 0,00	0,00%	0,90	R\$ 676,08	100,00%	0,90	R\$ 676,08	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	005	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm - M2	M2	48,95	R\$ 131,85	R\$ 6.454,06		R\$ 0,00	0,00%	45,19	R\$ 5.958,30	92,32%	45,19	R\$ 5.958,30	92,32%	3,76	R\$ 495,76	7,68%
5.1.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022)	M2	72,91	R\$ 5,01	R\$ 365,28		R\$ 0,00	0,00%	71,98	R\$ 360,61	98,72%	71,98	R\$ 360,61	98,72%	0,93	R\$ 4,67	1,28%

5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	37,37	R\$ 97,72	R\$ 3.651,80		R\$ 0,00	0,00%	8,98	R\$ 877,52	24,03%	8,98	R\$ 877,52	24,03%	28,39	R\$ 2.774,28	75,97%
5.1.2	94616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,90	R\$ 751,20	R\$ 676,08		R\$ 0,00	0,00%	0,90	R\$ 676,08	100,00%	0,90	R\$ 676,08	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	005	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm - M2	M2	48,95	R\$ 131,85	R\$ 6.454,06		R\$ 0,00	0,00%	45,19	R\$ 5.958,30	92,32%	45,19	R\$ 5.958,30	92,32%	3,76	R\$ 495,76	7,68%
5.1.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022)	M2	72,91	R\$ 5,01	R\$ 365,28		R\$ 0,00	0,00%	71,98	R\$ 360,61	98,72%	71,98	R\$ 360,61	98,72%	0,93	R\$ 4,67	1,28%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050265

Fritz Engels Guedes
 Engenheiro Civil e Eletricista
 CREA 19650907/62

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, PE									
	CONTRATADA	MULTISET ENGENHARIA LTDA									
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 039/2023									
	MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023									
	DATA DA EMISSÃO	31/08/2024	VALOR LICITADO	RS	318.469,65	REPLAN	RS	280.236,55			
FATOR K	0,8799	VALOR CONTRATADO	RS	-	0,00%	RS	-				
DATA DE INÍCIO	10/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	RS	-	0,00%	RS	-				
CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	RS	-	0,00%	RS	-				
PRazo EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	RS	-	0,00%	RS	-				
TERMINO PREVISTO	06/12/2024	VALOR TOTAL	RS	280.236,55	0,00%	RS	280.236,55				
BM - PERÍODO	31/07/2024	SALDO CONTRATUAL	RS	163.863,46	58,47%	RS	163.863,46				
BM - Nº	30/08/2024	BM - R\$ MENSAL	RS	65.689,88	23,44%	RS	65.689,88				
	2	BM - R\$ ACUMULADO	RS	116.373,09	41,53%	RS	116.373,09				

ITENS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
						CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
																								QTD
5.1.5	SINAPI 05/2023	87531	M2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2024	M2	72,91	72,91	RS 44,69	RS 3.258,35	0,00%	RS 0,00	0,00%	27,46	RS 1.227,18	37,66%	27,46	RS 1.227,18	37,66%	45,45	RS 2.031,17	62,34%			
5.1.6	COMPOSIÇÃO	008	M2	CERÂMICA 7,5x7,5cm PRISMA BRILHANTE AZURRO CA PORTOBELLO	M2	72,91	72,91	RS 135,30	RS 9.864,72	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	72,91	RS 9.864,72	100,00%			
5.1.7	SINAPI 05/2023	94279	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSAREL. AF_05/2023	M	119,58	119,58	RS 59,82	RS 7.153,28	0,00%	RS 0,00	0,00%	88,64	RS 5.302,44	74,13%	88,64	RS 5.302,44	74,13%	30,94	RS 1.850,84	25,87%			
5.1.8	SINAPI 05/2023	104487	M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIRA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCC = 25 MPA. AF_31/2022	M3	1,25	1,25	RS 2.573,18	RS 3.216,48	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	1,25	RS 3.216,48	100,00%			
5.2				COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	M2	348,70	348,70	RS 0,77	RS 268,50	0,00%	RS 0,00	0,00%	201,38	RS 155,06	57,75%	201,38	RS 155,06	57,75%	147,32	RS 113,44	42,25%			
5.2.2	SINAPI 05/2023	94319	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	34,88	34,88	RS 97,44	RS 3.398,71	0,00%	RS 0,00	0,00%	20,14	RS 1.962,44	57,74%	20,14	RS 1.962,44	57,74%	14,74	RS 1.436,27	42,26%			
5.2.3	SINAPI 05/2023	94991	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO CDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. MÃO ARMADA. AF_08/2022	M3	27,90	27,90	RS 781,42	RS 21.801,62	0,00%	RS 0,00	0,00%	8,92	RS 6.970,26	31,97%	8,92	RS 6.970,26	31,97%	18,98	RS 14.831,36	68,03%			
5.2.4	SINAPI 05/2023	100974	M3	MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	34,88	34,88	RS 9,01	RS 314,27	0,00%	RS 0,00	0,00%	20,14	RS 181,46	57,74%	20,14	RS 181,46	57,74%	14,74	RS 132,81	42,26%			
5.2.5	SINAPI 05/2023	93589	M3XMM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	M3XMM	69,76	69,76	RS 2,90	RS 202,30	0,00%	RS 0,00	0,00%	69,76	RS 202,30	100,00%	69,76	RS 202,30	100,00%	-	RS 0,00	0,00%			
5.3				CALÇADA E MEIO-FIO					RS 41.955,22	10,08%	RS 4.230,45	10,08%		RS 6.056,65	14,39%		RS 10.617,30	24,97%		RS 31.687,82	75,53%			
5.3.1	SINAPI 05/2023	97084	M2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	M2	232,00	232,00	RS 0,77	RS 178,64	0,00%	RS 0,00	0,00%	115,63	RS 89,03	49,84%	115,63	RS 89,03	49,84%	116,37	RS 89,61	50,16%			
5.3.2	SINAPI 05/2023	94319	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	46,40	46,40	RS 97,44	RS 4.521,22	0,00%	RS 0,00	0,00%	11,56	RS 1.126,40	24,91%	11,56	RS 1.126,40	24,91%	34,84	RS 3.394,82	75,09%			
5.3.3	SINAPI 05/2023	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	101,83	101,83	RS 79,85	RS 8.131,13	52,03%	RS 4.230,45	52,03%	28,45	RS 2.271,73	27,94%	28,45	RS 2.271,73	27,94%	81,43	RS 6.502,18	79,97%	20,40	RS 1.628,95	20,03%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil
CREA-PE nº 050226

Fritz Engells Guedes
Engenheiro Civil e Eletricista
CREA-10.0.000.000/2022

TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		31/08/2024		VALOR LICITADO		R\$ 318.469,65		REPLAN	
		CONTRATADA		MULTISET ENGENHARIA LTDA		FATOR K		0,8799		VALOR CONTRATADO		R\$ 280.236,55		0,00%	
PROCESSO Nº		1029/2023		EMPENHAMENTO:		DATA DE INÍCIO		10/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 0137/2023		REFORMA DE PRAÇA		CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
				TABELA DE REFERÊNCIA		TERMINO PREVISTO		06/12/2024		VALOR TOTAL		R\$ 280.236,55		0,00%	
				22,35%		BM - PERÍODO		31/07/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 163.863,46		58,47%	
						BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 65.689,88		23,44%	
												R\$ 116.373,69		41,53%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
5.3.4	SINAPI 05/2023	94274	M	13,72	13,72	R\$ 84,79	-	R\$ 0,00	0,00%	4,90	R\$ 415,47	35,71%	4,90	R\$ 415,47	35,71%	8,82	R\$ 747,85	64,29%
5.3.5	SINAPI 05/2023	92396	M2	232,00	232,00	R\$ 84,29	-	R\$ 0,00	0,00%	25,32	R\$ 2.134,22	10,91%	25,32	R\$ 2.134,22	10,91%	206,68	R\$ 17.421,06	89,09%
5.3.6	COMPOSIÇÃO	012	UND	3,00	3,00	R\$ 371,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.113,27	100,00%
5.3.7	SINAPI 05/2023	94281	M	115,55	115,55	R\$ 63,11	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	115,55	R\$ 7.292,36	100,00%
5.4		PINTURA						R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 13.237,16	100,00%
5.4.1	SINAPI 05/2023	100722	M2	57,94	57,94	R\$ 26,13	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	57,94	R\$ 1.513,97	100,00%
5.4.2	SINAPI 05/2023	100726	M2	57,94	57,94	R\$ 28,98	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	57,94	R\$ 1.679,10	100,00%
5.4.3	SINAPI 05/2023	88485	M2	10,56	10,56	R\$ 4,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,56	R\$ 44,56	100,00%
5.4.4	SINAPI 05/2023	88489	M2	10,56	10,56	R\$ 12,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,56	R\$ 129,04	100,00%
5.4.5	SINAPI 05/2023	102498	M	235,13	235,13	R\$ 1,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	235,13	R\$ 423,23	100,00%
5.4.6	SINAPI 05/2023	102492	M2	364,90	364,90	R\$ 25,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	364,90	R\$ 9.447,26	100,00%
5.5		CONSTRUÇÃO DO CORETO						R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 11.623,67	100,00%
5.5.1	SINAPI 05/2023	101964	M2	10,00	10,00	R\$ 177,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.770,20	100,00%
5.5.2	SINAPI 05/2023	103328	M2	4,90	4,90	R\$ 89,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,90	R\$ 438,31	100,00%
5.5.3	COMPOSIÇÃO	005	M2	7,91	7,91	R\$ 131,85	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,91	R\$ 1.042,93	100,00%
5.5.4	SINAPI 05/2023	87879	M2	14,10	14,10	R\$ 5,01	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,10	R\$ 70,64	100,00%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050226

Fritz Engels Guedes
 Engenharia Civil e Eletricista
 CREA 13.065/2012

TAÇÓ CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata




OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO	31/08/2024	VALOR LICITADO	R\$ 318.469,65	REPLAN
CONTRATADA		MULTISET ENGENHARIA LTDA		FATOR K	0,8799	VALOR CONTRATADO	R\$ 280.236,55	0,00%
PROCESSO Nº		PROCESSO LICITATÓRIO Nº D29/2023		DATA DE INÍCIO	10/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 0137/2023		CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
		EMPREENDIMENTO: REFORMA DE PRAÇA		PRazo EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
		TABELA DE REFERÊNCIA: 22,35%		TERMINO PREVISTO	06/12/2024	VALOR TOTAL	R\$ 280.236,55	0,00%
				BM - PERÍODO	31/07/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 163.863,46	58,47%
				BM - Nº	30/08/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 65.689,88	23,44%
				BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 116.373,09	41,53%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
				QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
5.5.5	SINAPI 05/2023	MASSA ÚNICA PARA REVERIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAC 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			14,10	R\$ 46,23	R\$ 651,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	14,10	R\$ 651,84	100,00%
5.5.6	SINAPI 05/2023	TEHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			17,31	R\$ 55,30	R\$ 957,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	17,31	R\$ 957,24	100,00%
5.5.7	SINAPI 05/2023	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" DE ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO MECÂNICO. AF 04/2018 PE	M	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			10,59	R\$ 499,87	R\$ 5.293,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,59	R\$ 5.293,62	100,00%
5.5.8	SINAPI 05/2023	DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2018 PE	M2	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			17,31	R\$ 69,98	R\$ 1.211,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	17,31	R\$ 1.211,35	100,00%
5.5.9	SINAPI 05/2023	0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE (CAMBETO, AF 07/2019	M3	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			0,24	R\$ 781,42	R\$ 187,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,24	R\$ 187,54	100,00%
5.6		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C/O ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022				R\$ 618,96		R\$ 0,00		R\$ 470,97		R\$ 147,99	
5.6.1	SINAPI 05/2023	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			3,00	R\$ 156,99	R\$ 470,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 470,97	100,00%	3,00	R\$ 470,97	100,00%
5.6.2	SINAPI 05/2023	TORNEIRA METÁLICA, CROMADA, PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PARDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - (REF. 1153/1130)	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			3,00	R\$ 49,33	R\$ 147,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 147,99	100,00%
5.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 95.444,33		R\$ 0,00		R\$ 1.828,95		R\$ 93.615,38	
5.7.1	COMPOSIÇÃO	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLIO, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M2	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			4,00	R\$ 4.414,81	R\$ 17.659,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 17.659,24	100,00%
5.7.2	SINAPI 05/2023	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 180 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			8,00	R\$ 1.105,21	R\$ 8.841,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 8.841,68	100,00%
5.7.3	SINAPI 05/2023	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			1,00	R\$ 140,12	R\$ 140,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 140,12	100,00%
5.7.4	SINAPI 05/2023	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 X 0,40 M. AF 12/2020	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			5,00	R\$ 212,73	R\$ 1.063,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.063,65	100,00%	5,00	R\$ 1.063,65	100,00%
5.7.5	SINAPI 05/2023	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			4,00	R\$ 31,37	R\$ 125,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 125,48	100,00%
5.7.6	SINAPI 05/2023	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			4,00	R\$ 0,29	R\$ 1,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1,16	100,00%
5.7.7	SINAPI 05/2023	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	CTR	UNITÁRIO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			100,00	R\$ 19,37	R\$ 1.937,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 765,30	39,51%	39,51	R\$ 1.171,70	60,49%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil
CREA-PE nº 050226


Fritz Engels Guedes
Engenheiro Civil e Eletricista
4 de 5


TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DA EMISSÃO 31/08/2024	VALOR LICITADO R\$ 318.469,65	REPLAN R\$ 280.236,55
CONTRATADA MULTISSET ENGENHARIA LTDA		DATA DE INÍCIO 10/06/2024	VALOR CONTRATADO R\$ 280.236,55	REPLAN R\$ 280.236,55	
PROCESSO Nº 0295/2023		CONTRATO Nº 003/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -	REPLAN R\$ -	
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0137/2023		TERMINO PREVISTO 06/12/2024	SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -	REPLAN R\$ -	
EMPRESAMENTO: REFORMA DE PRAÇA		VALOR TOTAL R\$ 280.236,55	REPLAN R\$ 280.236,55		
FAIXA DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - PERÍODO 31/07/2024	SALDO CONTRATUAL R\$ 163.863,46	REPLAN R\$ 163.863,46	
FAIXA DE REFERÊNCIA: 22,35%		BM - Nº 2	BM - R\$ ACUMULADO R\$ 116.373,09	REPLAN R\$ 116.373,09	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
5.7	SINAPI 05/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	400,00	R\$ 14,19	R\$ 5.676,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 5.676,00	100,00%	
5.8	PAISAGISMO DA PRAÇA																		
5.8.1	SINAPI 05/2023	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	20,00	R\$ 107,45	R\$ 2.149,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 2.149,00	100,00%	
5.8.2	SINAPI 05/2023	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	88,35	88,35	R\$ 14,70	R\$ 1.298,75	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	88,35	R\$ 1.298,75	100,00%	
5.8.3	SINAPI 05/2023	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	88,35	88,35	R\$ 4,08	R\$ 360,47	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	88,35	R\$ 360,47	100,00%	
5.8.4	SINAPI 05/2023	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	88,35	88,35	R\$ 0,42	R\$ 37,11	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	88,35	R\$ 37,11	100,00%	
5.8.5	SINAPI 05/2023	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	10,00	R\$ 450,30	R\$ 4.503,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.503,00	100,00%	
5.9	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA																		
5.9.1	SINAPI 05/2023	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	6,00	R\$ 1.207,44	R\$ 7.244,64	6,00	0,00%	R\$ 7.244,64	100,00%	6,00	0,00%	R\$ 7.244,64	100,00%	6,00	R\$ 7.244,64	100,00%	
5.9.2	ORSE 04/2023	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	UND	12,00	12,00	R\$ 971,39	R\$ 11.656,68	12,00	0,00%	R\$ 11.656,68	100,00%	12,00	0,00%	R\$ 11.656,68	100,00%	12,00	R\$ 11.656,68	100,00%	
5.9.3	ORSE 04/2023	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2,1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, inclusive pintura de acabamento com 02 demãos	UND	2,00	2,00	R\$ 4.363,92	R\$ 8.727,84	2,00	0,00%	R\$ 8.727,84	100,00%	2,00	0,00%	R\$ 8.727,84	100,00%	2,00	R\$ 8.727,84	100,00%	
5.9.4	SINAPI 05/2023	MACABANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	45,00	45,00	R\$ 274,09	R\$ 12.334,05	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	45,00	R\$ 12.334,05	100,00%	
6.0	SERVIÇOS FINAIS																		
6.1	COMPOSIÇÃO	PLACA DE INALGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM	UN	1,00	1,00	R\$ 1.102,18	R\$ 1.102,18	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.102,18	100,00%	
TOTAL	R\$ 50.683,21 R\$ 280.236,55 R\$ 65.689,88 R\$ 116.373,09 R\$ 163.863,46																		


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050226


Fritz Engels Guedes
 Engenheiro Civil e Eletricista
 CREA 18.00898762


TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata