




ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																		
EMPREENHAMENTO: REFORMA DE PRAÇA																		
EMPRESA CONTRATADA: MULTISSET ENGENHARIA LTDA																		
PRO-CEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 025/2023 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	R\$ 136,67	R\$ 7.664,41	20,00	R\$ 3.214,47	24,50%	48,00	R\$ 6.560,16	50,00%	68,00	R\$ 9.293,56	70,89%	28,00	R\$ 3.325,76	29,17%
1.2	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 47,05	R\$ 5.646,00	104,00	R\$ 4.140,40	73,33%		R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 4.893,20	86,67%	16,00	R\$ 752,80	13,33%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
2.1	001	ALAVANCA	M2	6,00	R\$ 341,28	R\$ 2.047,68	6,00	R\$ 2.047,68	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.047,68	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2	99514	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE ALOJAMENTO, AF. 04/2016	M2	6,00	R\$ 902,80	R\$ 5.416,80	6,00	R\$ 5.416,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 5.416,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																
3.1	98459	TAPUME COM TELA METÁLICA, AF. 05/2016	M2	231,10	R\$ 114,36	R\$ 27.357,62	215,42	R\$ 25.501,41	93,22%	15,68	R\$ 1.856,19	6,78%	231,10	R\$ 27.357,60	100,00%		R\$ 0,02	0,00%
4.0		DEMOIÇÕES E RETIRADAS																
4.1	97022	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	7,92	R\$ 64,33	R\$ 509,49	7,92	R\$ 509,49	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	7,92	R\$ 509,49	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.2	004	DEMOIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M	115,55	R\$ 13,88	R\$ 1.603,83	107,25	R\$ 1.439,04	92,84%		R\$ 0,00	0,00%	107,25	R\$ 1.489,04	92,84%	8,27	R\$ 114,79	7,16%
4.3	97633	DEMOIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, AF. 12/2017	M2	84,31	R\$ 25,56	R\$ 2.154,56	65,30	R\$ 2.154,55	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	65,30	R\$ 1.745,74	81,01%	16,01	R\$ 409,22	18,99%
4.4	006	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	249,17	R\$ 12,35	R\$ 3.077,25	148,91	R\$ 1.839,03	59,76%		R\$ 0,00	0,00%	148,91	R\$ 1.839,03	59,76%	100,16	R\$ 1.238,22	40,24%
4.5	009	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,40 a 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO	UND	111,76	R\$ 27,77	R\$ 5.048,03	111,76	R\$ 5.048,03	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	111,76	R\$ 5.048,03	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.6	007	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UND	4,00	R\$ 49,25	R\$ 197,00	4,00	R\$ 197,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 197,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.7	003	MOLDAO CARÇA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARÇA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,1 M³ / 12h) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	UNID	6,00	R\$ 26,44	R\$ 158,64	6,00	R\$ 158,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 158,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.8	100974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	66,20	R\$ 9,01	R\$ 596,46	48,86	R\$ 440,22	73,81%		R\$ 0,00	0,00%	48,86	R\$ 440,22	73,81%	17,34	R\$ 156,24	26,19%
4.9	99989	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3XKM	132,40	R\$ 2,90	R\$ 385,96	97,72	R\$ 283,38	73,80%		R\$ 0,00	0,00%	97,72	R\$ 283,38	73,80%	34,68	R\$ 100,58	26,20%
5.0		REVESTIMENTOS																
5.1		RESCAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 07/2021	M3	37,37	R\$ 97,72	R\$ 3.651,80	8,98	R\$ 3.651,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	8,98	R\$ 3.651,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.1	93551	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, AF. 07/2017	M3	0,90	R\$ 751,20	R\$ 676,08	0,90	R\$ 503,30	74,44%		R\$ 0,00	0,00%	0,90	R\$ 676,08	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.2	96616	ALVENARIA DE TÍTULO CERÂMICO FURADO (BLOCOS) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E SF=20,00, MZ	M2	44,95	R\$ 131,95	R\$ 6.454,05	45,19	R\$ 5.947,75	92,81%		R\$ 0,00	0,00%	45,19	R\$ 6.454,05	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TIPO 13 (COM PREZALQEM) BEIRA-400L, AF. 10/2022	M2	72,91	R\$ 5,01	R\$ 365,28	71,98	R\$ 333,21	91,22%		R\$ 0,00	0,00%	71,98	R\$ 365,28	99,99%		R\$ 0,02	0,01%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
																			VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																			
CONTRATADA MULTISSET ENGENHARIA LTDA																			
EMPREENDIMENTO: REFORMA DE PRAÇA																			
PROBLEMA IDENTIFICADO Nº 029/2023 TORNADA DE PREÇO Nº 033/2023																			
MODALIDADE SINAPI 05/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																			
DATA DA EMISSÃO 09/10/2024																			
VALOR LICITADO R\$ 318.469,65																			
FATOR K 0,8799																			
VALOR CONTRATADO R\$ 280.236,55																			
DATA DE INÍCIO 10/06/2024																			
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -																			
CONTRATO Nº 003/2024																			
SERVIÇO EXTRA R\$ -																			
PRazo EXECUÇÃO 180																			
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -																			
TERMINO PREVISTO 06/12/2024																			
VALOR TOTAL R\$ 280.236,55																			
BM - PERÍODO 31/05/2024																			
SALDO CONTRATUAL R\$ 68.998,50																			
30/09/2024 R\$ 94.864,95																			
BM - R\$ MENSAL R\$ 33,15%																			
3 R\$ 211.239,05																			
BM - R\$ ACUMULADO R\$ 211.239,05																			
RECAPITULATIVO DE MEDIÇÃO																			
5.1 R\$ 25.085,40																			
5.2 R\$ 1.019,00																			
5.3 R\$ 1.019,00																			
5.4 R\$ 1.019,00																			
5.5 R\$ 1.019,00																			
5.6 R\$ 1.019,00																			
5.7 R\$ 1.019,00																			
5.8 R\$ 1.019,00																			
5.9 R\$ 1.019,00																			
5.10 R\$ 1.019,00																			
5.11 R\$ 1.019,00																			
5.12 R\$ 1.019,00																			
5.13 R\$ 1.019,00																			
5.14 R\$ 1.019,00																			
5.15 R\$ 1.019,00																			
5.16 R\$ 1.019,00																			
5.17 R\$ 1.019,00																			
5.18 R\$ 1.019,00																			
5.19 R\$ 1.019,00																			
5.20 R\$ 1.019,00																			
5.21 R\$ 1.019,00																			
5.22 R\$ 1.019,00																			
5.23 R\$ 1.019,00																			
5.24 R\$ 1.019,00																			
5.25 R\$ 1.019,00																			
5.26 R\$ 1.019,00																			
5.27 R\$ 1.019,00																			
5.28 R\$ 1.019,00																			
5.29 R\$ 1.019,00																			
5.30 R\$ 1.019,00																			
5.31 R\$ 1.019,00																			
5.32 R\$ 1.019,00																			
5.33 R\$ 1.019,00																			


GRAUCY KELL FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050226


FÁBIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata


FÁBIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	CTR		VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, JO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	
CONTRATADA MULTISER ENGENHARIA LTDA																	
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório Nº 029/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023																	
EMPREENHAMENTO: REFORMA DE PRAÇA																	
SINAPI 05/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3																	
BOLEIM DE MEDIÇÃO																	
5.5	SINAPI 05/2023	87559	M2	14,10	RS 46,23	RS 651,04	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 651,04	14,10	100,00%
5.5.6	SINAPI 05/2023	92510	M2	17,31	RS 55,30	RS 957,24	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 957,24	17,31	100,00%
5.5.7	SINAPI 05/2023	96839	M	10,59	RS 499,67	RS 5.293,62	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.293,62	10,59	100,00%
5.5.8	SINAPI 05/2023	94213	M2	17,31	RS 69,98	RS 1.211,35	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.211,35	17,31	100,00%
5.5.9	SINAPI 05/2023	94991	M3	0,24	RS 781,42	RS 187,54	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 187,54	0,24	100,00%
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
5.6.1	SINAPI 05/2023	89957	UN	3,00	RS 156,99	RS 470,97	RS 470,97	100,00%	RS 470,97	100,00%	RS 470,97	100,00%	RS 470,97	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.6.2	SINAPI 05/2023	11762	UN	3,00	RS 49,33	RS 147,99	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 147,99	3,00	100,00%
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
5.7.1	COMPOSIÇÃO	011	M2	4,00	RS 4.414,11	RS 17.659,24	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 17.659,24	100,00%	RS 17.659,24	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.2	SINAPI 05/2023	101658	UN	8,00	RS 1.105,21	RS 8.841,68	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.841,68	100,00%	RS 8.841,68	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.3	SINAPI 05/2023	15806	UN	1,00	RS 140,12	RS 140,12	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 140,12	100,00%	RS 140,12	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.4	SINAPI 05/2023	97191	UN	5,00	RS 212,73	RS 1.063,65	RS 1.063,65	100,00%	RS 1.063,65	100,00%	RS 1.063,65	100,00%	RS 1.063,65	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.5	SINAPI 05/2023	101652	UN	4,00	RS 31,37	RS 125,48	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 125,48	100,00%	RS 125,48	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.6	SINAPI 05/2023	93810	UN	4,00	RS 0,29	RS 1,16	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1,16	100,00%	RS 1,16	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%
5.7.7	SINAPI 05/2023	95721	M	100,00	RS 19,37	RS 1.937,00	RS 1.937,00	100,00%	RS 1.937,00	100,00%	RS 1.937,00	100,00%	RS 1.937,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050226

Fritz Elges Queiles
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 050402

TARCISIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO PAZ DE URA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIAJO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE																				
CONTRATADA MULTISSET ENGENHARIA LTDA																				
EMPENDIMENTO: REFORMA DE PRAÇA																				
PROBLEMA IDENTIFICADO Nº 019/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023																				
MODALIDADE SINAPI 05/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																				
BENEFICIÁRIO DE MEDIÇÃO																				
DADOS CONTRATUAIS																				
DATA DA EMISSÃO 05/10/2024																				
FATOR K 0,8799																				
VALOR LICITADO R\$ 318.469,65																				
DATA DE INÍCIO 10/06/2024																				
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -																				
CONTRATO Nº 003/2024																				
SERVIÇOS EXTRA R\$ -																				
PRazo EXECUÇÃO 180																				
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -																				
TERMINO PREVISTO 06/12/2024																				
VALOR TOTAL R\$ 280.236,55																				
BM - PERÍODO 31/08/2024																				
SALDO CONTRATUAL R\$ 68.998,50																				
BM - Nº 30/09/2024																				
BM - R\$ MENSAIS R\$ 94.864,95																				
BM - R\$ ACUMULADO R\$ 211.238,05																				
7,963%																				
5.8																				
5.8.1	SINAPI 05/2023	91510	PLANTO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2023	UN	20,00	R\$ 107,45	R\$ 2.149,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.149,00	0,00%	20,00	R\$ 2.149,00	100,00%	20,00	R\$ 2.149,00	100,00%
5.8.2	SINAPI 05/2023	91504	PLANTO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2023	M2	88,35	R\$ 14,70	R\$ 1.298,75	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 858,77	66,12%	R\$ 858,77	66,12%	58,42	R\$ 858,77	66,12%	29,93	R\$ 439,98	33,88%
5.8.3	SINAPI 05/2023	91520	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2023	M2	88,35	R\$ 4,08	R\$ 360,47	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 238,35	66,12%	R\$ 238,35	66,12%	58,42	R\$ 238,35	66,12%	29,93	R\$ 122,12	33,88%
5.8.4	SINAPI 05/2023	94871	APLICACAO DE CALCÁRIO PARA CORRECCAO DO PH DO SOLO. AF 05/2023	M2	88,35	R\$ 0,42	R\$ 37,11	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,35	R\$ 37,11	100,00%
5.8.5	SINAPI 05/2023	91516	PLANTO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2023	UN	10,00	R\$ 450,30	R\$ 4.503,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.503,00	100,00%
5.9																				
URBANIZACAO DA PRAÇA																				
5.9.1	SINAPI 05/2023	103307	INSTALACAO DE LINHEIRA METALICA DUPLA. CAPACIDADE DE 60L EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. SCORRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	6,00	R\$ 1.207,44	R\$ 7.244,64	6,00	R\$ 7.244,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.244,64	100,00%	6,00	R\$ 7.244,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.9.2	ORSE 04/2023	2411	Banco com encaixo, comprimento=1,50m, largura=30cm, p/d de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UND	12,00	R\$ 971,39	R\$ 11.656,68	12,00	R\$ 11.656,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.656,68	100,00%	12,00	R\$ 11.656,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.9.3	ORSE 04/2023	13090	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diâmetro=2,1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 detalhes	UND	2,00	R\$ 4.363,92	R\$ 8.727,84	2,00	R\$ 8.727,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.727,84	100,00%	2,00	R\$ 8.727,84	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.9.4	SINAPI 05/2023	103314	INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	M2	45,00	R\$ 274,09	R\$ 12.334,05	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	45,00	R\$ 12.334,05	100,00%
6.0																				
SERVIÇOS FINAIS																				
6.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE INAUGURACAO DE BROIZE *35 X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.102,18	R\$ 1.102,18	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.102,18	0,00%	1,00	R\$ 1.102,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL R\$ 280.236,55																				
R\$ 124.772,73																				
R\$ 94.864,95																				
R\$ 0,00																				
R\$ 1.102,18																				
R\$ 211.238,05																				
R\$ 68.998,50																				

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 050226

Feliza Eulárcia Candeias
 Engenheira de Eletricidade
 CREA 18 18894762

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata