

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS										1º ACRÉSCIMO DE VALOR:		R\$	367.039,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL		
TÉRMINO PREVISTO:		26/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 001/2024										1º SUPRESSÃO DE VALOR:		R\$	-		0,00%		25,26%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024										2º ACRÉSCIMO DE VALOR:		R\$	356.130,35	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL		
DATA DE EMISSÃO:		14/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024										2º SUPRESSÃO DE VALOR:		R\$	203.298,04		-13,99%	10,51%		
PERÍODO:		14/10/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$										3º ACRÉSCIMO DE VALOR:		R\$	43.458,93	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL		
					MEIO DO CONTRATO:	R\$										3º SUPRESSÃO DE VALOR:		R\$	-		0,00%		2,99%	
						FATOR "K":										ADITIVO DE VALOR FINAL:		R\$	563.330,57		-		38,76%	
						1.453.315,23												82,84%						
						159.361,68												28,29%						
																				</				

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS					R\$	43.456,93	3º ACRÉSCIMO DE VALOR:		0,00%		2,99%				
TÉRMINO PREVISTO:		26/04/2025	PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024					R\$	-	3º SUPRESSÃO DE VALOR:		-		-				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024					R\$	563.330,57	ADITIVO DE VALOR FINAL:		-		-				
DATA DE EMISSÃO:		14/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024					R\$	0,780000	FATOR "K":		-		38,76%				
PERÍODO:		14/10/2024	14/01/2025		VALOR DO CONTRATO:	R\$					1.453.315,23		% ACUMULADO		82,84%						
					MEDIO DO PERÍODO:	R\$					159.361,68		% DESTRE BM		28,29%						
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE																	FINANCEIRO				
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	QUANTITATIVO				
			BDI	22,12%																	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO				
6.10	SINAPI 12/2022	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M3	R\$ 17,36	14,40	14,40	14,40	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 249,98	R\$ 249,98	R\$ 249,98	R\$ -				
6.11	SINAPI 12/2022	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF_09/2020		M2	R\$ 116,02	63,60	63,60	63,60	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.378,87	R\$ 7.378,87	R\$ 7.378,87	R\$ -				
6.12	COMPOSIÇÃO	C.P. 032 PMSLM	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [REF.: 103675 SINAPI]		M3	R\$ 595,57	14,40	14,40	14,40	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.576,20	R\$ 8.576,20	R\$ 8.576,20	R\$ -				
7.0			ESTRUTURA METÁLICA											R\$ 636.212,79	R\$ 96.190,02	R\$ 619.780,74	R\$ 16.432,04				
7.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		M2	R\$ 193,90	-	-	-	-	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
7.2	ORSE	512596	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO		M	R\$ 232,81	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
7.3	ORSE	7764	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZ.3", EM MÓDULOS DE (2.36X1,90)M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS. ESCAVAÇÃO/REATERRO/CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DOS TUBOS, EXCLUSIVE MURETA		M2	R\$ 277,85	1.422,20	-	1.363,06	59,14	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ 395.158,27	R\$ -	R\$ 378.726,22	R\$ 16.432,04				
7.4	COMPOSIÇÃO	CP-99839-PMSLM	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 2,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", COM 03 TRAVESSAS DE 1 1/2" COM 01 MONTANTE DE 1 1/2" ENTRE AS TRAVESSAS, CHUMBADO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES 0,20x0,20x0,40M.		M2	R\$ 526,78	457,60	182,60	457,60	-	39,00%	100,00%	0,00%	R\$ 241.054,52	R\$ 96.190,02	R\$ 241.054,52	R\$ -				
8.0			COBERTURA											R\$ 19.337,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.337,96				
8.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	R\$ 105,38	118,61	-	-	118,61	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.499,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.499,12				
8.2	SINAPI	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	R\$ 54,86	124,66	-	-	124,66	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,84				
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA											R\$ 118.945,58	R\$ -	R\$ 10.414,16	R\$ 108.531,42				
9.1	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020		UN	R\$ 106,78	41,00	-	4,00	37,00	0,00%	9,00%	90,00%	R\$ 4.377,98	R\$ -	R\$ 427,12	R\$ 3.950,86				
9.2	ORSE	S101658S	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		UN	R\$ 543,07	76,00	-	-	76,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 41.273,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.273,32				
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-S12808-PMSLM	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN	R\$ 256,99	28,00	-	-	28,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.195,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.195,72				
9.4	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019		UN	R\$ 2.496,76	20,00	-	4,00	16,00	0,00%	20,00%	80,00%	R\$ 49.935,20	R\$ -	R\$ 9.987,04	R\$ 39.948,16				
9.5	ORSE	S04179	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO		M	R\$ 6,56	1.200,00	-	-	1.200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.872,00				
9.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	R\$ 97,89	28,00	-	-	28,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.740,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.740,92				
9.7	ORSE	S93661S	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	R\$ 51,66	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,32				
9.8	ORSE	512238	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN	R\$ 56,35	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 112,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,70				

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470
Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470
Dados: 2025.01.15 10:59:21 -03'00'

CLS CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS
Assinado de forma digital por CLS CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS
Dados: 2025.01.15 10:41:54 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS										1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	367.039,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL	
TÉRMINO PREVISTO:		26/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024										1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	-	1º ADITIVO	-	0,00%	25,26%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024										2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	356.130,35	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL	
DATA DE EMISSÃO:		14/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024										2º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	203.298,04	-	-13,99%	10,51%	
PERÍODO:	14/10/2024	14/01/2025	LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	FATOR "K":										3º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	43.458,93	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL	
			ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	563.330,57										3º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	-	3º ADITIVO	-	0,00%	2,99%
			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,12%	QUANTITATIVO				FINANCEIRO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO						
9.9	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 332,84	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.328,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.328,40						
9.10	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 132,01	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 264,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,02						
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85.084-PMSLM	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 8,71	200,00	-	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.742,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,00						
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSSANITÁRIA E LOUÇAS										R\$ 8.903,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.903,37						
10.1	SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	R\$ 152,76	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,52						
10.2	ORSE	502085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	R\$ 407,81	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.039,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.039,05						
10.3	ORSE	502004	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES	UN	R\$ 224,47	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,29						
10.4	ORSE	502022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 61,99	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 61,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,99						
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 30,04	-	-	-	-				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
10.6	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	R\$ 376,42	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.634,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,94						
10.7	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 382,92	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.531,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.531,68						
10.8	ORSE	507180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 379,45	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 758,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,90						
11.0			ESQUADRIAS										R\$ 16.955,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.955,94						
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 23,14	2,20	-	-	2,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 50,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,90						
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 8,98	62,37	-	-	62,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 560,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,08						
11.3	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	R\$ 575,81	2,20	-	-	2,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.266,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,78						
11.4	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$ 576,46	2,73	-	-	2,73	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.573,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573,73						
11.5	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 927,07	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.708,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.708,28						
11.6	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 919,23	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.596,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.596,15						

DJAILSON PEREIRA Assinado de forma digital
DE por DJAILSON PEREIRA DE
OLIVEIRA:03860295 OLIVEIRA:03860295470
470 Dados: 2025.01.15 10:59:37 -03'00'
Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

CLS CONSTRUCOES Assinado de forma digital
LOCACOES E por CLS CONSTRUCOES
SERVICOS LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148 LTDA:21921643000148
148 Dados: 2025.01.15 10:42:06 -03'00'

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS										1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.039,32		% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL		
TÉRMINO PREVISTO:		26/04/2025	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024										1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ -	1º ADITIVO		-	0,00%	25,26%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024										2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 356.130,35		% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL		
DATA DE EMISSÃO:		14/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024										2º SUPRESSÃO DE VALOR:	-R\$ 203.298,04	2º ADITIVO		-	-13,99%	10,51%	
PERÍODO:	14/10/2024	14/01/2025	LOCALIZAÇÃO NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23										3º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 43.458,93	3º ADITIVO		-	0,00%	2,99%	
	10/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE	10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 159.361,68										ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$ 563.330,57	TOTAIS		-	-	38,76%	
				EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		QUANTITATIVO														FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	22,12%	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO					
11.7	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 225,32			5,40	-	-	5,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.216,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,72					
11.8	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 967,41			2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.934,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,82					
11.9	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 1.024,24			2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.048,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,48					
12.0			PINTURA												R\$ 40.626,60	-	R\$ -	R\$ 40.626,60					
12.1	ORSE	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	R\$ 6,25			592,41	-	-	592,41	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.702,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.702,56					
12.2	ORSE	S02290	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	R\$ 22,30			576,65	-	-	576,65	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.859,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.859,29					
12.3	ORSE	S08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	R\$ 16,11			145,20	-	-	145,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.339,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.339,17					
12.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 22,57			72,85	-	-	72,85	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.644,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.644,22					
12.5	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	R\$ 9,10			30,00	-	-	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00					
12.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 20,54			964,38	-	-	964,38	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 19.808,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.808,36					
13.0			PAISAGISMO												R\$ 83.797,53	-	R\$ 39.127,00	R\$ 44.670,53					
13.1	ORSE	S09286	PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAM), H=1,80M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	R\$ 157,79			52,00	-	-	52,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.205,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.205,08					
13.2	ORSE	S02395	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	R\$ 25,52			707,71	-	350,00	357,71	0,00%	49,00%	50,00%	R\$ 18.060,75	R\$ -	R\$ 8.932,00	R\$ 9.128,75					
13.3	ORSE	S07782	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	R\$ 160,94			5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 804,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 804,70					
13.4	ORSE	S10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	R\$ 58,96			450,00	-	-	450,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 26.532,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.532,00					
13.5	SINAPI	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	R\$ 120,78			250,00	-	250,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 30.195,00	R\$ -	R\$ 30.195,00	R\$ -					
14.0			PLAYGROUND												R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.1	ORSE	S09160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPIARK OU SIMILAR	UN	R\$ 3.708,17			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.2	ORSE	111960	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 11.239,92			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.3	ORSE	I25398S	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	R\$ 4.087,49			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.4	ORSE	S02426	REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M	par	R\$ 330,33			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.5	ORSE	S13082	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLIO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 1.970,24			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.6	ORSE	113849	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 1.676,46			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					
14.7	ORSE	I02591	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPIARK OU SIMILAR	UN	R\$ 2.347,99			-	-	-	-				R\$ -	-	R\$ -	R\$ -					

DJAILSON PEREIRA

Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470

10:59:50 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização

Djalison Pereira de Oliveira

Engenheiro Civil CREA-PE: 1822250063-0

Secretário de Infraestrutura

Tarcísio Cruz Muniz

Matrícula nº 478163

CLS CONSTRUCOES

Assinado de forma digital por CLS CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS

10:42:17 -03'00'

Sócio ou Responsável Técnico

Empresa Contratada

CLS CONSTRUCOES

LOCACOES E SERVICOS

LTDA:21921643000148

Dados: 2025.01.15

8

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS			R\$	367.039,32			% ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	367.039,32			% SUPRIMIDO		% ADITADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:		26/04/2025	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024			R\$	-		1º ADITIVO		R\$	-			0,00%		25,26%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024			R\$	356.130,35				R\$	356.130,35			% SUPRIMIDO		% ADITADO FINAL
DATA DE EMISSÃO:		14/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024			R\$	203.298,04		2º ADITIVO		R\$	203.298,04			-13,99%		10,51%
PERÍODO:	14/10/2024	14/01/2025			VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.453.315,23						R\$	43.458,93			% ACRÉSCIDO		% ADITADO FINAL
	SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE				ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	159.361,68					R\$	563.330,57		3º ADITIVO	-		2,99%
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,12%		QUANTITATIVO												38,76%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
15.0			ACADEMIA											R\$	-	R\$	-	R\$	-	
15.1	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 2.501,93	-	-	-	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
15.2	ORSE	509167	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIAPARK OU SIMILAR		UN	R\$ 1.784,05	-	-	-	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
15.3	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 2.282,63	-	-	-	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
15.4	ORSE	I09437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS - GALVANIZADO		UN	R\$ 2.458,48	-	-	-	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
15.5	ORSE	509168	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES; SERGIAPARK OU SIMILAR		UN	R\$ 1.764,46	-	-	-	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos					TOTAL GERAL						R\$ 2.016.645,80		R\$ 159.361,68		R\$ 1.670.660,65		R\$ 345.987,24			