



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS		1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.039,32		% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:		06/10/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024		1º SUPRESSÃO DE VALOR:	-R\$ 275.764,58	1º ADITIVO	25,26%	-18,97%	6,29%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024		2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 115.075,83		% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
DATA DE EMISSÃO:		14/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024		2º SUPRESSÃO DE VALOR:	-R\$ 203.298,04	2º ADITIVO	7,92%	-13,95%	-6,07%
PERÍODO:		02/04/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$		3º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 43.458,93		% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		02/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			R\$		3º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ 1.978.889,31	3º ADITIVO	2,99%	0,00%	2,99%
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			R\$		ADITIVO DE VALOR FINAL:		TOTAIS	36,17%	-32,96%	3,21%
			MEDIDO NO PERÍODO:			R\$		FATOR "I":					
			1.453.315,23			129.339,41		% ACUMULADO					
			22,12%			6,54%		% DESTA BM					
ITEM	Fonte	Código	Descrição		Unid.	Preço Unitário	Previsto	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-74209/001-PMSLM	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	R\$ 355,67	6,00	0,00%	100,00%	0,00%			
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$ 108,15	144,00	0,00%	138,00%	-38,00%			
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$ 37,05	1.056,00	0,00%	112,00%	-12,00%			
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1	ORSE	S00008	DEMOUIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA		M3	R\$ 70,92	41,20	0,00%	99,00%	0,00%			
3.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018		M2	R\$ 2,96	4.005,89	0,00%	100,00%	0,00%			
3.3	ORSE	S00030	DEMOUIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS		M2	R\$ 23,03	118,65	0,00%	95,00%	4,00%			
3.4	SINAPI	97625	DEMOUIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023		M3	R\$ 54,82	13,01	0,00%	49,00%	50,00%			
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-S03240-PMSLM	DEMOUIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		M2	R\$ 22,80	966,25	0,00%	100,00%	0,00%			
3.6	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023		M2	R\$ 16,35	1.273,50	0,00%	99,00%	0,00%			
3.7	ORSE	S00022	DEMOUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO		M2	R\$ 17,72	135,07	0,00%	100,00%	0,00%			
3.8	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023		M2	R\$ 13,25	1.005,08	0,00%	100,00%	0,00%			
3.9	ORSE	4518	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA		M2	R\$ 26,99	488,00	0,00%	100,00%	0,00%			
3.10	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020		M3	R\$ 8,78	1.306,74	0,00%	100,00%	0,00%			
3.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		M3/KM	R\$ 2,38	3.266,85	0,00%	100,00%	0,00%			
4.0			CONSTRUÇÃO/REPARO										
4.1	COMPOSIÇÃO	CP-800650R0305094-996-PMSLM	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016		M2	R\$ 115,75	1.162,85	0,00%	100,00%	0,00%			
4.2	ORSE	S02410	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM		UN	R\$ 90,49	-	-	-	-			
4.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021		M2	R\$ 77,07	121,48	0,00%	44,00%	55,00%			
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-S03314-PMSLM	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 1,5 CM		M2	R\$ 35,35	132,70	0,00%	99,00%	0,00%			
4.5	ORSE	S1046125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE		M2	R\$ 69,50	19,71	0,00%	0,00%	100,00%			
4.6	ORSE	110136	CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET, PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR		M2	R\$ 54,99	24,91	0,00%	0,00%	100,00%			
4.7	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023		M	R\$ 17,27	27,10	0,00%	0,00%	100,00%			
4.8	ORSE	100252	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,45M		UN	R\$ 50,49	-	-	-	-			

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dialison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS											
TÉRMINO PREVISTO:		06/10/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024											
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024											
DATA DE EMISSÃO:		02/04/2025	LOCALIZAÇÃO NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024											
PERÍODO:		14/02/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23											
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		02/04/2025			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 129.339,41											
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,12%		QUANTITATIVO									
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO
4.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$ 80,20	38,08	-	38,06	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 3.054,01	R\$ -	R\$ 3.052,41	R\$ 0,80
4.10	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		M3	R\$ 438,53	4,84	-	4,85	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.122,48	R\$ -	R\$ 2.126,87	R\$ -
4.11	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		M2	R\$ 4,53	456,38	-	305,46	150,92	0,00%	66,00%	0,00%	R\$ 2.067,40	R\$ -	R\$ 1.383,73	R\$ 683,66
4.12	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		M2	R\$ 112,52	251,07	-	249,46	1,60	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 28.250,39	R\$ -	R\$ 28.069,23	R\$ 180,03
4.13	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023		M3	R\$ 67,88	1.514,00	-	1.511,05	2,95	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 102.770,32	R\$ -	R\$ 102.570,07	R\$ 200,24
4.14	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023		M3	R\$ 111,31	192,56	-	192,56	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.433,85	R\$ -	R\$ 21.433,85	R\$ -
4.15	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3	R\$ 2.433,24	15,98	-	9,75	6,23	0,00%	61,00%	0,00%	R\$ 38.883,17	R\$ -	R\$ 23.724,09	R\$ 15.159,08
4.16	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		M3	R\$ 739,23	45,72	-	-	45,72	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 33.797,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.797,59
4.17	ORSE	S03226	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS		M	R\$ 179,40	55,85	-	55,85	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.019,49	R\$ -	R\$ 10.019,49	R\$ -
5.0			MURO DE CONTENÇÃO TRECHO CANAL											R\$ 133.298,42	R\$ 1.582,35	R\$ 133.190,31	R\$ 108,10
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$ 80,20	215,00	-	215,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.243,00	R\$ -	R\$ 17.243,00	R\$ -
5.2	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022		M3	R\$ 480,96	98,78	3,29	98,57	0,21	3,00%	99,00%	0,00%	R\$ 47.509,22	R\$ 1.582,35	R\$ 47.408,22	R\$ 101,00
5.3	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	R\$ 118,35	272,00	-	271,94	0,06	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 32.191,20	R\$ -	R\$ 32.184,09	R\$ 7,10
5.4	ORSE	S09445	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPa, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM		M2	R\$ 72,71	500,00	-	500,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36.355,00	R\$ -	R\$ 36.355,00	R\$ -
6.0			PAVIMENTAÇÃO											R\$ 398.268,01	R\$ 39.697,40	R\$ 397.303,42	R\$ 964,08
6.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016		M	R\$ 53,11	100,00	-	100,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.311,00	R\$ -	R\$ 5.311,00	R\$ -
6.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016		M	R\$ 49,08	1.300,42	-	1.300,40	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 63.824,61	R\$ -	R\$ 63.823,63	R\$ 0,49
6.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		M2	R\$ 72,01	1.216,72	-	1.215,75	0,97	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 87.616,00	R\$ -	R\$ 87.546,15	R\$ 69,84
6.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	R\$ 171,75	211,77	-	210,27	1,50	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 36.371,49	R\$ -	R\$ 36.113,87	R\$ 257,62
6.5	ORSE	S03212	COLCHÃO DE AREIA		M3	R\$ 133,01	156,15	29,79	156,15	-	19,00%	100,00%	0,00%	R\$ 20.769,51	R\$ 3.962,36	R\$ 20.769,51	R\$ -
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-12	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		UND	R\$ 627,34	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,34
6.7	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		M2	R\$ 67,68	2.072,83	528,00	2.072,70	0,13	25,00%	99,00%	0,00%	R\$ 140.289,13	R\$ 35.735,04	R\$ 140.280,33	R\$ 8,79
6.8	SINAPI 12/2022	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	R\$ 11,12	770,52	-	770,52	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.568,18	R\$ -	R\$ 8.568,18	R\$ -
6.9	SINAPI 12/2022	92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	R\$ 10,96	1.704,90	-	1.704,90	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 18.685,70	R\$ -	R\$ 18.685,70	R\$ -


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

																											
INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE										CONTRATADA:				CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS										
TÉRMINO PREVISTO:		06/10/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA										MODALIDADE:				TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS										CONTRATO:				Nº 013/2024										
DATA DE EMISSÃO:		02/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE										PROCESSO:				Nº 001/2024										
PERÍODO:		14/02/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE										VALOR DO CONTRATO:				R\$ 1.453.315,23										
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		02/04/2025											FATOR "K":				90,96%										
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													MEDIDO NO PERÍODO:				R\$ 129.339,41										
													BDI				22,12%										
ITEM	FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO										UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULAD A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	% DESTES BDI		
6.10	SINAPI 12/2022	101792	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										M3	R\$ 17,36	14,40	-	14,40	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 249,98	R\$ -	R\$ 249,98	R\$ -	
6.11	SINAPI 12/2022	92271	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020										M2	R\$ 116,02	63,60	-	63,60	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.378,87	R\$ -	R\$ 7.378,87	R\$ -	
6.12	COMPOSIÇÃO	C.P. 032 PMSLM	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [REF.: 103675 SINAPI]										M3	R\$ 595,57	14,40	-	14,40	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.576,20	R\$ -	R\$ 8.576,20	R\$ -	
7.0			ESTRUTURA METÁLICA																				R\$ 598.456,30	R\$ 16.393,15	R\$ 636.173,89	R\$ 38,89	
7.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021										M2	R\$ 193,90	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2	ORSE	S12596	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO										M	R\$ 232,81	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.3	ORSE	7764	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3", EM MÓDULOS DE (2,36X1,90)M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS. ESCAVAÇÃO/REATERRO/CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DOS TUBOS, EXCLUSIVE MURETA										M2	R\$ 277,85	1.422,20	59,00	1.422,06	0,14	4,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 395.158,27	R\$ 16.393,15	R\$ 395.119,37	R\$ 38,89	
7.4	COMPOSIÇÃO	CP-99839-PMSLM	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPACADOS DE 2,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", COM 03 TRAVESSAS DE 1 1/2" COM 01 MONTANTE DE 1 1/2" ENTRE AS TRAVESSAS, CHUMBADO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES 0,20X0,20X0,40M.										M2	R\$ 526,78	457,60	-	457,60	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 241.054,52	R\$ -	R\$ 241.054,52	R\$ -	
8.0			COBERTURA																				R\$ 19.337,96	R\$ -	R\$ 19.337,96		
8.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M2	R\$ 105,38	118,61	-	-	118,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 12.499,12	R\$ -	R\$ 12.499,12	R\$ -	
8.2	SINAPI	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M2	R\$ 54,86	124,66	-	-	124,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.838,84	R\$ -	R\$ 6.838,84	R\$ -	
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA																				R\$ 118.945,58	R\$ 58.834,88	R\$ 69.249,04	R\$ 49.696,54	
9.1	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020										UN	R\$ 106,78	41,00	30,00	34,00	7,00	73,00%	82,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.377,98	R\$ 3.203,40	R\$ 3.630,52	R\$ 747,46	
9.2	ORSE	S1016585	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020										UN	R\$ 543,07	76,00	-	-	76,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 41.273,32	R\$ -	R\$ 41.273,32	R\$ -	
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-S12808-PMSLM	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR										UN	R\$ 256,99	28,00	-	-	28,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.195,72	R\$ -	R\$ 7.195,72	R\$ -	
9.4	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019										UN	R\$ 2.496,76	20,00	16,00	20,00	-	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 49.935,20	R\$ 39.948,16	R\$ 49.935,20	R\$ -	
9.5	ORSE	S04179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO										M	R\$ 6,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.872,00	R\$ 7.872,00	R\$ 7.872,00	R\$ -	
9.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023										UN	R\$ 97,89	28,00	28,00	28,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.740,92	R\$ 2.740,92	R\$ 2.740,92	R\$ -	
9.7	ORSE	S936615	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	R\$ 51,66	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ 103,32	R\$ -	
9.8	ORSE	S12238	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES										UN	R\$ 56,35	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 112,70	R\$ -	R\$ 112,70	R\$ -	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		26/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS										
TÉRMINO PREVISTO:		06/10/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024										
DATA DE EMISSÃO:		02/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024										
PERÍODO:		14/02/2025	LOCALIZAÇÃO NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.453.315,23		FATOR "K":		0,780000		TOTAIS		
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		02/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		129.339,41		90,96%		36,17%		-32,96%		
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,12%		QUANTITATIVO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDÇÃO ACUMULADA	SALDO
9.9	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 332,84	10,00	10,00	10,00	-	100,00%	R\$ 3.328,40	0,00%	R\$ 3.328,40	R\$ 3.328,40	R\$ 3.328,40	R\$ -
9.10	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 132,01	2,00	-	-	2,00	0,00%	R\$ 264,02	100,00%	R\$ 264,02	-	R\$ -	R\$ 264,02
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85-084-PMSLM	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 8,71	200,00	200,00	200,00	-	100,00%	R\$ 1.742,00	0,00%	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00	R\$ -
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSSANITÁRIA E LOUÇAS								R\$ 8.903,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.903,37	
10.1	SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	R\$ 152,76	2,00	-	-	2,00	0,00%	R\$ 305,52	100,00%	R\$ 305,52	-	R\$ -	R\$ 305,52
10.2	ORSE	S02085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	R\$ 407,81	5,00	-	-	5,00	0,00%	R\$ 2.039,05	100,00%	R\$ 2.039,05	-	R\$ -	R\$ 2.039,05
10.3	ORSE	S02004	LAVATÓRIO LOUCA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES	UN	R\$ 224,47	7,00	-	-	7,00	0,00%	R\$ 1.571,29	100,00%	R\$ 1.571,29	-	R\$ -	R\$ 1.571,29
10.4	ORSE	S02022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CKX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 61,99	1,00	-	-	1,00	0,00%	R\$ 61,99	100,00%	R\$ 61,99	-	R\$ -	R\$ 61,99
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 30,04	-	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
10.6	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	R\$ 376,42	7,00	-	-	7,00	0,00%	R\$ 2.634,94	100,00%	R\$ 2.634,94	-	R\$ -	R\$ 2.634,94
10.7	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 382,92	4,00	-	-	4,00	0,00%	R\$ 1.531,68	100,00%	R\$ 1.531,68	-	R\$ -	R\$ 1.531,68
10.8	ORSE	S07180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CKX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 379,45	2,00	-	-	2,00	0,00%	R\$ 758,90	100,00%	R\$ 758,90	-	R\$ -	R\$ 758,90
11.0			ESQUADRIAS								R\$ 16.955,94	R\$ -	R\$ 1.877,76	R\$ 1.877,76	R\$ 1.877,76	R\$ 15.078,18
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 23,14	2,20	2,20	2,20	-	100,00%	R\$ 50,90	0,00%	R\$ 50,90	R\$ 50,90	R\$ 50,90	R\$ -
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 8,98	62,37	62,37	62,37	-	100,00%	R\$ 560,08	0,00%	R\$ 560,08	R\$ 560,08	R\$ 560,08	R\$ -
11.3	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	R\$ 575,81	2,20	2,20	2,20	-	100,00%	R\$ 1.266,78	0,00%	R\$ 1.266,78	R\$ 1.266,78	R\$ 1.266,78	R\$ -
11.4	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$ 576,46	2,73	-	-	2,73	0,00%	R\$ 1.573,73	100,00%	R\$ 1.573,73	-	R\$ -	R\$ 1.573,73
11.5	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 927,07	4,00	-	-	4,00	0,00%	R\$ 3.708,28	100,00%	R\$ 3.708,28	-	R\$ -	R\$ 3.708,28
11.6	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 919,23	5,00	-	-	5,00	0,00%	R\$ 4.596,15	100,00%	R\$ 4.596,15	-	R\$ -	R\$ 4.596,15

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

 													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250065-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

