

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.																	
CONTRATADA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																	
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 00013/2022																	
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022																	
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO BDI = 21,34%																	
3.0			21.85.577,41														
3.1	9365	M2	12,00			RS 4.915,08	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.915,08	12,00	100,00%	RS 4.915,08	100,00%
3.2	9365	MES	4,00			RS 143.938,08	RS 143.938,08	73,99%	RS 143.938,08	73,99%	RS 143.938,08	100,00%	RS 0,00	4,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
3.3	9372	MES	8,00			RS 79.161,68	RS 79.161,68	73,07%	RS 79.161,68	73,07%	RS 79.161,68	100,00%	RS 0,00	8,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
3.4	401122	m²	96.390,15			RS 6.686,205,30	RS 6.686,205,30	82,96%	RS 6.686,205,30	82,96%	RS 6.686,205,30	100,00%	RS 0,00	96.390,15	100,00%	RS 6.686,205,30	100,00%
4.0			23.375,42			RS 302.685,07	RS 297.700,29	82,27%	RS 297.700,29	82,27%	RS 297.700,29	100,00%	RS 4.915,08	450,70	0,47%	RS 299.615,48	98,83%
4.1.0	9365	M2	1.168,52			RS 8.134.732,28	RS 4.773,36	82,26%	RS 4.773,36	82,26%	RS 4.773,36	100,00%	RS 0,00	22,53	0,47%	RS 4.795,89	99,52%
4.1.1	9365	M2	25.707,35			RS 242.061,14	RS 205.144,97	75,59%	RS 205.144,97	75,59%	RS 205.144,97	100,00%	RS 0,00	475,46	0,35%	RS 205.996,04	85,10%
4.1.2	9365	M2	96.390,15			RS 6.686,205,30	RS 6.686,205,30	82,96%	RS 6.686,205,30	82,96%	RS 6.686,205,30	100,00%	RS 0,00	450,70	0,47%	RS 6.686,205,30	100,00%
4.2.0	9365	M2	818,59			RS 288.799,91	RS 288.799,91	100,00%	RS 288.799,91	100,00%	RS 288.799,91	100,00%	RS 0,00	5.921,16	0,00%	RS 288.799,91	99,97%
4.2.1	9365	M2	64,48			RS 74.857,16	RS 74.857,16	100,00%	RS 74.857,16	100,00%	RS 74.857,16	100,00%	RS 0,00	22,50	0,00%	RS 74.857,16	99,97%
4.2.2	9365	M2	208,00			RS 25.883,56	RS 25.883,56	100,00%	RS 25.883,56	100,00%	RS 25.883,56	100,00%	RS 0,00	104,00	0,00%	RS 25.883,56	99,97%
4.2.3	9365	M2	104,00			RS 19.244,16	RS 19.244,16	100,00%	RS 19.244,16	100,00%	RS 19.244,16	100,00%	RS 0,00	104,00	0,00%	RS 19.244,16	100,00%
5.0			94.000,00			RS 661.306,04	RS 661.306,04	62,15%	RS 661.306,04	62,15%	RS 661.306,04	100,00%	RS 0,00	3.521,49	0,00%	RS 664.827,53	97,27%
5.1	9338	M2	7.301,49			RS 67.612,60	RS 67.612,60	23,86%	RS 67.612,60	23,86%	RS 67.612,60	100,00%	RS 0,00	3.521,49	0,00%	RS 67.612,60	100,00%
5.2	9338	M3	1.095,22			RS 46.113,60	RS 46.113,60	99,94%	RS 46.113,60	99,94%	RS 46.113,60	100,00%	RS 0,00	528,22	0,00%	RS 46.113,60	100,00%
5.3	9338	M3	2.190,44			RS 280.611,14	RS 278.613,50	97,58%	RS 278.613,50	97,58%	RS 278.613,50	100,00%	RS 0,00	1.740,44	0,71%	RS 280.611,14	100,00%
5.4	9338	M3	3.997,57			RS 4.861,50	RS 4.861,50	75,50%	RS 4.861,50	75,50%	RS 4.861,50	100,00%	RS 0,00	2.882,73	0,45%	RS 4.861,50	95,47%
5.5	9338	M3	81.813,21			RS 122.049,92	RS 122.049,92	54,00%	RS 122.049,92	54,00%	RS 122.049,92	100,00%	RS 0,00	68.244,48	0,60%	RS 122.049,92	92,76%
5.6	9338	M3	200,00			RS 158.542,00	RS 158.542,00	1,30%	RS 158.542,00	1,30%	RS 158.542,00	100,00%	RS 0,00	200,00	20,00%	RS 158.542,00	100,00%
5.7	9338	M	9,00			RS 555,93	RS 555,93	1,30%	RS 555,93	1,30%	RS 555,93	100,00%	RS 0,00	9,00	0,00%	RS 555,93	100,00%
5.8	9338	M	28,00			RS 8.391,04	RS 8.391,04	1,30%	RS 8.391,04	1,30%	RS 8.391,04	100,00%	RS 0,00	28,00	0,00%	RS 8.391,04	100,00%

AGC Construções e Empreendimentos LTDA
 Hugo Figueira Pontes
 Engenheiro Civil - CREA/PE-39723

Vanessa C. Rocha Firmo
 Responsável Técnica
 Engenheira Civil
 CREA - PE 1821398408

Prefeitura de São Lourenço da Mata-PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infra-estrutura

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADJ	SUP		TOTAL	UNIDADE	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD
5.9	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_13/2020	-	2,00	-	2,00	R\$ 966,25	1,0000	R\$ 1.932,50	1,30%	2,00	R\$ 1.932,50	100,00%	2,00	R\$ 1.932,50	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.10	94872	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PISO CORRUGADO DE DUPLO ELASTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	-	8,00	-	8,00	R\$ 3,25	1,0000	R\$ 26,00	1,30%	8,00	R\$ 26,00	100,00%	8,00	R\$ 26,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.11	41780	TUBO CORRUGADO PEAD, PARDE DUPLA, INTERNA LISA, 800 DN/100 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	-	8,00	-	8,00	R\$ 437,33	1,0000	R\$ 3.498,64	1,30%	8,00	R\$ 3.498,64	100,00%	8,00	R\$ 3.498,64	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.12	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	-	81,40	-	81,40	R\$ 2,02	1,0000	R\$ 164,42	1,30%	81,40	R\$ 164,42	100,00%	81,40	R\$ 164,42	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.13	9841	TUBO PVC SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAS PREVIAS (NRH 5688)	-	81,40	-	81,40	R\$ 54,40	1,0000	R\$ 4.428,16	1,30%	81,40	R\$ 4.428,16	100,00%	81,40	R\$ 4.428,16	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.14	94283	EXECUÇÃO DE CARRETA DE CONCRETO UNIMASSO, MOVIDORA, IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA. AF_06/2016	-	70,30	-	70,30	R\$ 57,22	1,0000	R\$ 4.022,56	1,30%	70,30	R\$ 4.022,56	100,00%	70,30	R\$ 4.022,56	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.15	6081	ÁRRIA OU BARRIO PARA ATERRO/ATERREIRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	-	18,37	-	18,37	R\$ 74,62	1,0000	R\$ 1.370,76	1,30%	18,37	R\$ 1.370,76	100,00%	18,37	R\$ 1.370,76	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
5.16	COMP.639	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EXISTENTE (ELEVÇÃO DA COTA DE NÍVEL, DEVIDO A SERVIÇO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO.	-	79,00	-	79,00	R\$ 164,51	1,0000	R\$ 12.996,29	1,30%	15,00	R\$ 2.467,65	18,99%	15,00	R\$ 2.467,65	18,99%	64,00	R\$ 10.528,64
TOTAL															R\$ 9.691.091,88	R\$ 74.785,14	R\$ 9.765.877,02	

DATA DA EMISSÃO	30/04/2024	VALOR LICITADO	R\$ 8.560.972,76
FATOR K	0,9298	VALOR CONTRATADO	R\$ 7.960.458,29
DATA DE INÍCIO	30/08/2022	SERVIÇOS EXCIDENTE	R\$ -
CONTRATO Nº	028/2022	SERVIÇOS EXTRA	R\$ 2.175.981,24
PRazo EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ 220.804,99
TERMINO PREVISTO	17/09/2024	VALOR TOTAL	R\$ 9.915.894,54
BM - PERÍODO	16/08/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 148.935,90
BM - Nº	19	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 74.785,14
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 9.765.877,02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Processo Administrativo Nº 00013/2022
 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
 BDI = 21,4%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Vanessa da Rocha Firmo
 CREA: 1821398408

Vanessa C. da Rocha Firmo
 Responsável Técnica
 Engenheira Civil
 CREA- PE 1821398408

Secretário de Infraestrutura
 Nome: Tarciso Cruz Muniz

Tarciso Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infra-Estrutura