



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO											
TERMINO PREVISTO: 18/04/2024		MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 0157/2023		ADITIVO DE SUPRIMENTO:		% SUPRIMENTO											
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS		CONTRATO: Nº 011/2024		VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 3.836.610,18		% TOTAL											
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024		PROCESSO: Nº 935/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.836.610,18		% ACUMULADO											
PERÍODO: 30/07/2024		MEDIDA NO PERÍODO: R\$ 303.314,96		% DESTE BM: 7,91%													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	SIAP1 10/2023	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2023_PS	M2	R\$ 366,04	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	0,00%	240.777,68	R\$ 25.331,81	R\$ 65.896,53	R\$ 174.879,10		
1.2	COTAÇÃO	001	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO E/OU ALMOZANDO	MES	R\$ 530,32	12,00	5,00	7,00	8,00%	41,00%	58,00%	6.963,84	R\$ 530,32	R\$ 2.651,60	R\$ 2.196,24		
1.3	SIAP1 10/2023	97656	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVETAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 26,37	850,00	103,92	746,08	0,00%	12,00%	87,00%	22.414,50	R\$ 17,66	R\$ 2.740,37	R\$ 19.674,12		
1.4	COMPOSIÇÃO	117	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVETAMENTO.	M3	R\$ 109,43	40,00	0,10	39,90	0,00%	0,00%	99,00%	4.377,20	R\$ -	R\$ 10,94	R\$ 4.366,25		
1.5	COMPOSIÇÃO	042	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVETAMENTO	M2	R\$ 21,04	9.000,00	2.338,22	6.661,78	9,00%	25,00%	74,00%	189.360,00	R\$ 18.439,45	R\$ 49.196,14	R\$ 140.163,85		
1.6	COMPOSIÇÃO	048	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	R\$ 10,50	850,00	919,20	-	60,00%	108,00%	-8,00%	8.925,00	R\$ 5.365,50	R\$ 9.651,60	R\$ 726,60		
1.7	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E RETENÇÃO.	UN	R\$ 109,86	65,00	15,00	50,00	12,00%	23,00%	76,00%	7.140,90	R\$ 878,88	R\$ 1.647,50	R\$ 5.493,00		
2.0			MOVIMENTO DE TERRA														
2.1	SIAP1 10/2023	93558	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 94,13	540,00	390,99	149,01	34,00%	71,00%	27,00%	50.830,20	R\$ 17.629,60	R\$ 36.803,88	R\$ 14.026,31		
2.2	SIAP1 10/2023	0000479	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO FIEBREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	R\$ 111,31	1.620,00	1.622,70	-	2,70	11,00%	100,00%	180.322,20	R\$ 20.896,45	R\$ 180.622,73	R\$ 300,53		
2.3	SIAP1 10/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 89,65	600,00	528,70	71,30	2,00%	88,00%	11,00%	53.790,00	R\$ 1.447,84	R\$ 47.397,95	R\$ 6.392,04		
2.4	SIAP1 10/2023	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 136,29	500,00	215,66	284,34	30,00%	43,00%	56,00%	68.145,00	R\$ 21.028,18	R\$ 29.392,30	R\$ 38.752,69		
2.5	SIAP1 10/2023	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,52	833,12	1.247,17	-	424,05	79,00%	-51,00%	8.659,22	R\$ 6.885,97	R\$ 13.120,22	R\$ 4.461,00		
2.6	SIAP1 10/2023	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	53.538,75	69.805,29	-	16.266,54	26,00%	-30,00%	171.324,00	R\$ 44.646,38	R\$ 223.376,92	R\$ 52.052,92		
3.0			DRENAAGEM														
3.1	SIAP1 10/2023	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 608,50	80,00	26,00	52,00	12,00%	35,00%	65,00%	48.680,00	R\$ 6.085,00	R\$ 17.038,00	R\$ 31.642,00		
3.2	SIAP1 10/2023	97951	CAIXA PARA BOCA DE LORO COMBINADA COM GREIHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 3.000,12	40,00	6,00	34,00	10,00%	15,00%	85,00%	120.004,80	R\$ 12.000,48	R\$ 18.000,72	R\$ 102.004,08		
3.3	SIAP1 10/2023	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$ 44,03	1.000,00	-	306,00	694,00	0,00%	30,00%	44.030,00	R\$ -	R\$ 13.473,18	R\$ 30.556,82		
3.4	SIAP1 10/2023	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	R\$ 99,49	600,00	133,50	466,50	5,00%	22,00%	77,00%	56.094,00	R\$ 2.851,44	R\$ 12.480,91	R\$ 43.613,08		
3.5	SIAP1 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCC + 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 3.127,64	60,00	20,02	39,98	0,00%	33,00%	66,00%	187.658,40	R\$ -	R\$ 62.615,35	R\$ 125.043,04		
3.6	SIAP1 10/2023	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 164,82	200,00	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	32.964,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.964,00		
3.7	SIAP1 10/2023	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 173,43	60,00	-	45,00	15,00%	75,00%	25,00%	10.405,80	R\$ -	R\$ 7.804,35	R\$ 2.601,45		
3.8	COMPOSIÇÃO	53	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 246,11	100,00	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	24.611,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.611,00		

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 18.225/0063-0

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		CONTRATA:		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:								
18/04/2024		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:								
18/04/2025		MODALIDADE:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:								
365 DIAS		CONCORRÊNCIA: 015/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		VALOR DO CONTRATO ADITADO								
29/08/2024		CONTRATO:		R\$ 3.886.610,18		R\$ 3.886.610,18								
29/08/2024		PROCESSO:		R\$ 035/2023		R\$ 035/2023								
30/07/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 3.886.610,18		R\$ 3.886.610,18								
30/07/2024		MEDIO NO PERÍODO:		R\$ 303.314,96		R\$ 303.314,96								
30/07/2024		%		36,03%		36,03%								
30/07/2024		%		7,51%		7,51%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
3.9	SINAPI 10/2023	92212	M	R\$ 304,70	80,00	-	17,00	63,00	21,00%	78,00%	R\$ 24.376,00	R\$ -	R\$ 5.179,90	R\$ 19.196,10
3.10	SINAPI 10/2023	92214	M	R\$ 477,40	80,00	-	-	80,00	0,00%	100,00%	R\$ 38.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.192,00
3.11	SINAPI 10/2023	92216	M	R\$ 576,56	60,00	-	-	60,00	0,00%	100,00%	R\$ 34.593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.593,60
3.12	SINAPI 10/2023	101963	M2	R\$ 237,48	200,00	-	-	200,00	0,00%	100,00%	R\$ 47.496,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.496,00
4.0											R\$ 785.155,00	R\$ 7.083,27	R\$ 146.970,40	R\$ 638.184,56
4.1	COMPOSIÇÃO	93	M2	R\$ 136,94	400,00	-	123,54	276,46	30,00%	69,00%	R\$ 54.776,00	R\$ -	R\$ 16.917,56	R\$ 37.858,43
4.2	SINAPI 10/2023	87878	M2	R\$ 5,40	400,00	-	414,25	14,25	103,00%	-3,00%	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.236,95	R\$ -
4.3	SINAPI 10/2023	87580	M2	R\$ 51,88	400,00	-	235,37	164,63	58,00%	41,00%	R\$ 20.552,00	R\$ -	R\$ 12.093,31	R\$ 8.458,68
4.4	SINAPI 10/2023	94990	M3	R\$ 900,15	300,00	3,40	78,40	221,60	1,00%	73,00%	R\$ 270.045,00	R\$ 3.060,51	R\$ 70.571,76	R\$ 199.473,24
4.5	SINAPI 10/2023	94974	M3	R\$ 575,14	300,00	-	11,31	288,69	0,00%	3,00%	R\$ 172.542,00	R\$ -	R\$ 6.504,83	R\$ 166.037,16
4.6	SINAPI 10/2023	103800	M3	R\$ 582,72	450,00	6,90	66,32	383,68	1,00%	85,00%	R\$ 262.224,00	R\$ 4.020,76	R\$ 38.645,99	R\$ 223.578,00
4.7	SINAPI 10/2023	102274	UN	R\$ 35,70	80,00	-	-	80,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.856,00
5.0											R\$ 1.088.852,00	R\$ 101.914,57	R\$ 367.513,71	R\$ 721.338,25
5.1	SINAPI 10/2023	101852	M2	R\$ 92,57	9.000,00	318,66	2.045,30	6.954,70	3,00%	77,00%	R\$ 833.130,00	R\$ 29.498,35	R\$ 189.333,42	R\$ 643.796,57
5.2	SINAPI 10/2023	94273	M	R\$ 68,96	500,00	572,00	1.375,00	875,00	114,00%	-175,00%	R\$ 34.480,00	R\$ 39.445,12	R\$ 94.820,00	R\$ 60.340,00
5.3	SINAPI 10/2023	94277	M	R\$ 54,66	400,00	-	32,40	367,60	0,00%	91,00%	R\$ 21.864,00	R\$ -	R\$ 1.770,98	R\$ 20.093,01
5.4	SINAPI 10/2023	101169	M2	R\$ 102,59	1.800,00	310,87	731,43	1.068,57	17,00%	59,00%	R\$ 184.554,00	R\$ 31.873,50	R\$ 74.993,51	R\$ 109.560,48
5.5	COMPOSIÇÃO	18.02.168	M	R\$ 17,44	800,00	400,00	378,20	421,80	4,00%	55,00%	R\$ 14.824,00	R\$ 697,60	R\$ 6.595,80	R\$ 8.228,19

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA ERELI		ADITIVO DE VALOR:		%					
TERMINO PREVISTO:		18/04/2025		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 015/2023		% SUPRIMIDO		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 011/2024		% TOTAL		3.836.610,18					
DATA DE EMISSÃO:		29/08/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 035/2023									
PERÍODO:		30/07/2024 - 29/08/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$		3.836.610,18		% ACUMULADO		36,03%					
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIO NO PERÍODO:		R\$		% DESTE BM		7,91%					
				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recebimento, Pavimentação e Pragas)		BDI		21,75%									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	SALDO			
6.0			DIVERSOS														
6.1	SINAPI 10/2023	5660	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARRGADORA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M. - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 173,08	750,00	72,00	200,00	550,00	9,00%	750,00	9,00%	26,00%	73,00%			
6.2	COMPOSIÇÃO	18.02.169	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL. MANUT/OPE/BAIXO) (MÊS)	MES	R\$ 17.050,32	12,00	0,60	2,80	9,20	4,00%	12,00	4,00%	23,00%	76,00%			
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
7.1	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 124,51	768,00	35,00	181,50	586,50	4,00%	768,00	4,00%	23,00%	76,00%			
7.2	SINAPI 10/2023	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 7.468,48	12,00	1,20	4,00	8,00	9,00%	12,00	9,00%	33,00%	66,00%			
TOTAL DA MEDIÇÃO																	
										TOTAL GERAL							
										R\$ 3.836.610,18		R\$ 303.314,96		R\$ 1.382.318,30		R\$ 2.454.091,90	

trezentos e três mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos


 Responsável Técnico pela fiscalização
 Djalson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163