

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										22,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
Nº	CTR	CTR	TOTAL	UNITÁRIO															
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	SINAPI 10/2023	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	6,84	6,84	R\$ 381,27	6,84	R\$ 2.607,88	100,00%									
1.2	COMPOSIÇÃO	006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/ MÊS	144,00	144,00	R\$ 29,55	48,00	R\$ 1.418,40	33,33%	24,00	R\$ 709,20	16,67%	72,00	R\$ 2.127,60	50,00%		0,00%	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
2.1	SINAPI 10/2023	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	960,00	R\$ 47,48	129,00	R\$ 6.124,92	13,44%	60,00	R\$ 2.848,80	6,25%	189,00	R\$ 8.973,72	19,69%	771,00	R\$ 36.607,08	
2.2	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	360,00	R\$ 138,65	20,00	R\$ 2.773,00	5,56%	22,40	R\$ 3.105,76	6,22%	42,40	R\$ 5.878,76	11,78%	317,60	R\$ 44.035,24	
3.0			PROJETO																
3.1	COMPOSIÇÃO	045	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	624,59	624,59	R\$ 16,13	312,29	R\$ 5.037,23	50,00%				312,29	R\$ 5.037,23	50,00%	312,30	R\$ 5.037,39	
3.2	COMPOSIÇÃO	052	PLOTAGEM EM FORMATO AO, COLORIDA	UN	15,00	15,00	R\$ 11,60	15,00	R\$ 174,00	100,00%				15,00	R\$ 174,00	100,00%	-	R\$ 0,00	
4.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	110,15	110,15	R\$ 13,40	110,15	R\$ 1.476,01	100,00%				110,15	R\$ 1.476,01	100,00%	-	R\$ 0,00	
4.2	SINAPI 10/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	367,17	367,17	R\$ 9,12	367,17	R\$ 3.348,59	100,00%				367,17	R\$ 3.348,59	100,00%	-	R\$ 0,00	
4.3	SINAPI 10/2023	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	8,00	8,00	R\$ 99,62	8,00	R\$ 796,96	100,00%				8,00	R\$ 796,96	100,00%	-	R\$ 0,00	
4.4	COMPOSIÇÃO	003	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	212,16	212,16	R\$ 48,84	97,99	R\$ 4.785,83	46,19%				97,99	R\$ 4.785,83	46,19%	114,17	R\$ 5.576,06	
4.5	COMPOSIÇÃO	053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3	13,70	13,70	R\$ 44,47	12,37	R\$ 550,09	90,29%				12,37	R\$ 550,09	90,29%	1,33	R\$ 59,14	
4.6	SINAPI 10/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	82,24	82,24	R\$ 3,07	-	R\$ 0,00	0,00%				-	R\$ 0,00	0,00%	82,24	R\$ 252,47	
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	36,71	36,71	R\$ 116,38	27,85	R\$ 3.241,18	75,86%	8,82	R\$ 1.026,47	24,03%	36,67	R\$ 4.267,65	99,89%	0,04	R\$ 4,65	
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	0,65	0,65	R\$ 152,85	-	R\$ 0,00	0,00%				-	R\$ 0,00	0,00%	0,65	R\$ 99,35	
6.0			INFRAESTRUTURA																

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				SALDO A MEDIR			
VALOR	QTDE	%		VALOR	QTDE	%		VALOR	QTDE	%	
R\$ 4.735,48		69,00%		R\$ 709,20		10,33%		R\$ 2.127,60		31,00%	
R\$ 2.607,88	6,84	100,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	
R\$ 2.127,60	72,00	50,00%		R\$ 709,20	24,00	16,67%		R\$ 2.127,60	72,00	50,00%	
R\$ 14.852,48		15,55%		R\$ 5.954,56		6,24%		R\$ 80.642,32		84,45%	
R\$ 8.973,72	189,00	19,69%		R\$ 2.848,80	60,00	6,25%		R\$ 36.607,08	771,00	80,31%	
R\$ 5.878,76	42,40	11,78%		R\$ 3.105,76	22,40	6,22%		R\$ 44.035,24	317,60	88,22%	
R\$ 5.211,23		50,85%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.037,39		49,15%	
R\$ 5.037,23	312,29	50,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.037,39	312,30	50,00%	
R\$ 174,00	15,00	100,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	
R\$ 10.957,48		65,05%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.887,67		34,95%	
R\$ 1.476,01	110,15	100,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	
R\$ 3.348,59	367,17	100,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	
R\$ 796,96	8,00	100,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	
R\$ 4.785,83	97,99	46,19%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.576,06	114,17	53,81%	
R\$ 550,09	12,37	90,29%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 59,14	1,33	9,71%	
R\$ 0,00	-	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 252,47	82,24	100,00%	
R\$ 4.267,65		97,62%		R\$ 1.026,47		23,48%		R\$ 104,00		2,38%	
R\$ 4.267,65	36,67	99,89%		R\$ 1.026,47	8,82	24,03%		R\$ 4,65	0,04	0,11%	
R\$ 0,00	-	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 99,35	0,65	100,00%	
R\$ 17.480,46		79,99%		R\$ 149,40		0,68%		R\$ 4.374,11		20,01%	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430


 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA PE	OBJETO :			DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%
				DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
				CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
				BM - PERÍODO	01/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96	85,28%
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%	
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	22,12%	BM - Nº	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%

	OBJETO :					DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%	
						DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
						CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
						PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA					TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%	
						UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO					01/10/2024	SALDO CONTRATUAL
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023					BM - PERÍODO		31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023					BM - Nº		4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
9.1	SINAPI 10/2023	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	110,15	110,15	R\$ 77,75	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%						R\$ 8.564,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2	COMPOSIÇÃO	016	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA	M2	110,15	110,15	R\$ 14,87	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%						R\$ 1.637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3	SINAPI 10/2023	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	367,17	367,17	R\$ 73,39	367,17	R\$ 26.946,60	100,00%						R\$ 26.946,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.4	SINAPI 10/2023	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	147,40	147,40	R\$ 64,57	-	R\$ 9.517,61	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	147,40	R\$ 9.517,61	100,00%
10.0			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 26.601,51							R\$ 6.916,46			R\$ 19.685,03	
10.1	SINAPI 10/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	121,64	121,64	R\$ 140,43	40,78	R\$ 5.726,73	33,53%						R\$ 5.726,73	33,53%	80,86	R\$ 11.355,16	66,47%
10.2	SINAPI 10/2023	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	108,56	108,56	R\$ 71,20	-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	108,56	R\$ 7.729,47	100,00%
10.3	SINAPI 10/2023	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	33,93	33,93	R\$ 52,76	22,55	R\$ 1.189,73	66,46%						R\$ 1.189,73	66,46%	11,38	R\$ 600,40	33,54%
11.0			ESQUADRIA						R\$ 196.072,32							R\$ 0,00			R\$ 196.072,32	
11.1	SINAPI 10/2023	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	38,00	38,00	R\$ 946,49	-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 35.966,62	100,00%
11.2	COMPOSIÇÃO	023	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	R\$ 3.094,23	-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.188,46	100,00%
11.3	COMPOSIÇÃO	024	ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 75X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R\$ 3.065,37	-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.065,37	100,00%
11.4	SINAPI 10/2023	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,74	19,74	R\$ 549,96	-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	19,74	R\$ 10.856,21	100,00%



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430




GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 SANTO SÃO LOURENÇO DA MATA GOIÁS	OBJETO :			DATA DA EMISSÃO		10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%
				DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
				CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
				TERMÍNO PREVISTO		26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	01/10/2024		SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96	85,28%	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%			
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	22,12%	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%			

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.5	COMPOSIÇÃO	025	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,07	R\$ 12.756,04	100,00%
11.6	SINAPI 10/2023	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	7,00	R\$ 132,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 930,30	100,00%
11.7	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.8	SINAPI 10/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	61,68	61,68	R\$ 288,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,68	R\$ 17.786,04	100,00%
11.9	SINAPI 10/2023	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,81	2,81	R\$ 570,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,81	R\$ 1.602,54	100,00%
11.10	SINAPI 10/2023	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERIL U. AF 01/2021_PS	M2	1,20	1,20	R\$ 556,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,20	R\$ 667,27	100,00%
11.11	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.12	COMPOSIÇÃO	026	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,20	7,20	R\$ 661,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,20	R\$ 4.764,02	100,00%
11.13	COMPOSIÇÃO	027	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	5,60	R\$ 419,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,60	R\$ 2.351,27	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO	028	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80MM), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	8,00	8,00	R\$ 847,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 6.783,36	100,00%
11.15	COMPOSIÇÃO	029	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,90 X 1,60 A 1,80MM), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.085,29	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.170,58	100,00%
11.16	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	66,49	66,49	R\$ 23,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,49	R\$ 1.535,25	100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430


 OBJETO :						DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN	
						FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
						CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
						PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
						TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%	
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA					01/10/2024		SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96	85,28%
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023					BM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%
							BM - Nº		4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														
	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA	22,12%	EMPREENDIMENTO:					SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)						
						UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO											
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										DATA DA EMISSÃO		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59
										FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27
										DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-
										CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-
										PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-
										TERMÍNO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27
												01/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	1.258.666,96
										BM - PERÍODO		31/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$	81.227,18
										BM - Nº		4		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	217.277,65
																	14,72%

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	Processo Licitatório N° 034/2023									
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
CONTRATADA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
PROCESSO Nº	22,12%									
MODALIDADE	BOLETIM DE MEDIÇÃO									

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.30	SINAPI 10/2023	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	30,00	30,00	R\$ 27,58	R\$ 827,40	-	R\$ 0,00	0,00%	29,88	R\$ 824,09	99,60%	29,88	R\$ 824,09	99,60%	0,12	R\$ 3,30	0,40%
12.31	SINAPI 10/2023	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	20,00	R\$ 31,73	R\$ 634,60	12,01	R\$ 381,07	60,05%	12,01	R\$ 0,00	0,00%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	7,99	R\$ 253,52	39,95%
12.32	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 17,69	R\$ 707,60	40,00	R\$ 707,60	100,00%	40,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 707,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.33	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 36,02	R\$ 1.440,80	35,61	R\$ 1.282,67	89,02%	4,39	R\$ 158,12	10,97%	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.34	COMPOSIÇÃO	032	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75	19,75	R\$ 867,05	R\$ 17.124,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,75	R\$ 17.124,23	100,00%
12.35	COMPOSIÇÃO	033	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	71,38	71,38	R\$ 146,54	R\$ 10.460,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%
12.36	SINAPI 10/2023	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	9,00	R\$ 176,48	R\$ 1.588,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%
12.37	SINAPI 10/2023	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	11,00	R\$ 241,19	R\$ 2.653,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%
12.38	SINAPI 10/2023	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	110,00	110,00	R\$ 73,62	R\$ 8.098,20	-	R\$ 0,00	0,00%	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	86,02	R\$ 6.332,79	78,20%
12.39	SINAPI 10/2023	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 877,95	R\$ 10.535,40	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	10,00	R\$ 8.779,50	83,33%
12.40	SINAPI 10/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 1.421,92	R\$ 2.843,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.843,84	100,00%
13.0	ELÉTRICA											R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 174.137,70		
13.1	SINAPI 10/2023	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UN	1,00	1,00	R\$ 1.586,58	R\$ 1.586,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%
13.2	COMPOSIÇÃO	009	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTO	UN	1,00	1,00	R\$ 1.858,95	R\$ 1.858,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.858,95	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	022	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UN	133,00	133,00	R\$ 109,90	R\$ 14.616,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%
13.4	COMPOSIÇÃO	041	REVISÃO PONTO DE TOMADA	UN	135,00	135,00	R\$ 70,08	R\$ 9.460,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%
13.5	COMPOSIÇÃO	013	FIACÃO, EXCLUSIVE TOMADA	UN	5,00	5,00	R\$ 244,76	R\$ 1.223,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430
7 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN
													FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	
													DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
													CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
													TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%
CONTRATADA			EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO														
PROCESSO Nº			TABELA DE REFERÊNCIA														
MODALIDADE			22,12%										BOLETIM DE MEDIÇÃO				
			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO											

13.6	COMPOSIÇÃO	037	UN	77,00	77,00	R\$ 143,90	R\$ 11.080,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.080,30	100,00%
13.7	SINAPI 10/2023	97608	UN	7,00	7,00	R\$ 158,31	R\$ 1.108,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.108,17	100,00%
13.8	SINAPI 10/2023	97605	UN	5,00	5,00	R\$ 123,08	R\$ 615,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 615,40	100,00%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	UN	24,00	24,00	R\$ 47,61	R\$ 1.142,64	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	UN	4,00	4,00	R\$ 437,37	R\$ 1.749,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	UN	22,00	22,00	R\$ 236,68	R\$ 5.206,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.206,96	100,00%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	UN	8,00	8,00	R\$ 118,16	R\$ 945,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPOSIÇÃO	014	UN	1,00	1,00	R\$ 669,24	R\$ 669,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	UN	14,00	14,00	R\$ 4.013,52	R\$ 56.189,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPOSIÇÃO	036	UN	14,00	14,00	R\$ 1.035,56	R\$ 14.497,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.497,84	100,00%
13.16	SINAPI 10/2023	91847	M	786,38	786,38	R\$ 13,43	R\$ 10.561,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	M	39,65	39,65	R\$ 18,51	R\$ 733,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 733,92	100,00%
13.18	SINAPI 10/2023	97667	M	7,62	7,62	R\$ 18,08	R\$ 137,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	91932	M	211,50	211,50	R\$ 17,86	R\$ 3.777,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.777,39	100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO :				DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%	
					DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
					CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
					PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				TERMÍNIO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
						UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				SALDO CONTRATUAL	R\$
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023				BM - PERÍODO	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				BM - Nº	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%

GOVERNO MUNICIPAL SAO LOURENÇO DA MATA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		OBJETO :										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN													
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		0,00%													
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%													
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%													
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%													
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENDIMENTO:		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		0,00%													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023										UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.258.666,96		85,28%													
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$ 81.227,18		0,00%													
MODALIDADE												SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 217.277,65		14,72%													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
Nº		CTR						CTR		TOTAL		UNITÁRIO		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
15.8		SINAPI 10/2023		94274		M		130,00		130,00		R\$ 68,38		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		130,00		R\$ 8.889,40		100,00%	
15.9		SINAPI 10/2023		101094		M		171,70		171,70		R\$ 219,81		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		171,70		R\$ 37.741,37		100,00%	
16.0				FORRO										R\$ 52.408,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 52.408,95		R\$ 0,00		R\$ 52.408,95		100,00%	
16.1		SINAPI 10/2023		96114		M2		591,59		591,59		R\$ 88,59		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		591,59		R\$ 52.408,95		100,00%	
17.0				PINTURA										R\$ 68.136,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 68.136,62		R\$ 0,00		R\$ 68.136,62		100,00%	
17.1		SINAPI 10/2023		88411		M2		1.601,35		1.601,35		R\$ 3,99		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.601,35		R\$ 6.389,38		100,00%	
17.2		SINAPI 10/2023		88496		M2		591,59		591,59		R\$ 28,08		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		591,59		R\$ 16.611,84		100,00%	
17.3		SINAPI 10/2023		88497		M2		1.009,76		1.009,76		R\$ 15,87		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.009,76		R\$ 16.024,89		100,00%	
17.4		SINAPI 10/2023		104640		M2		591,59		591,59		R\$ 15,35		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		591,59		R\$ 9.080,90		100,00%	
17.5		SINAPI 10/2023		104642		M2		1.009,76		1.009,76		R\$ 12,62		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.009,76		R\$ 12.743,17		100,00%	
17.6		SINAPI 10/2023		100722		M2		123,52		123,52		R\$ 29,06		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		123,52		R\$ 3.589,49		100,00%	
17.7		SINAPI 10/2023		100749		M2		123,52		123,52		R\$ 29,93		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		123,52		R\$ 3.696,95		100,00%	
18.0				CRIMATIZAÇÃO										R\$ 60.187,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60.187,60		R\$ 0,00		R\$ 60.187,60		100,00%	
18.1		COMPOSIÇÃO		046		KG		950,00		950,00		R\$ 18,96		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		950,00		R\$ 18.012,00		100,00%	
18.2		COMPOSIÇÃO		047		UN		50,00		50,00		R\$ 39,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		50,00		R\$ 1.985,00		100,00%	

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

10 de 13

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERENCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%					
			DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
			FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%
			DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
				01/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96	85,28%
			BM - PERÍODO	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%
			BM - Nº	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
					CTR	TOTAL														UNITÁRIO
18.3	SINAPI 10/2023	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	M	10,00	10,00	R\$ 627,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	10,00	R\$ 627,00	100,00%			
18.4	SINAPI 10/2023	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	60,00	60,00	R\$ 6.696,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	60,00	R\$ 6.696,00	100,00%			
18.5	SINAPI 10/2023	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	150,00	150,00	R\$ 8.445,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	150,00	R\$ 8.445,00	100,00%			
18.6	SINAPI 10/2023	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	165,00	165,00	R\$ 14.262,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	165,00	R\$ 14.262,60	100,00%			
18.7	SINAPI 10/2023	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	80,00	80,00	R\$ 10.160,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	80,00	R\$ 10.160,00	100,00%			
19.0		R\$ 29.003,90															R\$ 0,00		R\$ 29.003,90 100,00%	
19.1	SINAPI 10/2023	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 1.073,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	3,00	R\$ 1.073,31	100,00%			
19.2	SINAPI 10/2023	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.017,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	2,00	R\$ 2.034,44	100,00%			
19.3	SINAPI 10/2023	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 949,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	3,00	R\$ 949,65	100,00%			
19.4	SINAPI 10/2023	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 2.846,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	2,00	R\$ 5.693,08	100,00%			
19.5	SINAPI 10/2023	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 657,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	2,00	R\$ 657,92	100,00%			
19.6	COMPOSIÇÃO	048	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2	UN	1,00	1,00	R\$ 29,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00	R\$ 29,78	100,00%			
19.7	COMPOSIÇÃO	049	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM RODAS"- PLACA E11	UN	1,00	1,00	R\$ 22,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00	R\$ 22,72	100,00%			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

11 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA 22.12%									
	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
CONTRATADA										
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
		DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN			
		FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27				
		DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-				
		CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-				
		PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-				
		TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27				
		BM - PERÍODO	01/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96				
		BM - Nº	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18				
		BM - Nº	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65				

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
19.8	COMPOSIÇÃO	050	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5	UN	1,00	1,00	R\$ 21,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 21,06	100,00%
19.9	COMPOSIÇÃO	051	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCENDIO" - PLACA E9.	UN	2,00	2,00	R\$ 21,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 42,12	100,00%
19.10	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.11	SINAPI 10/2023	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	10,00	10,00	R\$ 117,47	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.174,70	100,00%
19.12	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.13	COMPOSIÇÃO	055	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UN	2,00	2,00	R\$ 715,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.431,94	100,00%
19.14	COMPOSIÇÃO	056	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL INCENDIO	UN	2,00	2,00	R\$ 179,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 359,30	100,00%
19.15	SINAPI 10/2023	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 35,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 426,48	100,00%
20.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA										R\$ 10.129,89			R\$ 0,00			R\$ 10.129,89		
20.1	COMPOSIÇÃO	057	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	19,00	19,00	R\$ 384,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 7.297,14	100,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	035	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5,00	5,00	R\$ 283,85	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.419,25	100,00%
20.3	SINAPI 10/2023	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	25,00	25,00	R\$ 56,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 1.413,50	100,00%
21.0	INSTALAÇÕES DE CFTV										R\$ 13.690,87			R\$ 0,00			R\$ 13.690,87		
21.1	COMPOSIÇÃO	058	MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS - INCLUSO 01 COMPUTADOR NUC INTEL I5 8GB, DDR3, HD1TB, VGA HDMI 03 USB WIN10 PRO OU SIMILAR 08 CÂMERAS HIKVISION DS-2CD1101-1, OU SIMILAR 01 ROTEADOR E 01 LICENÇA DE SOFTWARE.	UN	1,00	1,00	R\$ 13.690,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13.690,87	100,00%
22.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS										R\$ 57.556,60			R\$ 0,00			R\$ 57.556,60		
22.1	COMPOSIÇÃO	059	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2").	M	280,00	280,00	R\$ 195,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	280,00	R\$ 54.703,60	62,27%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :			DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27			
				DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%		
				CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%		
				PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%		
				TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%		
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENDIMENTO:	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	01/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.258.666,96	85,28%		
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	31/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	81.227,18	0,00%		
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	22,12%		4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	217.277,65	14,72%		

BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
22.2	COMPOSIÇÃO	060	LUVA DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	40,00	40,00	R\$ 37,60												
												</							


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430