

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO				19/12/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										1º TERMO ADITIVO DE VALOR				EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023										TABELA DE REFERÊNCIA				DATA DE INÍCIO				14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 150.651,09		10,21%					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BDI = 22,12%				CONTRATO Nº				003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ 105.736,64		7,16%					
																PRAZO EXECUÇÃO				240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%					
																TERMINO PREVISTO				26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 256.387,73		17,37%					
																BM - PERÍODO				01/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 104.789,77		40,87%					
																				31/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$ 151.597,97		59,13%					
																BM - Nº				1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 151.597,97		0,00%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
1.0				SERVIÇOS PRELIMINARES										0		R\$ 16.386,60				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 17.052,18		R\$ 16.655,70		97,67%		R\$ 396,48	
1.3		SINAPI 10/2023		98459		M2				118,00				118,00		R\$ 141,15				118,00		R\$ 16.655,70		100,00%		118,00		R\$ 16.655,70		100,00%	
1.4		SINAPI 10/2023		97637		M2				118,00				118,00		R\$ 3,36				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
2.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL										0		R\$ 16.386,60				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 9.912,56		60,49%		R\$ 9.912,56		60,49%	
2.1		SINAPI 10/2023		90776		H		960,00		240,00				240,00		R\$ 47,48				120,00		R\$ 5.697,60		50,00%		120,00		R\$ 5.697,60		50,00%	
2.2		SINAPI 10/2023		90777		H		360,00		36,00				36,00		R\$ 138,65				30,40		R\$ 4.214,96		84,44%		30,40		R\$ 4.214,96		84,44%	
4.0				DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												R\$ 17.856,99				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 14.494,40		81,17%		R\$ 14.494,40		81,17%	
4.1		COMPOSIÇÃO		002		M2		110,15		361,86				361,86		R\$ 13,40				361,86		R\$ 4.848,92		100,00%		361,86		R\$ 4.848,92		100,00%	
4.2		SINAPI 10/2023		97650		M2		367,17		104,84		104,84		104,84		R\$ 9,12				104,84		R\$ 956,14		100,00%		104,84		R\$ 956,14		100,00%	
4.5		COMPOSIÇÃO		053		M3		13,70		43,03				43,03		R\$ 44,47				43,03		R\$ 1.913,54		100,00%		43,03		R\$ 1.913,54		100,00%	
4.7		SINAPI 10/2023		97622		M2				53,29		53,29		53,29		R\$ 63,10						R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%	
4.8		SINAPI 10/2023		97631		M2				196,80		196,80		196,80		R\$ 12,69				196,80		R\$ 2.497,39		100,00%		196,80		R\$ 2.497,39		100,00%	
4.9		SINAPI 10/2023		90443		M				52,38		52,38		52,38		R\$ 8,39				52,38		R\$ 439,46		100,00%		52,38		R\$ 439,46		100,00%	
4.10		SINAPI 10/2023		90467		M				52,38		52,38		52,38		R\$ 24,62				52,38		R\$ 1.289,59		100,00%		52,38		R\$ 1.289,59		100,00%	
4.11		SINAPI 10/2023		90446		M				83,77		83,77		83,77		R\$ 29,86				83,77		R\$ 2.501,37		100,00%		83,77		R\$ 2.501,37		100,00%	
4.12		SINAPI 10/2023		97662		M				85,70		85,70		85,70		R\$ 0,56				85,70		R\$ 47,99		100,00%		85,70		R\$ 47,99		100,00%	
5.0				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

**1º TERMO ADITIVO
DE VALOR**

Processo Licitatório N° 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)
----------------------------------	----------------------	--

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	BDI = 22,12%
----------------------------------	--------------

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR				QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO													
9.3	SINAPI 10/2023	1E+05	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	367,17	267,40		267,40	R\$ 73,39	R\$ 19.624,48		R\$ 0,00	0,00%	142,60	R\$ 10.465,41	53,33%	142,60	R\$ 10.465,41	53,33%	124,80	R\$ 9.159,07	46,67%
10.0			IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 8.628,01		R\$ 0,00			R\$ 8.628,01			R\$ 8.628,01			R\$ 0,00	
10.1	SINAPI 10/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	121,64	61,44		61,44	R\$ 140,43	R\$ 8.628,01		R\$ 0,00	0,00%	61,44	R\$ 8.628,01	100,00%	61,44	R\$ 8.628,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.0			HIDRÁULICA							R\$ 33.983,73		R\$ 0,00			R\$ 2.903,16			R\$ 2.903,16			R\$ 31.080,57	91,46%
12.41	SINAPI 10/2023	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		105,00		105,00	R\$ 6,48	R\$ 680,40		R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 680,40	100,00%	105,00	R\$ 680,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.42	SINAPI 10/2023	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		46,20		46,20	R\$ 19,94	R\$ 921,22		R\$ 0,00	0,00%	46,20	R\$ 921,22	100,00%	46,20	R\$ 921,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.43	SINAPI 10/2023	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		34,30		34,30	R\$ 22,02	R\$ 755,28		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,30	R\$ 755,28	100,00%
12.44	SINAPI 10/2023	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		1,00		1,00	R\$ 25,37	R\$ 25,37		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 25,37	100,00%
12.45	SINAPI 10/2023	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		14,00		14,00	R\$ 21,84	R\$ 305,76		R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 305,76	100,00%	14,00	R\$ 305,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.46	SINAPI 10/2023	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		47,00		47,00	R\$ 8,18	R\$ 384,46		R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 179,96	46,81%	22,00	R\$ 179,96	46,81%	25,00	R\$ 204,50	53,19%
12.47	SINAPI 10/2023	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		1,00		1,00	R\$ 13,26	R\$ 13,26		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13,26	100,00%
12.48	SINAPI 10/2023	1E+05	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		13,00		13,00	R\$ 9,17	R\$ 119,21		R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 119,21	100,00%	13,00	R\$ 119,21	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.49	SINAPI 10/2023	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		1,00		1,00	R\$ 15,87	R\$ 15,87		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 15,87	100,00%

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Processo Licitatório N° 034/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

EMPREENDIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BDI = 22,12%

BDI = 22,

ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
							QUANTIDADES			PREÇOS													
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
12.60	SINAPI 10/2023	89713		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M		7,46		7,46	R\$ 38,90	R\$ 290,19			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 290,19	100,00%	
12.61	SINAPI 10/2023	89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M		101,80		101,80	R\$ 43,32	R\$ 4.409,97			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.409,97	100,00%	
12.62	SINAPI 10/2023	89849		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M		58,00		58,00	R\$ 67,82	R\$ 3.933,56			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.933,56	100,00%	
12.63	SINAPI 10/2023	1E+05		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		2,00		2,00	R\$ 12,70	R\$ 25,40			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 25,40	100,00%	
12.64	ORSE 10/2023	01582		REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM		UND		1,00		1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 20,70	100,00%	
12.65	ORSE 10/2023	01583		REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM		UND		23,00		23,00	R\$ 24,24	R\$ 557,52			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 557,52	100,00%	
12.66	SINAPI 10/2023	89482		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022		UND		27,00		27,00	R\$ 52,56	R\$ 1.419,12			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.419,12	100,00%	
12.67	SINAPI 10/2023	89726		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		1,00		1,00	R\$ 11,53	R\$ 11,53			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 11,53	100,00%	
12.68	SINAPI 10/2023	89732		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		36,00		36,00	R\$ 18,55	R\$ 667,80			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 667,80	100,00%	
12.69	SINAPI 10/2023	89739		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		2,00		2,00	R\$ 28,26	R\$ 56,52			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 56,52	100,00%	

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 <									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DA EMISSÃO				VALOR LICITADO				R\$ 1.602.413,59				REPLAN
CONTRATADA				EMPREENDIMENTO:				FATOR K				R\$ 1.475.945,27				
PROCESSO Nº				UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				DATA DE INÍCIO				R\$ 150.651,09				10,21%
MODALIDADE				TABELA DE REFERÊNCIA				CONTRATO Nº				R\$ 105.736,64				7,16%
				BDI = 22,12%				PRazo EXECUÇÃO				R\$ -				0,00%
				1º TERMO ADITIVO				TERMINO PREVISTO				R\$ 256.387,73				17,37%
				DE VALOR				BM - PERÍODO				R\$ 104.789,77				40,87%
				SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				BM - R\$ MIENSAL				R\$ 151.597,97				59,13%
								BM - R\$ ACUMULADO				R\$ 151.597,97				0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO										
12.79	SINAPI 10/2023	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		3,00			R\$ 21,52	R\$ 64,56		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 64,56	100,00%
12.80	SINAPI 10/2023	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		1,00			R\$ 51,97	R\$ 51,97		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 51,97	100,00%
12.81	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		14,25			R\$ 16,37	R\$ 233,31		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,25	R\$ 233,31	100,00%
12.82	SINAPI 10/2023	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		32,91			R\$ 26,66	R\$ 877,38		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,91	R\$ 877,38	100,00%
12.83	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		0,50			R\$ 33,64	R\$ 16,82		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,50	R\$ 16,82	100,00%
12.84	ORSE 10/2023	01582	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND		2,00			R\$ 20,40	R\$ 40,80		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 40,80	100,00%
12.85	ORSE 10/2023	01583	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND		4,00			R\$ 24,24	R\$ 96,96		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 96,96	100,00%
12.86	ORSE 10/2023	01584	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND		8,00			R\$ 25,82	R\$ 206,56		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 206,56	100,00%
12.87	SINAPI 10/2023	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		5,00			R\$ 12,13	R\$ 60,65		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 60,65	100,00%
12.88	SINAPI 10/2023	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		7,00			R\$ 24,94	R\$ 174,58		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 174,58	100,00%
12.89	SINAPI 10/2023	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		6,00			R\$ 43,98	R\$ 263,88		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 263,88	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA										OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																																
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			1º TERMO ADITIVO DE VALOR			EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO			DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		1.602.413,59		REPLAN																							
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023			TABELA DE REFERÊNCIA						FATOR K		0,9211		R\$		1.475.945,27		10,21%																							
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			BDI = 22,12%						CONTRATO Nº		003/2024		R\$		105.736,64		7,16%																							
											PRAZO EXECUÇÃO		240		R\$		-		0,00%																							
											TERMINO PREVISTO		26/02/2025		R\$		256.387,73		17,37%																							
											BM - PERÍODO		01/10/2024		R\$		104.789,77		40,87%																							
											BM - R\$ ACUMULADO		31/12/2024		R\$		151.597,97		59,13%																							
											BM - Nº		1		R\$		151.597,97		0,00%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																										
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																						
								QUANTIDADES			PREÇOS			QTDE			VALOR			%																						
								CTR			ADI			SUP			TOTAL			UNITÁRIO			VALOR			QTDE			VALOR			%										
12.90		SINAPI 10/2023		89833		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		12,00			R\$ 53,72			R\$ 644,64			0,00%			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			12,00			R\$ 644,64			100,00%					
14.0						REVESTIMENTO													R\$ 61.338,27			R\$ 0,00			R\$ 50.135,68			R\$ 50.135,68			R\$ 11.202,56											
14.3		SINAPI 10/2023		87879		ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		M2		900,96			900,96			R\$ 4,93			R\$ 4.441,73			684,91			R\$ 3.376,60			76,02%			R\$ 3.376,60			216,05			R\$ 1.065,12			23,98%		
14.4		SINAPI 10/2023		87775		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		M2		118,61			118,61			R\$ 62,97			R\$ 7.468,87			115,15			R\$ 7.250,99			97,08%			R\$ 7.250,99			3,46			R\$ 217,87			2,92%		
14.5		SINAPI 10/2023		94224		EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019		M		461,52			461,52			R\$ 29,89			R\$ 13.794,83			461,52			R\$ 13.794,83			100,00%			R\$ 13.794,83			-			R\$ 0,00			0,00%		
14.6		SINAPI 10/2023		87531		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2		789,56			789,56			R\$ 45,13			R\$ 35.632,84			569,76			R\$ 25.713,26			72,16%			R\$ 25.713,26			219,80			R\$ 9.919,57			27,84%		
15.0						PISOS													R\$ 11.622,77			R\$ 0,00			R\$ 10.239,76			R\$ 10.239,76			R\$ 1.383,05											
15.2		SINAPI 10/2023		87372		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		M3		12,69			12,69			R\$ 915,90			R\$ 11.622,77			11,18			R\$ 10.239,76			88,10%			R\$ 10.239,76			1,51			R\$ 1.383,05			11,90%		
19.0						INCÊNDIO/SPDA				0									R\$ 18.074,41			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 18.074,41											
19.16		SINAPI 10/2023		96977		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M		106,21			106,21			R\$ 56,53			R\$ 6.004,05			-			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			106,21			R\$ 6.004,05			100,00%		
19.17		SINAPI 10/2023		96973		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M		169,48			169,48			R\$ 71,22			R\$ 12.070,36			-			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			169,48			R\$ 12.070,36			100,00%		
TOTAL																			R\$ 256.387,73			R\$ 0,00			R\$ 151.597,97			R\$ 151.597,97			R\$ 104.789,77											

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226