


	OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		ISSÃO		28/02/2025		VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
					0.92108		VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%
					14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
					003/2024		SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
					240		SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		26/02/2025		VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		01/01/2025		SALDO CONTRATUAL	R\$	1.058.536,46	71,72%
					28/02/2025		BM - R\$ MENSAL	R\$	200.131,16	0,00%
					5		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	417.408,81	28,28%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%							


BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%															
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 6.863,08	R\$ 4.735,48	69,00%	R\$ 1.063,80	15,50%	R\$ 5.799,28	84,50%	R\$ 1.063,80	15,50%										
1.1	SINAPI 10/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,84	R\$ 381,27		6,84	R\$ 2.607,88	100,00%				6,84	R\$ 2.607,88	100,00%			R\$ 0,00	0,00%			6,84	R\$ 2.607,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
1.2	COMPOSIÇÃO	006	LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/ MÊS	144,00	R\$ 29,55		144,00	R\$ 4.255,20	50,00%	72,00	R\$ 2.127,60	25,00%	36,00	R\$ 1.063,80	75,00%	108,00	R\$ 3.191,40	75,00%			36,00	R\$ 1.063,80	25,00%	36,00	R\$ 1.063,80	25,00%			36,00	R\$ 1.063,80	25,00%	
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													R\$ 95.494,80	R\$ 14.852,48	15,55%					R\$ 27.980,54	29,30%	R\$ 67.514,26	70,70%								
2.1	SINAPI 10/2023	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 47,48		960,00	R\$ 45.580,80	19,69%	189,00	R\$ 8.973,72	13,77%	132,24	R\$ 6.278,75	33,46%	321,24	R\$ 15.252,47	33,46%					638,76	R\$ 30.328,33	66,54%					638,76	R\$ 30.328,33	66,54%
2.2	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 138,65		360,00	R\$ 49.914,00	11,78%	42,40	R\$ 5.878,76	13,72%	49,40	R\$ 6.849,31	25,50%	91,80	R\$ 12.728,07	25,50%					268,20	R\$ 37.185,93	74,50%					268,20	R\$ 37.185,93	74,50%
3.0		PROJETO													R\$ 10.248,63	R\$ 5.211,23	50,85%					R\$ 5.211,23	50,85%									R\$ 5.037,40	49,15%
3.1	COMPOSIÇÃO	045	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	624,59	R\$ 16,13		624,59	R\$ 10.074,63	50,00%	312,29	R\$ 5.037,23	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	312,29	R\$ 5.037,23	50,00%													R\$ 5.037,40	50,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	052	PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA	UN	15,00	R\$ 11,60		15,00	R\$ 174,00	100,00%	15,00	R\$ 174,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 174,00	100,00%													R\$ 0,00	0,00%
4.0		DEMOLICOES E REMOÇÕES													R\$ 16.845,15	R\$ 10.957,48	65,05%					R\$ 10.957,48	65,05%									R\$ 5.887,67	34,95%
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	110,15	R\$ 13,40		110,15	R\$ 1.476,01	100,00%	110,15	R\$ 1.476,01	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	110,15	R\$ 1.476,01	100,00%													R\$ 0,00	0,00%
4.2	SINAPI 10/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	367,17	R\$ 9,12		367,17	R\$ 3.348,59	100,00%	367,17	R\$ 3.348,59	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	367,17	R\$ 3.348,59	100,00%													R\$ 0,00	0,00%
4.3	SINAPI 10/2023	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	R\$ 99,62		8,00	R\$ 796,96	100,00%	8,00	R\$ 796,96	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 796,96	100,00%													R\$ 0,00	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	003	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	212,16	R\$ 48,84		212,16	R\$ 10.361,89	46,19%	97,99	R\$ 4.785,83	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	97,99	R\$ 4.785,83	46,19%													R\$ 5.576,06	53,81%
4.5	COMPOSIÇÃO	053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTANCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3	13,70	R\$ 44,47		13,70	R\$ 609,23	90,29%	12,37	R\$ 550,09	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	12,37	R\$ 550,09	90,29%													R\$ 59,14	9,71%
4.6	SINAPI 10/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	82,24	R\$ 3,07		82,24	R\$ 252,47	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												R\$ 252,47	100,00%	
5.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													R\$ 4.371,65	R\$ 4.267,65	97,62%					R\$ 4.365,47	99,86%									R\$ 6,18	0,14%
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	36,71	R\$ 116,38		36,71	R\$ 4.272,30	99,89%	36,67	R\$ 4.267,65	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	36,67	R\$ 4.267,65	99,89%													R\$ 4,65	0,11%
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,65	R\$ 152,85		0,65	R\$ 99,35	0,00%	-	R\$ 0,00	98,46%	0,64	R\$ 97,82	98,46%	0,64	R\$ 97,82	98,46%													R\$ 1,53	1,54%
6.0		INFRAESTRUTURA													R\$ 21.854,58	R\$ 17.480,46	79,99%					R\$ 21.560,76	98,66%									R\$ 293,82	1,34%

TARCÍSIO CRUZ-MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DE ASSAÇÃO		28/02/2025		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN											
		FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		0,00%											
		DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%											
		CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%											
		PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ 1.475.945,27		0,00%											
CONTRATADA L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		TABELA DE REFERÊNCIA		22,12%		VALOR TOTAL		R\$ 1.058.536,46		71,72%											
		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				SALDO CONTRATUAL		R\$ 200.131,16		0,00%											
						BM - R\$ MENSAL		R\$ 417.408,81		28,28%											
						BM - R\$ ACUMULADO															
						5															
PROCESSO Nº		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023																			
MODALIDADE																					
Nº		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
CTR								CTR		TOTAL		UNITÁRIO				QTDE		VALOR		%	
6.1		SINAPI 10/2023		94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3		3,00		R\$ 498,00		R\$ 1.494,00		1,35		R\$ 672,30		45,00%	
6.2		SINAPI 10/2023		104487		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3		6,19		R\$ 3.289,27		R\$ 20.360,58		5,11		R\$ 16.808,16		82,55%	
7.0						SUPERESTRUTURA								R\$ 43.811,99				R\$ 22.822,98		52,09%	
7.1		SINAPI 10/2023		104487		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3		5,49		R\$ 3.289,27		R\$ 18.058,09		5,44		R\$ 17.893,62		99,09%	
7.2		SINAPI 10/2023		92494		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2		80,86		R\$ 86,48		R\$ 6.992,77		57,00		R\$ 4.929,36		70,49%	
7.3		SINAPI 10/2023		101963		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA		M2		80,86		R\$ 232,02		R\$ 18.761,13		28,95		R\$ 6.716,97		35,80%	
8.0						ALVENARIA								R\$ 55.687,55				R\$ 25.477,76		45,75%	
8.1		SINAPI 10/2023		103328		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2		188,57		R\$ 98,89		R\$ 18.647,68		130,94		R\$ 12.948,65		69,44%	
8.2		COMPOSIÇÃO		040		ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.		M2		20,20		R\$ 102,64		R\$ 2.073,32				R\$ 0,00		0,00%	
8.3		SINAPI 10/2023		102253		DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		M2		19,06		R\$ 1.038,02		R\$ 19.784,66		19,06		R\$ 19.784,66		100,00%	
8.4		SINAPI 10/2023		101965		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020		M		95,64		R\$ 158,74		R\$ 15.181,89				R\$ 0,00		0,00%	
9.0						COBERTA								R\$ 46.666,30				R\$ 3.478,38		7,45%	
																		R\$ 40.627,07		87,06%	
																		R\$ 15.181,89		100,00%	
																		R\$ 6.039,23		12,94%	


Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPREENHIMENTO:
UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Licitatório Nº 034/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

TABELA DE
REFERÊNCIA

22,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR									QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430
3 de 13

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226



EMPREENDIMENTO:

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SÃO PAULO

REFERÊNCIA

22,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

4 de 13

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 0502226

OBJETO :									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			EMPREENDIMENTO:			DATA	ISSÃO	28/02/2025
	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO			TABELA DE REFERÊNCIA			FATOR K	0,92108	
	Processo Licitatório Nº 034/2023			22,12%			DATA DE INÍCIO	14/06/2024	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023						CONTRATO Nº	003/2024	
							PRAZO EXECUÇÃO	240	
PROCESSO Nº							TERMINO PREVISTO	26/02/2025	
							BM - PERÍODO	01/01/2025	
							BM - R\$ MENSAL	28/02/2025	
							BM - R\$ ACUMULADO	5	
MODALIDADE	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)								
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESON									

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRACY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226



OBJETO :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO :
CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO Nº
MODALIDADE
Processo Licitatório Nº 034/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

TABELA DE
REFERÊNCIA
22,12%


EMPREENHIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)


Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
12.14	SINAPI 10/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00	16,00	R\$ 180,83	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.893,28	16,00	R\$ 2.893,28
12.15	SINAPI 10/2023	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 12,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 331,02	27,00	R\$ 331,02
12.16	SINAPI 10/2023	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 127,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.278,80	10,00	R\$ 1.278,80
12.17	SINAPI 10/2023	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	37,00	37,00	R\$ 29,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.087,43	37,00	R\$ 1.087,43
12.18	SINAPI 10/2023	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 94,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.847,30	30,00	R\$ 2.847,30
12.19	SINAPI 10/2023	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 129,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 518,44	4,00	R\$ 518,44
12.20	SINAPI 10/2023	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	4,00	R\$ 110,37	4,00	R\$ 441,48	100,00%	4,00	R\$ 441,48	4,00	R\$ 441,48	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
12.21	SINAPI 10/2023	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	26,00	26,00	R\$ 116,27	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	26,00	R\$ 3.023,02	26,00	R\$ 3.023,02	26,00	R\$ 3.023,02	2,00	R\$ 173,10
12.22	COMPOSIÇÃO	021	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	2,00	R\$ 86,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 173,10	2,00	R\$ 173,10
12.23	SINAPI 10/2023	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	3,00	R\$ 1.145,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.435,45	3,00	R\$ 3.435,45
12.24	SINAPI 10/2023	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021	M2	2,00	2,00	R\$ 1.074,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.149,92	2,00	R\$ 2.149,92
12.25	SINAPI 10/2023	89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	R\$ 159,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 319,72	2,00	R\$ 319,72
12.26	SINAPI 10/2023	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 2.390,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.390,32	1,00	R\$ 2.390,32
12.27	SINAPI 10/2023	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 101,73	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 203,46	2,00	R\$ 203,46
12.28	SINAPI 10/2023	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	110,00	110,00	R\$ 27,17	109,99	R\$ 2.988,70	99,99%	109,99	R\$ 2.988,42	109,99	R\$ 2.988,42	109,99	R\$ 2.988,42	0,01	R\$ 0,28
12.29	SINAPI 10/2023	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	22,00	R\$ 21,94	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 482,68	22,00	R\$ 482,68

 OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO												
		TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%										SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)												
		Processo Licitatório N° 034/2023																						
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 014/2023																						
CONTRATADA	BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
PROCESSO Nº	13.0		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.0		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5	
MODALIDADE	13.0		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.0		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5	
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR									
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
12.30	SINAPI 10/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	30,00	30,00	R\$ 27,58	R\$ 827,40	R\$ 824,09	29,88	R\$ 0,00	99,60%	29,88	R\$ 824,09	99,60%	0,12	R\$ 3,31	0,40%							
12.31	SINAPI 10/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	20,00	R\$ 31,73	R\$ 634,60	R\$ 381,07	12,01	R\$ 0,00	60,05%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	7,99	R\$ 253,53	39,95%							
12.32	SINAPI 10/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 17,69	R\$ 707,60	R\$ 707,60	40,00	R\$ 0,00	100,00%	40,00	R\$ 707,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
12.33	SINAPI 10/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 36,02	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	40,00	R\$ 0,00	100,00%	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
12.34	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75	19,75	R\$ 867,05	R\$ 17.124,23	R\$ 0,00	-	R\$ 16.352,56	95,49%	18,86	R\$ 16.352,56	95,49%	0,89	R\$ 771,67	4,51%							
12.35	COMPOSIÇÃO	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	71,38	71,38	R\$ 146,54	R\$ 10.460,02	R\$ 0,00	-	R\$ 10.460,02	100,00%	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
12.36	SINAPI 10/2023	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	9,00	R\$ 176,48	R\$ 1.588,32	R\$ 0,00	-	R\$ 1.588,32	100,00%	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
12.37	SINAPI 10/2023	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	11,00	R\$ 241,19	R\$ 2.653,09	R\$ 0,00	-	R\$ 2.653,09	100,00%	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
12.38	SINAPI 10/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	110,00	110,00	R\$ 73,62	R\$ 8.098,20	R\$ 1.765,40	23,98	R\$ 0,00	21,80%	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	86,02	R\$ 6.332,80	78,20%							
12.39	SINAPI 10/2023	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 877,95	R\$ 10.535,40	R\$ 1.755,90	2,00	R\$ 0,00	16,67%	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	10,00	R\$ 8.779,50	83,33%							
12.40	SINAPI 10/2023	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 1.421,92	R\$ 2.843,84	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.843,84	100,00%							
13.0			R\$ 174.137,70																					
13.1			R\$ 0,00																					
13.2			R\$ 0,00																					
13.3			R\$ 0,00																					
13.4			R\$ 0,00																					
13.5			R\$ 174.137,70																					
13.0			R\$ 0,00																					
13.1			R\$ 0,00																					
13.2			R\$ 0,00																					
13.3			R\$ 0,00																					
13.4			R\$ 0,00																					
13.5			R\$ 174.137,70																					

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%									
	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									


PROCESSO Nº		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			22,12%		BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
MODALIDADE		MEDIÇÃO ACUMULADA																		SALDO A MEDIR								
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			QTDE			VALOR		%	
Nº	CTR						CTR	TOTAL	UNITÁRIO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
13.6	COMPOSIÇÃO	037		LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	77,00	77,00	R\$ 143,90	R\$ 11.080,30				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	77,00	R\$ 11.080,30	100,00%							
13.7	SINAPI 10/2023	97608		LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	7,00	R\$ 158,31	R\$ 1.108,17				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 1.108,17	100,00%							
13.8	SINAPI 10/2023	97605		LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	5,00	R\$ 123,08	R\$ 615,40				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 615,40	100,00%							
13.9	SINAPI 10/2023	103782		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	24,00	24,00	R\$ 47,61	R\$ 1.142,64				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 1.142,64	100,00%							
13.10	SINAPI 10/2023	101875		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 437,37	R\$ 1.749,48				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.749,48	100,00%							
13.11	SINAPI 10/2023	97891		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	22,00	22,00	R\$ 236,68	R\$ 5.206,96				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 5.206,96	100,00%							
13.12	SINAPI 10/2023	96985		HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8,00	8,00	R\$ 118,16	R\$ 945,28				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 945,28	100,00%							
13.13	COMPOSIÇÃO	014		MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	R\$ 669,24	R\$ 669,24				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 669,24	100,00%							
13.14	SINAPI 10/2023	100621		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	14,00	14,00	R\$ 4.013,52	R\$ 56.189,28				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 56.189,28	100,00%							
13.15	COMPOSIÇÃO	036		BASE CONCRETO PARA POSTE	UN	14,00	14,00	R\$ 1.035,56	R\$ 14.497,84				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 14.497,84	100,00%							
13.16	SINAPI 10/2023	91847		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	786,38	786,38	R\$ 13,43	R\$ 10.561,08				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	786,38	R\$ 10.561,08	100,00%							
13.17	SINAPI 10/2023	91850		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	39,65	39,65	R\$ 18,51	R\$ 733,92				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,65	R\$ 733,92	100,00%							
13.18	SINAPI 10/2023	97667		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,62	7,62	R\$ 18,08	R\$ 137,76				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,62	R\$ 137,76	100,00%							
13.19	SINAPI 10/2023	91932		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	211,50	211,50	R\$ 17,86	R\$ 3.777,39				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	211,50	R\$ 3.777,39	100,00%							


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


8 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		DATA DE EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		1.475.945,27	
			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	
			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-	
			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-	
			TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		1.475.945,27	
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.058.536,46	
PROCESSO Nº MODALIDADE	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$		200.131,16	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		417.408,81	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
13.20	SINAPI 10/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	629,43	629,43	R\$ 10,25	R\$ 6.451,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	629,43	R\$ 6.451,65	100,00%		
13.21	SINAPI 10/2023	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	28,00	R\$ 1.050,23	R\$ 29.406,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 29.406,44	100,00%		
13.22	SINAPI 10/2023	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	14,00	R\$ 51,24	R\$ 717,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 717,36	100,00%		
13.23	COMPOSIÇÃO	010	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	14,00	14,00	R\$ 28,62	R\$ 400,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 400,68	100,00%		
14.0			REVESTIMENTO					R\$ 125.332,74					R\$ 74.761,92			R\$ 88.406,11			R\$ 36.926,63			
14.1	COMPOSIÇÃO	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	212,16	212,16	R\$ 107,46	R\$ 22.798,71	126,97	R\$ 13.644,19	59,85%	16,57	R\$ 1.780,61	7,81%	143,54	R\$ 15.424,80	67,66%	68,62	R\$ 7.373,91	32,34%		
14.2	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	699,70	699,70	R\$ 146,54	R\$ 102.534,03	-	R\$ 0,00	0,00%	498,03	R\$ 72.981,31	71,18%	498,03	R\$ 72.981,31	71,18%	201,67	R\$ 29.552,72	28,82%		
15.0			PISOS					R\$ 229.785,16					R\$ 29.766,59			R\$ 24.728,62			R\$ 175.289,95			
15.1	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	5,32	5,32	R\$ 560,06	R\$ 2.979,51	3,36	R\$ 1.881,80	63,16%		R\$ 0,00	0,00%	3,36	R\$ 1.881,80	63,16%	1,96	R\$ 1.097,71	36,84%		
15.2	SINAPI 10/2023	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	18,90	18,90	R\$ 915,90	R\$ 17.310,51	17,18	R\$ 15.735,16	90,90%		R\$ 0,00	0,00%	17,18	R\$ 15.735,16	90,90%	1,72	R\$ 1.575,35	9,10%		
15.3	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	592,84	592,84	R\$ 146,54	R\$ 86.874,77	82,91	R\$ 12.149,63	13,99%	168,75	R\$ 24.728,62	28,46%	251,66	R\$ 36.878,25	42,45%	341,18	R\$ 49.996,52	57,55%		
15.4	SINAPI 10/2023	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	477,46	477,46	R\$ 93,23	R\$ 44.513,59	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%		
15.5	COMPOSIÇÃO	042	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20	235,20	R\$ 122,12	R\$ 28.722,62	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	235,20	R\$ 28.722,62	100,00%		
15.6	COMPOSIÇÃO	043	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00	1,00	R\$ 2.116,27	R\$ 2.116,27	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%		
15.7	SINAPI 10/2023	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,40	4,40	R\$ 144,80	R\$ 637,12	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,40	R\$ 637,12	100,00%		


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430
9 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	EMPREENDIMENTO:									
	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	PROCESSO Licitatório N° 034/2023									
PROCESSO Nº	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
MODALIDADE	BOLETIM DE MEDIÇÃO									
DATA		ISSÃO		28/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.602.413,59
FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$		1.475.945,27		REPLAN
DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%
CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%
PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%
TERMÍNO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.475.945,27		0,00%
BM - PERÍODO		01/01/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.058.536,46		71,72%
BM - Nº		28/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		200.131,16		0,00%
BM - Nº		5		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		417.408,81		28,28%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR				QUANTIDADES	TOTAL	UNITÁRIO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
15.8	SINAPI 10/2023	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	130,00	130,00	R\$ 68,38		R\$ 8.889,40		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00		130,00	R\$ 8.889,40	100,00%						
15.9	SINAPI 10/2023	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	171,70	171,70	R\$ 219,81		R\$ 37.741,37		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00		171,70	R\$ 37.741,37	100,00%						
16.0					R\$ 52.408,95																		R\$ 0,00			R\$ 52.408,95		
16.1					591,59	591,59	R\$ 88,59		R\$ 52.408,95		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				591,59	R\$ 52.408,95	100,00%					
17.0					R\$ 68.136,62																		R\$ 0,00			R\$ 63.283,64		
17.1					1.601,35	1.601,35	R\$ 3,99		R\$ 6.389,38		-	R\$ 0,00	0,00%		244,36	R\$ 974,99	15,26%		244,36		1.356,99	R\$ 5.414,39	84,74%					
17.2					591,59	591,59	R\$ 28,08		R\$ 16.611,84		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				591,59	R\$ 16.611,84	100,00%					
17.3					1.009,76	1.009,76	R\$ 15,87		R\$ 16.024,89		-	R\$ 0,00	0,00%		244,36	R\$ 3.877,99	24,20%		244,36		765,40	R\$ 12.146,90	75,80%					
17.4					591,59	591,59	R\$ 15,35		R\$ 9.080,90		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				591,59	R\$ 9.080,90	100,00%					
17.5					1.009,76	1.009,76	R\$ 12,62		R\$ 12.743,17		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				1.009,76	R\$ 12.743,17	100,00%					
17.6					123,52	123,52	R\$ 29,06		R\$ 3.589,49		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				123,52	R\$ 3.589,49	100,00%					
17.7					123,52	123,52	R\$ 29,93		R\$ 3.696,95		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				123,52	R\$ 3.696,95	100,00%					
18.0					R\$ 60.187,60																		R\$ 0,00			R\$ 60.187,60		
18.1					950,00	950,00	R\$ 18,96		R\$ 18.012,00		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				950,00	R\$ 18.012,00	100,00%					
18.2					50,00	50,00	R\$ 39,70		R\$ 1.985,00		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%				50,00	R\$ 1.985,00	100,00%					

TARCÍSIO CRUZ-MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


10 de 13

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	22,12%									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
18.3	SINAPI 10/2023	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	M	10,00		R\$ 62,70	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 627,00	100,00%			
18.4	SINAPI 10/2023	103291	ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	60,00		R\$ 111,60	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 6.696,00	100,00%			
18.5	SINAPI 10/2023	103289	ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	150,00		R\$ 56,30	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 8.445,00	100,00%			
18.6	SINAPI 10/2023	103290	ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	165,00		R\$ 86,44	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	165,00	R\$ 14.262,60	100,00%			
18.7	SINAPI 10/2023	103292	ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80,00		R\$ 127,00	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 10.160,00	100,00%			
19.0	R\$ 29.003,90																			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.003,90	100,00%
19.1	SINAPI 10/2023	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00		R\$ 357,77	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.073,31	100,00%			
19.2	SINAPI 10/2023	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00		R\$ 1.017,22	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.034,44	100,00%			
19.3	SINAPI 10/2023	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00		R\$ 316,55	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 949,65	100,00%			
19.4	SINAPI 10/2023	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00		R\$ 2.846,54	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.693,08	100,00%			
19.5	SINAPI 10/2023	103019	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00		R\$ 328,96	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 657,92	100,00%			
19.6	COMPOSIÇÃO	048	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO". PLACA E2	UN	1,00		R\$ 29,78	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 29,78	100,00%			
19.7	COMPOSIÇÃO	049	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	UN	1,00		R\$ 22,72	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 22,72	100,00%			



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										
	CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				
	PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA	Processo Licitatório Nº 034/2023		22,12%	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)					
			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023								
						DATA DE SSÃO		28/02/2025		VALOR LICITADO	
						FATOR K		0,92108		R\$ 1.602.413,59	
						DATA DE INÍCIO		14/06/2024		R\$ 1.475.945,27	
						CONTRATO Nº		003/2024		R\$ -	
						PRAZO EXECUÇÃO		240		R\$ -	
						TERMINO PREVISTO		26/02/2025		R\$ 1.475.945,27	
								01/01/2025		R\$ 1.058.536,46	
						28/02/2025		R\$ 200.131,16			
						5		R\$ 417.408,81			
						R\$ 28,28%					


MODALIDADE			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			22,12%		BOLETIM DE MEDIÇÃO																
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR					CTR	TOTAL	UNITÁRIO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
19.8	COMPOSIÇÃO	050	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5			UN	1,00	R\$ 21,06		R\$ 21,06		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 21,06	100,00%	
19.9	COMPOSIÇÃO	051	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9.			UN	2,00	R\$ 21,06				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 42,12	100,00%	
19.10	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES			UN	1,00	R\$ 7.543,70				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%	
19.11	SINAPI 10/2023	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			M	10,00	R\$ 117,47				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.174,70	100,00%	
19.12	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES			UN	1,00	R\$ 7.543,70				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%	
19.13	COMPOSIÇÃO	055	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V			UN	2,00	R\$ 715,97				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.431,94	100,00%	
19.14	COMPOSIÇÃO	056	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO			UN	2,00	R\$ 179,65				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 359,30	100,00%	
19.15	SINAPI 10/2023	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UN	12,00	R\$ 35,54				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 426,48	100,00%	
		20.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA										R\$ 10.129,89			R\$ 0,00			R\$ 10.129,89					
20.1	COMPOSIÇÃO	057	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"			UN	19,00	R\$ 384,06				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 7.297,14	100,00%	
20.2	COMPOSIÇÃO	035	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"			UN	5,00	R\$ 283,85				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.419,25	100,00%	
20.3	SINAPI 10/2023	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			UN	25,00	R\$ 56,54				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 1.413,50	100,00%	
		21.0	INSTALAÇÕES DE CFTV										R\$ 13.690,87			R\$ 0,00			R\$ 13.690,87					
21.1	COMPOSIÇÃO	058	MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS - INCLUSO 01 COMPUTADOR NUC INTEL I5 8GB, DDR3, HD1TB, VGA HDMI 03 USB WIN10 PRO OU SIMILAR 08 CÂMERAS HIKVISION DS-2CD1101-I, OU SIMILAR 01 ROTEADOR E 01 LICENÇA DE SOFTWARE.			UN	1,00	R\$ 13.690,87				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13.690,87	100,00%	
		22.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS										R\$ 57.556,60			R\$ 23.197,53			R\$ 34.359,07					
22.1	COMPOSIÇÃO	059	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2").			M	280,00	R\$ 195,37				105,63	R\$ 20.636,93	37,72%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,63	R\$ 20.636,93	37,72%	174,37	R\$ 34.066,67	62,28%	
22.2	COMPOSIÇÃO	060	LUBRIFICANTE DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			UN	40,00	R\$ 37,60				36,00	R\$ 1.353,60	90,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.353,60	90,00%	4,00	R\$ 150,40	10,00%	


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

12 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

OBJETO :																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO											
	Processo Licitatório N° 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%											
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)											
CONTRATADA																
PROCESSO Nº																
MODALIDADE																
BOLETIM DE MEDIÇÃO																
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	
22.3	SINAPI 10/2023	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	38,00	38,00	R\$ 35,50	34,00	R\$ 1.207,00	89,47%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.207,00	34,00	R\$ 142,00	
23.0		URBANIZAÇÃO														
23.1	SINAPI 10/2023	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	27,78	27,78	R\$ 89,19	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 2.477,69	
23.2	SINAPI 10/2023	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	555,65	555,65	R\$ 25,75	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 14.307,98	
23.3	SINAPI 10/2023	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	16,00	16,00	R\$ 559,79	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 8.956,64	
TOTAL											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 200.131,16		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
											R\$ 217.277,65 0,1472		R\$ 417.408,81		R\$ 1.058.536,46	
</																