

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.863,08				R\$ 5.799,28	84,50%		R\$ 1.063,80	15,50%	R\$ 6.863,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1	SINAPI 10/2023	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	6,84	R\$ 381,27			6,84	R\$ 2.607,88	100,00%									
1.2	COMPOSIÇÃO	006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/ MÉS	144,00	R\$ 29,55			108,00	R\$ 3.191,40	75,00%	36,00	R\$ 1.063,80	25,00%			R\$ 4.255,20	100,00%		0,00%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 95.494,80				R\$ 27.980,54	29,30%		R\$ 7.599,70	7,96%	R\$ 35.580,24	37,26%	R\$ 59.914,56	62,74%
2.1	SINAPI 10/2023	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 47,48			321,24	R\$ 15.252,47	33,46%	75,96	R\$ 3.606,58	7,91%			R\$ 18.859,05	41,37%	R\$ 26.721,75	58,63%
2.2	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 138,65			91,80	R\$ 12.728,07	25,50%	28,80	R\$ 3.993,12	8,00%			R\$ 16.721,19	33,50%	R\$ 33.192,81	66,50%
3.0			PROJETO					R\$ 10.248,63				R\$ 5.211,23	50,85%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.211,23	50,85%	R\$ 5.037,40	49,15%
3.1	COMPOSIÇÃO	045	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	624,59	R\$ 16,13			312,29	R\$ 5.037,23	50,00%						R\$ 5.037,23	50,00%	R\$ 5.037,40	50,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	052	PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA	UN	15,00	R\$ 11,60			15,00	R\$ 174,00	100,00%						R\$ 174,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 16.845,15				R\$ 10.957,48	65,05%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.957,48	65,05%	R\$ 5.887,67	34,95%
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	110,15	R\$ 13,40			110,15	R\$ 1.476,01	100,00%						R\$ 1.476,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	SINAPI 10/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	367,17	R\$ 9,12			367,17	R\$ 3.348,59	100,00%						R\$ 3.348,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	SINAPI 10/2023	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	8,00	R\$ 99,62			8,00	R\$ 796,96	100,00%						R\$ 796,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	003	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	212,16	R\$ 48,84			212,16	R\$ 10.361,89	46,19%	97,99	R\$ 4.785,83	46,19%			R\$ 4.785,83	46,19%	R\$ 5.576,06	53,81%
4.5	COMPOSIÇÃO	053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3	13,70	R\$ 44,47			12,37	R\$ 550,09	90,29%						R\$ 550,09	90,29%	R\$ 59,14	9,71%
4.6	SINAPI 10/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	82,24	R\$ 3,07			-	R\$ 0,00	0,00%						R\$ 0,00	0,00%	R\$ 252,47	100,00%
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 4.371,65				R\$ 4.365,47	99,86%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.365,47	99,86%	R\$ 6,18	0,14%
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	36,71	R\$ 116,38			36,67	R\$ 4.267,65	99,89%						R\$ 4.267,65	99,89%	R\$ 4,65	0,11%
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	0,65	R\$ 152,85			0,64	R\$ 97,82	98,46%						R\$ 97,82	98,46%	R\$ 1,53	1,54%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	EMPREENDIMENTO:									
	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	Processo Licitatório N° 034/2023									
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA									
MODALIDADE	22,12%									

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
					CTR	TOTAL														UNITÁRIO			
6.0		INFRAESTRUTURA														R\$ 21.854,58							
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	3,00	R\$ 498,00	2,41	R\$ 1.200,18	80,33%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 21.560,76	98,66%	R\$ 293,82	1,34%			
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	6,19	6,19	R\$ 3.289,27	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 20.360,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			
7.0		SUPERESTRUTURA														R\$ 43.811,99							
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	5,49	5,49	R\$ 3.289,27	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 17.893,62	99,09%	R\$ 164,47	0,91%			
7.2	SINAPI 10/2023	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,86	80,86	R\$ 86,48	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 6.991,90	99,99%	R\$ 0,87	0,01%			
7.3	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	80,86	80,86	R\$ 232,02	28,95	R\$ 6.716,97	35,80%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 6.716,97	35,80%	R\$ 12.044,16	64,20%			
8.0		ALVENARIA														R\$ 55.687,55							
8.1	SINAPI 10/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	188,57	188,57	R\$ 98,89	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 18.641,75	99,97%	R\$ 5,93	0,03%			
8.2	COMPOSIÇÃO	040	ALVENARIA DE TUILOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	20,20	20,20	R\$ 102,64	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.073,32	100,00%			
8.3	SINAPI 10/2023	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19,06	19,06	R\$ 1.038,02	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 19.784,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			
8.4	SINAPI 10/2023	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	95,64	95,64	R\$ 158,74	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 7.357,59	48,46%	46,35	46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	R\$ 7.824,30	51,54%			
9.0		COBERTA														R\$ 46.666,30							
																R\$ 40.627,07		87,06%		R\$ 5.039,23		12,94%	

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
-	R\$ 21.560,76	98,66%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 21.560,76	98,66%	
0,59	R\$ 1.200,18	80,33%		2,41	R\$ 0,00	0,00%		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	
-	R\$ 20.360,58	100,00%		6,19	R\$ 0,00	0,00%		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	
-	R\$ 31.602,49	72,13%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 31.602,49	72,13%	
0,05	R\$ 17.893,62	99,09%		5,44	R\$ 0,00	0,00%		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	
0,01	R\$ 6.991,90	99,99%		80,85	R\$ 0,00	0,00%		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	
51,91	R\$ 6.716,97	35,80%		28,95	R\$ 0,00	0,00%		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	
-	R\$ 45.784,00	82,22%		-	R\$ 7.357,59	13,21%		-	R\$ 45.784,00	82,22%	
0,06	R\$ 18.641,75	99,97%		188,51	R\$ 0,00	0,00%		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	
20,20	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
-	R\$ 19.784,66	100,00%		19,06	R\$ 0,00	0,00%		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	
49,29	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	
-	R\$ 40.627,07	87,06%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 40.627,07	87,06%	

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
-	R\$ 21.560,76	98,66%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 21.560,76	98,66%	
0,59	R\$ 1.200,18	80,33%		2,41	R\$ 0,00	0,00%		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	
-	R\$ 20.360,58	100,00%		6,19	R\$ 0,00	0,00%		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	
-	R\$ 31.602,49	72,13%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 31.602,49	72,13%	
0,05	R\$ 17.893,62	99,09%		5,44	R\$ 0,00	0,00%		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	
0,01	R\$ 6.991,90	99,99%		80,85	R\$ 0,00	0,00%		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	
51,91	R\$ 6.716,97	35,80%		28,95	R\$ 0,00	0,00%		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	
-	R\$ 45.784,00	82,22%		-	R\$ 7.357,59	13,21%		-	R\$ 45.784,00	82,22%	
0,06	R\$ 18.641,75	99,97%		188,51	R\$ 0,00	0,00%		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	
20,20	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
-	R\$ 19.784,66	100,00%		19,06	R\$ 0,00	0,00%		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	
49,29	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	
-	R\$ 40.627,07	87,06%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 40.627,07	87,06%	

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
-	R\$ 21.560,76	98,66%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 21.560,76	98,66%	
0,59	R\$ 1.200,18	80,33%		2,41	R\$ 0,00	0,00%		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	
-	R\$ 20.360,58	100,00%		6,19	R\$ 0,00	0,00%		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	
-	R\$ 31.602,49	72,13%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 31.602,49	72,13%	
0,05	R\$ 17.893,62	99,09%		5,44	R\$ 0,00	0,00%		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	
0,01	R\$ 6.991,90	99,99%		80,85	R\$ 0,00	0,00%		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	
51,91	R\$ 6.716,97	35,80%		28,95	R\$ 0,00	0,00%		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	
-	R\$ 45.784,00	82,22%		-	R\$ 7.357,59	13,21%		-	R\$ 45.784,00	82,22%	
0,06	R\$ 18.641,75	99,97%		188,51	R\$ 0,00	0,00%		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	
20,20	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
-	R\$ 19.784,66	100,00%		19,06	R\$ 0,00	0,00%		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	
49,29	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	
-	R\$ 40.627,07	87,06%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 40.627,07	87,06%	

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
-	R\$ 21.560,76	98,66%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 21.560,76	98,66%	
0,59	R\$ 1.200,18	80,33%		2,41	R\$ 0,00	0,00%		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	
-	R\$ 20.360,58	100,00%		6,19	R\$ 0,00	0,00%		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	
-	R\$ 31.602,49	72,13%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 31.602,49	72,13%	
0,05	R\$ 17.893,62	99,09%		5,44	R\$ 0,00	0,00%		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	
0,01	R\$ 6.991,90	99,99%		80,85	R\$ 0,00	0,00%		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	
51,91	R\$ 6.716,97	35,80%		28,95	R\$ 0,00	0,00%		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	
-	R\$ 45.784,00	82,22%		-	R\$ 7.357,59	13,21%		-	R\$ 45.784,00	82,22%	
0,06	R\$ 18.641,75	99,97%		188,51	R\$ 0,00	0,00%		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	
20,20	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
-	R\$ 19.784,66	100,00%		19,06	R\$ 0,00	0,00%		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	
49,29	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	
-	R\$ 40.627,07	87,06%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 40.627,07	87,06%	

MEDIÇÃO ACUMULADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
-	R\$ 21.560,76	98,66%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 21.560,76	98,66%	
0,59	R\$ 1.200,18	80,33%		2,41	R\$ 0,00	0,00%		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	
-	R\$ 20.360,58	100,00%		6,19	R\$ 0,00	0,00%		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	
-	R\$ 31.602,49	72,13%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 31.602,49	72,13%	
0,05	R\$ 17.893,62	99,09%		5,44	R\$ 0,00	0,00%		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	
0,01	R\$ 6.991,90	99,99%		80,85	R\$ 0,00	0,00%		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	
51,91	R\$ 6.716,97	35,80%		28,95	R\$ 0,00	0,00%		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	
-	R\$ 45.784,00	82,22%		-	R\$ 7.357,59	13,21%		-	R\$ 45.784,00	82,22%	
0,06	R\$ 18.641,75	99,97%		188,51	R\$ 0,00	0,00%		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	
20,20	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
-	R\$ 19.784,66	100,00%		19,06	R\$ 0,00	0,00%		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	
49,29	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	
-	R\$ 40.627,07	87,06%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 40.627,07	87,06%	

MEDIÇÃO ACUMULADA		
-------------------	--	--

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA					EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				
	PROCESSO Licitatório N° 034/2023					TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%				
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
CONTRATADA										
PROCESSO Nº	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
MODALIDADE										
		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO				

9.1	SINAPI 10/2023	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	110,15	110,15	R\$ 77,75	R\$ 8.564,16	110,15	100,00%	R\$ 0,00	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2	COMPOSIÇÃO	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA	M2	110,15	110,15	R\$ 14,87	R\$ 1.637,93	110,15	100,00%	R\$ 0,00	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3	SINAPI 10/2023	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	367,17	367,17	R\$ 73,39	R\$ 26.946,60	367,17	100,00%	R\$ 0,00	367,17	R\$ 26.946,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.4	SINAPI 10/2023	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	147,40	147,40	R\$ 64,57	R\$ 9.517,61	53,87	36,55%	R\$ 0,00	53,87	R\$ 3.478,38	36,55%	93,53	R\$ 6.039,23	63,45%
10.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 26.601,51			R\$ 0,00		R\$ 15.544,48			R\$ 11.057,03	
10.1	SINAPI 10/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	121,64	121,64	R\$ 140,43	R\$ 17.081,90	102,22	84,03%	R\$ 0,00	102,22	R\$ 14.354,75	84,03%	19,42	R\$ 2.727,15	15,97%
10.2	SINAPI 10/2023	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	108,56	108,56	R\$ 71,20	R\$ 7.729,47	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	108,56	R\$ 7.729,47	100,00%
10.3	SINAPI 10/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	33,93	33,93	R\$ 52,76	R\$ 1.790,14	22,55	66,46%	R\$ 0,00	22,55	R\$ 1.189,73	66,46%	11,38	R\$ 600,41	33,54%
11.0		ESQUADRIA					R\$ 196.072,32			R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 196.072,32	
11.1	SINAPI 10/2023	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	38,00	38,00	R\$ 946,49	R\$ 35.966,62	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 35.966,62	100,00%
11.2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	R\$ 3.094,23	R\$ 6.188,46	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.188,46	100,00%
11.3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 75X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R\$ 3.065,37	R\$ 3.065,37	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.065,37	100,00%
11.4	SINAPI 10/2023	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	19,74	19,74	R\$ 549,96	R\$ 10.856,21	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	19,74	R\$ 10.856,21	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430



OBJETO :			DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN
			FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27	0,00%
			UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		SALDO CONTRATUAL		R\$	941.560,73	63,79%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - PERÍODO		R\$	116.975,73	0,00%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	534.384,54	36,21%

EMPREENHIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.5	COMPOSIÇÃO	025	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,07	R\$ 12.756,04	100,00%
11.6	SINAPI 10/2023	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	7,00	R\$ 132,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 930,30	100,00%
11.7	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.8	SINAPI 10/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	61,68	61,68	R\$ 288,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,68	R\$ 17.786,04	100,00%
11.9	SINAPI 10/2023	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,81	2,81	R\$ 570,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,81	R\$ 1.602,54	100,00%
11.10	SINAPI 10/2023	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,20	1,20	R\$ 556,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,20	R\$ 667,27	100,00%
11.11	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.12	COMPOSIÇÃO	026	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,20	7,20	R\$ 661,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,20	R\$ 4.764,02	100,00%
11.13	COMPOSIÇÃO	027	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	5,60	R\$ 419,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,60	R\$ 2.351,27	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO	028	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	8,00	8,00	R\$ 847,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 6.783,36	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27	
			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		SALDO CONTRATUAL		R\$	941.560,73	63,79%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$	116.975,73	0,00%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	534.384,54	36,21%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS												
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
11.15	COMPOSIÇÃO	029	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,90 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.085,29	R\$ 2.170,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.170,58 100,00%	
11.16	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	66,49	66,49	R\$ 23,09	R\$ 1.535,25	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.535,25 100,00%	
11.17	SINAPI 10/2023	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M2	64,49	64,49	R\$ 671,66	R\$ 43.315,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43.315,35 100,00%	
11.18	SINAPI 10/2023	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM. AF 04/2019	M2	61,76	61,76	R\$ 708,29	R\$ 43.743,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43.743,99 100,00%	
11.19	SINAPI 10/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	3,00	3,00	R\$ 117,39	R\$ 352,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 352,17 100,00%	
12.0		R\$ 60.933,60 57,86%																	
12.1	COMPOSIÇÃO	017	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UN	58,00	58,00	R\$ 45,63	R\$ 2.646,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.646,54 100,00%	
12.2	COMPOSIÇÃO	018	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	58,00	58,00	R\$ 36,13	R\$ 2.095,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.095,54 100,00%	
12.3	SINAPI 10/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 567,82	R\$ 5.678,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.678,20 100,00%	
12.4	SINAPI 10/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 42,52	R\$ 425,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 425,20 100,00%	
12.5	SINAPI 10/2023	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 889,21	R\$ 1.778,42	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.778,42 100,00%	
12.6	COMPOSIÇÃO	019	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1,00	R\$ 279,12	R\$ 279,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 279,12 100,00%	
12.7	SINAPI 10/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 438,70	R\$ 1.754,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.754,80 100,00%	
12.8	SINAPI 10/2023	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 300,23	R\$ 1.200,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.200,92 100,00%	
12.9	SINAPI 10/2023	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 122,16	R\$ 3.664,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.664,80 100,00%	
12.10	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	2,00	2,00	R\$ 23,09	R\$ 46,18	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46,18 100,00%	
12.11	SINAPI 10/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 83,12	R\$ 2.244,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.244,24 100,00%	

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

5 de 13

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO		02/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN					
			FATOR K		0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%					
			CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%					
			PRAZO EXECUÇÃO		482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%					
			TERMINO PREVISTO		09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%					
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)											
MODALIDADE		22,12%												
BOLETIM DE MEDIÇÃO														

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.12	COMPOSIÇÃO	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%
12.13	SINAPI 10/2023	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 141,94	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%
12.14	SINAPI 10/2023	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	16,00	R\$ 180,83	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%
12.15	SINAPI 10/2023	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 12,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 331,02	100,00%
12.16	SINAPI 10/2023	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 127,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.278,80	100,00%
12.17	SINAPI 10/2023	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	37,00	R\$ 29,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,00	R\$ 1.087,43	100,00%
12.18	SINAPI 10/2023	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 94,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 2.847,30	100,00%
12.19	SINAPI 10/2023	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 129,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 518,44	100,00%
12.20	SINAPI 10/2023	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	R\$ 110,37	4,00	R\$ 441,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 441,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.21	SINAPI 10/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	26,00	R\$ 116,27	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.22	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	2,00	R\$ 86,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 173,10	100,00%
12.23	SINAPI 10/2023	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	R\$ 1.145,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 3.435,45	100,00%
12.24	SINAPI 10/2023	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	2,00	2,00	R\$ 1.074,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%
12.25	SINAPI 10/2023	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	R\$ 159,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 319,72	100,00%
12.26	SINAPI 10/2023	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 2.390,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.390,32	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO		02/05/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	
			DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
			CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		01/03/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 941.560,73	63,79%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		31/03/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 116.975,73	0,00%
		22,12%			6	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 534.384,54	36,21%


BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS												
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
12.27	SINAPI 10/2023	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 101,73		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 203,46	100,00%		
12.28	SINAPI 10/2023	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	110,00	110,00	R\$ 27,17		109,99	R\$ 2.988,42	99,99%		R\$ 2.988,42	99,99%	109,99	R\$ 2.988,42	0,01%		
12.29	SINAPI 10/2023	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	22,00	R\$ 21,94		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 482,68	100,00%		
12.30	SINAPI 10/2023	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	30,00	30,00	R\$ 27,58		29,88	R\$ 824,09	99,60%		R\$ 824,09	99,60%	29,88	R\$ 824,09	0,12	R\$ 3,31 0,40%	
12.31	SINAPI 10/2023	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	20,00	R\$ 31,73		12,01	R\$ 381,07	60,05%		R\$ 381,07	60,05%	12,01	R\$ 253,53	39,95%		
12.32	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 17,69		40,00	R\$ 707,60	100,00%		R\$ 707,60	100,00%	40,00	R\$ 0,00	0,00%		
12.33	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	40,00	R\$ 36,02		40,00	R\$ 1.440,80	100,00%		R\$ 1.440,80	100,00%	40,00	R\$ 0,00	0,00%		
12.34	COMPOSIÇÃO	032	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75	19,75	R\$ 867,05		18,86	R\$ 16.352,56	95,49%		R\$ 16.352,56	95,49%	18,86	R\$ 771,67	4,51%		
12.35	COMPOSIÇÃO	033	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	71,38	71,38	R\$ 146,54		71,38	R\$ 10.460,02	100,00%		R\$ 10.460,02	100,00%	71,38	R\$ 0,00	0,00%		
12.36	SINAPI 10/2023	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	9,00	R\$ 176,48		9,00	R\$ 1.588,32	100,00%		R\$ 1.588,32	100,00%	9,00	R\$ 0,00	0,00%		
12.37	SINAPI 10/2023	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	11,00	R\$ 241,19		11,00	R\$ 2.653,09	100,00%		R\$ 2.653,09	100,00%	11,00	R\$ 0,00	0,00%		
12.38	SINAPI 10/2023	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	110,00	110,00	R\$ 73,62		23,98	R\$ 1.765,40	21,80%		R\$ 1.765,40	21,80%	23,98	R\$ 6.332,80	78,20%		
12.39	SINAPI 10/2023	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 877,95		2,00	R\$ 1.755,90	16,67%		R\$ 1.755,90	16,67%	2,00	R\$ 8.779,50	83,33%		
12.40	SINAPI 10/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 1.421,92		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.843,84	100,00%		
13.0	ELÉTRICA										R\$ 174.137,70			R\$ 2.296,62			R\$ 171.841,08		


	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27	
			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
			TERMÍNO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		SALDO CONTRATUAL		R\$	941.560,73	63,79%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - PERÍODO		R\$	116.975,73	0,00%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	534.384,54	36,21%

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
13.1	SINAPI 10/2023	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UN	1,00	1,00	R\$ 1.586,58	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.2	COMPOSIÇÃO	009	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTO	UN	1,00	1,00	R\$ 1.858,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.858,95	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	022	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UN	133,00	133,00	R\$ 109,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%
13.4	COMPOSIÇÃO	041	REVISÃO PONTO DE TOMADA	UN	135,00	135,00	R\$ 70,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%
13.5	COMPOSIÇÃO	013	PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA	UN	5,00	5,00	R\$ 244,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%
13.6	COMPOSIÇÃO	037	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	77,00	77,00	R\$ 143,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	77,00	R\$ 11.080,30	100,00%
13.7	SINAPI 10/2023	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	7,00	R\$ 158,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 1.108,17	100,00%
13.8	SINAPI 10/2023	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	5,00	R\$ 123,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 615,40	100,00%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	24,00	24,00	R\$ 47,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 437,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	22,00	22,00	R\$ 236,68	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 710,04	13,64%	3,00	R\$ 710,04	13,64%	19,00	R\$ 4.496,92	86,36%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8,00	8,00	R\$ 118,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPOSIÇÃO	014	MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	R\$ 669,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	14,00	14,00	R\$ 4.013,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPOSIÇÃO	036	BASE CONCRETO PARA POSTE	UN	14,00	14,00	R\$ 1.035,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 14.497,84	100,00%

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	EMPREENDIMENTO:									
	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	22,12%									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
		DATA DA EMISSÃO		02/05/2025		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN
		FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		
		DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%
		CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%
		TERMINO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		0,00%
		BM - PERÍODO		01/03/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 941.560,73		63,79%
		BM - Nº		31/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 116.975,73		0,00%
				6		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 534.384,54		36,21%

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL													
13.16	SINAPI 10/2023	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	786,38	786,38	R\$ 13,43	R\$ 10.561,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	786,38	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	39,65	39,65	R\$ 18,51	R\$ 733,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	39,65	R\$ 733,92	100,00%
13.18	SINAPI 10/2023	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,62	7,62	R\$ 18,08	R\$ 137,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	7,62	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	211,50	211,50	R\$ 17,86	R\$ 3.777,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	211,50	R\$ 3.777,39	100,00%
13.20	SINAPI 10/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	629,43	629,43	R\$ 10,25	R\$ 6.451,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	629,43	R\$ 6.451,65	100,00%
13.21	SINAPI 10/2023	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	28,00	28,00	R\$ 1.050,23	R\$ 29.406,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	28,00	R\$ 29.406,44	100,00%
13.22	SINAPI 10/2023	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	14,00	14,00	R\$ 51,24	R\$ 717,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 717,36	100,00%
13.23	COMPOSIÇÃO	010	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	14,00	14,00	R\$ 28,62	R\$ 400,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 400,68	100,00%
14.0			REVESTIMENTO					R\$ 125.332,74		R\$ 88.406,11			R\$ 29.096,98		R\$ 117.503,09		R\$ 7.829,65		
14.1	COMPOSIÇÃO	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	212,16	212,16	R\$ 107,46	R\$ 22.798,71	143,54	R\$ 15.424,80	67,66%		R\$ 0,00	0,00%	143,54	R\$ 15.424,80	67,66%	R\$ 7.373,91	32,34%
14.2	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023_PE	M2	699,70	699,70	R\$ 146,54	R\$ 102.534,03	498,03	R\$ 72.981,31	71,18%		R\$ 29.096,98	28,38%	696,59	R\$ 102.078,29	99,56%	R\$ 455,74	0,44%
15.0			PISOS					R\$ 229.785,16		R\$ 54.495,21			R\$ 33.428,96		R\$ 87.924,17		R\$ 141.860,99		
15.1	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	5,32	5,32	R\$ 560,06	R\$ 2.979,51	3,36	R\$ 1.881,80	63,16%		R\$ 812,08	27,26%	4,81	R\$ 2.693,88	90,41%	R\$ 285,63	9,59%
15.2	SINAPI 10/2023	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	18,90	18,90	R\$ 915,90	R\$ 17.310,51	17,18	R\$ 15.735,16	90,90%		R\$ 1.328,06	7,67%	18,63	R\$ 17.063,22	98,57%	R\$ 247,29	1,43%


TARCÍSIO CRUZ-MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	Processo Licitatório N° 034/2023									
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
CONTRATADA	EMPREENDIMENTO:				UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO					
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA				22,12%					
MODALIDADE					SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)					

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
15.3	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	592,84	592,84	R\$ 146,54	251,66	R\$ 36.878,25	42,45%	209,96	R\$ 30.767,54	35,42%	461,62	R\$ 67.645,79	77,87%	131,22	R\$ 19.228,98	22,13%
15.4	SINAPI 10/2023	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	477,46	477,46	R\$ 93,23	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%
15.5	COMPOSIÇÃO	042	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20	235,20	R\$ 122,12	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	235,20	R\$ 28.722,62	100,00%
15.6	COMPOSIÇÃO	043	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00	1,00	R\$ 2.116,27	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%
15.7	SINAPI 10/2023	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	4,40	4,40	R\$ 144,80	-	R\$ 0,00	0,00%	3,60	R\$ 521,28	81,82%	3,60	R\$ 521,28	81,82%	0,80	R\$ 115,84	18,18%
15.8	SINAPI 10/2023	94274	CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	130,00	130,00	R\$ 68,38	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 8.889,40	100,00%
15.9	SINAPI 10/2023	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	171,70	171,70	R\$ 219,81	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	171,70	R\$ 37.741,37	100,00%
16.0			FORRO				R\$ 52.408,95		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 52.408,95	
16.1	SINAPI 10/2023	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	591,59	591,59	R\$ 88,59	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 52.408,95	100,00%
17.0			PINTURA				R\$ 68.136,62		R\$ 4.852,98			R\$ 5.961,75			R\$ 10.814,73			R\$ 57.321,89	
17.1	SINAPI 10/2023	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	1.601,35	1.601,35	R\$ 3,99	244,36	R\$ 974,99	15,26%	295,49	R\$ 1.179,01	18,45%	539,85	R\$ 2.154,00	33,71%	1.061,50	R\$ 4.235,38	66,29%
17.2	SINAPI 10/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	591,59	591,59	R\$ 28,08	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 16.611,84	100,00%
17.3	SINAPI 10/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.009,76	1.009,76	R\$ 15,87	244,36	R\$ 3.877,99	24,20%	301,37	R\$ 4.782,74	29,85%	545,73	R\$ 8.660,73	54,05%	464,03	R\$ 7.364,16	45,95%
17.4	SINAPI 10/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	591,59	591,59	R\$ 15,35	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 9.080,90	100,00%
17.5	SINAPI 10/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.009,76	1.009,76	R\$ 12,62	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.009,76	R\$ 12.743,17	100,00%

 GOV. DO PERNAMBUCO SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE													DATA DA EMISSÃO	02/05/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN									
															FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	0,00%									
															DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%									
															CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%									
															PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA													EMPREENHIMENTO:	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%									
		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO													01/03/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 941.560,73	63,79%										
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023													BM - PERÍODO	31/03/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 116.975,73	0,00%									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023													BM - Nº	6	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 534.384,54	36,21%									
															BOLETIM DE MEDIÇÃO													
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%									
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO																					
17.6	SINAPI 10/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	123,52	123,52	R\$ 29,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.589,49	100,00%									
17.7	SINAPI 10/2023	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	123,52	123,52	R\$ 29,93	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.696,95	100,00%									
18.0		CRIMATIZAÇÃO																		R\$ 60.187,60			R\$ 0,00			R\$ 60.187,60		
18.1	COMPOSIÇÃO	046	REDE DE INSULAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE Lã DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGACÃO ETC.	KG	950,00	950,00	R\$ 18,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	950,00	R\$ 18.012,00	100,00%									
18.2	COMPOSIÇÃO	047	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	50,00	R\$ 39,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.985,00	100,00%									
18.3	SINAPI 10/2023	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	M	10,00	10,00	R\$ 62,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 627,00	100,00%									
18.4	SINAPI 10/2023	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	60,00	60,00	R\$ 111,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 6.696,00	100,00%									
18.5	SINAPI 10/2023	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	150,00	150,00	R\$ 56,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 8.445,00	100,00%									
18.6	SINAPI 10/2023	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	165,00	165,00	R\$ 86,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	165,00	R\$ 14.262,60	100,00%									
18.7	SINAPI 10/2023	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	80,00	80,00	R\$ 127,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 10.160,00	100,00%									
19.0		INCÊNDIO/SPDA																		R\$ 29.003,90			R\$ 0,00			R\$ 29.003,90		
19.1	SINAPI 10/2023	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 357,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.073,31	100,00%									
19.2	SINAPI 10/2023	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.017,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.034,44	100,00%									

		OBJETO :									
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA							
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)					
						DATA DA EMISSÃO		02/05/2025		VALOR LICITADO	
						FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO	
						DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE	
						CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA	
						PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO	
						TERMÍNO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL	
						BM - PERÍODO		01/03/2025		SALDO CONTRATUAL	
						BM - Nº		31/03/2025		BM - R\$ MENSAL	
								6		BM - R\$ ACUMULADO	
										R\$ 1.602.413,59	
										R\$ 1.475.945,27	
										R\$ -	
										R\$ -	
										R\$ -	
										R\$ 1.475.945,27	
										R\$ 941.560,73	
										R\$ 116.975,73	
										R\$ 534.384,54	
										36,21%	

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR		QTDE	VALOR	%
19.3	SINAPI 10/2023	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 316,55	R\$ 949,65	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 949,65	3,00	R\$ 949,65	100,00%
19.4	SINAPI 10/2023	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 2.846,54	R\$ 5.693,08	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 5.693,08	2,00	R\$ 5.693,08	100,00%
19.5	SINAPI 10/2023	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 328,96	R\$ 657,92	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 657,92	2,00	R\$ 657,92	100,00%
19.6	COMPOSIÇÃO	048	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2	UN	1,00	1,00	R\$ 29,78	R\$ 29,78	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 29,78	1,00	R\$ 29,78	100,00%
19.7	COMPOSIÇÃO	049	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	UN	1,00	1,00	R\$ 22,72	R\$ 22,72	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 22,72	1,00	R\$ 22,72	100,00%
19.8	COMPOSIÇÃO	050	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	1,00	1,00	R\$ 21,06	R\$ 21,06	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 21,06	1,00	R\$ 21,06	100,00%
19.9	COMPOSIÇÃO	051	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9.	UN	2,00	2,00	R\$ 21,06	R\$ 42,12	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 42,12	2,00	R\$ 42,12	100,00%
19.10	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 7.543,70	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.11	SINAPI 10/2023	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	10,00	10,00	R\$ 117,47	R\$ 1.174,70	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 1.174,70	10,00	R\$ 1.174,70	100,00%
19.12	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 7.543,70	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.13	COMPOSIÇÃO	055	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UN	2,00	2,00	R\$ 715,97	R\$ 1.431,94	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 1.431,94	2,00	R\$ 1.431,94	100,00%
19.14	COMPOSIÇÃO	056	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	2,00	2,00	R\$ 179,65	R\$ 359,30	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 359,30	2,00	R\$ 359,30	100,00%
19.15	SINAPI 10/2023	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 35,54	R\$ 426,48	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	R\$ 426,48	12,00	R\$ 426,48	100,00%
20.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA								R\$ 10.129,89	R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 10.129,89		

