


	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DA EMISSÃO	28/04/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,99	REPRESENTAÇÃO	
							FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27		
							DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	--	0,00%	
							CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	--	0,00%	
							PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	--	0,00%	
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:				TERMINO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				01/04/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	798.571,22	54,11%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				28/04/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	142.989,51	0,00%
MODALIDADE									7	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	577.374,05	45,89%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO													
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	3,00	R\$ 498,00		2,41	R\$ 1.200,18	80,33%		R\$ 0,00	0,00%	2,41	R\$ 1.200,18	80,33%		R\$ 293,82	19,67%
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	6,19	6,19	R\$ 3.289,27		6,19	R\$ 20.360,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.0			SUPERESTRUTURA							R\$ 43.811,99	72,13%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 31.602,49	72,13%		R\$ 12.209,50	27,87%
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	5,49	5,49	R\$ 3.289,27		5,44	R\$ 17.893,62	99,09%		R\$ 0,00	0,00%	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%		R\$ 164,47	0,91%
7.2	SINAPI 10/2023	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	80,86	80,86	R\$ 86,48		80,85	R\$ 6.991,90	99,99%		R\$ 0,00	0,00%	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%		R\$ 0,87	0,01%
7.3	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	80,86	80,86	R\$ 232,02		28,95	R\$ 6.716,97	35,80%		R\$ 0,00	0,00%	28,95	R\$ 6.716,97	35,80%		R\$ 12.044,16	64,20%
8.0			ALVENARIA							R\$ 45.784,00	82,22%		R\$ 4.565,54	8,20%		R\$ 50.349,54	90,41%		R\$ 5.338,01	9,59%
8.1	SINAPI 10/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	188,57	188,57	R\$ 98,89		188,51	R\$ 18.641,75	99,97%		R\$ 0,00	0,00%	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%		R\$ 5,93	0,03%
8.2	COMPOSIÇÃO	040	ALVENARIA DE TUILOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	20,20	20,20	R\$ 102,64		-	R\$ 0,00	0,00%	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.3	SINAPI 10/2023	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19,06	19,06	R\$ 1.038,02		19,06	R\$ 19.784,66	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.4	SINAPI 10/2023	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	95,64	95,64	R\$ 158,74		46,35	R\$ 7.357,59	48,46%	15,70	R\$ 2.492,22	16,42%	62,05	R\$ 9.849,81	64,88%		R\$ 5.332,08	35,12%
9.0			COBERTA							R\$ 40.627,07	87,06%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 40.627,07	87,06%		R\$ 6.039,23	12,94%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN		
CONTRATADA												FATOR K		0,92108	VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27	0,00%	
												DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%	
												CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%	
												PRAZO EXECUÇÃO		482	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%	
												TERMINO PREVISTO		09/10/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27	0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023										BM - PERÍODO		01/04/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$	798.571,22	54,11%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BM - Nº		28/04/2025	BM - R\$ MENSAL		R\$	142.989,51	0,00%	
												BM - R\$ ACUMULADO		7	BM - R\$ ACUMULADO		R\$	677.374,05	45,89%	
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.1	SINAPI 10/2023	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	110,15	110,15	R\$ 77,75	R\$ 8.564,16	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%				110,15	R\$ 8.564,16	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
9.2	COMPOSIÇÃO	016	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA	M2	110,15	110,15	R\$ 14,87	R\$ 1.637,93	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%				110,15	R\$ 1.637,93	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
9.3	SINAPI 10/2023	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	367,17	367,17	R\$ 73,39	R\$ 26.946,60	367,17	R\$ 26.946,60	100,00%				367,17	R\$ 26.946,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
9.4	SINAPI 10/2023	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVO ICAMENTO. AF 07/2019	M	147,40	147,40	R\$ 64,57	R\$ 9.517,61	53,87	R\$ 3.478,38	36,55%				53,87	R\$ 3.478,38	36,55%		R\$ 6.039,23	63,45%
10.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 26.601,51								R\$ 15.544,48			R\$ 11.057,03	
10.1	SINAPI 10/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	121,64	121,64	R\$ 140,43	R\$ 17.081,90	102,22	R\$ 14.354,75	84,03%				102,22	R\$ 14.354,75	84,03%		R\$ 2.727,15	15,97%
10.2	SINAPI 10/2023	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	108,56	108,56	R\$ 71,20	R\$ 7.729,47	-	R\$ 0,00	0,00%				-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.729,47	100,00%
10.3	SINAPI 10/2023	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF 09/2023	M2	33,93	33,93	R\$ 52,76	R\$ 1.790,14	22,55	R\$ 1.189,73	66,46%				22,55	R\$ 1.189,73	66,46%		R\$ 600,41	33,54%
11.0			ESQUADRIA					R\$ 196.072,32								R\$ 45.892,28			R\$ 150.180,04	
11.1	SINAPI 10/2023	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	38,00	38,00	R\$ 946,49	R\$ 35.966,62	-	R\$ 0,00	0,00%				25,00	R\$ 23.662,25	65,79%		R\$ 12.304,37	34,21%
11.2	COMPOSIÇÃO	023	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	R\$ 3.094,23	R\$ 6.188,46	-	R\$ 0,00	0,00%				2,00	R\$ 6.188,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3	COMPOSIÇÃO	024	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 75X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R\$ 3.065,37	R\$ 3.065,37	-	R\$ 0,00	0,00%				1,00	R\$ 3.065,37	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4	SINAPI 10/2023	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	19,74	19,74	R\$ 549,96	R\$ 10.856,21	-	R\$ 0,00	0,00%				-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.856,21	100,00%

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERENCIA 22,12%									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
BOLETIM DE MEDIÇÃO										
CONTRATADA	DATA DA EMISSÃO	28/04/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN				
	FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27					
	DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%				
	CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%				
	PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%				
	TERMINO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%				
		01/04/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	798.571,22	54,11%				
	28/04/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	142.989,51	0,00%					
	BM - Nº	7	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	677.374,05	45,89%				

11.5	COMPOSIÇÃO		025	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	16,07	16,07	R\$ 793,78	R\$ 12.756,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 12.756,04	16,07	R\$ 12.756,04	100,00%
11.6	SINAPI 10/2023		91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	7,00	R\$ 132,90	R\$ 930,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 930,30	7,00	R\$ 930,30	100,00%
11.7	SINAPI 10/2023		102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	R\$ 618,74	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 618,74	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.8	SINAPI 10/2023		94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	61,68	61,68	R\$ 288,36	R\$ 17.786,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 17.786,04	16,68	R\$ 4.809,84	27,04%
11.9	SINAPI 10/2023		94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,81	2,81	R\$ 570,30	R\$ 1.602,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.602,54	2,81	R\$ 1.602,54	100,00%
11.10	SINAPI 10/2023		102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P5	M2	1,20	1,20	R\$ 556,06	R\$ 667,27	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 667,27	1,20	R\$ 667,27	100,00%
11.11	SINAPI 10/2023		102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	R\$ 618,74	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 618,74	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.12	COMPOSIÇÃO		026	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,20	7,20	R\$ 661,67	R\$ 4.764,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.764,02	7,20	R\$ 4.764,02	100,00%
11.13	COMPOSIÇÃO		027	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	5,60	R\$ 419,87	R\$ 2.351,27	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.351,27	5,60	R\$ 2.351,27	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO		028	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	8,00	8,00	R\$ 847,92	R\$ 6.783,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 6.783,36	8,00	R\$ 6.783,36	100,00%
11.15	COMPOSIÇÃO		029	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,90 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.085,29	R\$ 2.170,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.170,58	2,00	R\$ 2.170,58	100,00%
11.16	COMPOSIÇÃO		030	PELÍCULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	66,49	66,49	R\$ 23,09	R\$ 1.535,25	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.535,25	66,49	R\$ 1.535,25	100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

		OBJETO :									
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENHIMENTO:					
						UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA				BM - PERÍODO			
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		22,12%				BM - Nº			
								7			
								28/04/2025		VALOR LICITADO	
								0,92108		VALOR CONTRATADO	
								14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE	
								003/2024		SERVIÇO EXTRA	
								482		SERVIÇOS SUPRIMIDO	
								09/10/2025		VALOR TOTAL	
								01/04/2025		SALDO CONTRATUAL	
								28/04/2025		BM - R\$ MENSAL	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	
										R\$	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.17	SINAPI 10/2023	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M2	64,49	64,49	R\$ 671,66	R\$ 43.315,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	64,49	R\$ 43.315,35	100,00%
11.18	SINAPI 10/2023	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	61,76	61,76	R\$ 708,29	R\$ 43.743,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,76	R\$ 43.743,99	100,00%
11.19	SINAPI 10/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2. EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	3,00	3,00	R\$ 117,39	R\$ 352,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 352,17	100,00%
12.0			HIDRÁULICA					R\$ 105.315,37			R\$ 44.381,77			R\$ 22.184,14			R\$ 66.565,91		R\$ 38.749,46	36,79%
12.1	COMPOSIÇÃO	017	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UN	58,00	58,00	R\$ 45,63	R\$ 2.646,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 2.646,54	100,00%
12.2	COMPOSIÇÃO	018	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	58,00	58,00	R\$ 36,13	R\$ 2.095,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 2.095,54	100,00%
12.3	SINAPI 10/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 567,82	R\$ 5.678,20	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.4	SINAPI 10/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 42,52	R\$ 425,20	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 425,20	100,00%	10,00	R\$ 425,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.5	SINAPI 10/2023	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 889,21	R\$ 1.778,42	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.6	COMPOSIÇÃO	019	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1,00	R\$ 279,12	R\$ 279,12	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.7	SINAPI 10/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 438,70	R\$ 1.754,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.754,80	100,00%
12.8	SINAPI 10/2023	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 300,23	R\$ 1.200,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.200,92	100,00%
12.9	SINAPI 10/2023	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 122,16	R\$ 3.664,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 3.664,80	100,00%
12.10	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	2,00	2,00	R\$ 23,09	R\$ 46,18	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 46,18	100,00%
12.11	SINAPI 10/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 83,12	R\$ 2.244,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 2.244,24	100,00%
12.12	COMPOSIÇÃO	020	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UN	1,00	1,00	R\$ 604,39	R\$ 604,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%
12.13	SINAPI 10/2023	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 141,94	R\$ 1.419,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. – CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226



OBJETO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:
UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

PROCESSO Nº

Processo Licitatório N° 034/2023

TABELA DE REFERÊNCIA

22,12%

MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

28/04/2025

VALOR LICITADO

R\$ 1.602.413,59

REPLAN

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	%
12.14	SINAPI 10/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00	16,00	R\$ 180,83	R\$ 2.893,28	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%	R\$ 2.893,28	16,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.15	SINAPI 10/2023	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 12,26	R\$ 331,02	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 331,02	100,00%	R\$ 331,02	27,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.16	SINAPI 10/2023	86878	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 127,88	R\$ 1.278,80	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.278,80	100,00%	R\$ 1.278,80	10,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.17	SINAPI 10/2023	86882	3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	37,00	37,00	R\$ 29,39	R\$ 1.087,43	-	R\$ 0,00	0,00%	37,00	R\$ 1.087,43	100,00%	R\$ 1.087,43	37,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.18	SINAPI 10/2023	86887	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 94,91	R\$ 2.847,30	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 2.847,30	100,00%	R\$ 2.847,30	30,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
12.19	SINAPI 10/2023	100860	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 129,61	R\$ 518,44	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 518,44	100,00%	R\$ 518,44	4,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.20	SINAPI 10/2023	89985	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 110,37	R\$ 441,48	4,00	R\$ 441,48	100,00%	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	R\$ 3.023,02	26,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
12.21	SINAPI 10/2023	89987	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	26,00	26,00	R\$ 116,27	R\$ 3.023,02	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	3,00	R\$ 3.435,45	100,00%	R\$ 3.435,45	3,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.22	COMPOSIÇÃO	021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 86,55	R\$ 173,10	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 173,10	100,00%	R\$ 173,10	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.23	SINAPI 10/2023	100859	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	3,00	3,00	R\$ 1.145,15	R\$ 3.435,45	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%	R\$ 2.149,92	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.24	SINAPI 10/2023	102255	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 1.074,96	R\$ 2.149,92	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%	R\$ 2.149,92	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.25	SINAPI 10/2023	89957	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 159,86	R\$ 319,72	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 319,72	100,00%	R\$ 319,72	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.26	SINAPI 10/2023	102118	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.390,32	100,00%	R\$ 2.390,32	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.27	SINAPI 10/2023	102137	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 101,73	R\$ 203,46	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 203,46	100,00%	R\$ 203,46	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.28	SINAPI 10/2023	89356	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	M	110,00	110,00	R\$ 27,17	R\$ 2.988,70	109,99	R\$ 2.988,42	99,99%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,01%
12.29	SINAPI 10/2023	91914	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,00	22,00	R\$ 21,94	R\$ 482,68	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 482,68	100,00%	R\$ 482,68	22,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE						DATA DA EMISSÃO	28/04/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN
								FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	
								DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
								CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
								PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
								EMPREENDIMENTO:				
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA						UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023						TABELA DE REFERÊNCIA	01/04/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 798.571,22	54,11%
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023							28/04/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 142.989,51	0,00%
								22,12%	7	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 677.374,05	45,89%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
12.30	SINAPI 10/2023	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	30,00		R\$ 27,58		R\$ 827,40	29,88	R\$ 824,09	99,60%		R\$ 0,00	0,00%	29,88	R\$ 824,09	99,60%	0,12	R\$ 3,31	0,40%
12.31	SINAPI 10/2023	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00		R\$ 31,73		R\$ 634,60	12,01	R\$ 381,07	60,05%		R\$ 0,00	0,00%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	7,99	R\$ 253,53	39,95%
12.32	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00		R\$ 17,69		R\$ 707,60	40,00	R\$ 707,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 707,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.33	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00		R\$ 36,02		R\$ 1.440,80	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.34	COMPOSIÇÃO	032	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75		R\$ 867,05		R\$ 17.124,23	18,86	R\$ 16.352,56	95,49%		R\$ 0,00	0,00%	18,86	R\$ 16.352,56	95,49%	0,89	R\$ 771,67	4,51%
12.35	COMPOSIÇÃO	033	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	71,38		R\$ 146,54		R\$ 10.460,02	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.36	SINAPI 10/2023	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00		R\$ 176,48		R\$ 1.588,32	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.37	SINAPI 10/2023	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00		R\$ 241,19		R\$ 2.653,09	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.38	SINAPI 10/2023	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	110,00		R\$ 73,62		R\$ 8.098,20	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%		R\$ 0,00	0,00%	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	86,02	R\$ 6.332,80	78,20%
12.39	SINAPI 10/2023	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	12,00		R\$ 877,95		R\$ 10.535,40	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	10,00	R\$ 8.779,50	83,33%
12.40	SINAPI 10/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00		R\$ 1.421,92		R\$ 2.843,84	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.843,84	100,00%
13.0			ELÉTRICA						R\$ 174.137,70			R\$ 2.296,62			R\$ 6.623,36			R\$ 8.919,98			R\$ 165.217,72
13.1	SINAPI 10/2023	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UN	1,00		R\$ 1.586,58		R\$ 1.586,58	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.2	COMPOSIÇÃO	009	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTO	UN	1,00		R\$ 1.858,95		R\$ 1.858,95	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.858,95	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	022	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UN	133,00		R\$ 109,90		R\$ 14.616,70	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%
13.4	COMPOSIÇÃO	041	REVISÃO PONTO DE TOMADA	UN	135,00		R\$ 70,08		R\$ 9.460,80	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%
13.5	COMPOSIÇÃO	013	PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA	UN	5,00		R\$ 244,76		R\$ 1.223,80	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MÚNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO				VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K				VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27	
			DATA DE INÍCIO				SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº				SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO				SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:				VALOR TOTAL		R\$	1.475.945,27	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				SALDO CONTRATUAL		R\$	798.571,22	54,11%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		TABELA DE REFERÊNCIA				BM - R\$ MENSAL		R\$	142.989,51	0,00%
		22,12%	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				BM - R\$ ACUMULADO		R\$	677.374,05	45,89%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					CTR	TOTAL											UNITÁRIO	
13.6	COMPOSIÇÃO	037	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	77,00	77,00	R\$ 143,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 11.080,30	77,00	R\$ 11.080,30	100,00%
13.7	SINAPI 10/2023	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	7,00	R\$ 158,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.108,17	7,00	R\$ 1.108,17	100,00%
13.8	SINAPI 10/2023	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	5,00	R\$ 123,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 615,40	5,00	R\$ 615,40	100,00%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	24,00	24,00	R\$ 47,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.142,64	24,00	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 437,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.749,48	4,00	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	22,00	22,00	R\$ 236,68	3,00	R\$ 710,04	13,64%	-	R\$ 473,36	9,09%	5,00	R\$ 1.183,40	17,00	R\$ 4.023,56	77,27%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8,00	8,00	R\$ 118,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPOSIÇÃO	014	MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	R\$ 669,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	14,00	14,00	R\$ 4.013,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPOSIÇÃO	036	BASE CONCRETO PARA POSTE	UN	14,00	14,00	R\$ 1.035,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 14.497,84	100,00%
13.16	SINAPI 10/2023	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	786,38	786,38	R\$ 13,43	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	786,38	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	39,65	39,65	R\$ 18,51	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	39,65	R\$ 733,92	100,00%
13.18	SINAPI 10/2023	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,62	7,62	R\$ 18,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	7,62	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	211,50	211,50	R\$ 17,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	211,50	R\$ 3.777,39	100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLV FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	28/04/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
														FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	
														DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
														CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
														PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			EMPREENHIMENTO:			UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO			TERMINO PREVISTO			09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023			TABELA DE REFERÊNCIA			SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)			BM - PERÍODO			28/04/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	142.989,51	0,00%		
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			22,12%						BM - Nº			7	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	677.374,05	45,89%		

BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL													
13.20	SINAPI 10/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	629,43	629,43	R\$ 10,25	-	R\$ 6.451,65	0,00%	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	29,43	R\$ 301,65	4,68%
13.21	SINAPI 10/2023	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	28,00	28,00	R\$ 1.050,23	-	R\$ 29.406,44	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 29.406,44	100,00%
13.22	SINAPI 10/2023	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	14,00	14,00	R\$ 51,24	-	R\$ 717,36	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 717,36	100,00%
13.23	COMPOSIÇÃO	010	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	14,00	14,00	R\$ 28,62	-	R\$ 400,68	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 400,68	100,00%
14.0		R\$ 117.503,09 R\$ 125.332,74 R\$ 7.829,65 R\$ 125.332,74																R\$ 0,00	
14.1	COMPOSIÇÃO	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	212,16	212,16	R\$ 107,46	143,54	R\$ 15.424,80	67,66%	68,62	R\$ 7.373,91	32,34%	212,16	R\$ 22.798,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.2	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023_PE	M2	699,70	699,70	R\$ 146,54	696,59	R\$ 102.078,29	99,56%	3,11	R\$ 455,74	0,44%	699,70	R\$ 102.534,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
15.0		R\$ 87.924,17 R\$ 229.785,16 R\$ 36.024,31 R\$ 123.948,48																R\$ 105.836,68	
15.1	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	M3	5,32	5,32	R\$ 560,06	4,81	R\$ 2.693,88	90,41%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,81	R\$ 2.693,88	90,41%	0,51	R\$ 285,63	9,59%
15.2	SINAPI 10/2023	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	M3	18,90	18,90	R\$ 915,90	18,63	R\$ 17.063,22	98,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,63	R\$ 17.063,22	98,57%	0,27	R\$ 247,29	1,43%
15.3	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	592,84	592,84	R\$ 146,54	461,62	R\$ 67.645,79	77,87%	118,17	R\$ 17.316,63	19,93%	579,79	R\$ 84.962,42	97,80%	13,05	R\$ 1.912,35	2,20%
15.4	SINAPI 10/2023	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	477,46	477,46	R\$ 93,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%
15.5	COMPOSIÇÃO	042	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20	235,20	R\$ 122,12	-	R\$ 28.722,62	0,00%	95,33	R\$ 11.641,70	40,53%	95,33	R\$ 11.641,70	40,53%	139,87	R\$ 17.080,92	59,47%
15.6	COMPOSIÇÃO	043	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00	1,00	R\$ 2.116,27	-	R\$ 2.116,27	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%
15.7	SINAPI 10/2023	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	4,40	4,40	R\$ 144,80	3,60	R\$ 637,12	81,82%	0,80	R\$ 115,84	18,18%	4,40	R\$ 637,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%



OBJETO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO :
CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENHIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

PROCESSO Nº TABELA DE REFERÊNCIA
MODALIDADE SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) 22,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
15.8	SINAPI 10/2023	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	130,00	130,00	R\$ 68,38	-	R\$ 0,00	0,00%	101,64	R\$ 6.950,14	78,18%	101,64	R\$ 6.950,14	78,18%	28,36	R\$ 1.939,26	21,82%
15.9	SINAPI 10/2023	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	171,70	171,70	R\$ 219,81	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	171,70	R\$ 37.741,37	100,00%
16.0				FORRO			R\$ 52.408,95			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 52.408,95			
16.1	SINAPI 10/2023	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	591,59	591,59	R\$ 88,59	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 52.408,95	100,00%
17.0				PINTURA			R\$ 68.136,62			R\$ 10.814,73			R\$ 10.814,73			R\$ 57.321,89			
17.1	SINAPI 10/2023	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	1.601,35	1.601,35	R\$ 3,99	539,85	R\$ 2.154,00	33,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	539,85	R\$ 2.154,00	33,71%	1.061,50	R\$ 4.235,38	66,29%
17.2	SINAPI 10/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	591,59	591,59	R\$ 28,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 16.611,84	100,00%
17.3	SINAPI 10/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.009,76	1.009,76	R\$ 15,87	545,73	R\$ 8.660,73	54,05%	-	R\$ 0,00	0,00%	545,73	R\$ 8.660,73	54,05%	464,03	R\$ 7.364,16	45,95%
17.4	SINAPI 10/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	591,59	591,59	R\$ 15,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 9.080,90	100,00%
17.5	SINAPI 10/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.009,76	1.009,76	R\$ 12,62	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.009,76	R\$ 12.743,17	100,00%
17.6	SINAPI 10/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	123,52	123,52	R\$ 29,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.589,49	100,00%
17.7	SINAPI 10/2023	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	123,52	123,52	R\$ 29,93	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.696,95	100,00%
18.0				CRIMATIZAÇÃO			R\$ 60.187,60			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 60.187,60			
18.1	COMPOSIÇÃO	046	REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	KG	950,00	950,00	R\$ 18,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	950,00	R\$ 18.012,00	100,00%
18.2	COMPOSIÇÃO	047	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	50,00	R\$ 39,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.985,00	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

CL

 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DA EMISSÃO	28/04/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN	
									FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27		
									DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
									CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
									PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				TERMÍNIO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023				TABELA DE REFERENCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				01/04/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 798.571,22	54,11%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				22,12%						28/04/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 142.989,51	0,00%
											7	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 677.374,05	45,89%

BOLETIM DE MEDIÇÃO


ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL													
18.3	SINAPI 10/2023	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PEREURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	10,00	10,00	R\$ 62,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 627,00	100,00%	
18.4	SINAPI 10/2023	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	60,00	60,00	R\$ 111,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	60,00	R\$ 6.696,00	100,00%	
18.5	SINAPI 10/2023	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	150,00	150,00	R\$ 56,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	150,00	R\$ 8.445,00	100,00%	
18.6	SINAPI 10/2023	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	165,00	165,00	R\$ 86,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	165,00	R\$ 14.262,60	100,00%	
18.7	SINAPI 10/2023	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80,00	80,00	R\$ 127,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	80,00	R\$ 10.160,00	100,00%	
19.0		R\$ 29.003,90																	
19.1	SINAPI 10/2023	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 357,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.073,31	100,00%	
19.2	SINAPI 10/2023	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	2,00	R\$ 1.017,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.034,44	100,00%	
19.3	SINAPI 10/2023	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	3,00	3,00	R\$ 316,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	3,00	R\$ 949,65	100,00%	
19.4	SINAPI 10/2023	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 2.846,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 5.693,08	100,00%	
19.5	SINAPI 10/2023	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 328,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 657,92	100,00%	
19.6	COMPOSIÇÃO	048	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2	UN	1,00	1,00	R\$ 29,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 29,78	100,00%	


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :												
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE												
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO							
		PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				
			MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				22,12%					
	DATA DA EMISSÃO		28/04/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.602.413,59		REPLAN		
	FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$		1.475.945,27		0,00%		
	DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%		
	CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%		
PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%			
TERMINO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.475.945,27		0,00%			
BM - PERÍODO		01/04/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		798.571,22		54,11%			
BM - Nº		28/04/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		142.989,51		0,00%			
		7		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		677.374,05		45,89%			


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226



OBJETO :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO :
CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 034/2023

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

EMPREENDIMENTO:
UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

TABELA DE REFERÊNCIA
22,12%

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	TOTAL														UNITÁRIO		
22.2	COMPOSIÇÃO	060	LUBA DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	40,00	40,00	R\$ 37,60	40,00	R\$ 1.504,00	100,00%					R\$ 1.504,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
22.3	SINAPI 10/2023	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	38,00	38,00	R\$ 35,50	38,00	R\$ 1.349,00	100,00%					R\$ 1.349,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
23.0					URBANIZAÇÃO															R\$ 25.742,31		
23.1	SINAPI 10/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	27,78	27,78	R\$ 89,19	-	R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.477,69	100,00%			
23.2	SINAPI 10/2023	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	555,65	555,65	R\$ 25,75	-	R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 14.307,98	100,00%			
23.3	SINAPI 10/2023	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDELA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	16,00	16,00	R\$ 559,79	-	R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.956,64	100,00%			
TOTAL																						
								R\$ 1.475.945,27			R\$ 534.384,54			R\$ 142.989,51			R\$ 677.374,05			R\$ 798.571,22		

TARCÍSIO CRUZ MÚNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226