



OBJETO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENHIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 034/2023

TABELA DE REFERÊNCIA

22,12%

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	TOTAL													
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.863,08			100,00%			100,00%						
1.1	SINAPI 10/2023	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	6,84	R\$ 381,27		6,84	R\$ 2.607,88	100,00%			100,00%						
1.2	COMPOSIÇÃO	006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/ MÊS	144,00	R\$ 29,55		144,00	R\$ 4.255,20	100,00%			100,00%						
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 95.494,80			46,91%			17,99%						
2.1	SINAPI 10/2023	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 47,48		960,00	R\$ 45.580,80	51,07%			18,00%						
2.2	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 138,65		360,00	R\$ 49.914,00	43,10%			17,99%						
3.0			PROJETO				R\$ 10.248,63			100,00%			0,00%						
3.1	COMPOSIÇÃO	045	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	624,59	R\$ 16,13		624,58	R\$ 10.074,47	100,00%			0,00%						
3.2	COMPOSIÇÃO	052	PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA	UN	15,00	R\$ 11,60		15,00	R\$ 174,00	100,00%			0,00%						
4.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$ 16.845,15			98,41%			0,00%						
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	110,15	R\$ 13,40		110,15	R\$ 1.476,01	100,00%			0,00%						
4.2	SINAPI 10/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	367,17	R\$ 9,12		367,17	R\$ 3.348,59	100,00%			0,00%						
4.3	SINAPI 10/2023	97651	REMOÇÃO DE TESOUREAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	8,00	R\$ 99,62		8,00	R\$ 796,96	100,00%			0,00%						
4.4	COMPOSIÇÃO	003	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	212,16	R\$ 48,84		212,02	R\$ 10.361,89	99,93%			0,00%						
4.5	COMPOSIÇÃO	053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3	13,70	R\$ 44,47		13,51	R\$ 609,23	98,61%			0,00%						
4.6	SINAPI 10/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	82,24	R\$ 3,07		-	R\$ 252,47	0,00%			0,00%						
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 4.371,65			99,86%			0,00%						
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF. 06/2017	M3	36,71	R\$ 116,38		36,67	R\$ 4.267,65	99,89%			0,00%						
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF. 06/2017	M3	0,65	R\$ 152,85		0,64	R\$ 97,82	98,46%			0,00%						
6.0			INFRAESTRUTURA				R\$ 21.854,58			98,66%			0,00%						

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

	OBJETO :				DATA DA EMISSÃO	30/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%
					DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
					CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
					PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
					TERMÍNIO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	TABELA DE REFERÊNCIA	BM - PERÍODO	01/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	536.900,85	36,38%
						30/05/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	261.670,38	0,00%
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	22,12%	BM - Nº	8	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	939.044,42	63,62%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			BOLETIM DE MEDIÇÃO					

MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%		
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	3,00	R\$ 498,00	R\$ 1.494,00	2,41	R\$ 1.200,18	80,33%		R\$ 0,00	0,00%	2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	0,59	R\$ 293,82	19,67%	
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	6,19	6,19	R\$ 3.289,27	R\$ 20.360,58	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
7.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 43.811,99		R\$ 31.602,49	72,13%		R\$ 1.781,91	4,07%		R\$ 33.384,40	76,20%		R\$ 10.427,59	23,80%	
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	5,49	5,49	R\$ 3.289,27	R\$ 18.058,09	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%		R\$ 0,00	0,00%	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	0,05	R\$ 164,47	0,91%	
7.2	SINAPI 10/2023	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,86	80,86	R\$ 86,48	R\$ 6.992,77	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%		R\$ 0,00	0,00%	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	0,01	R\$ 0,87	0,01%	
7.3	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	80,86	80,86	R\$ 232,02	R\$ 18.761,13	28,95	R\$ 6.716,97	35,80%	7,68	R\$ 1.781,91	9,50%	36,63	R\$ 8.498,88	45,30%	44,23	R\$ 10.262,25	54,70%	
8.0			ALVENARIA					R\$ 55.687,55		R\$ 50.349,54	90,41%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 50.349,54	90,41%		R\$ 5.338,01	9,59%	
8.1	SINAPI 10/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	188,57	188,57	R\$ 98,89	R\$ 18.647,68	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%		R\$ 0,00	0,00%	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	0,06	R\$ 5,93	0,03%	
8.2	COMPOSIÇÃO	040	ALVENARIA DE TIULOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	20,20	20,20	R\$ 102,64	R\$ 2.073,32	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.3	SINAPI 10/2023	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19,06	19,06	R\$ 1.038,02	R\$ 19.784,66	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.4	SINAPI 10/2023	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	95,64	95,64	R\$ 158,74	R\$ 15.181,89	62,05	R\$ 9.849,81	64,88%		R\$ 0,00	0,00%	62,05	R\$ 9.849,81	64,88%	33,59	R\$ 5.332,08	35,12%	
9.0			COBERTA					R\$ 46.666,30		R\$ 40.627,07	87,06%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 40.627,07	87,06%	-	R\$ 6.039,23	12,94%	



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO											
		PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		22,12%										
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)													
														BOLETIM DE MEDIÇÃO			

30/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59
0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27
14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-
003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-
482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-
09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27
01/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	536.900,85
30/05/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	261.670,38
8	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	939.044,42

REPLAN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,38%	0,00%	53,62%
--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
11.5	COMPOSIÇÃO	025	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	UN	16,07	16,07	R\$ 793,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,07	R\$ 12.756,04	100,00%
11.6	SINAPI 10/2023	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	7,00	R\$ 132,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 930,30	100,00%
11.7	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, COM FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.8	SINAPI 10/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	61,68	61,68	R\$ 288,36	45,00	R\$ 12.976,20	72,96%	12,37	R\$ 3.567,01	20,06%	57,37	R\$ 16.543,21	93,01%	4,31	R\$ 1.242,83	6,99%
11.9	SINAPI 10/2023	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,81	2,81	R\$ 570,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,81	R\$ 1.602,54	100,00%
11.10	SINAPI 10/2023	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,20	1,20	R\$ 556,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,20	R\$ 667,27	100,00%
11.11	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, COM FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 309,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.12	COMPOSIÇÃO	026	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,20	7,20	R\$ 661,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,20	R\$ 4.764,02	100,00%
11.13	COMPOSIÇÃO	027	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	5,60	R\$ 419,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,60	R\$ 2.351,27	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO	028	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS	UN	8,00	8,00	R\$ 847,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 6.783,36	100,00%
11.15	COMPOSIÇÃO	029	GRANITO OU MARMORE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,90 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS	UN	2,00	2,00	R\$ 1.085,29	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.170,58	100,00%

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Tec. - CREA 1819511430



 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023										
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										
		TABELA DE REFERENCIA		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO							
		22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)							
				BM - N°							
				8							
				BM - R\$ ACUMULADO							
				R\$ 939.044,42							
				63,62%							
				R\$ 1.602.413,59							
				R\$ 1.475.945,27							
				R\$ -							
				R\$ -							
				R\$ -							
				R\$ 1.475.945,27							
				R\$ 536.900,85							
				R\$ 261.670,38							
				R\$ 939.044,42							
				63,62%							

BOLETIM DE MEDIÇÃO																																		
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																
Nº	CTR					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%															
11.16	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.		M2	66,49	66,49	R\$ 23,09	R\$ 1.535,25		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,49	R\$ 1.535,25	100,00%															
11.17	SINAPI 10/2023	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019		M2	64,49	64,49	R\$ 671,66	R\$ 43.315,35		-	R\$ 0,00	0,00%	57,37	R\$ 38.533,13	88,96%	7,12	R\$ 4.782,22	11,04%															
11.18	SINAPI 10/2023	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019		M2	61,76	61,76	R\$ 708,29	R\$ 43.743,99		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,76	R\$ 43.743,99	100,00%															
11.19	SINAPI 10/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS		M	3,00	3,00	R\$ 117,39	R\$ 352,17		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 352,17	100,00%															
12.0			HIDRÁULICA			R\$ 105.315,37																	R\$ 4.742,08			R\$ 71.307,99			R\$ 34.007,38			32,29%		
12.1	COMPOSIÇÃO	017	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO		UN	58,00	58,00	R\$ 45,63	R\$ 2.646,54		-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 2.646,54	100,00%	58,00	R\$ 2.646,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.2	COMPOSIÇÃO	018	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA		UN	58,00	58,00	R\$ 36,13	R\$ 2.095,54		-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 2.095,54	100,00%	58,00	R\$ 2.095,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.3	SINAPI 10/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	10,00	10,00	R\$ 567,82	R\$ 5.678,20		10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.4	SINAPI 10/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020		UN	10,00	10,00	R\$ 42,52	R\$ 425,20		10,00	R\$ 425,20	100,00%	10,00	R\$ 425,20	100,00%	10,00	R\$ 425,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.5	SINAPI 10/2023	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020		UN	2,00	2,00	R\$ 889,21	R\$ 1.778,42		2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.6	COMPOSIÇÃO	019	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	1,00	1,00	R\$ 279,12	R\$ 279,12		1,00	R\$ 279,12	100,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
12.7	SINAPI 10/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020		UN	4,00	4,00	R\$ 438,70	R\$ 1.754,80		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.754,80	100,00%												
12.8	SINAPI 10/2023	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020		UN	4,00	4,00	R\$ 300,23	R\$ 1.200,92		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.200,92	100,00%												
12.9	SINAPI 10/2023	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020		UN	30,00	30,00	R\$ 122,16	R\$ 3.664,80		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 3.664,80	100,00%												
12.10	COMPOSIÇÃO	030	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.		M2	2,00	2,00	R\$ 23,09	R\$ 46,18		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 46,18	100,00%												
12.11	SINAPI 10/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020		UN	27,00	27,00	R\$ 83,12	R\$ 2.244,24		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 2.244,24	100,00%												
12.12	COMPOSIÇÃO	020	TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES		UN	1,00	1,00	R\$ 604,39	R\$ 604,39		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%												



OBJETO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENHIMENTO:

UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

PROCESSO Nº

Processo Licitatório Nº 034/2023

TABELA DE REFERÊNCIA

22,12%

MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.13	SINAPI 10/2023	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 141,94	R\$ 1.419,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.419,40	100,00%	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%
12.14	SINAPI 10/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	16,00	R\$ 180,83	R\$ 2.893,28	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.15	SINAPI 10/2023	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	27,00	R\$ 12,26	R\$ 331,02	27,00	R\$ 331,02	100,00%	27,00	R\$ 331,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.16	SINAPI 10/2023	86878	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 127,88	R\$ 1.278,80	10,00	R\$ 1.278,80	100,00%	10,00	R\$ 1.278,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.17	SINAPI 10/2023	86882	3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	37,00	R\$ 29,39	R\$ 1.087,43	37,00	R\$ 1.087,43	100,00%	37,00	R\$ 1.087,43	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.18	SINAPI 10/2023	86887	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	30,00	R\$ 94,91	R\$ 2.847,30	30,00	R\$ 2.847,30	100,00%	30,00	R\$ 2.847,30	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.19	SINAPI 10/2023	100860	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 129,61	R\$ 518,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 518,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.20	SINAPI 10/2023	89985	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 110,37	R\$ 441,48	4,00	R\$ 441,48	100,00%	4,00	R\$ 441,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.21	SINAPI 10/2023	89987	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	26,00	R\$ 116,27	R\$ 3.023,02	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.22	COMPOSIÇÃO	021	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 86,55	R\$ 173,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 173,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.23	SINAPI 10/2023	100859	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	3,00	3,00	R\$ 1.145,15	R\$ 3.435,45	3,00	R\$ 3.435,45	100,00%	3,00	R\$ 3.435,45	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.24	SINAPI 10/2023	102255	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 1.074,96	R\$ 2.149,92	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.25	SINAPI 10/2023	89957	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 159,86	R\$ 319,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 319,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.26	SINAPI 10/2023	102118	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2024	UN	1,00	1,00	R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.390,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.27	SINAPI 10/2023	102137	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 101,73	R\$ 203,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 203,46	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.28	SINAPI 10/2023	89356	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M	110,00	110,00	R\$ 27,17	R\$ 2.988,70	109,99	R\$ 2.988,42	99,99%	109,99	R\$ 2.988,42	99,99%	0,01	R\$ 0,28	0,01%	0,01	R\$ 0,28	0,01%

TARCÍSIO CRÓZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

6 de 13


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	30/05/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN	
													FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27		
													DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
													CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
													PRazo EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
CONTRATADA			L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENHIMENTO:	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%	
PROCESSO Nº			UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO										TABELA DE REFERÊNCIA	01/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 536.900,85	36,38%	
MODALIDADE			SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - PERÍODO	30/05/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 261.670,38	0,00%	
														BM - Nº	8	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 939.044,42	63,62%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	PREÇOS	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	TOTAL													
12.29	SINAPI 10/2023	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	R\$ 21,94	R\$ 482,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 482,68	100,00%
12.30	SINAPI 10/2023	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	30,00	R\$ 27,58	R\$ 827,40	29,88	R\$ 824,09	99,60%	29,88	R\$ 0,00	0,00%	29,88	R\$ 824,09	99,60%	0,12	R\$ 3,31	0,40%
12.31	SINAPI 10/2023	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	R\$ 31,73	R\$ 634,60	12,01	R\$ 381,07	60,05%	12,01	R\$ 0,00	0,00%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	7,99	R\$ 253,53	39,95%
12.32	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	R\$ 17,69	R\$ 707,60	40,00	R\$ 707,60	100,00%	40,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 707,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.33	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	R\$ 36,02	R\$ 1.440,80	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%	40,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.34	COMPOSIÇÃO	032	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75	R\$ 867,05	R\$ 17.124,23	18,86	R\$ 16.352,56	95,49%	18,86	R\$ 0,00	0,00%	18,86	R\$ 16.352,56	95,49%	0,89	R\$ 771,67	4,51%
12.35	COMPOSIÇÃO	033	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARCAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	71,38	R\$ 146,54	R\$ 10.460,02	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%	71,38	R\$ 0,00	0,00%	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.36	SINAPI 10/2023	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 176,48	R\$ 1.588,32	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%	9,00	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.37	SINAPI 10/2023	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 241,19	R\$ 2.653,09	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%	11,00	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.38	SINAPI 10/2023	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	110,00	R\$ 73,62	R\$ 8.098,20	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	23,98	R\$ 0,00	0,00%	23,98	R\$ 1.765,40	21,80%	86,02	R\$ 6.332,80	78,20%
12.39	SINAPI 10/2023	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	12,00	R\$ 877,95	R\$ 10.535,40	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.755,90	16,67%	10,00	R\$ 8.779,50	83,33%
12.40	SINAPI 10/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	R\$ 1.421,92	R\$ 2.843,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.843,84	100,00%
13.0			ELÉTRICA				R\$ 174.137,70		R\$ 8.919,98			R\$ 25.301,30			R\$ 34.221,28			R\$ 139.916,42	
13.1	SINAPI 10/2023	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UN	1,00	R\$ 1.586,58	R\$ 1.586,58	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.2	COMPOSIÇÃO	009	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 1.858,95	R\$ 1.858,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.858,95	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	022	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UN	133,00	R\$ 109,90	R\$ 14.616,70	-	R\$ 0,00	0,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226



OBJETO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA RUA IMPERIAL, BAIRRO :
CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENHIMENTO:
UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO

PROCESSO Nº

Processo Licitatório Nº 034/2023

TABELA DE
REFERÊNCIA

22,12%

MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
13.4	COMPOSIÇÃO	041	UN	135,00	135,00	R\$ 70,08		R\$ 9.460,80	0,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.5	COMPOSIÇÃO	013	UN	5,00	5,00	R\$ 244,76		R\$ 1.223,80	0,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.6	COMPOSIÇÃO	037	UN	77,00	77,00	R\$ 143,90		R\$ 11.080,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	77,00	R\$ 11.080,30	100,00%
13.7	SINAPI 10/2023	97608	UN	7,00	7,00	R\$ 158,31		R\$ 1.108,17	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 1.108,17	100,00%
13.8	SINAPI 10/2023	97605	UN	5,00	5,00	R\$ 123,08		R\$ 615,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 615,40	100,00%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	UN	24,00	24,00	R\$ 47,61		R\$ 1.142,64	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	UN	4,00	4,00	R\$ 437,37		R\$ 1.749,48	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	UN	22,00	22,00	R\$ 236,68		R\$ 5.206,96	22,73%	5,00	R\$ 1.183,40	22,73%	5,00	R\$ 1.183,40	22,73%	17,00	R\$ 4.023,56	77,27%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	UN	8,00	8,00	R\$ 118,16		R\$ 945,28	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPOSIÇÃO	014	UN	1,00	1,00	R\$ 669,24		R\$ 669,24	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	UN	14,00	14,00	R\$ 4.013,52		R\$ 56.189,28	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPOSIÇÃO	036	UN	14,00	14,00	R\$ 1.035,56		R\$ 14.497,84	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 14.497,84	100,00%
13.16	SINAPI 10/2023	91847	M	786,38	786,38	R\$ 13,43		R\$ 10.561,08	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	786,38	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	M	39,65	39,65	R\$ 18,51		R\$ 733,92	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,65	R\$ 733,92	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430



			OBJETO :		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) 22,12%	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				
			COLETA DE MEDIDA		

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
13.18	SINAPI 10/2023	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,62	7,62	R\$ 18,08	R\$ 137,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 137,76	100,00%	7,62	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	211,50	211,50	R\$ 17,86	R\$ 3.777,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.777,39	100,00%	211,50	R\$ 3.777,39	100,00%
13.20	SINAPI 10/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	629,43	629,43	R\$ 10,25	R\$ 6.451,65	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	29,43	R\$ 301,65	4,68%	29,43	R\$ 301,65	4,68%
13.21	SINAPI 10/2023	DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	28,00	28,00	R\$ 1.050,23	R\$ 29.406,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 29.406,44	100,00%	28,00	R\$ 29.406,44	100,00%
13.22	SINAPI 10/2023	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	14,00	14,00	R\$ 51,24	R\$ 717,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 717,36	100,00%	14,00	R\$ 717,36	100,00%
13.23	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELE FOTOELÉTRICO	UN	14,00	14,00	R\$ 28,62	R\$ 400,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 400,68	100,00%	14,00	R\$ 400,68	100,00%
14.0	R\$ 125.332,74																	R\$ 0,00	
14.1	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	212,16	212,16	R\$ 107,46	R\$ 22.798,71	212,16	R\$ 22.798,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	212,16	R\$ 22.798,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.2	SINAPI 10/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 - PE	M2	699,70	699,70	R\$ 146,54	R\$ 102.534,03	699,70	R\$ 102.534,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	699,70	R\$ 102.534,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
15.0	R\$ 229.785,16																	R\$ 17.343,26	
15.1	SINAPI 10/2023	PISOS CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	5,32	5,32	R\$ 560,06	R\$ 2.979,51	4,81	R\$ 2.693,88	90,41%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,81	R\$ 2.693,88	90,41%	0,51	R\$ 285,63	9,59%
15.2	SINAPI 10/2023	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	18,90	18,90	R\$ 915,90	R\$ 17.310,51	18,63	R\$ 17.063,22	98,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,63	R\$ 17.063,22	98,57%	0,27	R\$ 247,29	1,43%
15.3	SINAPI 10/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 - PE	M2	592,84	592,84	R\$ 146,54	R\$ 86.874,77	579,79	R\$ 84.962,42	97,80%	-	R\$ 0,00	0,00%	579,79	R\$ 84.962,42	97,80%	13,05	R\$ 1.912,35	2,20%
15.4	SINAPI 10/2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	477,46	477,46	R\$ 93,23	R\$ 44.513,59	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIABIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO			
	PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		22,12%			
	MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		8			
DATA DA EMISSÃO		30/05/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.602.413,59		
FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$		1.475.945,27		
DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		
CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		
PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		
TERMINO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.475.945,27		
BM - PERÍODO		01/05/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		536.900,85		
BM - Nº		30/05/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		261.670,38		
BM - Nº		8		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		939.044,42		
REPLAN								63,62%		

BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
15.5	COMPOSIÇÃO	042	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20	R\$ 235,20	R\$ 122,12	95,33	R\$ 11.641,69	40,53%	139,84	R\$ 17.077,26	59,46%	235,17	R\$ 28.718,95	99,99%	0,03	R\$ 3,67	0,01%					
15.6	COMPOSIÇÃO	043	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00	R\$ 2.116,27	R\$ 2.116,27	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%					
15.7	SINAPI 10/2023	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	4,40	R\$ 144,80	R\$ 637,12	4,40	R\$ 637,12	100,00%	-	-	-	4,40	R\$ 637,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
15.8	SINAPI 10/2023	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	130,00	R\$ 68,38	R\$ 8.889,40	101,64	R\$ 6.950,14	78,18%	3,89	R\$ 266,00	2,99%	105,53	R\$ 7.216,14	81,18%	24,47	R\$ 1.673,26	18,82%					
15.9	SINAPI 10/2023	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	171,70	R\$ 219,81	R\$ 37.741,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	171,70	R\$ 37.741,37	100,00%					
16.0					R\$ 52.408,95												R\$ 52.408,95				R\$ 0,00			
16.1	SINAPI 10/2023	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	591,59	R\$ 88,59	R\$ 52.408,95	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 52.408,95	100,00%	591,59	R\$ 52.408,95	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
17.0					R\$ 68.136,62												R\$ 15.324,28				R\$ 26.139,01			
17.1	SINAPI 10/2023	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	1.601,35	R\$ 3,99	R\$ 6.389,38	539,85	R\$ 2.154,00	33,71%	510,84	R\$ 2.038,25	31,90%	1.050,69	R\$ 4.192,25	65,61%	550,66	R\$ 2.197,13	34,39%					
17.2	SINAPI 10/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	591,59	R\$ 28,08	R\$ 16.611,84	-	R\$ 0,00	0,00%	210,91	R\$ 5.922,35	35,65%	210,91	R\$ 5.922,35	35,65%	380,68	R\$ 10.689,49	64,35%					
17.3	SINAPI 10/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.009,76	R\$ 15,87	R\$ 16.024,89	545,73	R\$ 8.660,73	54,05%	464,00	R\$ 7.363,68	45,95%	1.009,73	R\$ 16.024,41	100,00%	0,03	R\$ 0,48	0,00%					
17.4	SINAPI 10/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	591,59	R\$ 15,35	R\$ 9.080,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 9.080,90	100,00%					
17.5	SINAPI 10/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.009,76	R\$ 12,62	R\$ 12.743,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.009,76	R\$ 12.743,17	100,00%					
17.6	SINAPI 10/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	123,52	R\$ 29,06	R\$ 3.589,49	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.589,49	100,00%					
17.7	SINAPI 10/2023	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	123,52	R\$ 29,93	R\$ 3.696,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.696,95	100,00%					



 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	DATA DA EMISSÃO	30/05/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN
								FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	0,00%
								DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
								CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
								PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	TERMINO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27	0,00%
									01/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 536.900,85	36,38%
									30/05/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 261.670,38	0,00%
									8	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 939.044,42	63,62%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
19.5	SINAPI 10/2023	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	R\$ 328,96	R\$ 657,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 657,92	100,00%	2,00	R\$ 657,92	100,00%
19.6	COMPOSIÇÃO	048	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO" - PLACA E2	UN	1,00	1,00	R\$ 29,78	R\$ 29,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 29,78	100,00%	1,00	R\$ 29,78	100,00%
19.7	COMPOSIÇÃO	049	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	UN	1,00	1,00	R\$ 22,72	R\$ 22,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 22,72	100,00%	1,00	R\$ 22,72	100,00%
19.8	COMPOSIÇÃO	050	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	UN	1,00	1,00	R\$ 21,06	R\$ 21,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 21,06	100,00%	1,00	R\$ 21,06	100,00%
19.9	COMPOSIÇÃO	051	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9.	UN	2,00	2,00	R\$ 21,06	R\$ 42,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 42,12	100,00%	2,00	R\$ 42,12	100,00%
19.10	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 7.543,70	100,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.11	SINAPI 10/2023	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	10,00	10,00	R\$ 117,47	R\$ 1.174,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.174,70	100,00%	10,00	R\$ 1.174,70	100,00%
19.12	COMPOSIÇÃO	005	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 7.543,70	100,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.13	COMPOSIÇÃO	055	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UN	2,00	2,00	R\$ 715,97	R\$ 1.431,94	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.431,94	100,00%	2,00	R\$ 1.431,94	100,00%
19.14	COMPOSIÇÃO	056	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO. P/INSTAL INCENDIO	UN	2,00	2,00	R\$ 179,65	R\$ 359,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 359,30	100,00%	2,00	R\$ 359,30	100,00%
19.15	SINAPI 10/2023	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 35,54	R\$ 426,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 426,48	100,00%	12,00	R\$ 426,48	100,00%
20.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA					R\$ 10.129,89			R\$ 0,00			R\$ 8.716,39			R\$ 1.413,50					
20.1	COMPOSIÇÃO	057	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	19,00	19,00	R\$ 384,06	R\$ 7.297,14	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 7.297,14	100,00%	19,00	R\$ 7.297,14	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	035	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5,00	5,00	R\$ 283,85	R\$ 1.419,25	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.419,25	100,00%	5,00	R\$ 1.419,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.3	SINAPI 10/2023	98307	TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	25,00	25,00	R\$ 56,54	R\$ 1.413,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.413,50	100,00%	25,00	R\$ 1.413,50	100,00%
21.0	INSTALAÇÕES DE CFTV					R\$ 13.690,87			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 13.690,87					

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. – CREA 1819511430

		OBJETO :															
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO											
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				22,12%											

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


Eiton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226