

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPIIHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA														
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023														
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023														
		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO														
		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)														
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,12%														
		BOLETIM DE MEDIÇÃO														
		SALDO A MEDIR														
		MEDIÇÃO ACUMULADA														
		MEDIÇÃO NO PERÍODO														
		MEDIÇÃO ANTERIOR														
		PREÇOS														
		DADOS CONTRATUAIS														
		QUANTIDADES														
		UN														
		DESCRÇÃO DO SERVIÇO														
		CÓDIGO														
		CTR														
		Nº														
		1.0														
		1.1														
		1.2														
		2.0														
		2.1														
		2.2														
		3.0														
		3.1														
		3.2														
		4.0														
		4.1														
		4.2														
		4.3														
		4.4														
		4.5														
		4.6														
		5.0														
		5.1														
		5.2														
		6.0														
		6.1														

FATOR K		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%	
CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%	
TERMINO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.475.945,27		27,36%	
BM - PERÍODO		01/06/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		403.787,87		0,00%	
BM - Nº		30/06/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		133.112,96		0,00%	
		9		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		1.072.157,40		72,84%	

MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
6,84	R\$ 2.607,88	100,00%	6,84	R\$ 2.607,88	100,00%	-	R\$ 0,00
144,00	R\$ 4.255,20	100,00%	144,00	R\$ 4.255,20	100,00%	-	R\$ 0,00
663,12	R\$ 61.975,45	64,90%	663,12	R\$ 8.583,14	8,99%	210,72	R\$ 24.936,21
219,91	R\$ 31.484,93	69,07%	219,91	R\$ 4.090,88	8,93%	210,72	R\$ 10.004,99
360,00	R\$ 30.490,52	61,09%	32,40	R\$ 4.492,26	9,03%	107,69	R\$ 14.931,22
960,00	R\$ 10.248,47	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,16
624,58	R\$ 10.074,47	100,00%	624,58	R\$ 10.074,47	100,00%	0,01	R\$ 0,16
15,00	R\$ 174,00	100,00%	15,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00
110,15	R\$ 16.577,39	98,41%	110,15	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 267,76
367,17	R\$ 1.476,01	100,00%	367,17	R\$ 1.476,01	100,00%	-	R\$ 0,00
8,00	R\$ 3.348,59	100,00%	8,00	R\$ 3.348,59	100,00%	-	R\$ 0,00
212,16	R\$ 796,96	100,00%	212,16	R\$ 796,96	100,00%	-	R\$ 0,00
13,70	R\$ 10.355,05	99,93%	13,70	R\$ 0,00	0,00%	0,14	R\$ 6,84
82,24	R\$ 10.361,89	98,61%	82,24	R\$ 10.355,05	99,93%	0,19	R\$ 8,45
3,07	R\$ 609,23	100,00%	3,07	R\$ 0,00	0,00%	82,24	R\$ 252,47
36,71	R\$ 252,47	99,86%	36,71	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 6,18
0,65	R\$ 4.365,47	99,86%	0,65	R\$ 4.365,47	99,86%	0,04	R\$ 4,65
0,65	R\$ 4.267,65	99,89%	0,65	R\$ 4.267,65	99,89%	0,01	R\$ 1,53
0,65	R\$ 97,82	98,46%	0,65	R\$ 97,82	98,46%	0,01	R\$ 1,53
0,65	R\$ 21.560,76	98,66%	0,65	R\$ 21.560,76	98,66%	0,01	R\$ 293,82
2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	2,41	R\$ 1.200,18	80,33%	0,59	R\$ 293,82

GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

		OBJETO :																	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	
CONTRATADA		L&F SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA																	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023																	
		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)															
		BDI = 22,12%																	
		EMPREENDIMENTO:																	
		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																	
				FATOR K		0,92108		VALOR CONTRATADO		R\$ 4.475.353,75									
				DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -									
				CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -									
				PRAZO EXECUÇÃO		482		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -									
				TERMINO PREVISTO		09/10/2025		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27									
						01/06/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 403.787,87									
				BM - PERÍODO		30/06/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 133.112,96									
				BM - Nº		9		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 1.072.157,40									
										72,64%									

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DA DOS CONTRATUAIS				PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR							QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
								CTR	ADI	SUP																		
6.2	SINAPI 10/2023	104487	M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREO (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022				6,19			R\$ 3.289,27	1,0000	R\$ 20.360,58	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	6,19	R\$ 20.360,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
7.0	SUPERESTRUTURA													R\$ 43.811,99			76,20%	R\$ 33.384,41	76,20%		R\$ 33.384,41	76,20%		R\$ 10.427,58	23,80%			
7.1	SINAPI 10/2023	104487	M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREO (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022				5,49			R\$ 3.289,27	1,0000	R\$ 18.058,09	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%			R\$ 0,00	0,00%	5,44	R\$ 17.893,62	99,09%	0,05	R\$ 164,47	0,91%		
7.2	SINAPI 10/2023	92494	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020				80,86			R\$ 86,48	1,0000	R\$ 6.992,77	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%			R\$ 0,00	0,00%	80,85	R\$ 6.991,90	99,99%	0,01	R\$ 0,87	0,01%		
7.3	SINAPI 10/2023	101963	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA				80,86			R\$ 232,02	1,0000	R\$ 18.761,13	36,63	R\$ 8.498,89	45,30%			R\$ 0,00	0,00%	36,63	R\$ 8.498,89	45,30%	44,23	R\$ 10.262,24	54,70%		
8.0	ALVENARIA													R\$ 55.687,55			90,41%	R\$ 50.349,54	90,41%		R\$ 576,23	1,03%		R\$ 50.925,77	91,45%		R\$ 4.761,78	8,55%
8.1	SINAPI 10/2023	103328	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021				188,57			R\$ 98,89	1,0000	R\$ 18.647,68	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%			R\$ 0,00	0,00%	188,51	R\$ 18.641,75	99,97%	0,06	R\$ 5,93	0,03%		
8.2	COMPCSIÇÃO	040	M2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.				20,20			R\$ 102,64	1,0000	R\$ 2.073,32	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.3	SINAPI 10/2023	102253	M2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021				19,06			R\$ 1.038,02	1,0000	R\$ 19.784,66	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.4	SINAPI 10/2023	101965	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020				95,64			R\$ 158,74	1,0000	R\$ 15.181,89	62,05	R\$ 9.849,81	64,88%			R\$ 576,23	3,80%	65,68	R\$ 10.426,04	68,67%	29,96	R\$ 4.755,85	31,33%		
9.0	COBERTURA													R\$ 46.666,30			87,06%	R\$ 40.627,07	87,06%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 40.627,07	87,06%		R\$ 6.039,23	12,93%
9.1	SINAPI 10/2023	94207	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LACAMENTO, AF_07/2019				110,15			R\$ 77,75	1,0000	R\$ 8.564,16	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
9.2	COMPCSIÇÃO	016	M2	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARA-FUSO, EXCLUSIVE TELHA				110,15			R\$ 14,87	1,0000	R\$ 1.637,93	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		

MEDIÇÃO ACUMULADA					SALDO A MEDIR		
QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
6,19	R\$ 20 360,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
	R\$ 33 384,41	76,20%		R\$ 10 427,58	23,80%		
5,44	R\$ 17 893,62	99,09%	0,05	R\$ 164,47	0,91%		
80,85	R\$ 6 991,90	99,99%	0,01	R\$ 0,87	0,01%		
36,63	R\$ 8 498,89	45,30%	44,23	R\$ 10 262,24	54,70%		
	R\$ 50 925,77	91,45%		R\$ 4 761,78	8,55%		
188,51	R\$ 18 641,75	99,97%	0,06	R\$ 5,93	0,03%		
20,20	R\$ 2 073,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
19,06	R\$ 19 784,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
65,68	R\$ 10 426,04	68,67%	29,96	R\$ 4 755,85	31,33%		
	R\$ 40 627,07	87,06%		R\$ 6 039,23	12,94%		
110,15	R\$ 8 564,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
110,15	R\$ 1 637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		

MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO			
QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
6,19	R\$ 20.360,58	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
	R\$ 33.384,41	76,20%			R\$ 0,00	0,00%	
5,44	R\$ 17.893,62	99,09%			R\$ 0,00	0,00%	
80,85	R\$ 6.991,90	99,99%			R\$ 0,00	0,00%	
36,63	R\$ 8.498,89	45,30%			R\$ 0,00	0,00%	
	R\$ 50.349,54	90,41%			R\$ 576,23	1,03%	
188,51	R\$ 18.641,75	99,97%			R\$ 0,00	0,00%	
20,20	R\$ 2.073,32	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
19,06	R\$ 19.784,66	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
62,05	R\$ 9.849,81	64,88%		3,63	R\$ 576,23	3,80%	
	R\$ 40.627,07	87,06%			R\$ 0,00	0,00%	
110,15	R\$ 8.564,16	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
110,15	R\$ 1.637,93	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	

DADOS CONTRATUAIS											
IDADES					PREÇOS						
SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K								
	6.19	R\$ 3.289,27	1,0000			R\$ 20.360,58					
R\$ 43.811,99											
	5.49	R\$ 3.289,27	1,0000			R\$ 18.058,09					
	80.86	R\$ 86,48	1,0000			R\$ 6.992,77					
	80.86	₺ 232,02	1,0000			R\$ 18.761,13					
R\$ 55.687,55											
	188.57	R\$ 98,89	1,0000			R\$ 18.647,68					
	20.20	₺ 102,64	1,0000			R\$ 2.073,32					
	19.06	R\$ 1.038,02	1,0000			R\$ 19.784,66					
	95.64	₺ 158,74	1,0000			R\$ 15.181,89					
R\$ 46.666,30											
	110.15	R\$ 77,75	1,0000			R\$ 8.564,16					
	110.15	R\$ 14,87	1,0000			R\$ 1.637,93					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	
			CTR	ADI
87	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	6,19	
SUPERESTRUTURA				
87	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	5,49	
94	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,86	
963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	80,86	
ALVENARIA				
328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	188,57	
40	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	20,20	
25253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19,06	
1965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	95,64	
COBERTA				
24207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	110,15	
2016	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARA-FUSO, EXCLUSIVE TELHA	M2	110,15	

 SÃO LOURENÇO DA MATA LETRAS MAIORES		OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										BOLETIM DE MEDIÇÃO																
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023										SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,12%																
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº		CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.3		SINAPI 10/2023		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2		367,17			367,17	R\$ 73,39	1,0000	R\$ 26.946,60			367,17	R\$ 26.946,60	100,00%									
9.4		SINAPI 10/2023		RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVAMENTE. AF_07/2019		M		147,40			147,40	R\$ 64,57	1,0000	R\$ 9.517,61			53,87	R\$ 3.478,38	36,55%									
10.0				IMPERMEABILIZAÇÃO										R\$ 26.601,51						R\$ 16.301,97						R\$ 10.299,54		
10.1		SINAPI 10/2023		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023		M2		121,64			121,64	R\$ 140,43	1,0000	R\$ 17.081,90			106,78	R\$ 14.995,11	87,78%									
10.2		SINAPI 10/2023		IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023		M2		108,56			108,56	R\$ 71,20	1,0000	R\$ 7.729,47			-	R\$ 0,00	0,00%									
10.3		SINAPI 10/2023		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2		33,93			33,93	R\$ 52,76	1,0000	R\$ 1.790,14			24,77	R\$ 1.306,86	73,00%									
11.0				ESQUADRIA										R\$ 196.072,32			R\$ 105.840,38			R\$ 50.602,32			R\$ 156.442,70			R\$ 39.629,62		
11.1		SINAPI 10/2023		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		38,00			38,00	R\$ 946,49	1,0000	R\$ 35.966,62			38,00	R\$ 35.966,62	100,00%									
11.2		COMPOSIÇÃO		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN		2,00			2,00	R\$ 3.094,23	1,0000	R\$ 6.188,46			2,00	R\$ 6.188,46	100,00%									
11.3		COMPOSIÇÃO		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 75X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN		1,00			1,00	R\$ 3.065,37	1,0000	R\$ 3.065,37			1,00	R\$ 3.065,37	100,00%									
11.4		SINAPI 10/2023		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M2		19,74			19,74	R\$ 549,96	1,0000	R\$ 10.856,21			10,08	R\$ 5.543,59	51,06%									
11.5		COMPOSIÇÃO		PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.		UN		16,07			16,07	R\$ 793,78	1,0000	R\$ 12.756,04			-	R\$ 0,00	0,00%									



OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA:		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
		TABELA DE REFERÊNCIA									
		BDI = 22,12%									
		EMPRESA CONTRATADA: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									

DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
NR	CTR					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K														
11.18	SINAPI 10/2023	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019		M2	61,76			61.76	R\$ 708,29	1,0000			0,00%	56,47	R\$ 39.997,13	91,43%	56,47	R\$ 39.997,13	91,43%	5,29	R\$ 3.746,86	8,57%		
11.19	SINAPI 10/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		M	3,00			3.00	R\$ 117,39	1,0000			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 352,17	100,00%		
12.0			HIDRÁULICA																						
12.1	COMPOSIÇÃO	017	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO		UN	58,00			58.00	R\$ 45,63	1,0000			100,00%	58,00	R\$ 2.646,54	0,03%		R\$ 0,00	0,03%	58,00	R\$ 2.646,54	100,00%		
12.2	COMPOSIÇÃO	018	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA		UN	58,00			58.00	R\$ 36,13	1,0000			100,00%	58,00	R\$ 2.095,54	0,03%		R\$ 0,00	0,03%	58,00	R\$ 2.095,54	100,00%		
12.3	SINAPI 10/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	10,00			10.00	R\$ 567,82	1,0000			100,00%	10,00	R\$ 5.678,20	0,03%		R\$ 0,00	0,03%	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%		
12.4	SINAPI 10/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	10,00			10.00	R\$ 42,52	1,0000			100,00%	10,00	R\$ 425,20	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 425,20	100,00%		
12.5	SINAPI 10/2023	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2,00			2.00	R\$ 889,21	1,0000			100,00%	2,00	R\$ 1.778,42	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%		
12.6	COMPOSIÇÃO	019	PESSELOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,00			1.00	R\$ 279,12	1,0000			100,00%	1,00	R\$ 279,12	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%		
12.7	SINAPI 10/2023	100868	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	4,00			4.00	R\$ 438,70	1,0000			0,00%	4,00	R\$ 1.754,80	100,00%		R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 1.754,80	100,00%		
12.8	SINAPI 10/2023	95546	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	30,00			30.00	R\$ 122,16	1,0000			0,00%	30,00	R\$ 3.664,80	100,00%		R\$ 0,00	100,00%	30,00	R\$ 3.664,80	100,00%		
12.9	SINAPI 10/2023	95547	PELÍCULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.		M2	2,00			2.00	R\$ 23,09	1,0000			0,00%	-	R\$ 46,18	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
12.10	COMPOSIÇÃO	030	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	27,00			27.00	R\$ 83,12	1,0000			0,00%	27,00	R\$ 2.244,24	100,00%		R\$ 0,00	100,00%	27,00	R\$ 2.244,24	100,00%		
12.11	SINAPI 10/2023	86906	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES		UN	1,00			1.00	R\$ 604,39	1,0000			0,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%		
12.12	COMPOSIÇÃO	020	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	10,00			10.00	R\$ 141,94	1,0000			0,00%	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%		R\$ 0,00	100,00%	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%		
12.13	SINAPI 10/2023	86910	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	16,00			16.00	R\$ 180,83	1,0000			100,00%	16,00	R\$ 2.893,28	0,03%		R\$ 0,00	0,03%	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%		
12.14	SINAPI 10/2023	86904	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	27,00			27.00	R\$ 12,26	1,0000			100,00%	27,00	R\$ 331,02	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 331,02	100,00%		
12.15	SINAPI 10/2023	86879			UN																				



OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE													
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023													
		BOLETIM DE MEDIÇÃO													



 ESTADO PARANÁ SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		TABELA DE REFERÊNCIA	
				BDI = 22,12%	

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR					QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR		QTDE	VALOR	%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	24,00			24,00	R\$ 47,61	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.142,64	100,00%	24,00	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 437,37	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.749,48	100,00%	4,00	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	22,00			22,00	R\$ 236,68	1,0000	5,00	R\$ 1.183,40	22,73%	5,00	R\$ 1.183,40	22,73%	5,00	R\$ 1.183,40	77,27%	17,00	R\$ 4.023,56	77,27%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 118,16	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 945,28	100,00%	8,00	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPCSIÇÃO	014	MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00			1,00	R\$ 669,24	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 669,24	100,00%	1,00	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00			14,00	R\$ 4.013,52	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 56.189,28	100,00%	14,00	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPCSIÇÃO	036	BASE CONCRETO PARA POSTE	UN	14,00			14,00	R\$ 1.035,56	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 14.497,84	100,00%	14,00	R\$ 14.497,84	100,00%
13.16	SINAPI 10/2023	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	786,38			786,38	R\$ 13,43	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 10.561,08	100,00%	786,38	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,65			39,65	R\$ 18,51	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 733,92	100,00%	39,65	R\$ 733,92	100,00%
13.18	SINAPI 10/2023	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,62			7,62	R\$ 18,08	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 137,76	100,00%	7,62	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,50			211,50	R\$ 17,86	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.777,39	100,00%	211,50	R\$ 3.777,39	100,00%
13.20	SINAPI 10/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	629,43			629,43	R\$ 10,25	1,0000	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	600,00	R\$ 6.150,00	95,32%	600,00	R\$ 6.150,00	4,68%	29,43	R\$ 301,65	4,68%
13.21	SINAPI 10/2023	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 1.050,23	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 29.406,44	100,00%	28,00	R\$ 29.406,44	100,00%
13.22	SINAPI 10/2023	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00			14,00	R\$ 51,24	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 717,36	100,00%	14,00	R\$ 717,36	100,00%
13.23	COMPCSIÇÃO	010	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELE FOTOELÉTRICO	UN	14,00			14,00	R\$ 28,62	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 400,68	100,00%	14,00	R\$ 400,68	100,00%
					R\$ 125.332,74				R\$ 125.332,74		R\$ 0,00		R\$ 125.332,74		R\$ 0,00		R\$ 125.332,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14.0					REVESTIMENTO																	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE COINSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%							
												DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%							
												CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%							
												PRAZO EXECUÇÃO		482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%							
												TERMINO PREVISTO		09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%							
												BM - PERÍODO		01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	403.787,87	27,36%							
												BM - Nº		30/06/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	133.112,96	0,00%							
												BM - Nº		9	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.072.574,40	72,64%							
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
		DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%				
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K													
14.1	COMPCSIÇÃO	015		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	212,16				212,16	R\$ 107,46	1,0000		R\$ 22.798,71	100,00%	212,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.798,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
14.2	SINAPI	87263		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	699,70				699,70	R\$ 102.534,03	1,0000		R\$ 102.534,03	100,00%	699,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 102.534,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
15.0				PISOS										R\$ 229.785,16				R\$ 141.291,74				R\$ 84.914,07			
15.1	SINAPI	94974		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	5,32				5,32	R\$ 560,06	1,0000		R\$ 2.979,51	90,41%	4,81	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.693,88	90,41%	4,81	R\$ 2.693,88	0,51	R\$ 285,63	9,59%
15.2	SINAPI	87372		ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	18,90				18,90	R\$ 915,90	1,0000		R\$ 17.310,51	98,57%	18,63	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.063,22	98,57%	18,63	R\$ 17.063,22	0,27	R\$ 247,29	1,43%
15.3	SINAPI	87263		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	592,84				592,84	R\$ 146,54	1,0000		R\$ 86.874,77	97,80%	579,79	R\$ 84.562,42	2,20%	R\$ 86.873,30	100,00%	13,04	R\$ 1.910,88	0,01	R\$ 1,47	0,00%
15.4	SINAPI	92398		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	477,46				477,46	R\$ 93,23	1,0000		R\$ 44.513,59	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%
15.5	COMPCSIÇÃO	042		PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRACO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20				235,20	R\$ 122,12	1,0000		R\$ 28.722,62	99,99%	235,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.718,96	99,99%	235,17	R\$ 28.718,96	0,03	R\$ 3,66	0,01%
15.6	COMPCSIÇÃO	043		RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00				1,00	R\$ 2.116,27	1,0000		R\$ 2.116,27	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%
15.7	SINAPI	98689		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	4,40				4,40	R\$ 144,80	1,0000		R\$ 637,12	100,00%	4,40	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 637,12	100,00%	4,40	R\$ 637,12	-	R\$ 0,00	0,00%
15.8	SINAPI	94274		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	130,00				130,00	R\$ 68,38	1,0000		R\$ 8.889,40	81,18%	105,53	R\$ 7.216,14	18,77%	R\$ 8.884,61	99,95%	129,93	R\$ 8.884,61	0,07	R\$ 4,79	0,05%
15.9	SINAPI	101094		PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	171,70				171,70	R\$ 219,81	1,0000		R\$ 37.741,37	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	171,70	R\$ 37.741,37	100,00%
16.0				FORRO										R\$ 52.408,95				R\$ 0,00				R\$ 52.408,95		R\$ 0,00	
16.1	SINAPI	96114		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	591,59				591,59	R\$ 88,59	1,0000		R\$ 52.408,95	100,00%	591,59	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 52.408,95	100,00%	591,59	R\$ 52.408,95	-	R\$ 0,00	0,00%
17.0				PINTURA										R\$ 68.136,62				R\$ 35.791,59				R\$ 61.930,60		R\$ 6.206,02	

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	0,00%													
CONTRATADA		L&F SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%													
PROCESSO Nº2		Processo Licitatório Nº 034/2023										CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%													
		EMPENDIMENTO TO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO										TERMÍNO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%													
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,12%										BM - PERÍODO		01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	403.787,87	27,36%												
												BM - R\$ ACUMULADO		30/06/2025	BM - R\$ MIENSAL	R\$	133.112,96	0,00%												
												BM - R\$ ACUMULADO		9	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.072.157,40	72,64%												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																														
		DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE			VALOR		%		QTDE			VALOR		%					
Nº		CTR						ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K														
17.1		SINAPI 10/2023		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014		M2		1.601,35				1.601,35		R\$ 3,99		1,0000		R\$ 4.192,25		65,61%		1.050,69			R\$ 4 192,25		65,61%			
17.2		SINAPI 10/2023		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023		M2		591,59				591,59		R\$ 28,08		1,0000		R\$ 5.922,35		35,65%		380,59			R\$ 10.686,96		64,33%			
17.3		SINAPI 10/2023		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023		M2		1.009,76				1.009,76		R\$ 15,87		1,0000		R\$ 16.024,41		100,00%		1.009,73			R\$ 16 024,41		100,00%			
17.4		SINAPI 10/2023		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023		M2		591,59				591,59		R\$ 15,35		1,0000		R\$ 9.080,90		0,00%		591,50			R\$ 9 079,52		99,98%			
17.5		SINAPI 10/2023		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023		M2		1.009,76				1.009,76		R\$ 12,62		1,0000		R\$ 12.743,17		0,00%		1.009,73			R\$ 12 742,79		100,00%			
17.6		SINAPI 10/2023		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020		M2		123,52				123,52		R\$ 29,06		1,0000		R\$ 3.589,49		91,44%		112,95			R\$ 3 282,32		91,44%			
17.7		SINAPI 10/2023		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 PE		M2		123,52				123,52		R\$ 29,93		1,0000		R\$ 3.696,95		0,00%		-			R\$ 0,00		0,00%			
18.0				CRIVATIZAÇÃO														R\$ 60.187,60		R\$ 58.164,49		R\$ 1.985,00			R\$ 60.149,49			R\$ 38,11		
18.1		COMPOSIÇÃO		046		REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE Lã DE ROCHA OU VÍDEO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.		KG		950,00		950,00		R\$ 18,96		1,0000		R\$ 17.973,89		99,79%		947,99			R\$ 17 973,89		99,79%			
18.2		COMPOSIÇÃO		047		GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		50,00		50,00		R\$ 39,70		1,0000		R\$ 1.985,00		100,00%		50,00			R\$ 1 985,00		100,00%			
18.3		SINAPI 10/2023		96562		SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023		M		10,00		10,00		R\$ 62,70		1,0000		R\$ 627,00		100,00%		10,00			R\$ 627,00		100,00%			
18.4		SINAPI 10/2023		103291		TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021		M		60,00		60,00		R\$ 111,60		1,0000		R\$ 6.696,00		100,00%		60,00			R\$ 6 696,00		100,00%			
18.5		SINAPI 10/2023		103289		TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021		M		150,00		150,00		R\$ 56,30		1,0000		R\$ 8.445,00		100,00%		150,00			R\$ 8 445,00		100,00%			

		OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														DATA DA EMISSÃO	30/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN				
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA														FATOR K	0,92108	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023														DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%				
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023														CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%				
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,12%														PRAZO EXECUÇÃO	482	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%				
		EMPENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO														TERMINO PREVISTO	09/10/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.475.945,27	0,00%				
		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)														BM - PERÍODO	01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	403.787,87	27,36%				
																BM - N3	30/06/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	133.112,96	0,00%				
		BOLETIM DE MEDIÇÃO														BM - N3	9	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.072.157,40	72,64%				
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
19.12	COMPOSIÇÃO	005		CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00				1,00	R\$ 7.543,70	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%
19.13	COMPOSIÇÃO	055		SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UN	2,00				2,00	R\$ 1.431,94	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.431,94	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.14	COMPOSIÇÃO	056		ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEERÁ-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	2,00				2,00	R\$ 179,65	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 359,30	100,00%	2,00	R\$ 359,30	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.15	SINAPI 10/2023	97599		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/202C	UN	12,00				12,00	R\$ 35,54	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 426,48	100,00%
20.0				INSTALAÇÕES: TELEFÔNICAS E DE LÓGICA							R\$ 10.129,89				R\$ 8.716,39			R\$ 0,00			R\$ 8.716,39			R\$ 1.413,50	
20.1	COMPOSIÇÃO	057		PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	19,00				19,00	R\$ 7.297,14	1,0000		19,00	R\$ 7.297,14	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 7.297,14	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	035		PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5,00				5,00	R\$ 1.419,25	1,0000		5,00	R\$ 1.419,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.419,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.3	SINAPI 10/2023	98307		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	25,00				25,00	R\$ 56,54	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 1.413,50	100,00%
21.0				INSTALAÇÕES: DE CFTV							R\$ 13.690,87				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 13.690,87	
21.1	COMPOSIÇÃO	058		MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS - INCLUSO 01 COMPUTADOR NUC INTEL I5 8GB, DDF3, HD1TB, VGA HDMI 03 USB WIN10 PRO OU SIMILAR 08 CÂMERAS HIKVISION DS-2CD1101-I, OU SIMILAR 01 ROTEADOR E 01 LICENÇA DE SOFTWARE.	UN	1,00				1,00	R\$ 13.690,87	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13.690,87	100,00%
22.0				INSTALAÇÕES: DE GASES MEDICINAIS							R\$ 57.556,60				R\$ 53.367,86			R\$ 0,00			R\$ 53.367,86			R\$ 4.188,74	
22.1	COMPOSIÇÃO	059		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2")	M	280,00				280,00	R\$ 195,37	1,0000		258,56	R\$ 50.514,86	92,34%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	21,44	R\$ 4.188,74	7,66%
22.2	COMPOSIÇÃO	060		LUBA DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	40,00				40,00	R\$ 37,60	1,0000		40,00	R\$ 1.504,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
22.3	SINAPI 10/2023	103865		TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	38,00				38,00	R\$ 35,50	1,0000		38,00	R\$ 1.349,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
23.0				URBANIZAÇÃO							R\$ 25.742,31				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 25.742,31	
23.1	SINAPI 10/2023	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	27,78				27,78	R\$ 89,19	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,78	R\$ 2.477,69	100,00%
23.2	SINAPI 10/2023	103946		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	555,65				555,65	R\$ 25,75	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	555,65	R\$ 14.307,98	100,00%
23.3	SINAPI 10/2023	98516		PLANTIO DE FALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	16,00				16,00	R\$ 559,79	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 8.956,64	100,00%
TOTAL											R\$ 1.475.945,27				R\$ 939.044,44			R\$ 133.112,96			R\$ 1.072.157,40			R\$ 403.787,87	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1849511430