

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		19/12/2024	VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59	REPLA		
												FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27			
												DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 150.651,09	10,21%		
												CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$ 105.736,64	7,16%		
												PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	0,00%		
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENHIMENTO:		26/02/2025	VALOR TOTAL		R\$ 256.387,73	17,37%		
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		01/01/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$ 30.422,81	11,87%		
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BDI = 22,12%		28/02/2025	BM - R\$ MENSAL		R\$ 74.366,92	29,01%		
														2	BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 225.964,92	59,13%		
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 17.052,18	R\$ 16.655,70	97,67%		R\$ 16.655,70	97,67%		R\$ 396,48	2,33%	
1.3	SINAPI 10/2023	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		118,00		118,00	R\$ 141,15		R\$ 16.655,70	R\$ 16.655,70	100,00%	118,00	R\$ 16.655,70	100,00%	118,00	R\$ 16.655,70	100,00%	
1.4	SINAPI 10/2023	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		118,00		118,00	R\$ 3,36		R\$ 396,48	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 396,48	100,00%	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0			R\$ 16.386,60	R\$ 9.912,56	60,49%		R\$ 4.850,22	29,60%		R\$ 14.762,78	90,09%	
2.1	SINAPI 10/2023	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		240,00		240,00	R\$ 47,48		R\$ 11.395,20	R\$ 5.697,60	50,00%	120,00	R\$ 4.073,78	35,75%	205,80	R\$ 9.771,38	85,75%	
2.2	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		360,00		36,00	R\$ 138,65		R\$ 4.991,40	R\$ 4.214,96	84,44%	30,40	R\$ 776,44	15,56%	36,00	R\$ 4.991,40	100,00%	
4.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								R\$ 17.856,99	R\$ 14.494,40	81,17%		R\$ 3.362,59	18,83%		R\$ 17.856,99	100,00%	
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2		110,15		361,86	R\$ 13,40		R\$ 4.848,92	R\$ 4.848,92	100,00%	361,86	R\$ 0,00	0,00%	361,86	R\$ 4.848,92	100,00%	
4.2	SINAPI 10/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		367,17		104,84	R\$ 9,12		R\$ 956,14	R\$ 956,14	100,00%	104,84	R\$ 0,00	0,00%	104,84	R\$ 956,14	100,00%	
4.5	COMPOSIÇÃO	053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3		13,70		43,03	R\$ 44,47		R\$ 1.913,54	R\$ 1.913,54	100,00%	43,03	R\$ 0,00	0,00%	43,03	R\$ 1.913,54	100,00%	
4.7	SINAPI 10/2023	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2				53,29	R\$ 63,10		R\$ 3.362,59	R\$ 0,00	0,00%	53,29	R\$ 3.362,59	100,00%	53,29	R\$ 3.362,59	100,00%	
4.8	SINAPI 10/2023	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2				196,80	R\$ 12,69		R\$ 2.497,39	R\$ 2.497,39	100,00%	196,80	R\$ 0,00	0,00%	196,80	R\$ 2.497,39	100,00%	
4.9	SINAPI 10/2023	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M				52,38	R\$ 8,39		R\$ 439,46	R\$ 439,46	100,00%	52,38	R\$ 0,00	0,00%	52,38	R\$ 439,46	100,00%	
4.10	SINAPI 10/2023	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M				52,38	R\$ 24,62		R\$ 1.289,59	R\$ 1.289,59	100,00%	52,38	R\$ 0,00	0,00%	52,38	R\$ 1.289,59	100,00%	
4.11	SINAPI 10/2023	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M				83,77	R\$ 29,86		R\$ 2.501,37	R\$ 2.501,37	100,00%	83,77	R\$ 0,00	0,00%	83,77	R\$ 2.501,37	100,00%	
4.12	SINAPI 10/2023	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M				85,70	R\$ 0,56		R\$ 47,99	R\$ 47,99	100,00%	85,70	R\$ 0,00	0,00%	85,70	R\$ 47,99	100,00%	
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 2.188,17	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.188,17	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																								
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				1º TERMO ADITIVO DE VALOR				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA																				
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				BDI = 22,12%																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017		M3		36,71	4,46	R\$ 519,05	R\$ 519,05	4,46	R\$ 519,05	100,00%	4,46	R\$ 519,05	100,00%	4,46	R\$ 519,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017		M3		0,65	10,92	R\$ 1.669,12	R\$ 1.669,12	10,92	R\$ 1.669,12	100,00%	10,92	R\$ 1.669,12	100,00%	10,92	R\$ 1.669,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
6.0				INFRAESTRUTURA						R\$ 3.741,52	R\$ 3.741,52	0,00%	R\$ 3.741,52	100,00%		R\$ 3.741,52	100,00%		R\$ 3.741,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3		3,00	0,71	R\$ 353,58	R\$ 353,58	0,71	R\$ 353,58	100,00%	0,71	R\$ 353,58	100,00%	0,71	R\$ 353,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3		6,19	1,03	R\$ 3.387,94	R\$ 3.387,94	1,03	R\$ 3.387,94	100,00%	1,03	R\$ 3.387,94	100,00%	1,03	R\$ 3.387,94	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
7.0				SUPERESTRUTURA						R\$ 21.186,51	R\$ 21.186,51	0	R\$ 21.186,51	77,95%		R\$ 21.186,51	100,00%		R\$ 21.186,51	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3		5,49	1,42	R\$ 4.670,76	R\$ 4.670,76	1,42	R\$ 4.670,76	100,00%	1,42	R\$ 4.670,76	100,00%	1,42	R\$ 4.670,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
7.2	SINAPI 10/2023	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2		80,86	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00	0,00%				
7.3	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA		M2		80,86	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00	0,00%				
7.4	ORSE	09458 - ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIRO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.		M2		57,00	-	R\$ 16.515,75	R\$ 16.515,75	57,00	R\$ 16.515,75	100,00%		R\$ 0,00		57,00	R\$ 16.515,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
8.0				ALVENARIA						R\$ 3.353,35	R\$ 3.353,35	0	R\$ 3.353,35	100,00%		R\$ 3.353,35	100,00%		R\$ 3.353,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
8.1	SINAPI 10/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2		188,57	33,91	R\$ 98,89	R\$ 3.353,35	33,91	R\$ 3.353,35	100,00%	33,91	R\$ 3.353,35	100,00%	33,91	R\$ 3.353,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 18195/11430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		19/12/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REFILAN											
										FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27													
										DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 150.651,09		10,21%											
										CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ 105.736,64		7,16%											
										PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%											
										TERMÍNIO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 256.387,73		17,37%											
										BM - PERÍODO		01/01/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 30.422,81		11,87%											
												28/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 74.366,92		29,01%											
										BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 225.964,92		59,13%											
										BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR								
					QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%													
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	R\$ 40.975,22										R\$ 22.112,95	53,97%	R\$ 18.862,27	46,03%	R\$ 40.975,22	100,00%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
9.0		COBERTA																											
9.1	SINAPI 10/2023	94207																											
			110,15	241,58																									
9.2	COMPOSIÇÃO	016																											
			110,15	172,69																									
9.3	SINAPI 10/2023	100381																											
			367,17	267,40																									
10.0		IMPERMEABILIZAÇÃO																											
10.1	SINAPI 10/2023	98546																											
			121,64	61,44																									
11.0		ESQUADRIA																											
12.41	SINAPI 10/2023	89446																											
12.42	SINAPI 10/2023	89448																											
12.43	SINAPI 10/2023	89449																											
12.44	SINAPI 10/2023	89625																											
12.45	SINAPI 10/2023	89623																											
12.46	SINAPI 10/2023	89617																											
12.47	SINAPI 10/2023	89579																											

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FENREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PE 050226

 OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										1º TERMO ADITIVO DE VALOR										EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
CONTRATADA										PROCESSO Nº 084/2023										TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
MODALIDADE										CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BDI = 22,12%																			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 18195/11430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE													
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO		19/12/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA				FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%				DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 150.651,09	
								CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ 105.736,64	
								PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
								TERMIÑO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 256.387,73	
								BM - PERÍODO		01/01/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 30.422,81	
								BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 74.366,92	
														R\$ 225.964,92	
														99,13%	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

[illegible]

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		19/12/2024		VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLA:							
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENHIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	150.651,09	10,21%				
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BDI = 22,12%				CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	105.736,64	7,16%				
																PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%				
																TERMÍNIO PREVISTO		26/02/2025	VALOR TOTAL		R\$	256.387,73	17,37%				
																BM - PERÍODO		01/01/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$	30.422,81	11,87%				
																		28/02/2025	BM - R\$ MENSAL		R\$	74.366,92	29,01%				
																		2	BM - R\$ ACUMULADO		R\$	225.964,92	59,13%				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
ITEMS		código		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
12.77	SINAPI 10/2023	89774		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	R\$ 17,48	R\$ 34,96	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 34,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
12.78	SINAPI 10/2023	89778		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		102,00		102,00	R\$ 19,77	R\$ 2.016,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	31,37%	32,00	R\$ 632,64	31,37%	70,00	R\$ 1.383,90	68,63%			
12.79	SINAPI 10/2023	89825		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		3,00		3,00	R\$ 21,52	R\$ 64,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	3,00	R\$ 64,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.80	SINAPI 10/2023	89796		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UND		1,00		1,00	R\$ 51,97	R\$ 51,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 51,97	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.81	SINAPI 10/2023	89798		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		M		14,25		14,25	R\$ 16,37	R\$ 233,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,25	R\$ 233,31	100,00%			
12.82	SINAPI 10/2023	89799		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		M		32,91		32,91	R\$ 26,66	R\$ 877,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,91	R\$ 877,38	100,00%			
12.83	SINAPI 10/2023	89800		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		M		0,50		0,50	R\$ 33,64	R\$ 16,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,50	R\$ 16,82	100,00%			
12.84	ORSE 10/2023	01582		REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM		UND		2,00		2,00	R\$ 20,40	R\$ 40,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 40,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.85	ORSE 10/2023	01583		REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM		UND		4,00		4,00	R\$ 24,24	R\$ 96,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 96,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.86	ORSE 10/2023	01584		REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM		UND		8,00		8,00	R\$ 25,82	R\$ 206,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,50%	1,00	R\$ 25,82	12,50%	7,00	R\$ 180,74	87,50%			
12.87	SINAPI 10/2023	89801		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		5,00		5,00	R\$ 12,13	R\$ 60,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	5,00	R\$ 60,65	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 18195114/30

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	19/12/2024	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN
										FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	
										DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 150.651,09	10,21%
										CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ 105.736,64	7,16%
										PRazo EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
										TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$ 256.387,73	17,37%
										BM - PERÍODO	01/01/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 30.422,81	11,87%
										BM - MENSAL	28/02/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 74.366,92	29,01%
										BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 225.964,92	59,13%
BOLETIM DE MEDIÇÃO														
		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES		PREÇOS							
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	VALOR
12.88	SINAPI 10/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		7,00			R\$ 24,94	R\$ 174,58	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 174,58 100,00%
12.89	SINAPI 10/2023	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		6,00			R\$ 43,98	R\$ 263,88	-	R\$ 131,94	50,00%	R\$ 131,94 50,00%
12.90	SINAPI 10/2023	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		UND		12,00			R\$ 53,72	R\$ 644,64	-	R\$ 644,64	100,00%	R\$ 0,00 0,00%
14.0		REVESTIMENTO			R\$ 61.338,27		R\$ 50.135,68		R\$ 11.121,58		R\$ 61.257,29		R\$ 80,97	
14.3	SINAPI 10/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		M2		900,96			R\$ 4,93	R\$ 4.441,73	684,91	R\$ 3.376,60	76,02%	R\$ 0,19 0,00%
14.4	SINAPI 10/2023	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		M2		118,61			R\$ 62,97	R\$ 7.468,87	115,15	R\$ 7.250,99	97,08%	R\$ 0,00 0,00%
14.5	SINAPI 10/2023	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019		M		461,52			R\$ 29,89	R\$ 13.794,83	461,52	R\$ 13.794,83	100,00%	R\$ 0,00 0,00%
14.6	SINAPI 10/2023	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2		789,56			R\$ 45,13	R\$ 35.632,84	569,76	R\$ 9.838,79	27,61%	R\$ 80,78 0,23%
15.0		PISOS			R\$ 11.622,77		R\$ 10.239,76		R\$ 0,00		R\$ 10.239,76		R\$ 1.383,05	
15.2	SINAPI 10/2023	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		M3		12,69			R\$ 915,90	R\$ 11.622,77	11,18	R\$ 10.239,76	88,10%	R\$ 1.383,05 11,90%
19.0		INCÊNDIO/SPDA			R\$ 18.074,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.074,41	
19.16	SINAPI 10/2023	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M		106,21			R\$ 56,53	R\$ 6.004,05	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.004,05 100,00%


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%							
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP										TOTAL	UNITÁRIO					
19.17	SINAPI 10/2023	96973	CORDOALHA DE COBRE NIU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M				169,48	R\$ 71,22	R\$ 12.070,36	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	169,48	R\$ 12.070,36	100,00%
TOTAL					R\$ 256.387,73				R\$ 151.597,97				R\$ 74.366,92				R\$ 225.964,92				R\$ 30.422,81		

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 18195.11430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226