

SANTO AMARAL SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA					1º TERMO ADITIVO DE VALOR					EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO										
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023					TABELA DE REFERÊNCIA															
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023					BDI = 22,12%															
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR					QUANTIDADES			PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO												
4.11	SINAPI 10/2023	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M			83,77		83,77	R\$ 29,86	R\$ 2.501,37	100,00%	83,77	R\$ 2.501,37	100,00%							
4.12	SINAPI 10/2023	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M			85,70		85,70	R\$ 0,56	R\$ 47,99	100,00%	85,70	R\$ 47,99	100,00%							
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																			
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	36,71	4,46			4,46	R\$ 116,38	R\$ 519,05	100,00%	4,46	R\$ 519,05	100,00%							
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,65	10,92			10,92	R\$ 152,85	R\$ 1.669,12	100,00%	10,92	R\$ 1.669,12	100,00%							
6.0			INFRAESTRUTURA																			
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	0,71			0,71	R\$ 498,00	R\$ 353,58	100,00%	0,71	R\$ 353,58	100,00%							
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	6,19	1,03			1,03	R\$ 3.289,27	R\$ 3.387,94	100,00%	1,03	R\$ 3.387,94	100,00%							
7.0			SUPERESTRUTURA																			
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3			1,42		1,42	R\$ 3.289,27	R\$ 4.670,76	100,00%	1,42	R\$ 4.670,76	100,00%							
7.4	ORSE	09458-ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2			57,00		57,00	289,75	R\$ 16.515,75	100,00%	57,00	R\$ 16.515,75	100,00%							
8.0			ALVENARIA																			
REPLAN												R\$ 1.602.413,59		VALOR LICITADO		R\$ 1.475.945,27						
FATOR K												0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 150.651,09						
DATA DE INÍCIO												14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 105.736,64						
CONTRATO Nº												003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -						
PRAZO EXECUÇÃO												240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ 256.387,73						
TERMINO PREVISTO												26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 21.604,15						
												01/03/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 8.818,66						
BM - PERÍODO												31/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 234.783,58						
BM - Nº												3		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 234.783,58						

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

[illegible]

 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		19/12/2024			VALOR LICITADO			R\$ 1.602.413,59	REPLAN		
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERENCIA				FATOR K			0,9211			VALOR CONTRATADO			R\$ 1.475.945,27
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%				DATA DE INÍCIO			14/06/2024			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ 150.651,09
								CONTRATO Nº			003/2024			SERVIÇO EXTRA			R\$ 105.736,64
								PRAZO EXECUÇÃO			240			SERVIÇOS SUPRIMIDO			R\$ -
								TERMINO PREVISTO			26/02/2025			VALOR TOTAL			R\$ 256.387,73
								BM - PERÍODO			01/03/2025			SALDO CONTRATUAL			R\$ 21.604,15
								BM - N°			3			BM - R\$ ACUMULADO			R\$ 234.783,58
																	R\$ 8.818,66
																	R\$ 88,13%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO																	
12.67	SINAPI 10/2023	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00					R\$ 11,53	1,00	R\$ 11,53	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 11,53	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.68	SINAPI 10/2023	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	36,00					R\$ 18,55	34,00	R\$ 630,70	94,44%			R\$ 37,10	5,56%	36,00	R\$ 667,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.69	SINAPI 10/2023	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2,00					R\$ 28,26	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 56,52	100,00%	2,00	R\$ 56,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.70	SINAPI 10/2023	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	10,00					R\$ 33,89	10,00	R\$ 338,90	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 338,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.71	SINAPI 10/2023	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2,00					R\$ 11,25	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 22,50	100,00%	2,00	R\$ 22,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.72	SINAPI 10/2023	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	65,00					R\$ 17,65	60,00	R\$ 1.059,00	92,31%			R\$ 88,25	7,69%	65,00	R\$ 1.147,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.73	SINAPI 10/2023	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	12,00					R\$ 32,86	9,00	R\$ 295,74	75,00%			R\$ 98,58	25,00%	12,00	R\$ 394,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.74	SINAPI 10/2023	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	32,00					R\$ 31,81	24,00	R\$ 763,44	75,00%			R\$ 222,67	21,88%	31,00	R\$ 986,11	96,88%	1,00	R\$ 31,81	3,13%
12.75	SINAPI 10/2023	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	29,00					R\$ 61,96	6,00	R\$ 371,76	20,69%			R\$ 1.053,32	58,62%	23,00	R\$ 1.425,08	79,31%	6,00	R\$ 371,76	20,69%

TARCÍSIO CRUZ MIUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º TERMO ADITIVO		EMPREENDIMENTO:				
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				
						DE VALOR				

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					QUANTIDADES			PREÇOS	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO													
12.76	SINAPI 10/2023	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		136,00			R\$ 10,45	R\$ 1.421,20	113,00	R\$ 1.180,85	83,09%	18,00	R\$ 188,10	13,24%	131,00	R\$ 1.368,95	96,32%	5,00	R\$ 52,25	3,68%
12.77	SINAPI 10/2023	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		2,00			R\$ 17,48	R\$ 34,96	2,00	R\$ 34,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 34,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.78	SINAPI 10/2023	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		102,00			R\$ 19,77	R\$ 2.016,54	32,00	R\$ 632,64	31,37%	60,00	R\$ 1.186,20	58,82%	92,00	R\$ 1.818,84	90,20%	10,00	R\$ 197,70	9,80%
12.79	SINAPI 10/2023	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		3,00			R\$ 21,52	R\$ 64,56	3,00	R\$ 64,56	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 64,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.80	SINAPI 10/2023	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		1,00			R\$ 51,97	R\$ 51,97	1,00	R\$ 51,97	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 51,97	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.81	SINAPI 10/2023	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		14,25			R\$ 16,37	R\$ 233,31	-	R\$ 0,00	0,00%	14,25	R\$ 233,31	100,00%	14,25	R\$ 233,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.82	SINAPI 10/2023	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		32,91			R\$ 26,66	R\$ 877,38	-	R\$ 0,00	0,00%	31,90	R\$ 850,45	96,93%	31,90	R\$ 850,45	96,93%	1,01	R\$ 26,93	3,07%
12.83	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		0,50			R\$ 33,64	R\$ 16,82	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,50	R\$ 16,82	100,00%
12.84	ORSE 10/2023	01582	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND		2,00			R\$ 20,40	R\$ 40,80	2,00	R\$ 40,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 40,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.85	ORSE 10/2023	01583	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND		4,00			R\$ 24,24	R\$ 96,96	4,00	R\$ 96,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 96,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.86	ORSE 10/2023	01584	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND		8,00			R\$ 25,82	R\$ 206,56	1,00	R\$ 25,82	12,50%	5,00	R\$ 129,10	62,50%	6,00	R\$ 154,92	75,00%	2,00	R\$ 51,64	25,00%

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		19/12/2024	VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59	REPLAN			
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27							
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	150.651,09	10,21%								
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	105.736,64	7,16%								
						PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%								
						TERMINO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$	256.387,73	17,37%								
						BM - PERÍODO		01/03/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$	21.604,15	8,43%								
						BM - Nº		31/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	8.818,66	3,44%								
						BM - Nº		3		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	234.783,58	88,13%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR					QUANTIDADES		PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO												
12.87	SINAPI 10/2023	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND			5,00			R\$ 12,13	R\$ 60,65	5,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 60,65	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.88	SINAPI 10/2023	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND			7,00			R\$ 24,94	R\$ 174,58	-	0,00%	5,00	R\$ 124,70	71,43%	5,00	R\$ 124,70	71,43%	2,00	R\$ 49,88	28,57%
12.89	SINAPI 10/2023	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND			6,00			R\$ 43,98	R\$ 263,88	3,00	50,00%		R\$ 131,94	50,00%	6,00	R\$ 263,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.90	SINAPI 10/2023	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND			12,00			R\$ 53,72	R\$ 644,64	12,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 644,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.0			REVESTIMENTO								R\$ 61.338,27				R\$ 0,00			R\$ 61.257,29			R\$ 80,98	
14.3	SINAPI 10/2023	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2			900,96			R\$ 4,93	R\$ 4.441,73	900,92	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	900,92	R\$ 4.441,53	100,00%	0,04	R\$ 0,20	0,00%
14.4	SINAPI 10/2023	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2			118,61			R\$ 62,97	R\$ 7.468,87	118,61	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	118,61	R\$ 7.468,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.5	SINAPI 10/2023	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M			461,52			R\$ 29,89	R\$ 13.794,83	461,52	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	461,52	R\$ 13.794,83	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.6	SINAPI 10/2023	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			789,56			R\$ 45,13	R\$ 35.632,84	787,77	99,77%		R\$ 0,00	0,00%	787,77	R\$ 35.552,06	99,77%	1,79	R\$ 80,78	0,23%
15.0			PISOS								R\$ 11.622,77				R\$ 1.208,98			R\$ 11.448,74			R\$ 174,03	
15.2	SINAPI 10/2023	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		18,90	12,69			R\$ 915,90	R\$ 11.622,77	11,18	88,10%	1,32	R\$ 1.208,98	10,40%	12,50	R\$ 11.448,74	98,50%	0,19	R\$ 174,03	1,50%

