



		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														DATA DA EMISSÃO	22/07/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN		
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA														1º TERMO ADITIVO DE VALOR	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023														TABELA DE REFERÊNCIA		DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 150.651,09	10,21%
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023														BDI = 22,12%		CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ 105.736,64	7,16%
																		PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
																		TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$ 256.387,73	17,37%
																		BM - PERÍODO	01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.349,15	0,92%
																		BM - R\$ MENSAL	30/06/2025	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 19.255,00	7,51%
																		BM - Nº	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 254.038,58	91,57%
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				QUANTIDADES					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO													
4.11	SINAPI 10/2023	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M		83,77			R\$ 29,86	R\$ 2.501,37	83,77	2.501,37	100,00%									
4.12	SINAPI 10/2023	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		85,70			R\$ 0,56	R\$ 47,99	85,70	47,99	100,00%									
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 2.188,17			100,00%									
5.1	SINAPI 10/2023	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3		36,71	4,46		R\$ 116,38	R\$ 519,05	4,46	519,05	100,00%									
5.2	SINAPI 10/2023	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3		0,65	10,92		R\$ 152,85	R\$ 1.669,12	10,92	1.669,12	100,00%									
6.0			INFRAESTRUTURA							R\$ 3.741,52			100,00%									
6.1	SINAPI 10/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1-4,5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3		3,00	0,71		R\$ 498,00	R\$ 353,58	0,71	353,58	100,00%									
6.2	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3		6,19	1,03		R\$ 3.289,27	R\$ 3.387,94	1,03	3.387,94	100,00%									
7.0			SUPERESTRUTURA							R\$ 21.186,51			100,00%									
7.1	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3		5,49	1,42		R\$ 3.289,27	R\$ 4.670,76	1,42	4.670,76	100,00%									
7.4	ORSE	09458 - ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELUÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2					289,75	R\$ 16.515,75	57,00	16.515,75	100,00%									
8.0			ALVENARIA							R\$ 3.353,35			100,00%									

SANTOS SÃO LOURENÇO DA MATA OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										1º TERMO ADITIVO DE VALOR				EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO										DATA DA EMISSÃO FATOR K DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº PRAZO EXECUÇÃO TERMINO PREVISTO				VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇO EXTRA SERVIÇOS SUPRIMIDO VALOR TOTAL SALDO CONTRATUAL BM - R\$ MENSAL BM - R\$ ACUMULADO				R\$ 1.602.413,59 R\$ 1.475.945,27 R\$ 150.651,09 R\$ 105.736,64 R\$ - R\$ 256.387,73 R\$ 2.349,15 R\$ 19.255,00 R\$ 254.038,58				REFILAR 											
PROCESSO Nº										Processo Licitatório N° 034/2023										TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																											
MODALIDADE										CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023										BDI = 22,12%																																					
										BOLETIM DE MEDIÇÃO																																															
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																													
Nº	CTR							QUANTIDADES		TOTAL		UNITÁRIO		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%																											
12.76	SINAPI 10/2023	89753		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022		UND					136,00	R\$ 10,45	R\$ 1.421,20	131,00	1.368,95	83,09%						R\$ 0,00	0,00%			131,00	R\$ 1.368,95	96,32%	5,00	R\$ 52,25	3,68%																										
12.77	SINAPI 10/2023	89774		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022		UND				2,00		R\$ 17,48	R\$ 34,96	2,00	34,96	100,00%						R\$ 0,00	0,00%			2,00	R\$ 34,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.78	SINAPI 10/2023	89778		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022		UND				102,00		R\$ 19,77	R\$ 2.016,54	92,00	1.818,84	31,37%						R\$ 0,00	0,00%			92,00	R\$ 1.818,84	90,20%	10,00	R\$ 197,70	9,80%																										
12.79	SINAPI 10/2023	89825		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO E INSTALADO EM VENTILAÇÃO.AF_08/2022		UND				3,00		R\$ 21,52	R\$ 64,56	3,00	64,56	100,00%						R\$ 0,00	0,00%			3,00	R\$ 64,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.80	SINAPI 10/2023	89796		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022		UND				1,00		R\$ 51,97	R\$ 51,97	1,00	51,97	100,00%						R\$ 0,00	0,00%			1,00	R\$ 51,97	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.81	SINAPI 10/2023	89798		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_08/2022		M				14,25		R\$ 16,37	R\$ 233,31	14,25	233,31	0,00%						R\$ 0,00	0,00%			14,25	R\$ 233,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.82	SINAPI 10/2023	89799		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_08/2022		M				32,91		R\$ 26,66	R\$ 877,38	31,90	850,45	0,00%						R\$ 0,00	0,00%			31,90	R\$ 850,45	96,93%	1,01	R\$ 26,93	3,07%																										
12.83	SINAPI 10/2023	89800		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_08/2022		M				0,50		R\$ 33,64	R\$ 16,82	-	-	0,00%						R\$ 0,00	0,00%			-	R\$ 0,00	0,00%	0,50	R\$ 16,82	100,00%																										
12.84	ORSE 10/2023	01582		REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM		UND				2,00		R\$ 20,40	R\$ 40,80	2,00	40,80	100,00%						R\$ 0,00	0,00%			2,00	R\$ 40,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.85	ORSE 10/2023	01583		REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM		UND				4,00		R\$ 24,24	R\$ 96,96	4,00	96,96	100,00%						R\$ 0,00	0,00%			4,00	R\$ 96,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																										
12.86	ORSE 10/2023	01584		REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM		UND				8,00		R\$ 25,82	R\$ 206,56	6,00	154,92	12,50%						R\$ 0,00	0,00%			6,00	R\$ 154,92	75,00%	2,00	R\$ 51,64	25,00%																										

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
1º TERMO ADITIVO DE VALOR									
TABELA DE REFERÊNCIA									
BDI = 22,12%									
SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
UN		PREÇOS		VALOR		VALOR		VALOR	
CTR		QUANTIDADES		QTDE		QTDE		QTDE	
ADI		SUP		%		%		%	
TOTAL		TOTAL		R\$ 18.074,41		R\$ 18.074,41		R\$ 0,00	
DESCRÇÃO DO SERVIÇO		UN		VALOR		VALOR		VALOR	
INCÊNDIO/SPDA		M		R\$ 18.074,41		R\$ 18.074,41		R\$ 0,00	
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M		R\$ 6.004,05		R\$ 6.004,05		R\$ 0,00	
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M		R\$ 12.070,36		R\$ 12.070,36		R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 256.387,73		R\$ 234.783,58		R\$ 19.255,00		R\$ 2.349,15	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226