



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%						
TÉRMINO PREVISTO:		16/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM	VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	0,00%						
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023										
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13	% ACUMULADO		38,09%							
	TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	143.088,14	% DESTA BM		19,09%							
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2		EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO														
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FINANCEIRO			
													PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA									R\$ 15.452,16	R\$ -	R\$ 15.452,16	R\$ -	
1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 419,34	6,00	-	6,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.516,04	R\$ -	R\$ 2.516,04	R\$ -
1.2	SINAPI 07/2023	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	R\$ 1.078,01	12,00	-	12,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 12.936,12	R\$ -	R\$ 12.936,12	R\$ -
2.0			SINALIZAÇÃO DE OBRA									R\$ 472,50	R\$ -	R\$ 472,50	R\$ -	
2.1	COMPOSIÇÃO	14	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE INC 11/2019	M	R\$ 5,25	90,00	-	90,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 472,50	R\$ -	R\$ 472,50	R\$ -
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 44.002,94	R\$ 8.466,56	R\$ 16.933,12	R\$ 27.069,82	
3.1	SINAPI 07/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 130,48	172,80	32,00	64,00	108,80	18,00%	37,00%	62,00%	R\$ 22.546,94	R\$ 4.175,36	R\$ 8.350,72	R\$ 14.196,22
3.2	SINAPI 07/2023	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 44,70	480,00	96,00	192,00	288,00	20,00%	40,00%	60,00%	R\$ 21.456,00	R\$ 4.291,20	R\$ 8.582,40	R\$ 12.873,60
4.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 29.280,75	R\$ 7.163,36	R\$ 36.443,79	-R\$ 7.163,36	
4.1	SINAPI 07/2023	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 3,83	38,69	-	38,69	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 148,18	R\$ -	R\$ 148,18	R\$ -
4.2	SINAPI 07/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 8,24	38,69	-	38,69	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 318,80	R\$ -	R\$ 318,80	R\$ -
4.3	SINAPI 07/2023	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 63,71	33,01	-	33,01	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.103,06	R\$ -	R\$ 2.103,06	R\$ -
4.4	SINAPI 07/2023	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 160,24	6,15	-	6,15	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 985,47	R\$ -	R\$ 985,47	R\$ -
4.5	COMPOSIÇÃO	7	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	R\$ 35,76	314,21	-	314,21	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.236,14	R\$ -	R\$ 11.236,14	R\$ -
4.6	COMPOSIÇÃO	12	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (alambreado, guarda corpo)	M2	R\$ 73,38	28,49	-	28,49	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.090,59	R\$ -	R\$ 2.090,59	R\$ -
4.7	COMPOSIÇÃO	9	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	M2	R\$ 12,23	340,00	-	340,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.158,20	R\$ -	R\$ 4.158,20	R\$ -
4.8	COMPOSIÇÃO	10	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	R\$ 13,75	260,00	-	260,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.575,00	R\$ -	R\$ 3.575,00	R\$ -
4.9	COMPOSIÇÃO	18	DEMOLIÇÃO DE SARIETA OU SARIETÃO DE CONCRETO	M2	R\$ 22,00	54,00	-	54,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.188,00	R\$ -	R\$ 1.188,00	R\$ -
4.10	COMPOSIÇÃO	16	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	R\$ 10,98	21,68	-	21,67	-	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 238,04	R\$ -	R\$ 237,93	R\$ -
4.11	COMPOSIÇÃO	17	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	R\$ 22,00	21,68	-	21,67	-	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 476,96	R\$ -	R\$ 476,74	R\$ -
4.12	SINAPI 07/2023	100878	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155 HP) E	M3	R\$ 7,19	189,20	325,46	514,66	-	172,00%	272,00%	-172,00%	R\$ 1.360,34	R\$ 2.340,05	R\$ 3.700,40	R\$ 2.340,05



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:			% ADITADO	0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/06/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	749.452,13 % TOTAL		
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025			VALOR DO CONTRATO:	R\$		749.452,13		% ACUMULADO	38,09%		
	TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		143.088,14		% DESTA BM	19,09%		
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%		QUANTITATIVO				FÍSICO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
4.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3XKM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	567,60	1.952,76	2.520,36	- 1.952,76	344,00%	444,00%	-344,00%
5.0			MOVIMENTO DE TERRA										
5.1	SINAPI 07/2023	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018		M2	R\$ 3,70	620,42	-	620,42	-	0,00%	100,00%	0,00%
5.2	COMPOSIÇÃO	8	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		M2	R\$ 6,12	620,42	-	620,42	-	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	SINAPI 07/2023	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 13,95	243,00	-	243,00	-	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	SINAPI 07/2023	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)		M3	R\$ 41,95	243,00	-	243,00	-	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155 HP) EM		M3	R\$ 7,19	366,05	-	74,45	291,60	0,00%	20,00%	79,00%
5.6	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3X KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	1.972,95	-	223,35	1.749,60	0,00%	11,00%	88,00%
6.0			PAVIMENTAÇÃO										
6.1	SINAPI 07/2023	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 196,10	55,17	-	-	55,17	0,00%	0,00%	100,00%
6.2	COMPOSIÇÃO	20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 141,34	25,83	-	-	25,83	0,00%	0,00%	100,00%
6.3	SINAPI 07/2023	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (GBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT FAIXA C, COM CAP 50/70-AQUISIÇÃO POSTO USINA		T	R\$ 828,64	65,99	-	-	65,99	0,00%	0,00%	100,00%
6.4	COMPOSIÇÃO	13	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMUL SÃO ASFALTICA RR-2C AF 11/2019		M2	R\$ 3,31	367,80	-	-	367,80	0,00%	0,00%	100,00%
6.5	SINAPI 07/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		M	R\$ 76,78	250,00	-	-	250,00	0,00%	0,00%	100,00%
6.6	SINAPI 07/2023	94274	ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016		M	R\$ 81,65	27,00	-	-	27,00	0,00%	0,00%	100,00%
6.7	SINAPI 07/2023	102512	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF		M	R\$ 6,22	120,00	-	-	120,00	0,00%	0,00%	100,00%
6.8	SINAPI 07/2023	103694	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA AF 05/2021		UM	R\$ 123,45	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%
6.9	SINAPI 07/2023	5213417	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H=DE 2.5 ME SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM AF 03/2022		M2	R\$ 528,88	0,39	-	-	0,39	0,00%	0,00%	100,00%
6.10	SINAPI 07/2023	100978	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III confecção		M3	R\$ 7,19	55,17	-	-	55,17	0,00%	0,00%	100,00%
			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155 HP) E										



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:							
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13			
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13			
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		% ACUMULADO		38,09%					
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 07/2024			SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		MEDIDNO NO PERÍODO:	R\$		% DESTRE BM		19,09%					
			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%		QUANTITATIVO				FÍSICO		FINANCEIRO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO
6.11	SINAPI 07/2023	100986	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE M3)/AF 07/2020	M3	R\$ 9,13	65,99	-	-	65,99	0,00%	0,00%	R\$ 602,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,48
6.12	SINAPI 07/2023	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE TXKM) AF 07/2020	TXKM	R\$ 1,30	774,90	-	-	774,90	0,00%	0,00%	R\$ 1.007,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,37
6.13	SINAPI 07/2023	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	1.655,10	-	-	1.655,10	0,00%	0,00%	R\$ 4.088,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.088,09
7.0			DRENAGEM									R\$ 21.598,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.598,17
7.1	SINAPI 07/2023	942287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016	M	R\$ 49,85	250,00	-	-	250,00	0,00%	0,00%	R\$ 12.462,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.462,50
7.2	SINAPI 07/2023	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016	M	R\$ 62,86	27,00	-	-	27,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.697,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.697,22
7.3	SINAPI 07/2023	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLO CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 06X06X06 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	UM	R\$ 612,69	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.083,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.083,45
7.4	SINAPI 07/2023	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAML DE DESCARTE OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	R\$ 43,75	100,00	-	-	100,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.375,00
8.0			CONTENÇÃO									R\$ 117.087,93	R\$ 127.458,22	R\$ 195.380,25	R\$ 78.291,33
8.1	SINAPI 07/2023	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	R\$ 96,76	73,66	56,19	78,87	- 5,20	76,00%	107,00%	R\$ 7.127,34	R\$ 5.436,94	R\$ 7.631,46	R\$ 503,15
8.2	SINAPI 07/2023	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMSSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	R\$ 574,99	106,37	130,76	213,92	- 107,55	122,00%	201,00%	R\$ 61.161,68	R\$ 75.185,69	R\$ 123.001,86	R\$ 61.840,17
8.3	COMPOSIÇÃO	16	TRASNPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS. ATÉ 100M	M3	R\$ 122,30	106,37	156,91	256,70	- 150,33	147,00%	241,00%	R\$ 13.009,05	R\$ 19.190,09	R\$ 31.394,41	R\$ 18.385,35
8.4	SINAPI 07/2023	102724	DRENO BARBACÁ DN 100 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	UM	R\$ 36,16	175,55	14,00	56,00	119,55	7,00%	31,00%	R\$ 6.347,88	R\$ 506,24	R\$ 2.024,96	R\$ 4.322,92
8.5	COMPOSIÇÃO	6	ALVENARI DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM COM ARGAMSSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20CM - M2	M2	R\$ 139,13	70,78	37,60	37,60	33,18	53,00%	53,00%	R\$ 9.847,62	R\$ 5.231,28	R\$ 5.231,28	R\$ 4.616,33
8.6	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	R\$ 753,11	1,17	1,87	3,76	- 2,59	159,00%	321,00%	R\$ 881,13	R\$ 1.408,31	R\$ 2.831,69	R\$ 1.950,55
8.7	SINAPI 07/2023	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	R\$ 58,67	40,91	-	14,17	26,74	0,00%	34,00%	R\$ 2.400,18	R\$ -	R\$ 831,35	R\$ 1.568,83
8.8	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	R\$ 5,46	47,19	-	-	47,19	0,00%	0,00%	R\$ 257,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,65
8.9	SINAPI 07/2023	87529	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 10/2022	M2	R\$ 47,07	47,19	-	-	47,19	0,00%	0,00%	R\$ 2.221,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,23

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinatura em forma digital por CLS
CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS
SERVICOS LTDA 21921643000148
Dado: 2023.06.04 09:02:31 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				ADITIVO DE VALOR:					
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.1/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO					
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023				R\$					
PERÍODO:		30/04/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		38,09%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMESA 2023.2		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	143.088,14		% DESTA BM		19,09%				
				EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		QUANTITATIVO				FÍSICO					
						BDI	28,27%								
				DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
8.10	SINAPI 07/2023	88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	R\$ 14,15	47,19	-	-	47,19	R\$ 667,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,73
8.11	SINAPI 07/2023	104485		COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS).ECK = 25.MPA.AF_11/2022		M3	R\$ 3.595,86	2,90	1,03	1,03	1,87	R\$ 10.427,99	R\$ 3.703,73	R\$ 3.703,73	R\$ 6.724,25
8.12	SINAPI 07/2023	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155.HPI.F		M3	R\$ 7,19	139,12	186,95	278,62	- 139,50	R\$ 1.000,27	R\$ 1.344,17	R\$ 2.003,27	-R\$ 1.003,00
8.13	SINAPI 07/2023	95875		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	703,72	6.255,78	6.771,76	- 6.068,04	R\$ 1.738,18	R\$ 15.451,77	R\$ 16.726,24	-R\$ 14.988,05
9.0				CONSTRUÇÃO BOXES FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA								R\$ 25.641,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.641,11
9.1	SINAPI 07/2023	99059		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	R\$ 69,64	34,00	-	-	34,00	R\$ 2.367,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.367,76
9.2	SINAPI 07/2023	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$ 96,76	5,58	-	-	5,58	R\$ 539,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,92
9.3	SINAPI 07/2023	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020		M2	R\$ 7,14	11,79	-	-	11,79	R\$ 84,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,18
9.4	SINAPI 07/2023	96995		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	R\$ 58,67	2,43	-	-	2,43	R\$ 142,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,56
9.5	SINAPI 07/2023	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1.20M³/155.HPI.F.DES.CARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 7,19	3,15	-	-	3,15	R\$ 22,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,64
9.6	SINAPI 07/2023	95875		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	6,30	-	-	6,30	R\$ 15,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,56
9.7	SINAPI 07/2023	96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017		M3	R\$ 753,11	0,47	-	-	0,47	R\$ 353,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,96
9.8	SINAPI 07/2023	104485		COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). ECK = 25.MPA.AF_11/2022		M3	R\$ 3.595,86	6,15	-	-	6,15	R\$ 22.114,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.114,53
10.0				PISO								R\$ 4.069,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.069,03
10.1	SINAPI 07/2023	96620		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017		M3	R\$ 724,33	1,47	-	-	1,47	R\$ 1.064,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064,76
10.2	SINAPI 07/2024	87372		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		M3	R\$ 928,51	1,17	-	-	1,17	R\$ 1.086,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.086,35
10.3	SINAPI 07/2025	87248		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE		M2	R\$ 65,57	29,25	-	-	29,25	R\$ 1.917,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.917,92
11.0				DIVERSOS								R\$ 10.400,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.400,84
11.1	SINAPI 07/2023	103328		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2	R\$ 93,55	100,62	-	-	100,62	R\$ 9.413,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.413,00

Responsável Técnico e Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital por CLS
CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTD/A21921643000148
Dados: 2025.06.04 09:02:41 -03'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 749.452,13		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		38,09%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMFESA 2023.2		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
11.2	SINAPI 07/2023	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	R\$ 78,40	12,60	-	-	12,60	R\$	987,84	R\$	987,84
12.0			TELHAMENTO							R\$	13.635,28	R\$	13.635,28
12.1	SINAPI 07/2023	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO PLÁSTICO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE LICENCIAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 30,12	33,63	-	-	33,63	R\$	1.012,93	R\$	1.012,93
12.2	SINAPI 07/2023	84210	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$ 75,00	33,63	-	-	33,63	R\$	2.522,25	R\$	2.522,25
12.3	SINAPI 07/2023	102233	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (R\$+31). AF_11/2020 PA	M2	R\$ 12,82	33,63	-	-	33,63	R\$	431,13	R\$	431,13
12.4	SINAPI 07/2023	101964	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 219,83	37,15	-	-	37,15	R\$	8.166,68	R\$	8.166,68
12.5	SINAPI 07/2023	94231	REVESTIMENTOS	M	R\$ 59,90	25,08	-	-	25,08	R\$	1.502,29	R\$	1.502,29
13.0			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,46	154,48	-	-	154,48	R\$	8.487,93	R\$	8.487,93
13.1	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 7,52	29,25	-	-	29,25	R\$	219,96	R\$	219,96
13.2	SINAPI 07/2023	87882	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	R\$ 47,07	141,88	-	-	141,88	R\$	6.678,29	R\$	6.678,29
13.3	SINAPI 07/2023	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	R\$ 59,70	29,25	-	-	29,25	R\$	1.746,22	R\$	1.746,22
13.4	SINAPI 07/2023	90406	ELÉTRICA							R\$	10.417,32	R\$	10.417,32
14.0			PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	R\$ 122,78	6,00	-	-	6,00	R\$	736,68	R\$	736,68
14.1	COMPOSIÇÃO	4	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 154,13	6,00	-	-	6,00	R\$	924,78	R\$	924,78
14.2	SINAPI 07/2023	104475	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 33,69	3,00	-	-	3,00	R\$	101,07	R\$	101,07
14.3	SINAPI 07/2023	91953	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 46,91	6,00	-	-	6,00	R\$	281,46	R\$	281,46
14.4	SINAPI 07/2023	97589	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 18,02	15,00	-	-	15,00	R\$	270,30	R\$	270,30
14.5	SINAPI 07/2023	93655		UN	R\$ 127,33	3,00	-	-	3,00	R\$	381,99	R\$	381,99
14.6	SINAPI 07/2023	93673		UN	R\$ 127,33	3,00	-	-	3,00	R\$	381,99	R\$	381,99

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTD.A.21921643000148
Assinado de forma digital por CLS
CONSTRUCOES LOCACOES E
SERVICOS LTD.A.21921643000148
Data: 2025.06.04 19:02:50 -03'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	0,00%		
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		38,09%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	% DESTA BM		19,09%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
14.7	SINAPI 07/2023	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 109,94	3,00	-	-	3,00	R\$ 329,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,82
14.8	SINAPI 07/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$ 103,99	3,00	-	-	3,00	R\$ 311,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,97
14.9	SINAPI 07/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$ 223,88	3,00	-	-	3,00	R\$ 671,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,64
14.10	SINAPI 07/2023	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 7,46	30,00	-	-	30,00	R\$ 223,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,80
14.11	SINAPI 07/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 9,74	90,00	-	-	90,00	R\$ 876,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 876,60
14.12	SINAPI 07/2023	101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREROR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	R\$ 1.769,07	3,00	-	-	3,00	R\$ 5.307,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.307,21
15.0			PINTURA							R\$ 7.418,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.418,47
15.1	SINAPI 07/2023	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,55	141,88	-	-	141,88	R\$ 645,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,55
15.2	SINAPI 07/2023	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 5,59	29,25	-	-	29,25	R\$ 163,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,50
15.3	SINAPI 07/2023	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 16,72	29,25	-	-	29,25	R\$ 489,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,06
15.4	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14,14	115,60	-	-	115,60	R\$ 1.634,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,58
15.5	SINAPI 07/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	R\$ 56,21	25,20	-	-	25,20	R\$ 1.416,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,49
15.6	SINAPI 07/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 18,11	115,60	-	-	115,60	R\$ 2.093,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,51
15.7	SINAPI 07/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 33,36	29,25	-	-	29,25	R\$ 975,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,78
16.0			ESQUADRIA							R\$ 9.351,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.351,84
16.1	COMPOSIÇÃO	11	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	R\$ 742,21	12,60	-	-	12,60	R\$ 9.351,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.351,84
17.0			URBANIZAÇÃO DA PRAÇA							R\$ 293.580,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.580,37
17.1	SINAPI 07/2023	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA DE IMITAÇÃO DE JARDINS.	M	R\$ 71,95	207,55	-	-	207,55	R\$ 14.933,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.933,22
17.2	SINAPI 07/2023	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 81,07	297,05	-	-	297,05	R\$ 24.081,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.081,84



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.1/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		749.452,13	
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUE PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	30/04/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		38,09%			
	TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	143.088,14		% DESTA BM		19,09%			
2023.2		EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%		FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
17.3	SINAPI 07/2023	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORDEMAO). AF_01/2020	M	R\$ 550,99	215,40	-	-	215,40	R\$ 118.683,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.683,24
17.4	SINAPI 07/2023	100722	APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORDEMAO). AF_01/2020	M2	R\$ 27,45	236,94	-	-	236,94	R\$ 6.504,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.504,00
17.5	SINAPI 07/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORDEMAO). AF_01/2020	M2	R\$ 56,21	236,94	-	-	236,94	R\$ 13.318,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.318,39
17.6	SINAPI 07/2023	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	397,55	-	-	397,55	R\$ 731,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,49
17.7	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	8,32	-	-	8,32	R\$ 805,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,04
17.8	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,71	-	-	0,71	R\$ 534,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,70
17.9	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 139,13	84,90	-	-	84,90	R\$ 11.812,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.812,13
17.10	SINAPI 07/2023	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 886,52	32,55	-	-	32,55	R\$ 28.856,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.856,22
17.11	COMPOSIÇÃO	015	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	R\$ 2.860,17	7,00	-	-	7,00	R\$ 20.021,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.021,19
17.12	SINAPI 07/2023	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 1.034,28	14,00	-	-	14,00	R\$ 14.479,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.479,92
17.13	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	0,60	-	-	0,60	R\$ 58,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,05
17.14	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 139,13	10,40	-	-	10,40	R\$ 1.446,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.446,95
17.15	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,06	-	-	0,06	R\$ 45,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,18
17.16	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). ECK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	1,26	-	-	1,26	R\$ 4.530,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.530,78
17.17	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,46	10,40	-	-	10,40	R\$ 56,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,78
17.18	SINAPI 07/2023	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	R\$ 47,07	10,40	-	-	10,40	R\$ 489,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,52
17.19	SINAPI 07/2023	102481	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 23,08	4,16	-	-	4,16	R\$ 96,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,01



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:		CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:				
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:		Nº 029/2023-SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 749.452,13		
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023						
PERÍODO:		30/04/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$		749.452,13		% ACUMULADO		38,09%		
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		R\$		143.088,14		% DESTA BM		19,09%	
		EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			BDI		28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
17.20	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14,15	10,40	-	-	10,40	0,00%	R\$ 147,16	-	R\$ 147,16	
17.21	SINAPI 07/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 93,34	3,38	-	-	3,38	0,00%	R\$ 315,48	-	R\$ 315,48	
17.22	SINAPI 07/2023	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	R\$ 343,08	22,00	-	-	22,00	0,00%	R\$ 7.547,76	-	R\$ 7.547,76	
17.23	SINAPI 07/2023	2411	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50m, LARGURA=30cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA.	UN	R\$ 1.264,14	10,00	-	-	10,00	0,00%	R\$ 12.641,40	-	R\$ 12.641,40	
17.24	SINAPI 07/2023	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	R\$ 1.536,23	6,00	-	-	6,00	0,00%	R\$ 9.217,38	-	R\$ 9.217,38	
17.25	COMPOSIÇÃO	019	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UND	R\$ 371,09	6,00	-	-	6,00	0,00%	R\$ 2.226,54	-	R\$ 2.226,54	
18.0			PAISAGISMO								R\$ 9.762,59	-	R\$ 9.762,59	
18.1	SINAPI 07/2023	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 132,69	20,00	-	-	20,00	0,00%	R\$ 2.653,80	-	R\$ 2.653,80	
18.2	SINAPI 07/2023	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	R\$ 17,59	312,75	-	-	312,75	0,00%	R\$ 5.501,27	-	R\$ 5.501,27	
18.3	SINAPI 07/2023	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	R\$ 4,73	312,75	-	-	312,75	0,00%	R\$ 1.479,30	-	R\$ 1.479,30	
18.4	SINAPI 07/2023	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	R\$ 0,41	312,75	-	-	312,75	0,00%	R\$ 128,22	-	R\$ 128,22	
19.0			SERVIÇOS FINAIS								R\$ 1.425,44	-	R\$ 1.425,44	
19.1	COMPOSIÇÃO	5	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM	UN	R\$ 1.425,44	1,00	-	-	1,00	0,00%	R\$ 1.425,44	-	R\$ 1.425,44	
TOTAL DA MEDIÇÃO			cento e quarenta e três mil e oitenta e oito reais e quatorze centavos			TOTAL GERAL			R\$ 749.452,13	R\$ 143.088,14	R\$ 285.444,95	R\$ 464.008,15		


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

CLs
CONSTRUCOES
LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:21921643000148
000148
Assinado de forma
digital por CLS
CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.06.04
09:03:20 -03'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada