



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:				%		ADITADO			0,00%			
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				%		SUPRIMIDO			0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$		749.452,13		%		TOTAL			0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUE PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023														
PERÍODO:		01/06/2025 03/07/2025			VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13				%		ACUMULADO						
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13				%		DESTRE BM	8,03%				
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEISA 2023,2																					
ITEM	FONTES	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO					
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										R\$ 15.452,16	R\$	-	R\$ 15.452,16	R\$				
1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 419,34	6,00	-	6,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.516,04	R\$	-	R\$ 2.516,04	R\$				
1.2	SINAPI 07/2023	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO AF 04/2016	M2	R\$ 1.078,01	12,00	-	12,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 12.936,12	R\$	-	R\$ 12.936,12	R\$				
2.0			SINALIZAÇÃO DE OBRA										R\$ 472,50	R\$	-	R\$ 472,50	R\$				
2.1	COMPOSIÇÃO	14	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE INC 11/2019	M	R\$ 5,25	90,00	-	90,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 472,50	R\$	-	R\$ 472,50	R\$				
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 44.002,94	R\$	3.018,38	R\$ 19.951,50	R\$ 24.051,44				
3.1	SINAPI 07/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 130,48	172,80	10,80	74,80	98,00	6,00%	43,00%	56,00%	R\$ 22.546,94	R\$	1.409,18	R\$ 9.759,90	R\$ 12.787,04				
3.2	SINAPI 07/2023	90776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 44,70	480,00	36,00	228,00	252,00	7,00%	47,00%	52,00%	R\$ 21.456,00	R\$	1.609,20	R\$ 10.191,60	R\$ 11.264,40				
4.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										R\$ 29.280,75	R\$	-	R\$ 36.443,79	-R\$ 7.163,36				
4.1	SINAPI 07/2023	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 3,83	38,69	-	38,69	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 148,18	R\$	-	R\$ 148,18	R\$				
4.2	SINAPI 07/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 8,24	38,69	-	38,69	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 318,80	R\$	-	R\$ 318,80	R\$				
4.3	SINAPI 07/2023	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 63,71	33,01	-	33,01	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.103,06	R\$	-	R\$ 2.103,06	R\$				
4.4	SINAPI 07/2023	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 160,24	6,15	-	6,15	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 985,47	R\$	-	R\$ 985,47	R\$				
4.5	COMPOSIÇÃO	7	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	R\$ 35,76	314,21	-	314,21	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.236,14	R\$	-	R\$ 11.236,14	R\$				
4.6	COMPOSIÇÃO	12	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (alambreado, guarda corpo)	M2	R\$ 73,38	28,49	-	28,49	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.090,59	R\$	-	R\$ 2.090,59	R\$				
4.7	COMPOSIÇÃO	9	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	M2	R\$ 12,23	340,00	-	340,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.158,20	R\$	-	R\$ 4.158,20	R\$				
4.8	COMPOSIÇÃO	10	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO	M	R\$ 13,75	260,00	-	260,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.575,00	R\$	-	R\$ 3.575,00	R\$				
4.9	COMPOSIÇÃO	18	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	R\$ 22,00	54,00	-	54,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.188,00	R\$	-	R\$ 1.188,00	R\$				
4.10	COMPOSIÇÃO	16	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	R\$ 10,98	21,68	-	21,67	-	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 238,04	R\$	-	R\$ 237,93	R\$				
4.11	COMPOSIÇÃO	17	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	R\$ 22,00	21,68	-	21,67	-	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 476,96	R\$	-	R\$ 476,74	R\$				
4.12	SINAPI 07/2023	100978	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M/155 HP) E	M3	R\$ 7,19	189,20	-	514,96	325,46	0,00%	272,00%	-172,00%	R\$ 1.360,34	R\$	-	R\$ 3.700,40	-R\$ 2.340,06				

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUÇÕES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148

Assinado de forma digital por
CLS CONSTRUÇÕES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.07.03 17:00:39

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13		
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUE PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023								
PERÍODO:		01/06/2025 03/07/2025		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%		
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13		% DESTES B/M		8,03%		
2023.2				EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDÇÃO NO PERÍODO	MEDÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDÇÃO NO PERÍODO	MEDÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDÇÃO NO PERÍODO	MEDÇÃO ACUMULADA	SALDO
4.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	567,60	-	2.520,36	- 1.952,76	0,00%	444,00%	-344,00%	R\$ 1.401,97	R\$ -	R\$ 6.225,28	-R\$ 4.823,31
5.0			MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 27.181,29	R\$ -	R\$ 20.783,18	R\$ 8.418,11
5.1	SINAPI 07/2023	98524	LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	M2	R\$ 3,70	620,42	-	620,42	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.295,55	R\$ -	R\$ 2.295,55	R\$ -
5.2	COMPOSIÇÃO	8	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	R\$ 6,12	620,42	-	620,42	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.796,97	R\$ -	R\$ 3.796,97	R\$ -
5.3	SINAPI 07/2023	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	R\$ 13,95	243,00	-	243,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.389,85	R\$ -	R\$ 3.389,85	R\$ -
5.4	SINAPI 07/2023	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 41,95	243,00	-	243,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.193,85	R\$ -	R\$ 10.193,85	R\$ -
5.5	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155 HP) EM	M3	R\$ 7,19	366,05	-	74,45	291,60	0,00%	20,00%	79,00%	R\$ 2.631,89	R\$ -	R\$ 535,29	R\$ 2.096,60
5.6	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3X KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	1.972,95	-	223,35	1.749,60	0,00%	11,00%	88,00%	R\$ 4.873,18	R\$ -	R\$ 551,67	R\$ 4.321,51
6.0			PAVIMENTAÇÃO										R\$ 99.186,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.186,17
6.1	SINAPI 07/2023	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	R\$ 196,10	55,17	-	-	55,17	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.818,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.818,83
6.2	COMPOSIÇÃO	20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	R\$ 141,34	25,83	-	-	25,83	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.650,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650,81
6.3	SINAPI 07/2023	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT FAIXA C, COM CAP 50/70-AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	R\$ 828,64	65,99	-	-	65,99	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 54.681,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.681,95
6.4	COMPOSIÇÃO	13	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF 11/2019	M2	R\$ 3,31	367,80	-	-	367,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.217,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217,41
6.5	SINAPI 07/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	R\$ 76,78	250,00	-	-	250,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 19.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.195,00
6.6	SINAPI 07/2023	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	R\$ 81,65	27,00	-	-	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.204,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.204,55
6.7	SINAPI 07/2023	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF 05/2021	M	R\$ 6,22	120,00	-	-	120,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 746,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,40
6.8	SINAPI 07/2023	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H-DE 2,5 MESEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM AF 03/2022	UM	R\$ 123,45	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 370,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,35
6.9	SINAPI 07/2023	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III confecção	M2	R\$ 528,88	0,39	-	-	0,39	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,26
6.10	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155 HP) E	M3	R\$ 7,19	55,17	-	-	55,17	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 396,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,67

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUÇÕES
LOCACOES E SERVICOS
LTD.A:21921643000148
Assinado de forma digital por CLS
CONSTRUCOES LOCACOES E
SERVICOS LTDA:21921643000148
Dados: 2025.07.03 17:00:50 -03'00'

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%													
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%													
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUE PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023																			
PERÍODO:		01/06/2025 03/07/2025				VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%													
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024 SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2				ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13		% DESTRE BM		8,03%													
				EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%				FÍSICO															
ITEM		FONTE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.		PREÇO UNITÁRIO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO	
6.11		SINAPI 07/2023		100986		CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE M3) AF 07/2020		M3		R\$ 9,13		65,99				-		65,99		R\$ 602,48		R\$		-		R\$ 602,48	
6.12		SINAPI 07/2023		102330		TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE TKKM) AF 07/2020		TKKM		R\$ 1,30		774,90				-		774,90		R\$ 1.007,37		R\$		-		R\$ 1.007,37	
6.13		SINAPI 07/2023		95675		TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM (UNIDADE M3KKM) AF 07/2020		M3KKM		R\$ 2,47		1.655,10				-		1.655,10		R\$ 4.088,09		R\$		-		R\$ 4.088,09	
7.0						DRENAGEM														R\$ 21.598,17		R\$		-		R\$ 21.598,17	
7.1		SINAPI 07/2023		942287		EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016		M		R\$ 49,85		250,00				-		250,00		R\$ 12.462,50		R\$		-		R\$ 12.462,50	
7.2		SINAPI 07/2023		94288		EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016		M		R\$ 62,86		27,00				-		27,00		R\$ 1.697,22		R\$		-		R\$ 1.697,22	
7.3		SINAPI 07/2023		97902		CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 06X06X06 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020		UM		R\$ 612,69		5,00				-		5,00		R\$ 3.063,45		R\$		-		R\$ 3.063,45	
7.4		SINAPI 07/2023		89714		TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAML DE DESCARTE OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022		M		R\$ 43,75		100,00				-		100,00		R\$ 4.375,00		R\$		-		R\$ 4.375,00	
8.0						CONTENÇÃO														R\$ 117.087,93		R\$		57.187,75		R\$ 252.568,04	
8.1		SINAPI 07/2023		93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021		M3		R\$ 96,76		73,66				20,04		98,91		25,25		R\$ 7.127,34		R\$		1.939,07	
8.2		SINAPI 07/2023		103800		PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMSSA EM VOLUME, AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022		M3		R\$ 574,99		106,37				28,00		241,92		135,55		R\$ 61.161,68		R\$		16.099,72	
8.3		COMPOSIÇÃO		16		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATÉ 100M		M3		R\$ 122,30		106,37				39,20		295,90		189,53		R\$ 13.009,05		R\$		4.794,16	
8.4		SINAPI 07/2023		102724		DRENO BARBAÇA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021		UM		R\$ 36,16		175,55				-		56,00		119,55		R\$ 6.347,88		R\$		-	
8.5		COMPOSIÇÃO		6		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM COM ARGAMSSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20CM - M2		M2		R\$ 139,13		70,76				34,80		72,40		1,62		R\$ 9.847,62		R\$		4.841,72	
8.6		SINAPI 07/2023		96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, AF 08/2017		M3		R\$ 753,11		1,17				0,87		4,63		-		R\$ 891,13		R\$		655,20	
8.7		SINAPI 07/2023		96995		REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF 10/2017		M3		R\$ 58,67		40,91				-		14,17		26,74		R\$ 2.400,18		R\$		-	
8.8		SINAPI 07/2023		87878		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022		M2		R\$ 5,46		47,19				-		-		47,19		R\$ 257,65		R\$		-	
8.9		SINAPI 07/2023		87329		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BEIONEIRA 40L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 07/2023		M2		R\$ 47,07		47,19				-		-		47,19		R\$ 2.221,23		R\$		-	



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLT CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%			
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%			
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023									
PERÍODO:		01/06/2025 03/07/2025			VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024				ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13		% DESTRE BM		8,03%		
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2				EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%				FÍSICO		FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO
8.10	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14,15	47,19	-	-	47,19	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 667,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,73
8.11	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	2,90	6,96	7,99	- 5,09	240,00%	275,00%	-175,00%	R\$ 10.427,99	R\$ 25.027,18	R\$ 28.730,92	-R\$ 18.302,92
8.12	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBAS DE 1,20 M, 155 HD E	M3	R\$ 7,19	139,12	64,25	342,87	- 203,75	46,00%	246,00%	-146,00%	R\$ 1.000,27	R\$ 461,95	R\$ 2.465,23	-R\$ 1.464,96
8.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM (UNIDADE M3KM) AF 07/2020	M3KM	R\$ 2,47	703,72	1.363,87	8.135,63	- 7.431,91	193,00%	1156,00%	#####	R\$ 1.738,18	R\$ 3.368,75	R\$ 20.085,00	-R\$ 18.356,81
9.0			CONSTRUÇÃO BOXES FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA										R\$ 25.641,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.641,11
9.1	SINAPI 07/2023	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$ 69,64	34,00	-	-	34,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.367,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.367,76
9.2	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	5,58	-	-	5,58	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 539,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,92
9.3	SINAPI 07/2023	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	R\$ 7,14	11,79	-	-	11,79	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 84,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,18
9.4	SINAPI 07/2023	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,67	2,43	-	-	2,43	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 142,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,56
9.5	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBAS DE 1,20 M³ / 155 HD) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	R\$ 7,19	3,15	-	-	3,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 22,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,64
9.6	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM), AF_07/2020	M3KM	R\$ 2,47	6,30	-	-	6,30	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 15,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,56
9.7	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,47	-	-	0,47	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 353,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,96
9.8	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	6,15	-	-	6,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 22.114,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.114,53
10.0			PISO										R\$ 4.069,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.069,03
10.1	SINAPI 07/2023	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 724,33	1,47	-	-	1,47	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.064,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064,76
10.2	SINAPI 07/2024	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	R\$ 928,51	1,17	-	-	1,17	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.086,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.086,35
10.3	SINAPI 07/2025	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023, PF	M2	R\$ 65,57	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.917,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.917,92
11.0			DIVERSOS										R\$ 10.400,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.400,84
11.1	SINAPI 07/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 93,55	100,62	-	-	100,62	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.413,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.413,00

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUÇOES
por CLS CONSTRUÇOES
SERVICOS
LTD A:2192164300014
Dados: 2025.07.03

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLT CONSTRUTÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:					
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13	
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUE PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:		01/06/2025		03/07/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%	
						MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13		% DESTRE BM		8,03%	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLT CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148

Assinado de forma digital por CLT
CONSTRUCOES LOCACOES E
SERVICOS LTDA:21921643000148
Dados: 2025.07.03 17:01:22 -03'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:			20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA				CONTRATADA:		CLT CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO			
TÉRMINO PREVISTO:			16/09/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA				MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO			
PRAZO DE EXECUÇÃO:			180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL			
DATA DE EMISSÃO:			03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.				PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023									
PERÍODO:			01/06/2025		03/07/2025		LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024							ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13				8,03%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA							2023,2													
							EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%									
ITEM			FONTE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.		PREÇO UNITÁRIO		PREVISTO		MEDÇÃO NO PERÍODO		MEDÇÃO ACUMULADA		SALDO	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital por
CLT CONSTRUÇOES
CLT CONSTRUÇOES
LOCACOES E SERVICOS
LOCACOES E SERVICOS
LTD A:21921643000148
LTD A:21921643000148
Dados: 2025.07.03 17:01:34
-03'00"

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:			20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:		CLT CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:			16/09/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:			180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13		0,00%		
DATA DE EMISSÃO:			03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023										
PERÍODO:			01/06/2025		03/07/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			03/07/2025		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% DESTRE BM		8,03%						
SICRO - 04/2024 / ORSE - 08/2024 / COMPESA 2023,2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			BDI		28,27%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO		
17.3	SINAPI 07/2023	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M	R\$ 550,99	215,40	-	-	215,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 118.683,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.683,24		
17.4	SINAPI 07/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M2	R\$ 27,45	236,94	-	-	236,94	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.504,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.504,00		
17.5	SINAPI 07/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M2	R\$ 56,21	236,94	-	-	236,94	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 13.318,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.318,39		
17.6	SINAPI 07/2023	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021			M	R\$ 1,84	397,55	-	-	397,55	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 731,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,49		
17.7	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021			M3	R\$ 96,76	8,32	-	-	8,32	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 805,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,04		
17.8	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			M3	R\$ 753,11	0,71	-	-	0,71	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 534,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,70		
17.9	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2			M2	R\$ 139,13	84,90	-	-	84,90	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.812,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.812,13		
17.10	SINAPI 07/2023	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	R\$ 886,52	32,55	-	-	32,55	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 28.856,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.856,22		
17.11	COMPOSIÇÃO	015	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			UN	R\$ 2.860,17	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 20.021,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.021,19		
17.12	SINAPI 07/2023	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020			UN	R\$ 1.034,28	14,00	-	-	14,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.479,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.479,92		
17.13	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021			M3	R\$ 96,76	0,60	-	-	0,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 58,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,05		
17.14	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2			M2	R\$ 139,13	10,40	-	-	10,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.446,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.446,95		
17.15	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			M3	R\$ 753,11	0,06	-	-	0,06	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 45,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,18		
17.16	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK=25MPa AF_11/2022			M3	R\$ 3.595,86	1,26	-	-	1,26	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.530,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.530,78		
17.17	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			M2	R\$ 5,46	10,40	-	-	10,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 56,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,78		
17.18	SINAPI 07/2023	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BEIONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DETALHADAS.			M2	R\$ 47,07	10,40	-	-	10,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 489,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,52		
17.19	SINAPI 07/2023	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			M2	R\$ 23,08	4,16	-	-	4,16	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 96,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,01		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLT CONSTRUÇÕES
LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:219216430001
Assinado de forma digital
por CLT CONSTRUÇÕES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.07.03
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CLIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%													
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025		PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13		% TOTAL													
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023																					
PERÍODO:		01/06/2025		03/07/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		749.452,13		% ACUMULADO		46,12%															
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		60.206,13		% DESTRE BM		8,03%		% FINANCEIRO													
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023,2				EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%																					
ITEM		FONTE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.		PREÇO UNITÁRIO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO					
17.20		SINAPI 07/2023		88489		PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2		R\$ 14,15		10,40		-		-		10,40		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 147,16			
17.21		SINAPI 07/2023		94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		M3		R\$ 93,34		3,38		-		-		3,38		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 315,48			
17.22		SINAPI 07/2023		103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXAÇO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		M2		R\$ 343,08		22,00		-		-		22,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 7.547,76			
17.23		SINAPI 07/2023		2411		BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50m, LARGURA=30cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA.		UN		R\$ 1.264,14		10,00		-		-		10,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 12.641,40			
17.24		SINAPI 07/2023		103307		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UN		R\$ 1.536,23		6,00		-		-		6,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 9.217,38			
17.25		COMPOSIÇÃO		019		RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.		UND		R\$ 371,09		6,00		-		-		6,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 2.226,54			
18.0						PAISAGISMO																							
18.1		SINAPI 07/2023		98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		UN		R\$ 132,69		20,00		-		-		20,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 2.653,80			
18.2		SINAPI 07/2023		98504		PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF_05/2018		M2		R\$ 17,59		312,75		-		-		312,75		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 5.501,27			
18.3		SINAPI 07/2023		98520		APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018		M2		R\$ 4,73		312,75		-		-		312,75		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 1.479,30			
18.4		SINAPI 07/2023		98521		APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018		M2		R\$ 0,41		312,75		-		-		312,75		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 128,22			
19.0						SERVIÇOS FINAIS																							
19.1		COMPOSIÇÃO		5		PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50* CM		UN		R\$ 1.425,44		1,00		-		-		1,00		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 1.425,44			
TOTAL DA MEDIÇÃO																				TOTAL GERAL		R\$ 749.452,13		R\$ 60.206,13		R\$ 345.651,09		R\$ 403.801,04	

Assinado de forma digital por CLS
CLIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
SERVIÇOS LTDA21921643000148
Data: 2025.07.03 17:01:58 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada