



OBJETO	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Município de São Lourenço da Mata - PE		DATA DA EMISSÃO	09/06/2022	VALOR LICITADO	R\$ 61.546,87	REFPLAN
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME		FATOR K	0,9699	VALOR CONTRATADO	R\$ 59.695,49	
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 03/2022		DATA DE INÍCIO	18/04/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA DE VALOR: 003/2022		CONTRATO Nº	09/2022-SLM/SMI	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
	TABELA DE REFERÊNCIA		PRazo EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO	17/06/2022	VALOR TOTAL	R\$ 59.695,49	0,00%
			SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA	07/05/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.424,18	4,06%
			BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 57.271,41	95,34%

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
ROLETIM DE MEDIÇÃO																								
9.0 LOUÇAS E METAIS																								
9.1 LAVATORIO / CUBA / CHUVEIRO / TORNEIRAS:																								
9.1.1	86879	UN	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO	1,00			1,00	8,22	1,0000	R\$ 8,22	R\$ 8,22	0,00%	0,00%	8,22	100,00%	1,00	8,22	100,00%	1,00	8,22	100,00%	R\$ 8,22	0,00%	
9.1.2	86883	UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00			1,00	14,08	1,0000	R\$ 14,08	R\$ 14,08	0,00%	0,00%	14,08	100,00%	1,00	14,08	100,00%	1,00	14,08	100,00%	R\$ 14,08	0,00%	
9.1.3	86885	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00			1,00	13,91	1,0000	R\$ 13,91	R\$ 13,91	0,00%	0,00%	13,91	100,00%	1,00	13,91	100,00%	1,00	13,91	100,00%	R\$ 13,91	0,00%	
9.1.4	86904	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00			1,00	155,81	1,0000	R\$ 155,81	R\$ 155,81	0,00%	0,00%	155,81	100,00%	1,00	155,81	100,00%	1,00	155,81	100,00%	R\$ 155,81	0,00%	
9.1.5	006	UN	KIT REPARO UNIVERSAL PARA CARCA ACOPIADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00			1,00	129,55	1,0000	R\$ 129,55	R\$ 129,55	0,00%	0,00%	129,55	100,00%	1,00	129,55	100,00%	1,00	129,55	100,00%	R\$ 129,55	0,00%	
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																								
10.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																								
10.1.1	102115	UN	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	1,00			1,00	2786,69	1,0000	R\$ 2.786,69	R\$ 2.786,69	0,00%	0,00%	2.786,69	100,00%	1,00	2.786,69	100,00%	1,00	2.786,69	100,00%	R\$ 2.786,69	0,00%	
10.1.2	003	UN	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1,00			1,00	1.663,69	1,0000	R\$ 1.663,69	R\$ 1.663,69	0,00%	0,00%	1.663,69	100,00%	1,00	1.663,69	100,00%	1,00	1.663,69	100,00%	R\$ 1.663,69	0,00%	
TOTALIZAÇÃO																								
				R\$ 59.695,52			R\$ 18.263,45			R\$ 30,59%			R\$ 39.007,93			R\$ 65,34%			R\$ 57.271,41			R\$ 95,94%		
				R\$ 4.450,38			R\$ 0,00%			R\$ 4.450,38			R\$ 100,00%			R\$ 4.450,38			R\$ 100,00%			R\$ 0,00%		
				R\$ 2.786,69			R\$ 0,00%			R\$ 2.786,69			R\$ 100,00%			R\$ 2.786,69			R\$ 100,00%			R\$ 0,00%		
				R\$ 1.663,69			R\$ 0,00%			R\$ 1.663,69			R\$ 100,00%			R\$ 1.663,69			R\$ 100,00%			R\$ 0,00%		

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1616249319

Representante: Eng. Responsável da Empresa

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique G. J. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 38.306

Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Nome: Tarcisio Cruz Muniz
Secretário de Infraestrutura