



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI																						
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																						
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																						
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																						
EMPREENDIMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																						
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
1.1	1.1.1	10921	SINAPI INSUMOS				1.626,11	R\$	13,11	1,0000	R\$ 21.318,30	11,00	R\$ 144,21	0,68%								
			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 6.254.420,69		R\$ 181.139,47		R\$ 27.456,28	0,16%	R\$ 31.486,83	7,19%	R\$ 208.594,75		R\$ 6.045.825,94	
			SERVIÇOS DE LUMINÁRIAS								R\$ 865.749,53		R\$ 3.719,61	0,43%	R\$ 767,25	0,16%	R\$ 31.486,83	7,19%	R\$ 31.486,83		R\$ 432.262,65	
1.1.1	1.1.1.1	10921	SINAPI INSUMOS				1.626,11	R\$	13,11	1,0000	R\$ 21.318,30	11,00	R\$ 144,21	0,68%								
			LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)				1.626,11	R\$	13,11	1,0000	R\$ 21.318,30	11,00	R\$ 144,21	0,68%								
1.1.1	1.1.1.2	97063	SINAPI				505,12	R\$	13,70	1,0000	R\$ 6.920,14	8,00	R\$ 109,60	1,58%								
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017				505,12	R\$	13,70	1,0000	R\$ 6.920,14	8,00	R\$ 109,60	1,58%								
1.1.1	1.1.1.3	97622	SINAPI				92,62	R\$	56,48	1,0000	R\$ 5.231,17	1,10	R\$ 62,12	1,19%								
			DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				92,62	R\$	56,48	1,0000	R\$ 5.231,17	1,10	R\$ 62,12	1,19%								
1.1.1	1.1.1.4	97624	SINAPI				15,55	R\$	106,20	1,0000	R\$ 1.651,41		R\$ 0,00	0,00%								
			DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				15,55	R\$	106,20	1,0000	R\$ 1.651,41		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.5	00013/ORSE	ORSE				8,58	R\$	263,15	1,0000	R\$ 2.257,82	1,12	R\$ 294,72	13,05%								
			DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE				8,58	R\$	263,15	1,0000	R\$ 2.257,82	1,12	R\$ 294,72	13,05%								
1.1.1	1.1.1.6	97631	SINAPI				1.292,46	R\$	3,28	1,0000	R\$ 4.239,26		R\$ 0,00	0,00%								
			DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				1.292,46	R\$	3,28	1,0000	R\$ 4.239,26		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.7	03240/ORSE	ORSE				326,00	R\$	20,23	1,0000	R\$ 6.594,98		R\$ 0,00	0,00%								
			DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA				326,00	R\$	20,23	1,0000	R\$ 6.594,98		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.8	97633	SINAPI				870,56	R\$	22,43	1,0000	R\$ 19.526,66	8,32	R\$ 186,61	0,96%								
			DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				870,56	R\$	22,43	1,0000	R\$ 19.526,66	8,32	R\$ 186,61	0,96%								
1.1.1	1.1.1.9	00016/ORSE	ORSE				656,50	R\$	26,44	1,0000	R\$ 17.357,86	12,44	R\$ 328,91	1,89%								
			DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01				656,50	R\$	26,44	1,0000	R\$ 17.357,86	12,44	R\$ 328,91	1,89%								
1.1.1	1.1.1.10	97640	SINAPI				2.046,69	R\$	1,98	1,0000	R\$ 4.052,44		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				2.046,69	R\$	1,98	1,0000	R\$ 4.052,44		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.11	97641	SINAPI				1.177,01	R\$	4,92	1,0000	R\$ 5.790,88		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				1.177,01	R\$	4,92	1,0000	R\$ 5.790,88		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.12	97644	SINAPI				477,27	R\$	9,12	1,0000	R\$ 4.352,70	18,39	R\$ 167,71	3,85%								
			REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				477,27	R\$	9,12	1,0000	R\$ 4.352,70	18,39	R\$ 167,71	3,85%								
1.1.1	1.1.1.13	97645	SINAPI				233,80	R\$	34,96	1,0000	R\$ 8.173,64		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				233,80	R\$	34,96	1,0000	R\$ 8.173,64		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.14	97647	SINAPI				4.950,19	R\$	3,39	1,0000	R\$ 16.781,14	556,48	R\$ 1.886,44	11,24%								
			REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				4.950,19	R\$	3,39	1,0000	R\$ 16.781,14	556,48	R\$ 1.886,44	11,24%								
1.1.1	1.1.1.15	97650	SINAPI				1.799,07	R\$	7,31	1,0000	R\$ 13.151,20	108,95	R\$ 796,42	6,06%								
			REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				1.799,07	R\$	7,31	1,0000	R\$ 13.151,20	108,95	R\$ 796,42	6,06%								
1.1.1	1.1.1.16	97651	SINAPI				19,00	R\$	80,99	1,0000	R\$ 1.538,81	1,00	R\$ 80,99	5,26%								
			REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				19,00	R\$	80,99	1,0000	R\$ 1.538,81	1,00	R\$ 80,99	5,26%								
1.1.1	1.1.1.17	97658	SINAPI				7,00	R\$	187,59	1,0000	R\$ 1.313,13		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				7,00	R\$	187,59	1,0000	R\$ 1.313,13		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.18	97660	SINAPI				362,00	R\$	0,65	1,0000	R\$ 235,30	40,00	R\$ 26,00	11,05%								
			REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				362,00	R\$	0,65	1,0000	R\$ 235,30	40,00	R\$ 26,00	11,05%								
1.1.1	1.1.1.19	97662	SINAPI				210,00	R\$	0,47	1,0000	R\$ 98,70		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				210,00	R\$	0,47	1,0000	R\$ 98,70		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.20	97663	SINAPI				106,00	R\$	12,07	1,0000	R\$ 1.279,42		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				106,00	R\$	12,07	1,0000	R\$ 1.279,42		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.21	97664	SINAPI				430,00	R\$	1,50	1,0000	R\$ 645,00	32,00	R\$ 48,00	7,44%								
			REMOCAO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				430,00	R\$	1,50	1,0000	R\$ 645,00	32,00	R\$ 48,00	7,44%								
1.1.1	1.1.1.22	97665	SINAPI				618,00	R\$	1,26	1,0000	R\$ 778,68	1,00	R\$ 1,26	0,16%								
			REMOCAO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				618,00	R\$	1,26	1,0000	R\$ 778,68	1,00	R\$ 1,26	0,16%								
1.1.1	1.1.1.23	98524	SINAPI				24.869,61	R\$	3,28	1,0000	R\$ 81.572,32		R\$ 0,00	0,00%								
			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018				24.869,61	R\$	3,28	1,0000	R\$ 81.572,32		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.24	102190	SINAPI				41,49	R\$	17,25	1,0000	R\$ 715,70		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF 01/2021				41,49	R\$	17,25	1,0000	R\$ 715,70		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.25	102191	SINAPI				114,53	R\$	20,96	1,0000	R\$ 2.400,54		R\$ 0,00	0,00%								
			REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 01/2021				114,53	R\$	20,96	1,0000	R\$ 2.400,54		R\$ 0,00	0,00%								
1.1.1	1.1.1.26	07725/ORSE	ORSE				3.520,19	R\$	7,26	1,0000	R\$ 25.556,57	662,14	R\$ 4.807,10	18,81%								
			REMOCAO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)				3.520,19	R\$	7,26	1,0000	R\$ 25.556,57	662,14	R\$ 4.807,10	18,81%								
1.1.1	1.1.1.27	08038/ORSE	ORSE				57,61	R\$	39,60	1,0000	R\$ 2.281,35	4,08	R\$ 161,56	7,08%								
			DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COROGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO				57,61	R\$	39,60	1,0000	R\$ 2.281,35	4,08	R\$ 161,56	7,08%								
1.1.1	1.1.1.28	C 004	COMPOSIÇÃO				418,0															



SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
BOM DO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UNIUARAMA EIRELI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 021/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 23,35%

EMPREENDIMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	23,88			23,88	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 2.049,62	5,71	R\$ 490,08	23,91%	5,71	R\$ 490,08	23,91%	18,17	R\$ 1.559,54	76,09%			
2.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	47,74			47,74	R\$ 121,98	1,0000	R\$ 5.823,32		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	47,74	R\$ 5.823,32	100,00%			
2.1.3	96995	SINAPI	REATERRAMENTO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF 10/2017	7,14			7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	1,85	R\$ 96,29	25,91%	1,85	R\$ 96,29	25,91%	5,29	R\$ 275,34	74,09%			
2.1.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	9,81			9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	9,81	R\$ 101,14	100,00%			
3.0				ESTRUTURA			R\$ 89.226,35			R\$ 4.636,10 5,28%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 4.636,10 5,28%			R\$ 76.590,25 94,72%			
2.2.1	89995	SINAPI	GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 09/2021	11,01			11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	11,01	R\$ 10.730,67	100,00%			
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	162,12			162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	160,33	R\$ 35.013,30	98,90%			
2.2.3	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	111,78			111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	111,78	R\$ 8.189,00	100,00%			
2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	19,06			19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	19,01	R\$ 9.033,98	99,74%			
2.2.5	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	0,99			0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,99	R\$ 20,05	100,00%			
2.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	19,31			19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	15,77	R\$ 4.635,27	81,67%			
2.2.7	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89			196,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	10,68	R\$ 176,97	5,42%			
2.2.8	C_013	COMPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	124,29			124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	124,29	R\$ 3.802,03	100,00%			
2.2.9	09749/ORSE	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	85,00			85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	83,00	R\$ 3.988,98	97,65%			
3.0				PAREDES			R\$ 111.510,59			R\$ 8.182,92 7,34%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 8.182,92 7,34%			R\$ 103.327,67 92,66%			
3.1.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF 05/2020	590,00			590,00	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 45.005,20		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	590,00	R\$ 45.005,20	100,00%			
3.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 75X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	46,63			46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	46,63	R\$ 9.809,08	100,00%			
3.1.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	669,22			669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	96,59	R\$ 8.182,92	14,43%	96,59	R\$ 8.182,92	14,43%	572,63	R\$ 48.513,39	85,57%			
4.0				CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 262.984,78			R\$ 5.906,74 2,24%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 5.906,74 2,24%			R\$ 257.078,04 97,76%			
4.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	84,02			84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	84,02	R\$ 68.434,29	100,00%			
4.2			PISO																			
4.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	524,62			524,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 16.415,35	177,59	R\$ 5.556,78	33,85%	177,59	R\$ 5.556,78	33,85%	347,03	R\$ 10.858,57	66,15%			
4.2.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	440,76	R\$ 16.541,54	97,93%			
4.2.3	C_003	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	279,13			279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	279,13	R\$ 40.004,91	100,00%			
4.3			REVESTIMENTO DE PISO																			
4.3.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	678,75			678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	678,75	R\$ 44.607,45	100,00%			
4.3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	2.286,05			2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2.286,05	R\$ 50.910,33	100,00%			
4.3.3	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	360,00			360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	360,00	R\$ 1.623,60	100,00%			
4.3.4	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	345,00			345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	345,00	R\$ 3.377,55	100,00%			
4.3.5	01294	ORSE INSUMO	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, 7UN/M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%			
5.0				ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS			R\$ 555.119,29			R\$ 5.351,56 0,95%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 5.351,56 0,95%			R\$ 549.767,73 97,60%			
5.1.1	C1426	SEINFRA	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS	225,38			225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	0,94	R\$ 249,94	0,42%	0,94	R\$ 249,94	0,42%	224,44	R\$ 59.518,58	99,58%			

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REF. AN.									
CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI										FATOR K		R\$		R\$									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										07/11/2022		0,9750		6.412.533,89									
MODALIDADE		COMCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		6.254.420,69									
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										0024/2021		SERVIÇO EXTRA		0,00%									
		EMPREENDIMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA										360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%									
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69									
												30/10/2022		BALDO CONTRATUAL		R\$ 6.045.825,94									
												4		BM - R\$ MENSAL		R\$ 27.456,28									
														BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 208.594,75									
																R\$ 187.800,24									
																R\$ 4.438,22									
																R\$ 13.207,07									
																R\$ 3.653,18									
																R\$ 3.653,18									
																R\$ 86,00									
																R\$ 30.370,04									
																R\$ 56,00									
																R\$ 19.782,40									
																R\$ 170,00									
																R\$ 26.995,45									
																R\$ 51,00									
																R\$ 44.360,82									
																R\$ 44,00									
																R\$ 112,00									
																R\$ 59,00									
																R\$ 57.806,43									
																R\$ 101,70									
																R\$ 26.683,02									
																R\$ 17.406,92									
																R\$ 2.439.173,42									
																R\$ 1.748.645,81									
																R\$ 84.386,21									
																R\$ 58.331,79									
																R\$ 1.361,23									
																R\$ 78.271,02									
																R\$ 511,99									
																R\$ 22.373,96									
																R\$ 18.614,49									
																R\$ 67.582,17									
																R\$ 19.490,50									
																R\$ 4.068,89									
5.1.2	91304	SINAPI	UN	340,00	R\$ 340,00	119,86	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 119,86	40.752,40	R\$ 40.752,40	12,00	R\$ 1.438,32	3,53%	R\$ 1.438,32	100,00%	R\$ -	12,00	R\$ 1.438,32	3,53%	R\$ -	100,00%	R\$ 328,00	R\$ 39.314,08	96,47%
5.1.3	3107	SINAPI INSUMOS	UN	135,00	R\$ 135,00	10,92	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 10,92	1.474,20	R\$ 1.474,20	5,00	R\$ 54,60	3,70%	R\$ 54,60	100,00%	R\$ -	5,00	R\$ 54,60	3,70%	R\$ -	100,00%	R\$ 130,00	R\$ 1.419,60	96,30%
5.1.4	00425	ORSE INSUMO	UN	158,00	R\$ 158,00	28,09	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 28,09	4.438,22	R\$ 4.438,22	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 158,00	R\$ 4.438,22	100,00%
5.1.5	C1970	SEINFRA	M2	47,43	R\$ 47,43	298,60	R\$ 14.162,59	1,0000	R\$ 14.162,59	3,20	R\$ 955,52	3,20	R\$ 955,52	6,75%	R\$ 955,52	100,00%	R\$ -	3,20	R\$ 955,52	6,75%	R\$ -	100,00%	R\$ 44,23	R\$ 13.207,07	93,25%
5.2.1	90820	SINAPI	UN	86,00	R\$ 86,00	353,14	R\$ 30.370,04	1,0000	R\$ 30.370,04	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 86,00	R\$ 30.370,04	100,00%
5.2.2	90821	SINAPI	UN	56,00	R\$ 56,00	359,68	R\$ 20.142,08	1,0000	R\$ 20.142,08	1,00	R\$ 359,68	1,00	R\$ 359,68	1,79%	R\$ 359,68	100,00%	R\$ -	1,00	R\$ 359,68	1,79%	R\$ -	100,00%	R\$ 55,00	R\$ 19.782,40	98,21%
5.2.3	90822	SINAPI	UN	176,00	R\$ 176,00	382,25	R\$ 67.276,00	1,0000	R\$ 67.276,00	6,00	R\$ 2.293,50	6,00	R\$ 2.293,50	3,41%	R\$ 2.293,50	100,00%	R\$ -	6,00	R\$ 2.293,50	3,41%	R\$ -	100,00%	R\$ 170,00	R\$ 64.982,50	96,59%
5.2.4	90823	SINAPI	UN	59,00	R\$ 59,00	457,55	R\$ 26.995,45	1,0000	R\$ 26.995,45	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 59,00	R\$ 26.995,45	100,00%
5.2.5	91013	SINAPI	UN	51,00	R\$ 51,00	869,82	R\$ 44.360,82	1,0000	R\$ 44.360,82	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 51,00	R\$ 44.360,82	100,00%
5.2.6	91014	SINAPI	UN	44,00	R\$ 44,00	879,11	R\$ 38.680,84	1,0000	R\$ 38.680,84	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44,00	R\$ 38.680,84	100,00%
5.2.7	91015	SINAPI	UN	112,00	R\$ 112,00	935,73	R\$ 104.801,76	1,0000	R\$ 104.801,76	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 112,00	R\$ 104.801,76	100,00%
5.2.8	91016	SINAPI	UN	59,00	R\$ 59,00	979,77	R\$ 57.806,43	1,0000	R\$ 57.806,43	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 59,00	R\$ 57.806,43	100,00%
5.3																									
5.3.1	01878/ORSE	ORSE	M2	101,70	R\$ 101,70	262,37	R\$ 26.683,02	1,0000	R\$ 26.683,02	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 101,70	R\$ 26.683,02	100,00%
5.3.2	01883/ORSE	ORSE	M2	79,60	R\$ 79,60	218,68	R\$ 17.406,92	1,0000	R\$ 17.406,92	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 79,60	R\$ 17.406,92	100,00%
6.0																									
6.1																									
6.1.1	87273	SINAPI	M2	728,51	R\$ 728,51	80,07	R\$ 58.331,79	1,0000	R\$ 58.331,79	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 728,51	R\$ 58.331,79	100,00%
6.1.2	87878	SINAPI	M2	1.361,23	R\$ 1.361,23	4,72	R\$ 6.425,00	1,0000	R\$ 6.425,00	207,20	R\$ 977,98	207,20	R\$ 977,98	15,22%	R\$ 977,98	100,00%	R\$ -	207,20	R\$ 977,98	15,22%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.154,03	R\$ 5.447,02	84,78%
6.1.3	87530	SINAPI	M2	1.737,04	R\$ 1.737,04	45,06	R\$ 78.271,02	1,0000	R\$ 78.271,02	125,95	R\$ 5.675,35	125,95	R\$ 5.675,35	7,25%	R\$ 5.675,35	100,00%	R\$ -	125,95	R\$ 5.675,35	7,25%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.611,09	R\$ 72.595,67	92,75%
6.1.4	87532	SINAPI	M2	511,99	R\$ 511,99	43,70	R\$ 22.373,96	1,0000	R\$ 22.373,96	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 511,99	R\$ 22.373,96	100,00%
6.1.5	88485	SINAPI	M2	18.614,49	R\$ 18.614,49	3,18	R\$ 59.194,07	1,0000	R\$ 59.194,07	656,19	R\$ 2.086,68	656,19	R\$ 2.086,68	3,53%	R\$ 2.086,68	100,00%	R\$ -	656,19	R\$ 2.086,68	3,53%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.958,30	R\$ 57.107,39	96,47%
6.1.6	88489	SINAPI	M2	67.582,17	R\$ 67.582,17	18,45	R\$ 1.246.891,03	1,0000	R\$ 1.246.891,03	2.648,26	R\$ 48.860,30	2.648,26	R\$ 48.860,30	3,92%	R\$ 48.860,30	100,00%	R\$ -	2.648,26	R\$ 48.860,30	3,92%	R\$ -	100,00%	R\$ 64.931,91	R\$ 1.198.030,73	96,08%
6.1.7	88495	SINAPI	M2	19.490,50	R\$ 19.490,50	11,76	R\$ 229.598,09	1,0000	R\$ 229.598,09	740,26	R\$ 8.720,23	740,26	R\$ 8.720,23	3,80%	R\$ 8.720,23	100,00%	R\$ -	740,26	R\$ 8.720,23	3,80%	R\$ -	100,00%	R\$ 18.750,24	R\$ 220.877,86	96,20%
6.1.8	C0588	SEINFRA	M2	4.068,89	R\$ 4.068,89	5,94	R\$ 24.169,20	1,0000	R\$ 24.169,20	415,15	R\$ 2.465,96	415,15	R\$ 2.465,96	10,20%	R\$ 2.465,96	100,00%	R\$ -	415,15	R\$ 2.465,96	10,20%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.653,74	R\$ 21.703,24	89,80%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
PE
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATO Nº 0024/2021
DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
VALOR LICITADO R\$ 6.412.533,89
VALOR CONTRATADO R\$ 6.254.420,69

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
6.1.9	SINAPI	M2	323,63			323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65			R\$ 0,00	100,00%			R\$ 23.291,65	100,00%	323,63	R\$ 23.291,65	100,00%
6.2.1	SINAPI	M2	4.536,03			4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	18,75	R\$ 179,85	100,00%	18,75	R\$ 179,85	100,00%	R\$ 43.500,52	100,00%	4.536,03	R\$ 43.500,52	100,00%
6.2.2	SINAPI	M2	4.703,94			4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	114,52	R\$ 5.602,20	2,43%	114,52	R\$ 5.602,20	2,43%	R\$ 230.116,74	97,57%	4.589,42	R\$ 224.514,54	97,57%
6.2.3	SINAPI	M2	3.002,52			3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86			0,00%			0,00%	R\$ 5.794,86	100,00%	3.002,52	R\$ 5.794,86	100,00%
6.2.4	SINAPI	M2	762,20			762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83			0,00%			0,00%	R\$ 14.702,83	100,00%	762,20	R\$ 14.702,83	100,00%
6.2.5	SINAPI	M2	3.069,89			3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	77,65	R\$ 1.288,94	2,53%	77,65	R\$ 1.288,94	2,53%	R\$ 50.960,17	97,47%	2.992,24	R\$ 49.671,23	97,47%
6.2.6	ORSE	M2	4.540,59			4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	7,34	R\$ 58,88	0,16%	7,34	R\$ 58,88	0,16%	R\$ 36.415,53	99,84%	4.533,25	R\$ 36.356,65	99,84%
6.3.1	SINAPI	M2	913,91			913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35			0,00%			0,00%	R\$ 3.308,35	100,00%	913,91	R\$ 3.308,35	100,00%
6.3.2	SINAPI	M2	12.618,75			12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	413,66	R\$ 8.471,84	3,28%	413,66	R\$ 8.471,84	3,28%	R\$ 258.432,00	96,72%	12.205,09	R\$ 249.960,16	96,72%
6.3.3	SINAPI	M2	2.200,40			2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61			0,00%			0,00%	R\$ 47.396,61	100,00%	2.200,40	R\$ 47.396,61	100,00%
7.0	FORROS/COBERTA								R\$ 1.261.810,20			2,51%			2,51%	R\$ 1.261.810,20	94,11%		R\$ 1.261.810,20	94,11%
7.1.1	SINAPI	UN	25,00			25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75			0,00%			0,00%	R\$ 12.081,75	100,00%	25,00	R\$ 12.081,75	100,00%
7.1.2	SINAPI	M2	953,30			953,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 82.317,45	25,00	R\$ 2.158,75	2,62%	25,00	R\$ 2.158,75	2,62%	R\$ 82.317,45	97,38%	928,30	R\$ 80.158,70	97,38%
7.1.3	SINAPI	M2	3.386,12			3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	193,13	R\$ 11.315,23	5,70%	193,13	R\$ 11.315,23	5,70%	R\$ 198.392,77	93,79%	3.175,96	R\$ 186.079,76	93,79%
7.1.4	SINAPI	M2	1.096,23			1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23			0,00%			0,00%	R\$ 76.988,23	84,53%	1.096,23	R\$ 76.988,23	84,53%
7.1.5	SINAPI	M2	589,90			589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	11,75	R\$ 1.096,98	1,99%	11,75	R\$ 1.096,98	1,99%	R\$ 55.096,66	98,01%	578,16	R\$ 53.999,68	98,01%
7.1.6	SINAPI	M	1.309,22			1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05	44,50	R\$ 1.303,40	3,40%	44,50	R\$ 1.303,40	3,40%	R\$ 38.347,05	96,13%	6,11	R\$ 178,96	96,13%
7.1.7	SINAPI	M2	468,00			468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32			0,00%			0,00%	R\$ 10.525,32	100,00%	468,00	R\$ 10.525,32	100,00%
7.1.8	SINAPI	M	141,00			141,00	R\$ 111,68	1,0000	R\$ 15.746,88			0,00%			0,00%	R\$ 15.746,88	100,00%	141,00	R\$ 15.746,88	100,00%
7.1.9	SINAPI	M	105,60			105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33			0,00%			0,00%	R\$ 22.842,33	100,00%	105,60	R\$ 22.842,33	100,00%
7.1.10	COMPOSIÇÃO	M	172,80			172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72			0,00%			0,00%	R\$ 25.273,72	100,00%	172,80	R\$ 25.273,72	100,00%
7.1.11	SINAPI	M2	740,92			740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60			0,00%			0,00%	R\$ 81.019,60	100,00%	740,92	R\$ 81.019,60	100,00%
7.1.12	SINAPI	M2	714,00			714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26			0,00%			0,00%	R\$ 22.912,26	100,00%	169,57	R\$ 5.441,50	23,75%
7.1.13	SINAPI	M2	16.691,91			16.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 338.345,01	775,59	R\$ 15.680,72	4,63%	775,59	R\$ 15.680,72	4,63%	R\$ 338.345,01	95,13%	39,73	R\$ 805,32	4,87%
7.1.14	COMPOSIÇÃO	M	789,49			789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30			0,00%			0,00%	R\$ 12.071,30	98,48%	12,00	R\$ 183,48	1,52%
7.1.15	COMPOSIÇÃO	M	174,85			174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43	5,36	R\$ 279,30	3,07%	5,36	R\$ 279,30	3,07%	R\$ 9.111,43	91,22%	15,36	R\$ 800,40	8,78%
7.1.16	COMPOSIÇÃO	M	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	10,80	R\$ 460,08	5,62%	10,80	R\$ 460,08	5,62%	R\$ 8.181,33	13,07%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%
7.1.17	SEINFRA	M	516,84			516,84	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 8.036,86	144,20	R\$ 2.242,31	27,90%	144,20	R\$ 2.242,31	27,90%	R\$ 8.036,86	72,10%	372,64	R\$ 5.794,55	72,10%
7.1.18	ORSE	M2	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24			0,00%			0,00%	R\$ 22.979,24	100,00%	2.005,17	R\$ 22.979,24	100,00%

EMPRESAMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

DATA DE INÍCIO 23/09/2022
CONTRATO Nº 0024/2021
PRazo EXECUÇÃO 360

TERMINO PREVISTO 18/09/2023
VALOR TOTAL R\$ 6.254.420,69
SALDO CONTRATUAL R\$ 6.045.825,94
BM - R\$ MENSAL R\$ 27.456,28
BM - R\$ ACUMULADO R\$ 208.594,75

REPILAN

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

96,66%

0,44%

3,31%



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																																
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																												
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE						DATA DA EMISSÃO						07/11/2022																	
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UNIMARAMA EIRELI						EMPREENDIMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA						FATOR K						R\$ 6.412.533,89											
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2022						TABELA DE REFERÊNCIA						0,9750						VALOR CONTRATADO						R\$ 6.254.420,69					
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022						BDI = 22,35%						CONTRATO Nº						SERVIÇOS EXCEDENTE						R\$ -					
CONTRATO Nº																						0024/2021						PRazo EXECUÇÃO						360						SERVIÇOS SUPRIMIDO						R\$ -					
TERMINO PREVISTO																						18/09/2023						VALOR TOTAL						R\$ 6.254.420,69						0,00%						R\$ -					
BM - PERÍODO																						20/10/2022						SALDO CONTRATUAL						R\$ 6.045.825,94						96,66%						R\$ -					
BM - Nº																						4						BM - R\$ MENSAL						R\$ 27.456,28						0,44%						R\$ -					
BM - R\$ ACUMULADO																						R\$ 208.584,75						3,66%						R\$ -						R\$ -											
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																			
7.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017 P	M2	1.427,78	R\$	39,10	1,0000	R\$	55.826,19	R\$ 221.541,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 221.541,01	100,00%																													
7.2.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 P	M2	1.673,38	R\$	99,03	1,0000	R\$	165.714,82	R\$ 55.826,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 55.826,19	100,00%																													
8.0			ELÉTRICA								R\$ 419.492,02				R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 419.492,02																														
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 419.492,02				R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 419.492,02																														
8.1.1	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	384,05	R\$	11,12	1,0000	R\$	4.270,63	R\$ 419.492,02	0,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.270,63	99,16%																													
8.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	475,40	R\$	14,37	1,0000	R\$	6.831,49	R\$ 4.270,63	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 6.831,49	99,71%																													
8.1.3	91879	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	122,00	R\$	8,23	1,0000	R\$	1.004,06	R\$ 6.831,49	3,04%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.004,06	96,96%																													
8.1.4	91884	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	214,00	R\$	9,38	1,0000	R\$	2.007,32	R\$ 1.004,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.007,32	100,00%																													
8.1.5	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	149,00	R\$	13,72	1,0000	R\$	2.044,28	R\$ 2.007,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.044,28	100,00%																													
8.1.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	150,00	R\$	15,50	1,0000	R\$	2.325,00	R\$ 2.044,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.325,00	100,00%																													
8.1.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	15.668,57	R\$	5,05	1,0000	R\$	79.126,27	R\$ 2.325,00	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 79.126,27	99,71%																													
8.1.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	4.446,01	R\$	8,36	1,0000	R\$	37.168,64	R\$ 79.126,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.168,64	100,00%																													
8.1.9	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	233,49	R\$	29,14	1,0000	R\$	6.803,89	R\$ 37.168,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.803,89	100,00%																													
8.1.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	207,00	R\$	19,67	1,0000	R\$	4.071,69	R\$ 6.803,89	2,42%	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 4.071,69	97,58%																													
8.1.11	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	108,00	R\$	36,46	1,0000	R\$	3.937,68	R\$ 4.071,69	7,41%	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 3.937,68	92,59%																													
8.1.12	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	77,00	R\$	53,24	1,0000	R\$	4.099,48	R\$ 3.937,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.099,48	100,00%																													
8.1.13	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	224,00	R\$	33,96	1,0000	R\$	7.607,04	R\$ 4.099,48	0,89%	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 7.607,04	99,11%																													
8.1.14	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	163,00	R\$	24,88	1,0000	R\$	4.055,44	R\$ 7.607,04	3,07%	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 4.055,44	96,93%																													
8.1.15	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	224,00	R\$	21,37	1,0000	R\$	4.786,88	R\$ 4.055,44	8,93%	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 4.786,88	91,07%																													
8.1.16	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	77,00	R\$	41,63	1,0000	R\$	3.205,51	R\$ 4.786,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.205,51	100,00%																													
8.1.17	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	47,00	R\$	63,64	1,0000	R\$	2.991,08	R\$ 3.205,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.991,08	100,00%																													
8.1.18	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	155,81	R\$	31,23	1,0000	R\$	4.865,94	R\$ 2.991,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.865,94	100,00%																													
8.1.19	93014	SINAPI	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	84,00	R\$	19,88	1,0000	R\$	1.669,92	R\$ 4.865,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.669,92	100,00%																													
8.1.20	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_03/2016	UN	52,00	R\$	160,27	1,0000	R\$	8.334,04	R\$ 1.669,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.334,04	100,00%																													
8.1.21	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_03/2016	UN	138,00	R\$	203,07	1,0000	R\$	28.023,66	R\$ 8.334,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.023,66	100,00%																													
8.1.22	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	107,00	R\$	16,07	1,0000	R\$	1.719,49	R\$ 28.023,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.719,49	100,00%																													
8.1.23	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	186,00	R\$	16,66	1,0000	R\$	3.098,76	R\$ 1.719,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.098,76	96,77%																													
8.1.24	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	48,00	R\$	19,36	1,0000	R\$	929,28	R\$ 3.098,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 929,28	100,00%																													
8.1.25	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	224,00	R\$	43,90	1,0000	R\$	9.833,60	R\$ 929,28	2,23%	R\$ 219,50	2,23%	R\$ 219,50	2,23%	R\$ 219,50	2,23%	R\$ 219,50	2,23%	R\$ 9.833,60	97,77%																													

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

(Handwritten signature)

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

BUNDO AO DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.1.9	86911	UN	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	2,00	R\$ 184,62	3,03%	2,00	R\$ 184,62	3,03%	2,00	R\$ 184,62	3,03%	64,00	R\$ 5.907,84	96,97%
9.1.10	86916	UN	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,00	R\$ 1.604,32	100,00%
9.1.11	89362	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	122,00	R\$ 1.134,60	100,00%
9.1.12	89338	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	69,00	R\$ 291,18	100,00%
9.1.13	89356	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	286,00	R\$ 6.749,60	100,00%
9.1.14	89357	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,88	R\$ 4.424,45	100,00%
9.1.15	89446	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,85	R\$ 843,81	100,00%
9.1.16	89447	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%
9.1.17	89481	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 306,28	100,00%
9.1.18	89707	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,00			52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,00	R\$ 2.260,44	100,00%
9.1.19	89711	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	143,50			143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	143,50	R\$ 3.079,51	100,00%
9.1.20	89712	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	66,25			66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,25	R\$ 2.127,28	100,00%
9.1.21	89714	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	128,85			128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,85	R\$ 7.955,19	100,00%
9.1.22	89987	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00			60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 7.645,80	100,00%
9.1.23	94796	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	50,00			50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.991,00	100,00%
9.1.24	95469	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	141,00			141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	141,00	R\$ 46.384,77	100,00%
9.1.25	100848	UN	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	27,00			27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 15.844,41	100,00%
9.1.26	95472	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	102,00			102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	UN	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	252,00			252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	7,00	R\$ 285,11	2,78%	7,00	R\$ 285,11	2,78%	7,00	R\$ 285,11	2,78%	245,00	R\$ 9.978,85	97,21%
9.1.28	102111	UN	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q.1,2 A.8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	50,00			50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 52.328,00	100,00%
9.1.29	102605	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	38,00			38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	41,00			41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	1,00	R\$ 471,17	2,44%	1,00	R\$ 471,17	2,44%	1,00	R\$ 471,17	2,44%	40,00	R\$ 18.846,80	97,56%
9.1.31	102609	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	27,00			27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%
9.1.32	C.014	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	8,00			8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.278,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 37.278,00	100,00%
9.1.33	07052/0RSE	UN	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	157,00			157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	7,00	R\$ 542,01	4,46%	7,00	R\$ 542,01	4,46%	7,00	R\$ 542,01	4,46%	150,00	R\$ 11.614,50	95,54%
9.1.34	13813	UN	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	49,00			49,00	R\$ 186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,00	R\$ 9.130,17	100,00%
9.1.35	C.006	UN	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	189,00			189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	189,00	R\$ 33.617,43	100,00%
9.1.36	C.007	UN	BOMBA SUBMERSA ANALUGER 900 450W	36,00			36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01482/0RSE	UN	VALVULA PEÇ/CRVDO, D=25 MM (1")	49,00			49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.690,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%
9.1.38	1748	UN	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (ANSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,40" M	39,00			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 12.366,90	100,00%
10.0			DIVERSOS							R\$ 150.907,63		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 150.907,63	100,00%
10.1			ACESSÓRIOS							R\$ 150.907,63		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 150.907,63	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZMUNIZ
Secretário de Infraestrutura

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										VALOR LICITADO		REPLAN								
CONTRATADA		CONSTRUTORA LUMUARAMA EIRELLI										R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.254.420,69								
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										0,9750		-								
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										-		0,00%								
		EMPREENDIMENTO : CRECHE MUNICIPAL IDALINA BEZERRA										-		0,00%								
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										-		0,00%								
		TABELA DE REFERÊNCIA										-		0,00%								
		BDI = 22,35%										-		0,00%								
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
10.1.1	99855	SINAPI	M	190,00			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	190,00	R\$ 23.970,40	100,00%	190,00	R\$ 23.970,40	100,00%
10.1.2	99837	SINAPI	M	101,00			101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	101,00	R\$ 69.229,44	100,00%	101,00	R\$ 69.229,44	100,00%
10.1.3	100866	SINAPI	UN	98,00			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	98,00	R\$ 38.471,86	100,00%	98,00	R\$ 38.471,86	100,00%
10.1.4	100874	SINAPI	UN	49,00			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%
TOTAL										R\$ 6.254.420,69		R\$ 181.138,47		R\$ 27.456,28		R\$ 208.594,75		R\$ 6.045.825,94		R\$ 208.594,75		R\$ 6.045.825,94

8