

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		22/11/2021	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:		CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		17/11/2022	PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS: 006/2021	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 026/2021	VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		09/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 01-4/2021 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			PROCESSO:		Nº 01-4/2021 - FMS					
PERÍODO:		08/04/2022 a 09/06/2022	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 695.152,67	% ACUMULADO:		32,76%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMLURB 07/2018)			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 57.359,55	% DESTA RM:		8,25%					
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			BDI		21,75%	QUANTITATIVO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	R\$ 301,76	6,00	-	-	6,00	0,00%	R\$ 1.810,56	R\$ -	R\$ -
1.2	SINAPI 07-2021	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVETAMENTO, AF_12/2017	M2	R\$ 17,31	1.660,00	113,77	269,77	1.390,23	6,00%	R\$ 28.734,60	R\$ 1.969,35	R\$ 4.669,71
1.3	COMPOSIÇÃO	002	RETIRADA DE ENTULHOS/METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, DMT 6 KM, CARGA E DESC. MANUAIS	M3	R\$ 31,80	212,68	7,96	18,28	194,40	3,00%	R\$ 6.763,22	R\$ 253,12	R\$ 581,30
2.0			MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	SINAPI 07-2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 68,52	87,15	58,35	-	87,15	66,00%	R\$ 5.971,51	R\$ -	R\$ -
2.2	SINAPI 07-2021	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M3	R\$ 212,58	87,15	58,35	-	87,15	66,00%	R\$ 18.526,34	R\$ -	R\$ -
2.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	2.614,50	350,10	-	2.614,50	13,00%	R\$ 5.019,84	R\$ -	R\$ -
3.0			REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO										
3.1	SINAPI 07-2021	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	R\$ 2,39	8.300,00	502,70	2.938,98	5.361,02	6,00%	R\$ 19.837,00	R\$ 1.201,45	R\$ 7.024,16
3.2	SINAPI 07-2021	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	R\$ 1.408,64	415,00	25,14	146,96	268,04	6,00%	R\$ 584.585,60	R\$ 35.413,20	R\$ 207.013,73
3.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	12.450,00	754,20	4.408,80	8.041,20	6,00%	R\$ 23.904,00	R\$ 1.448,06	R\$ 8.464,89
TOTAL DA MEDIÇÃO										TOTAL GERAL	R\$ 57.359,55	R\$ 227.753,76	R\$ 467.398,91

cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco centavos

Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Técnico em Edificações
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz

Construtora Novo Mundo EIRELI
Pedro Pina Júnior
Diretor / Eng.º Civil
CREA nº 034641/D/PE
Responsável Técnico
Empresa Contratada