

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
			CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%		
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																										
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI																										
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																										
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																										
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																										
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
1.1																										
1.1.1	10521	SINAPI INSUMOS	1.626,11				13,11	1.0000		RS 21.316,30	378,00	4.955,58	23,25%	25,00	RS 327,75	0,07%	0,07%	403,00	RS 5.283,33	65,12%	1.223,11	RS 16.034,97	75,22%	6.412.533,89	0,00%	
1.1.2	97063	SINAPI	505,12				13,70	1.0000		RS 6.920,14	497,28	6.812,73	98,45%								7,84	RS 107,41	1,55%	6.254.420,69	0,00%	
1.1.3	97622	SINAPI	92,62				56,48	1.0000		RS 5.231,17	77,33	4.367,84	83,50%								15,29	RS 863,33	16,50%	162.456,86	2,60%	
1.1.4	97624	SINAPI	15,55				106,20	1.0000		RS 1.651,41			0,00%								15,55	RS 1.651,41	100,00%	8.197,07	0,13%	
1.1.5	00013/ORSE	ORSE	8,58				263,15	1.0000		RS 2.257,82	8,58	2.257,82	100,00%											2.289.119,59	36,60%	
1.1.6	97631	SINAPI	1.292,46				3,28	1.0000		RS 4.239,26	1.292,37	4.238,97	99,99%													
1.1.7	03240/ORSE	ORSE	326,00				20,23	1.0000		RS 6.594,98	22,32	451,53	6,85%													
1.1.8	97633	SINAPI	870,56				22,43	1.0000		RS 19.526,66	755,65	16.949,22	86,80%													
1.1.9	00016/ORSE	ORSE	656,50				26,44	1.0000		RS 17.357,86	291,10	7.696,67	44,34%													
1.1.10	97640	SINAPI	2.046,69				1,98	1.0000		RS 4.052,44	396,40	784,87	19,37%													
1.1.11	97641	SINAPI	1.177,01				4,92	1.0000		RS 5.790,88	524,18	2.578,96	44,53%													
1.1.12	97644	SINAPI	477,27				9,12	1.0000		RS 4.352,70	240,37	2.192,17	50,36%													
1.1.13	97645	SINAPI	233,80				34,96	1.0000		RS 8.173,64	19,45	679,97	8,32%													
1.1.14	97647	SINAPI	4.950,19				3,39	1.0000		RS 16.781,14	3.096,79	10.193,01	60,74%													
1.1.15	97650	SINAPI	1.799,07				7,31	1.0000		RS 13.151,20	846,76	6.189,78	47,07%													
1.1.16	97651	SINAPI	19,00				80,99	1.0000		RS 1.538,81	4,00	323,96	21,05%													
1.1.17	97658	SINAPI	7,00				187,59	1.0000		RS 1.313,13	3,00	562,77	42,86%													
1.1.18	97660	SINAPI	362,00				0,65	1.0000		RS 235,30	273,00	177,45	75,41%													
1.1.19	97662	SINAPI	210,00				0,47	1.0000		RS 98,70	63,00	29,61	30,00%													
1.1.20	97663	SINAPI	106,00				12,07	1.0000		RS 1.279,42	64,00	772,48	60,38%													
1.1.21	97664	SINAPI	430,00				1,50	1.0000		RS 645,00	336,00	504,00	78,14%													
1.1.22	97665	SINAPI	618,00				1,26	1.0000		RS 778,68	385,00	485,10	62,30%													
1.1.23	98524	SINAPI	24.869,61				3,28	1.0000		RS 81.572,32	1.530,73	5.020,80	6,16%													
1.1.24	102190	SINAPI	41,49				17,25	1.0000		RS 715,70			0,00%													
1.1.25	102191	SINAPI	114,53				20,96	1.0000		RS 2.400,54	1,11	23,16	0,96%													
1.1.26	07725/ORSE	ORSE	3.520,19				7,26	1.0000		RS 25.556,57	3.520,19	25.556,57	100,00%													
1.1.27	08038/ORSE	ORSE	57,61				39,60	1.0000		RS 2.281,35	15,18	601,12	26,35%													
1.1.28	C_004	COMPOSIÇÃO	418,00				6,49	1.0000		RS 2.712,82	334,52	2.171,02	80,03%													
1.1.29	C_016	COMPOSIÇÃO	3.077,36				63,95	1.0000		RS 196.797,17	3.046,77	194.841,13	99,01%													
1.1.30	00043/ORSE	ORSE	468,46				10,89	1.0000		RS 5.101,52	100,05	1.089,54	21,36%													
1.1.31	C_010	COMPOSIÇÃO	175,39				5,41	1.0000		RS 948,85	9,50	51,39	5,42%													
1.1.32	C_011	COMPOSIÇÃO	22,00				39,05	1.0000		RS 859,10			0,00%													
1.1.33	C_012	COMPOSIÇÃO	45,00				78,11	1.0000		RS 3.514,95	5,00	390,55	11,11%													
2.1																										
2.1.1	9858	SINAPI	23,88				85,83	1.0000		RS 2.049,62	23,88	2.049,62	100,00%													

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	6.412.533,89	REPLAN
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	6.254.420,69	
	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
	CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	6.254.420,69	0,00%
	BM - PERÍODO	BALDO CONTRATUAL	R\$	162.456,86	2,60%
	BM - Nº	BM - R\$ MEISAL	R\$	8.197,07	0,13%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	2.289.110,59	36,80%

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPREENDIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES

SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
2.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	47,74			47,74	R\$ 121,98	1,0000	R\$ 5.823,32	44,74	93,71%	1,02	R\$ 123,80	2,13%	45,75	R\$ 5.581,07	95,84%	1,99	R\$ 242,25	4,16%
2.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	7,14			7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	7,14	100,00%		R\$ -	0,00%	7,14	R\$ 371,63	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.1.4	10081	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM "CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAEMBA DE 0,80 M³ / 1111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE-M3), AF 07/2020	9,81			9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	9,81	100,00%		R\$ -	0,00%	9,81	R\$ 101,14	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2			ESTRUTURA							R\$ 80.226,35		70,91%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 56.885,46	70,91%		R\$ 23.340,89	29,09%
2.2.1	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF 09/2021	11,01			11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67	2,56	23,25%		R\$ -	0,00%	2,56	R\$ 2.495,05	23,25%		R\$ 8,45	76,75%
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	162,12			162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	162,12	100,00%		R\$ -	0,00%	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	111,78			111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00	6,97	6,23%		R\$ -	0,00%	6,97	R\$ 510,31	6,23%		R\$ 7.678,69	93,77%
2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	19,06			19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	19,06	100,00%		R\$ -	0,00%	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	0,99			0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05		0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 20,05	100,00%
2.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	19,31			19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	19,31	100,00%		R\$ -	0,00%	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.7	C0151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89			196,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	196,89	100,00%		R\$ -	0,00%	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.8	C_013	COMPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	124,29			124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03		0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 3.802,03	100,00%
2.2.9	09749/ORSE	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	85,00			85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	10,00	11,76%		R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 480,60	11,76%		R\$ 3.604,50	88,24%
3.0			ALVENARIA							R\$ 104.164,06		54,85%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 57.133,66	54,85%		R\$ 47.030,39	45,15%
3.1			ALVENARIA							R\$ 104.164,06		54,85%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 57.133,66	54,85%		R\$ 47.030,39	45,15%
3.1.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM), AF 05/2020	590,00		46,31	493,69	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 37.658,67		0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 37.658,67	100,00%
3.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	46,63			46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	2,08	4,46%		R\$ -	0,00%	2,08	R\$ 437,53	4,46%		R\$ 9.371,54	95,54%
3.1.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	669,22			669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	669,22	100,00%		R\$ -	0,00%	669,22	R\$ 56.696,13	100,00%		R\$ 0,17	0,00%
4.0			CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 268.460,53		100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
4.1			CALÇADA							R\$ 268.460,53		100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
4.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	84,02			84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	30,83	36,69%	0,51	R\$ 416,90	0,61%	31,34	R\$ 25.526,67	37,30%		R\$ 42.907,62	62,70%
4.2			PISO							R\$ 78.787,51		93,04%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 73.307,49	93,04%		R\$ 5.480,04	6,96%
4.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	524,62		170,06	699,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 21.891,10	699,58	99,99%		R\$ -	0,00%	699,58	R\$ 21.889,81	99,99%		R\$ 1,29	0,01%
4.2.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	304,10	67,57%		R\$ -	0,00%	304,10	R\$ 11.412,78	67,57%		R\$ 5.478,73	32,43%
4.2.3	C_003	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRAMITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	279,13			279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	279,13	100,00%		R\$ -	0,00%	279,13	R\$ 40.004,90	100,00%		R\$ 0,02	0,00%
4.3			REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 121.248,73		38,97%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 48.192,65	39,75%		R\$ 73.046,06	60,25%
4.3.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014	678,75			678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	204,15	27,96%		R\$ -	0,00%	204,15	R\$ 13.416,45	30,08%		R\$ 31.191,00	69,92%
4.3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	2.286,05			2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33	599,65	26,23%		R\$ -	0,00%	599,65	R\$ 13.354,20	26,23%		R\$ 37.556,12	73,77%
4.3.3	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	360,00			360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60	155,70	43,25%		R\$ -	0,00%	155,70	R\$ 702,20	43,25%		R\$ 921,39	56,75%
4.3.4	102504	SINAPI	PINTURA DE DENARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	345,00			345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55		0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 3.377,55	100,00%
4.3.5	01294	ORSE INSUMO	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 30CM, FCK=35MPA, E=3CM, 20UN/M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80	324,00	100,00%		R\$ -	0,00%	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA/VÍDROS E ELEMENTOS METÁLICOS							R\$ 555.119,29		100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 217,84			R\$ 554,90	0,10%
5.1			ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS							R\$ 555.119,29		100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 217,84			R\$ 554,90	0,10%
5.1.1	C142	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	225,38			225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	40,72	18,07%		R\$ -	0,00%	40,72	R\$ 10.798,07	18,07%		R\$ 184,66	81,93%
5.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	340,00			340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	57,00	16,47%		R\$ -	0,00%	57,00	R\$ 6.832,02	16,47%		R\$ 33.920,38	83,24%

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI																					
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
EMPENHAMENTO : ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
5.1.3	3107	UN	135,00			135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	30,00	377,60	20,00%	2,00	R\$ 21,84	1,48%	32,00	R\$ 349,44	23,70%	103,00	R\$ 1.124,76	76,30%
5.1.4	00425	UN	158,00			158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	13,00	365,17	8,23%			0,00%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	145,00	R\$ 4.073,05	91,77%
5.1.5	C1970	M2	47,43			47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	4,36	1.300,40	9,18%			0,00%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.862,19	90,82%
5.2		UN	86,00			86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	11,00	3.884,54	9,30%			0,00%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	75,00	R\$ 26.485,50	87,21%
5.2.1	90820	UN	56,00			56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	3,00	1.079,04	5,36%			0,00%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	53,00	R\$ 19.063,04	94,64%
5.2.2	90821	UN	176,00			176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	18,00	6.880,50	10,23%			0,00%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	158,00	R\$ 60.395,50	89,77%
5.2.3	90822	UN	59,00			59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	4,00	1.830,20	6,78%			0,00%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	55,00	R\$ 25.165,25	93,22%
5.2.4	90823	UN	51,00			51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%			0,00%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%
5.2.5	91013	UN	44,00			44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	13,00	11.428,43	29,55%			0,00%	13,00	R\$ 11.428,43	29,55%	31,00	R\$ 27.252,41	70,45%
5.2.6	91014	UN	112,00			112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	27,00	25.264,71	24,11%			0,00%	27,00	R\$ 25.264,71	24,11%	85,00	R\$ 79.537,05	75,89%
5.2.7	91015	UN	59,00			59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	35,00	34.291,95	57,63%			0,00%	35,00	R\$ 34.291,95	59,32%	24,00	R\$ 23.514,48	40,68%
5.2.8	91016	UN	101,70			101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	1,39	363,64	1,36%			0,00%	1,39	R\$ 363,64	1,36%	100,31	R\$ 26.319,38	98,64%
5.3		M2	79,60			79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	13,05	2.852,68	16,39%			0,00%	13,05	R\$ 2.852,68	16,39%	66,56	R\$ 14.554,24	83,61%
6.0		M2	728,51			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%			0,00%	728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1		M2	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%			0,00%	1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.1	87273	M2	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.737,04	78.271,02	100,00%			0,00%	1.737,04	R\$ 78.271,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	87878	M2	511,99			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%			0,00%	511,99	R\$ 22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	87530	M2	18.614,49			18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	13.757,11	43.747,59	73,84%			0,82%	13.909,11	R\$ 44.230,95	74,72%	4.705,38	R\$ 14.963,12	25,28%
6.1.4	87532	M2	67.582,17			67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	19.021,94	350.954,77	28,13%			0,54%	19.387,89	R\$ 357.706,51	28,69%	48.194,28	R\$ 889.184,53	71,31%
6.1.5	88485	M2	19.490,50			19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	7.977,39	93.973,65	40,93%			0,00%	7.977,39	R\$ 93.973,65	40,93%	11.513,11	R\$ 135.624,44	59,07%
6.1.6	88489	M2	4.068,89			4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	1.779,45	10.569,91	43,73%			0,00%	1.779,45	R\$ 10.569,91	43,73%	2.289,44	R\$ 13.599,29	56,27%
6.1.7	88495	M2	323,63			323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65			0,00%			0,00%		R\$	0,00%	323,63	R\$ 23.291,65	100,00%
6.1.8	CD588	SEINFRA																			
6.1.9	93394	SINAPI																			
6.2		M2																			
TOTAL R\$ 7.235,10 0,41% R\$ 7.235,10 38,00% R\$ 7.235,10 27,51% R\$ 105.196,68 27,58% R\$ 276.293,98 72,42%																					

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA: CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI

EMPREENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES

PROCESSO Nº: Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

TABELA DE REFERÊNCIA: BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023

FATOR K: 0,9750

VALOR LICITADO: R\$ 6.412.533,89

VALOR CONTRATADO: R\$ 6.254.420,69

SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 0,00%

SERVIÇOS EXTRA: R\$ 0,00%

SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 0,00%

VALOR TOTAL: R\$ 6.254.420,69

SALDO CONTRATUAL: R\$ 162.456,86

BM - R\$ MENSAL: R\$ 8.197,07

BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 2.285.119,59

REPLAN: R\$ 36,60%

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
6.2.1	100717	SINAPI	4.536,03			4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	329,28	7,26%	329,28	R\$ 3.157,81	7,26%	329,28	R\$ 3.157,81	7,26%	329,28	R\$ 4.206,75	92,74%
6.2.2	100758	SINAPI	4.703,94			4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	1.508,24	32,06%	1.508,24	R\$ 73.783,09	32,06%	1.508,24	R\$ 73.783,09	32,06%	1.508,24	R\$ 156.333,66	67,94%
6.2.3	102193	SINAPI	3.002,52			3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86	107,99	3,60%	107,99	R\$ 208,41	3,60%	107,99	R\$ 208,41	3,60%	107,99	R\$ 5.586,45	96,40%
6.2.4	102200	SINAPI	762,20			762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83	208,33	27,33%	208,33	R\$ 4.018,66	27,33%	208,33	R\$ 4.018,66	27,33%	208,33	R\$ 10.684,18	72,67%
6.2.5	102219	SINAPI	3.069,89			3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	984,34	31,59%	984,34	R\$ 16.340,08	31,59%	984,34	R\$ 16.340,08	31,59%	984,34	R\$ 34.620,09	67,94%
6.2.6	02304/ORSE	ORSE	4.540,59			4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	958,68	21,11%	958,68	R\$ 7.688,63	21,11%	958,68	R\$ 7.688,63	21,11%	958,68	R\$ 28.726,90	78,89%
6.3									R\$ 309.136,96		22,52%		R\$ 69.610,03	22,52%		R\$ 69.610,03	22,52%		R\$ 239.526,93	77,48%
6.3.1	88484	SINAPI	913,91			913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35	857,96	93,88%	857,96	R\$ 3.105,80	93,88%	857,96	R\$ 3.105,80	93,88%	857,96	R\$ 202,55	6,12%
6.3.2	88488	SINAPI	12.618,75			12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	2.833,28	22,45%	2.833,28	R\$ 58.025,46	22,45%	2.833,28	R\$ 58.025,46	22,45%	2.833,28	R\$ 9.785,47	77,53%
6.3.3	88494	SINAPI	2.200,40			2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61	393,63	17,89%	393,63	R\$ 8.478,77	17,89%	393,63	R\$ 8.478,77	17,89%	393,63	R\$ 38.917,84	82,11%
7.0									R\$ 1.763.631,02		44,00%		R\$ 468.581,02	44,00%		R\$ 468.581,02	44,00%		R\$ 1.295.050,00	96,00%
7.1									R\$ 1.042.140,01		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.042.140,01	100,00%
7.1.1	92259	SINAPI	25,00			25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 12.081,75	100,00%
7.1.2	92541	SINAPI	953,30			953,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 82.317,45	657,14	68,93%	657,14	R\$ 56.743,69	68,93%	657,14	R\$ 56.743,69	68,93%	657,14	R\$ 25.573,76	31,07%
7.1.3	94201	SINAPI	3.386,12			3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	1.743,30	51,48%	1.743,30	R\$ 102.140,18	51,48%	1.743,30	R\$ 102.140,18	51,48%	1.743,30	R\$ 96.252,59	48,52%
7.1.4	94210	SINAPI	1.096,23			1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23	788,46	71,92%	788,46	R\$ 55.373,61	71,92%	788,46	R\$ 55.373,61	71,92%	788,46	R\$ 21.614,62	28,08%
7.1.5	94213	SINAPI	589,90			589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	224,55	38,06%	224,55	R\$ 20.972,50	38,06%	224,55	R\$ 20.972,50	38,06%	224,55	R\$ 34.124,16	61,94%
7.1.6	94221	SINAPI	1.309,22			1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05	288,42	22,03%	288,42	R\$ 8.447,82	22,03%	288,42	R\$ 8.447,82	22,03%	288,42	R\$ 29.899,23	77,97%
7.1.7	94226	SINAPI	468,00			468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.525,32	100,00%
7.1.8	94228	SINAPI	141,00			141,00	R\$ 111,68	1,0000	R\$ 15.746,88		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 15.746,88	100,00%
7.1.9	94229	SINAPI	105,60			105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33	59,10	55,97%	59,10	R\$ 12.783,92	55,97%	59,10	R\$ 12.783,92	55,97%	59,10	R\$ 10.058,41	44,03%
7.1.10	C_008	COMPOSIÇÃO	172,80			172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72	23,28	13,47%	23,28	R\$ 3.404,93	13,47%	23,28	R\$ 3.404,93	13,47%	23,28	R\$ 21.868,79	86,53%
7.1.11	98546	SINAPI	740,92			740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60	151,98	20,51%	151,98	R\$ 16.619,01	20,51%	151,98	R\$ 16.619,01	20,51%	151,98	R\$ 64.400,58	79,49%
7.1.12	98555	SINAPI	714,00			714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26	199,17	27,89%	199,17	R\$ 6.391,36	27,89%	199,17	R\$ 6.391,36	27,89%	199,17	R\$ 16.520,90	72,11%
7.1.13	100330	SINAPI	16.691,91			16.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 338.345,01	7.573,58	45,37%	7.573,58	R\$ 153.516,55	45,37%	7.573,58	R\$ 153.516,55	45,37%	7.573,58	R\$ 184.828,46	54,63%
7.1.14	C_001	COMPOSIÇÃO	789,49			789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30	60,00	7,60%	60,00	R\$ 917,40	7,60%	60,00	R\$ 917,40	7,60%	60,00	R\$ 11.153,90	92,40%
7.1.15	C_002	COMPOSIÇÃO	174,85			174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43	15,36	8,78%	15,36	R\$ 800,40	8,78%	15,36	R\$ 800,40	8,78%	15,36	R\$ 8.311,03	91,22%
7.1.16	C_009	COMPOSIÇÃO	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	166,95	86,93%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%	166,95	R\$ 1.069,26	13,07%
7.1.17	C0387	SEINFRA	516,84			516,84	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 9.907,68	637,15	100,00%	637,15	R\$ 9.907,68	100,00%	637,15	R\$ 9.907,68	100,00%	637,15	R\$ 0,00	0,00%
7.1.18	10002/ORSE	ORSE	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24	301,04	15,01%	301,04	R\$ 3.449,90	15,01%	301,04	R\$ 3.449,90	15,01%	301,04	R\$ 19.529,34	84,99%
7.2									R\$ 221.541,01		74,80%		R\$ 165.714,82	74,80%		R\$ 165.714,82	74,80%		R\$ 55.826,19	25,20%
7.2.1	96113	SINAPI	1.427,78			1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 55.826,19		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 55.826,19	100,00%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI																							
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
7.2.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	1.673,38			1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 165.714,82	100,00%	1.673,38	R\$ 165.714,82	100,00%	1.673,38	R\$ 165.714,82	100,00%	1.673,38	R\$ 165.714,82	100,00%	1.673,38	R\$ 0,01	0,00%
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 419.492,02			R\$ 419.492,02	13,05%		R\$ 54.794,74			R\$ 54.794,74	13,06%		R\$ 54.794,74			R\$ 364.700,72	86,94%
8.1							R\$ 419.492,02			R\$ 419.492,02	13,05%		R\$ 54.794,74			R\$ 54.794,74	13,06%		R\$ 54.794,74			R\$ 364.700,72	86,94%
8.1.1	91867	SINAPI	TERMINO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	30,09%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	115,57	R\$ 0,00	0,00%
8.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	24,95%	118,60	R\$ 1.704,28	24,95%	118,60	R\$ 1.704,28	24,95%	118,60	R\$ 1.704,28	24,95%	118,60	R\$ 0,00	0,00%
8.1.3	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	100,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%	214,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1.5	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	76,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	114,00	R\$ 558,00	24,00%
8.1.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	7,01%	1.097,62	R\$ 5.542,96	7,01%	1.097,62	R\$ 5.542,96	7,01%	1.097,62	R\$ 5.542,96	7,01%	1.097,62	R\$ 73.526,75	92,92%
8.1.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	30,79%	1.369,10	R\$ 11.445,67	30,79%	1.369,10	R\$ 11.445,67	30,79%	1.369,10	R\$ 11.445,67	30,79%	1.369,10	R\$ 3.076,91	69,21%
8.1.9	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	65,53%	153,00	R\$ 4.458,42	65,53%	153,00	R\$ 4.458,42	65,53%	153,00	R\$ 4.458,42	65,53%	153,00	R\$ 2.345,47	34,47%
8.1.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	6,28%	13,00	R\$ 255,71	6,28%	13,00	R\$ 255,71	6,28%	13,00	R\$ 255,71	6,28%	13,00	R\$ 3.815,98	93,72%
8.1.11	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	21,30%	23,00	R\$ 838,58	21,30%	23,00	R\$ 838,58	21,30%	23,00	R\$ 838,58	21,30%	23,00	R\$ 3.099,10	78,70%
8.1.12	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 4.099,48	100,00%
8.1.13	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	19,64%	44,00	R\$ 1.494,24	19,64%	44,00	R\$ 1.494,24	19,64%	44,00	R\$ 1.494,24	19,64%	44,00	R\$ 6.112,80	80,36%
8.1.14	91994	SINAPI	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	6,13%	10,00	R\$ 248,80	6,13%	10,00	R\$ 248,80	6,13%	10,00	R\$ 248,80	6,13%	10,00	R\$ 3.806,64	93,87%
8.1.15	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	14,29%	32,00	R\$ 683,84	14,29%	32,00	R\$ 683,84	14,29%	32,00	R\$ 683,84	14,29%	32,00	R\$ 4.103,04	85,71%
8.1.16	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE DE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	29,17%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	45,45	R\$ 3.446,54	70,83%
8.1.19	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	20,24%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	17,00	R\$ 1.331,96	79,76%
8.1.20	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	100,00%	52,00	R\$ 8.334,04	100,00%	52,00	R\$ 8.334,04	100,00%	52,00	R\$ 8.334,04	100,00%	52,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1.21	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	7,97%	11,00	R\$ 2.233,77	7,97%	11,00	R\$ 2.233,77	7,97%	11,00	R\$ 2.233,77	7,97%	11,00	R\$ 25.789,89	92,03%
8.1.22	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 1.719,49	100,00%
8.1.23	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76	6,99%	13,00	R\$ 216,58	6,99%	13,00	R\$ 216,58	6,99%	13,00	R\$ 216,58	6,99%	13,00	R\$ 2.882,18	93,01%
8.1.24	93855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	4,17%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	2,00	R\$ 890,56	95,83%
8.1.25	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	224,00			224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60	2,23%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	5,00	R\$ 9.614,10	97,77%

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI																					
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
8.1.26	C_005	UN	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09	69,00	3.670,11	6,21%	69,00	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 3.670,11	6,21%	1.042,00	R\$ 55.423,98	93,79%
8.1.27	13160	UN	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85	31,00	3.885,85	27,93%	31,00	R\$ -	0,00%	31,00	R\$ 3.885,85	27,93%	80,00	R\$ 10.028,00	72,07%
8.1.28	97610	UN	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	804,00	R\$ 16.272,96	100,00%
8.1.29	100903	UN	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	18,00	658,80	3,08%	18,00	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 658,80	3,08%	566,00	R\$ 20.715,60	96,92%
8.1.30	38091	UN	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	38,00	1.181,8	9,92%	38,00	R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 1.181,8	9,92%	345,00	R\$ 1.072,95	90,08%
8.1.31	39771	UN	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	76,00	R\$ 3.461,80	100,00%
8.1.32	12235	UN	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	53,00	R\$ 23.333,78	100,00%
8.1.33	101876	UN	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 4.241,28	100,00%
8.1.34	12241	UN	46,00			46,00	R\$ 298,70	1,0000	R\$ 13.740,20	3,00	896,10	6,52%	3,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 896,10	6,52%	43,00	R\$ 12.844,10	93,48%
8.1.35	12118	UN	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00	23,00	668,38	46,00%	23,00	R\$ -	0,00%	23,00	R\$ 668,38	46,00%	27,00	R\$ 784,62	54,00%
8.1.36	7543	UN	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50	9,00	69,75	7,89%	9,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 69,75	7,89%	105,00	R\$ 813,75	92,11%
8.1.37	1872	UN	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00	5,00	17,15	5,00%	5,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 17,15	5,00%	95,00	R\$ 325,85	95,00%
8.1.38	C_015	UN	375,00			375,00	R\$ 27,63	1,0000	R\$ 10.361,25	1,00	27,63	0,27%	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 27,63	0,27%	374,00	R\$ 10.333,62	99,73%
8.1.39	03293/ORSE	UN	279,00			279,00	R\$ 21,59	1,0000	R\$ 6.023,61	5,00	107,95	1,79%	5,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 107,95	1,79%	274,00	R\$ 5.915,66	98,21%
8.1.40	C0672	UN	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10	7,08	82,97	0,92%	7,08	R\$ -	0,00%	7,08	R\$ 82,97	0,92%	760,25	R\$ 8.910,13	99,06%
9.0																					
9.1																					
9.1.1	7608	UN	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	25,00	333,00	39,34%	25,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 333,00	40,98%	36,00	R\$ 479,52	59,02%
9.1.2	11680	UN	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	14,00	261,66	21,31%	14,00	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 261,66	22,95%	47,00	R\$ 878,43	77,05%
9.1.3	21112	UN	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	8,00	2.460,00	25,00%	8,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.460,00	25,00%	24,00	R\$ 7.380,00	75,00%
9.1.4	86883	UN	257,00			257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	58,00	803,30	21,40%	58,00	R\$ -	0,00%	58,00	R\$ 803,30	22,57%	199,00	R\$ 2.756,15	77,43%
9.1.5	86884	UN	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	61,00	611,22	20,68%	61,00	R\$ -	0,00%	61,00	R\$ 611,22	22,93%	205,00	R\$ 2.054,10	77,07%
9.1.6	02087/ORSE	UN	43,00			43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77	7,00	1.290,73	16,28%	7,00	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 1.290,73	16,28%	36,00	R\$ 6.638,04	83,72%
9.1.7	86904	UN	42,00			42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	16,00	2.683,84	30,59%	16,00	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 2.683,84	38,10%	26,00	R\$ 4.361,24	61,90%
9.1.8	86906	UN	197,00			197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	58,00	4.576,20	27,92%	58,00	R\$ -	0,00%	58,00	R\$ 4.576,20	29,44%	139,00	R\$ 10.967,10	70,56%
9.1.9	86911	UN	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	15,00	1.384,65	22,73%	15,00	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 1.384,65	22,73%	51,00	R\$ 4.707,81	71,27%
9.1.10	86916	UN	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	1,00	43,36	2,70%	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 43,36	2,70%	36,00	R\$ 1.560,96	97,30%
9.1.11	89362	UN	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	1,00	9,30	0,82%	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 9,30	0,82%	121,00	R\$ 1.125,30	99,18%
9.1.12	89538	UN	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 291,18	100,00%
9.1.13	89356	M	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	43,50	1.026,60	15,21%	43,50	R\$ -	0,00%	43,50	R\$ 1.026,60	15,21%	242,50	R\$ 5.723,00	84,79%
9.1.14	89357	M	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	26,00	892,58	20,17%	26,00	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 892,58	20,17%	102,88	R\$ 3.531,87	79,83%
9.1.15	89446	M	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	9,00	59,40	7,04%	9,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 59,40	7,04%	118,85	R\$ 784,41	92,96%
9.1.16	89447	M	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%
9.1.17	89481	UN	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	62,00	R\$ 306,28	100,00%

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		05/04/2023		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.412.533,89	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI		FATOR K		0,9750		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69		R\$ 6.254.420,69	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		R\$ -	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -		R\$ -	
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		R\$ -	
		BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69		R\$ 6.254.420,69	
				EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL QUADRA PAULO GOMES		25/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 162.456,86		R\$ 162.456,86	
				SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		24/05/2023		BM - R\$ MENSAL		R\$ 8.197,07		R\$ 8.197,07	
				BDI = 22,35%		44		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 2.289.119,59		R\$ 2.289.119,59	

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.1.18	89707	SINAPI	UN	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	52,00		52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44	15,00	652,05	25,00%	15,00	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 652,05	28,85%	37,00	R\$ 1.608,39	71,15%
9.1.19	89711	SINAPI	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	143,50		143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	24,00	515,04	16,72%	24,00	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 515,04	16,72%	119,50	R\$ 2.564,47	83,28%
9.1.20	89712	SINAPI	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	66,25		66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	2,00	64,22	3,02%	2,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 64,22	3,02%	64,25	R\$ 2.063,06	96,98%
9.1.21	89714	SINAPI	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	128,85		128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	128,85	7.955,19	100,00%	128,85	R\$ -	0,00%	128,85	R\$ 7.955,19	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
9.1.22	89987	SINAPI	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	60,00		60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	24,00	3.058,32	38,33%	24,00	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 3.058,32	40,00%	36,00	R\$ 4.587,48	60,00%
9.1.23	94796	SINAPI	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	50,00		50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	1,00	39,82	2,00%	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 39,82	2,00%	49,00	R\$ 1.951,18	98,00%
9.1.24	95469	SINAPI	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	141,00		141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77	13,00	4.276,61	7,80%	13,00	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 4.276,61	9,22%	126,00	R\$ 42.108,16	90,78%
9.1.25	100848	SINAPI	UN	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	27,00		27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	9,00	5.281,47	29,63%	9,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 5.281,47	33,33%	18,00	R\$ 10.562,94	66,67%
9.1.26	95472	SINAPI	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	102,00		102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	252,00		252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	65,00	2.647,45	25,00%	65,00	R\$ -	0,00%	65,00	R\$ 2.647,45	25,79%	187,00	R\$ 7.616,51	74,21%
9.1.28	102111	SINAPI	UN	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q.1.2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	50,00		50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	2,00	2.093,12	4,00%	2,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.093,12	4,00%	48,00	R\$ 50.234,88	96,00%
9.1.29	102605	SINAPI	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	38,00		38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	SINAPI	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	41,00		41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	2,00	942,34	4,88%	2,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 942,34	4,88%	39,00	R\$ 18.375,63	95,12%
9.1.31	102609	SINAPI	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	27,00		27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%
9.1.32	C. 014	COMPOSIÇÃO	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	8,00		8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.278,00	1,00	4.659,75	12,50%	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 4.659,75	12,50%	7,00	R\$ 32.618,25	87,50%
9.1.33	02052/ORSE	ORSE	UN	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	157,00		157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	39,00	3.019,77	24,20%	39,00	R\$ -	0,00%	39,00	R\$ 3.019,77	24,84%	118,00	R\$ 9.136,74	75,16%
9.1.34	13813	ORSE INSUMOS	UN	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	49,00		49,00	R\$ 186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	4,00	745,32	4,08%	4,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 745,32	8,16%	45,00	R\$ 8.384,85	91,84%
9.1.35	C. 006	COMPOSIÇÃO	UN	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	189,00		189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	9,00	1.600,83	4,76%	9,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.600,83	4,76%	180,00	R\$ 32.016,60	95,24%
9.1.36	C. 007	COMPOSIÇÃO	UN	BOMBA SUBMERSA AMAUGER 900 450W	36,00		36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01482/ORSE	ORSE	UN	VALVULA PE C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	49,00		49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.690,28			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%
9.1.38	1748	SINAPI INSUMOS	UN	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXÍVEL (AISI 430) COM 1 CURVA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLIO, DE *0,55 X 1,40* M	39,00		39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00	634,20	5,13%	2,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 634,20	5,13%	37,00	R\$ 11.732,70	94,87%
10.0				DIVERSOS						R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77			R\$ 0,00			R\$ 19.190,77			R\$ 131.716,86	
10.1				ACESSÓRIOS						R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77			R\$ 0,00			R\$ 19.190,77			R\$ 131.716,86	
10.1.1	99855	SINAPI	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	190,00		190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30	2.434,88	10,16%	19,30	R\$ -	0,00%	19,30	R\$ 2.434,88	10,16%	170,70	R\$ 21.535,51	89,84%
10.1.2	99837	SINAPI	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	101,00		101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	23,30	15.970,75	23,07%	23,30	R\$ -	0,00%	23,30	R\$ 15.970,75	23,07%	77,70	R\$ 53.258,68	76,93%
10.1.3	100866	SINAPI	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	98,00		98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%	2,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 785,14	2,04%	96,00	R\$ 37.686,72	97,96%
10.1.4	100874	SINAPI	UN	PUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	49,00		49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%
TOTAL										R\$ 6.254.420,69		R\$ 2.289.922,51			R\$ 8.197,07			R\$ 2.289.119,59			R\$ 3.965.301,09	