



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELI	
PROCESSO Nº 002/2022	CONTRATO Nº 0024/2021
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	PRAZO DE VIGÊNCIA 360
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%	
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES SIMAPI PE 07/2021 - DESONERADA	
DATA DA EMISSÃO 20/07/2023	VALOR LICITADO R\$ 6.412.533,89
FATOR K 0,9750	VALOR CONTRATADO R\$ 6.254.420,69
DATA DE INÍCIO 23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -
PRazo de VIGÊNCIA 360	SERVIÇOS EXTRA R\$ -
TERMINO PREVISTO 18/09/2023	VALOR TOTAL R\$ 6.254.420,69
BM - PERÍODO 30/06/2023	SALDO CONTRATUAL R\$ 161.126,02
BM - Nº 46	BM - R\$ MENSAL R\$ 7.403,31
	BM - R\$ ACUMULADO R\$ 2.336.224,91
	R\$ PLAN 0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,58%
	0,12%
	37,23%

ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1.1	10521	SINAPI INSUMOS				1.626,11	R\$	13,11	1,0000	R\$	21.318,30	509,00	23,25%	0,00%	0,00%	509,00	R\$	6.672,99	31,30%	1.117,11	R\$	14.643,31	68,70%
1.1.2	97063	SINAPI				505,12	R\$	13,70	1,0000	R\$	6.920,14	501,18	98,45%	0,00%	0,00%	501,18	R\$	6.866,16	99,22%	3,94	R\$	53,98	0,78%
1.1.3	97062	SINAPI				92,62	R\$	56,48	1,0000	R\$	5.231,17	79,01	83,50%	0,00%	0,00%	79,01	R\$	4.462,42	85,30%	13,61	R\$	768,75	14,70%
1.1.4	97024	SINAPI				15,55	R\$	106,20	1,0000	R\$	1.651,41	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$	-	0,00%	15,55	R\$	1.651,41	100,00%
1.1.5	00013/0RSE	ORSE				8,58	R\$	263,15	1,0000	R\$	2.257,82	-	100,00%	0,00%	0,00%	-	R\$	-	0,00%	8,58	R\$	2.257,82	100,00%
1.1.6	97031	SINAPI				1.292,46	R\$	3,28	1,0000	R\$	4.239,26	1.292,37	99,99%	0,00%	0,00%	1.292,37	R\$	4.238,97	99,99%	0,09	R\$	0,29	0,01%
1.1.7	03240/0RSE	ORSE				326,00	R\$	20,23	1,0000	R\$	6.594,98	22,32	5,85%	0,00%	0,00%	22,32	R\$	451,53	6,85%	303,68	R\$	6.143,45	93,15%
1.1.8	97033	SINAPI				870,56	R\$	22,43	1,0000	R\$	19.526,66	758,16	86,80%	0,00%	0,00%	758,16	R\$	17.005,44	87,09%	112,40	R\$	2.521,22	12,91%
1.1.9	00016/0RSE	ORSE				656,50	R\$	26,44	1,0000	R\$	17.357,86	291,10	44,34%	0,00%	0,00%	291,10	R\$	7.696,67	44,34%	365,40	R\$	9.661,19	55,66%
1.1.10	97040	SINAPI				2.046,69	R\$	1,98	1,0000	R\$	4.052,44	396,40	19,37%	0,00%	0,00%	396,40	R\$	784,87	19,37%	1.650,29	R\$	3.267,57	80,63%
1.1.11	97041	SINAPI				1.177,01	R\$	4,92	1,0000	R\$	5.790,88	524,18	44,53%	0,00%	0,00%	524,18	R\$	3.775,99	65,21%	653,83	R\$	3.014,89	34,79%
1.1.12	97044	SINAPI				477,27	R\$	9,12	1,0000	R\$	4.352,70	266,20	50,36%	0,00%	0,00%	266,20	R\$	2.427,74	55,78%	211,07	R\$	1.924,96	44,22%
1.1.13	97045	SINAPI				233,80	R\$	34,96	1,0000	R\$	8.173,64	19,61	8,32%	0,00%	0,00%	19,61	R\$	685,49	8,39%	214,19	R\$	7.488,15	91,61%
1.1.14	97047	SINAPI				4.950,19	R\$	3,39	1,0000	R\$	16.781,14	3.044,43	60,74%	0,00%	0,00%	3.044,43	R\$	10.320,59	61,50%	1.905,76	R\$	6.460,35	38,50%
1.1.15	97050	SINAPI				1.799,07	R\$	7,31	1,0000	R\$	13.151,20	884,39	47,07%	0,00%	0,00%	884,39	R\$	6.464,90	49,16%	914,68	R\$	6.686,50	50,84%
1.1.16	97051	SINAPI				19,00	R\$	80,99	1,0000	R\$	1.538,81	4,00	21,05%	0,00%	0,00%	4,00	R\$	323,96	21,05%	15,00	R\$	1.214,85	78,95%
1.1.17	97058	SINAPI				7,00	R\$	187,59	1,0000	R\$	1.313,13	3,00	42,86%	0,00%	0,00%	3,00	R\$	562,77	42,86%	4,00	R\$	750,36	57,14%
1.1.18	97060	SINAPI				362,00	R\$	0,65	1,0000	R\$	234,30	300,00	75,41%	0,00%	0,00%	300,00	R\$	195,00	82,87%	62,00	R\$	40,30	17,13%
1.1.19	97062	SINAPI				210,00	R\$	0,47	1,0000	R\$	98,70	63,00	30,00%	0,00%	0,00%	63,00	R\$	29,61	30,00%	147,00	R\$	69,09	70,00%
1.1.20	97063	SINAPI				106,00	R\$	12,07	1,0000	R\$	1.279,42	64,00	60,38%	0,00%	0,00%	64,00	R\$	772,48	60,38%	32,00	R\$	506,24	30,19%
1.1.21	97064	SINAPI				430,00	R\$	1,50	1,0000	R\$	645,00	336,00	78,14%	0,00%	0,00%	336,00	R\$	504,00	78,14%	82,00	R\$	123,00	19,07%
1.1.22	97065	SINAPI				618,00	R\$	1,26	1,0000	R\$	778,68	409,00	62,30%	0,00%	0,00%	429,00	R\$	540,54	69,42%	189,00	R\$	238,14	30,58%
1.1.23	98524	SINAPI				24.869,61	R\$	3,28	1,0000	R\$	81.572,32	1.530,73	6,16%	0,00%	0,00%	1.530,73	R\$	5.020,80	6,16%	23.338,88	R\$	76.551,52	93,84%
1.1.24	102190	SINAPI				41,49	R\$	17,25	1,0000	R\$	715,70	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$	-	0,00%	41,49	R\$	715,70	100,00%
1.1.25	102191	SINAPI				114,53	R\$	20,96	1,0000	R\$	2.400,54	1,11	0,96%	0,00%	0,00%	1,11	R\$	23,16	0,96%	113,43	R\$	2.377,38	99,04%
1.1.26	07725/0RSE	ORSE				3.520,19	R\$	7,26	1,0000	R\$	25.556,57	3.520,19	100,00%	0,00%	0,00%	3.520,19	R\$	25.556,57	100,00%	-	R\$	0,00	0,00%
1.1.27	08038/0RSE	ORSE				57,61	R\$	39,80	1,0000	R\$	2.281,35	13,30	26,35%	0,00%	0,00%	13,30	R\$	526,68	23,09%	44,31	R\$	1.754,67	76,91%
1.1.28	C_004	COMPOSIÇÃO				418,00	R\$	6,49	1,0000	R\$	2.712,82	334,32	80,03%	0,00%	0,00%	334,32	R\$	2.171,02	80,03%	83,68	R\$	541,80	19,97%
1.1.29	C_010	COMPOSIÇÃO				3.077,36	R\$	63,93	1,0000	R\$	196.797,17	3.047,27	99,01%	0,00%	0,00%	3.047,27	R\$	194.872,98	99,02%	30.087,50	R\$	1.924,19	0,98%
1.1.30	00043/0RSE	ORSE				468,46	R\$	10,89	1,0000	R\$	5.101,52	100,05	21,36%	0,00%	0,00%	100,05	R\$	1.089,54	21,36%	368,41	R\$	4.011,98	78,64%
1.1.31	C_010	COMPOSIÇÃO				175,39	R\$	5,41	1,0000	R\$	948,65	9,50	5,42%	0,00%	0,00%	9,50	R\$	51,39	5,42%	165,89	R\$	897,46	94,58%
1.1.32	C_011	COMPOSIÇÃO				22,00	R\$	39,05	1,0000	R\$	859,10	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$	-	0,00%	22,00	R\$	859,10	100,00%
1.1.33	C_012	COMPOSIÇÃO				45,00	R\$	78,11	1,0000	R\$	3.514,95	5,00	11,11%	0,00%	0,00%	5,00	R\$	390,55	11,11%	40,00	R\$	3.124,40	88,89%
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																						
											R\$ 64.988,92							R\$ 0,00			R\$ 23.583,14		

OBJETO		CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		EMPREENHIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES		TABELA DE REFERÊNCIA		CONDIÇÃO DE EMPREGO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		SERVIÇOS SUPRIMIDO		VALOR TOTAL		SALDO CONTRATUAL		BIM - R\$ MENSAL		BIM - R\$ ACUMULADO		REFLUXO						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI		Processo Licitatório Nº 027/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		EMPREENHIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES		BDI = 22,35%		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		20/07/2023		R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.254.420,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.254.420,69		R\$ 161.126,02		R\$ 7.403,31		R\$ 2.336.224,91		R\$ 37,35%						
ÍTEM	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																					
				ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%																
5.1			LUMINÁRIOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS																																					
5.1.1	C12B	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	225,38		225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,32	40,72		40,72	R\$ 19.645,10	16,15%																										
5.1.2	9104	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	340,00		340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	57,00		57,00	R\$ 6.832,02	16,47%																										
5.1.3	3107	SINAPI INSUMOS	FERRILHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVEL / JINCLUI PARAFUSOS)	135,00		135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	32,00		32,00	R\$ 349,44	20,00%																										
5.1.4	00425	ORSE INSUMO	CADEADO 40MM, PAPAÍZ OU SIMILAR	158,00		158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	13,00		13,00	R\$ 365,17	8,23%																										
5.1.5	C1370	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	47,43		47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	4,36		4,36	R\$ 1.300,40	9,18%																										
5.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 390.433,42					23,61%																										
5.2.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	86,00		86,00	R\$ 383,14	1,0000	R\$ 30.370,04	11,00		11,00	R\$ 3.884,54	9,30%																										
5.2.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	56,00		56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	3,00		3,00	R\$ 1.079,04	5,36%																										
5.2.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	176,00		176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	18,00		18,00	R\$ 6.880,50	10,23%																										
5.2.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	59,00		59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	4,00		4,00	R\$ 1.830,20	6,78%																										
5.2.5	91013	SINAPI	SIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEMI-OCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	51,00		51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00		11,00	R\$ 9.568,02	21,57%																										
5.2.6	91014	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEMI-OCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	44,00		44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	15,00		15,00	R\$ 13.186,65	29,55%																										
5.2.7	91015	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEMI-OCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	112,00		112,00	R\$ 933,73	1,0000	R\$ 104.801,76	32,00		32,00	R\$ 29.943,36	24,11%																										
5.2.8	91016	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, SEMI-OCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	59,00		59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	39,00		39,00	R\$ 38.211,03	57,63%																										
5.3			VIDROS						R\$ 48.089,94					7,29%																										
5.3.1	01878/ORSE	ORSE	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01, 10/2021	101,70		101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	1,39		1,39	R\$ 363,64	1,36%																										
5.3.2	01882/ORSE	ORSE	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4MM	79,60		79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	13,05		13,05	R\$ 2.852,68	16,39%																										
6.0			PINTURA E REVESTIMENTO						R\$ 2.439.119,42					38,00%																										
6.1			PAREDES						R\$ 1.748.595,81					38,00%																										
6.1.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	728,51		728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51		728,51	R\$ 58.331,79	100,00%																										
6.1.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	1.361,23		1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23		1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%																										
6.1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	1.737,04		1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.513,11		1.513,11	R\$ 68.180,86	100,00%																										
6.1.4	87532	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	511,99		511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99		511,99	R\$ 22.373,96	100,00%																										
6.1.5	88485	SINAPI	20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	18.614,49		18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	14.300,90		14.300,90	R\$ 45.476,85	78,84%																										
6.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	67.582,17		67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	19.775,68		19.775,68	R\$ 364.935,07	28,13%																										

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
 Eng.º Civil CREA 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 30.306

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO
20/07/2023

FATOR K
0,9750

VALOR LICITADO
R\$ 6.412.533,89

VALOR CONTRATADO
R\$ 6.254.420,69

SERVIÇOS EXCEDENTE
R\$ -

SERVIÇO EXTRA
R\$ -

SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ -

VALOR TOTAL
R\$ 6.254.420,69

SALDO CONTRATUAL
R\$ 161.126,02

BIM - R\$ MENSAL
R\$ 7.403,31

BIM - R\$ ACUMULADO
R\$ 2.336.224,91

BIM - R\$
46

REPLAN
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -


0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

0,00%
R\$ -

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>		<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 20/07/2023</p>		<p>VALOR LICITADO R\$ 6.412.533,89</p>		<p>REFRAM R\$ 6.254.420,69</p>	
<p>CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI</p>		<p>EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES</p>		<p>FATOR K 0,9750</p>		<p>VALOR CONTRATADO R\$ 6.254.420,69</p>		<p>SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -</p>	
<p>PROCESSO Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022</p>		<p>SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA</p>		<p>DATA DE INÍCIO 0024/2021</p>		<p>SERVIÇO EXTRA R\$ -</p>		<p>0,00% R\$ -</p>	
<p>MODALIDADE BDI = 22,33%</p>		<p>QUANTIDADE BODI = 22,33%</p>		<p>CONTRATO Nº 360</p>		<p>SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -</p>		<p>0,00% R\$ -</p>	
<p>ITEMS</p>		<p>PREÇOS</p>		<p>VALOR TOTAL R\$ 6.254.420,69</p>		<p>VALOR TOTAL R\$ 6.254.420,69</p>		<p>0,00% R\$ -</p>	
<p>7.1.14 C.001</p>		<p>COMPOSIÇÃO RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 917,40</p>		<p>% 7,60%</p>	
<p>7.1.15 C.002</p>		<p>COMPOSIÇÃO VIGA NAO APARELHADA *6 X 18" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 800,40</p>		<p>% 6,46%</p>	
<p>7.1.16 C.009</p>		<p>COMPOSIÇÃO VIGA APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 7.112,07</p>		<p>% 57,26%</p>	
<p>7.1.17 C0387</p>		<p>SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 9.907,68</p>		<p>% 79,28%</p>	
<p>7.1.18 10000/ORSE</p>		<p>ORSE RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV.DI</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 3.449,90</p>		<p>% 27,61%</p>	
<p>7.2</p>		<p>FORRO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 165.714,82</p>		<p>% 1,32%</p>	
<p>7.2.1 90113</p>		<p>SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 165.714,82</p>		<p>% 1,32%</p>	
<p>7.2.2 90116</p>		<p>SINAPI INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P</p>		<p>FATOR K 1,0000</p>		<p>VALOR R\$ 165.714,82</p>		<p>% 1,32%</p>	

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR
8.1.1	91867	M	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	11,57	0,00%	R\$ 1.285,08	30,09%	R\$ 2.985,55	268,49	0,00%	R\$ 2.985,55	69,91%
8.1.2	91871	M	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	118,60	0,00%	R\$ 1.704,28	24,95%	R\$ 5.127,21	356,80	0,00%	R\$ 5.127,21	75,05%
8.1.3	91879	UN	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.004,06	122,00	0,00%	R\$ 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	UN	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	100,00%	R\$ 2.007,32	100,00%	R\$ 2.007,32	149,00	0,00%	R\$ 2.007,32	100,00%
8.1.5	91902	UN	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.044,28	149,00	0,00%	R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	UN	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	114,00	76,00%	R\$ 1.767,00	76,00%	R\$ 558,00	36,00	0,00%	R\$ 558,00	24,00%
8.1.7	91926	M	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.108,62	7,01%	R\$ 5.599,52	7,08%	R\$ 73.526,75	14.559,75	0,00%	R\$ 73.526,75	92,92%
8.1.8	91928	M	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	1.369,10	30,79%	R\$ 11.445,67	30,79%	R\$ 25.722,97	3.076,91	0,00%	R\$ 25.722,97	69,21%
8.1.9	91934	M	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	153,00	65,53%	R\$ 4.458,42	65,53%	R\$ 2.345,47	80,49	0,00%	R\$ 2.345,47	34,47%
8.1.10	91952	UN	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	6,00	2,88%	R\$ 118,02	2,90%	R\$ 3.953,67	201,00	0,00%	R\$ 3.953,67	97,10%
8.1.11	91958	UN	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	13,00	21,30%	R\$ 473,98	12,04%	R\$ 3.463,70	95,00	0,00%	R\$ 3.463,70	87,96%
8.1.12	91966	UN	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48	4,00	0,00%	R\$ 212,96	5,19%	R\$ 3.886,52	73,00	0,00%	R\$ 3.886,52	94,81%
8.1.13	91990	UN	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	36,00	19,64%	R\$ 1.222,56	16,07%	R\$ 6.384,48	188,00	0,00%	R\$ 6.384,48	83,93%
8.1.14	91994	UN	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	6,13%	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 3.931,04	158,00	0,00%	R\$ 3.931,04	96,93%
8.1.15	91998	UN	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	26,00	14,29%	R\$ 555,62	11,61%	R\$ 4.231,26	198,00	0,00%	R\$ 4.231,26	88,39%
8.1.16	92022	UN	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.205,51	77,00	0,00%	R\$ 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	UN	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.991,08	47,00	0,00%	R\$ 2.991,08	100,00%
8.1.18	92026	M	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	29,17%	R\$ 1.419,40	29,17%	R\$ 3.446,54	110,36	0,00%	R\$ 3.446,54	70,83%



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBJETO		CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES		TABELA DE REFERÊNCIA		CONDIÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI		Processo Licitatório Nº 027/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		SHIMAPI PE 07/2021 - DESONERADA		BDI = 22,35%			

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
9.1.9	89911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,00000	R\$ 6.092,46	16,00	1.476,96	22,73%	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.476,96	24,24%	50,00	R\$ 4.615,50	75,76%
9.1.10	89915	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,00000	R\$ 1.604,32	2,00	86,72	2,70%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 86,72	5,41%	35,00	R\$ 1.517,60	94,59%
9.1.11	89932	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,00000	R\$ 1.134,60	1,00	9,30	0,82%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 9,30	0,82%	121,00	R\$ 1.125,30	99,18%
9.1.12	89938	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,00000	R\$ 291,18	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 291,18	100,00%
9.1.13	89936	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,00000	R\$ 6.749,60	43,30	1.026,60	15,21%	R\$ -	0,00%	43,30	R\$ 1.026,60	15,21%	242,50	R\$ 5.723,00	84,79%
9.1.14	89937	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,00000	R\$ 4.424,45	26,00	892,58	20,17%	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 892,58	20,17%	102,88	R\$ 3.531,87	79,83%
9.1.15	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,00000	R\$ 845,61	9,00	59,40	7,04%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 59,40	7,04%	118,85	R\$ 784,41	92,86%
9.1.16	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,00000	R\$ 1.003,05	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%
9.1.17	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,00000	R\$ 306,28	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	62,00	R\$ 306,28	100,00%
9.1.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,00			52,00	R\$ 43,47	1,00000	R\$ 2.260,44	15,00	652,05	23,00%	R\$ 173,88	7,69%	4,00	R\$ 173,88	7,69%	19,00	R\$ 825,93	36,54%
9.1.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	143,50			143,50	R\$ 21,46	1,00000	R\$ 3.079,51	24,00	515,04	16,72%	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 515,04	16,72%	119,50	R\$ 2.564,47	83,28%
9.1.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	66,25			66,25	R\$ 32,11	1,00000	R\$ 2.127,28	2,00	64,22	3,02%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 64,22	3,02%	64,25	R\$ 2.063,06	96,98%
9.1.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	128,85			128,85	R\$ 61,74	1,00000	R\$ 7.955,19	128,85	7.955,19	100,00%	R\$ -	0,00%	128,85	R\$ 7.955,19	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.22	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00			60,00	R\$ 127,43	1,00000	R\$ 7.645,80	24,00	3.038,32	38,33%	R\$ 254,86	3,33%	2,00	R\$ 254,86	3,33%	34,00	R\$ 4.332,62	56,67%
9.1.23	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	50,00			50,00	R\$ 39,92	1,00000	R\$ 1.996,00	1,00	39,92	2,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 39,92	2,00%	49,00	R\$ 1.956,08	98,00%
9.1.24	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	141,00			141,00	R\$ 318,97	1,00000	R\$ 45.076,77	13,00	4.276,61	7,80%	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 4.276,61	9,22%	128,00	R\$ 42.108,16	90,78%
9.1.25	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	27,00			27,00	R\$ 586,83	1,00000	R\$ 15.844,41	9,00	5.281,47	29,63%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 5.281,47	33,33%	18,00	R\$ 10.562,94	66,67%
9.1.26	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCB SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALIUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	102,00			102,00	R\$ 813,67	1,00000	R\$ 82.994,34	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100846	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	252,00			252,00	R\$ 40,73	1,00000	R\$ 10.263,96	69,00	2.810,37	25,00%	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 2.810,37	27,38%	183,00	R\$ 7.453,59	71,62%
9.1.28	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	50,00			50,00	R\$ 1.046,96	1,00000	R\$ 52.328,00	3,00	3.139,68	4,00%	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 3.139,68	6,00%	47,00	R\$ 49.188,32	94,00%
9.1.29	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	38,00			38,00	R\$ 271,38	1,00000	R\$ 10.312,44	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	41,00			41,00	R\$ 471,17	1,00000	R\$ 19.317,97	2,00	942,34	4,88%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 942,34	4,88%	39,00	R\$ 18.375,63	95,12%
9.1.31	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	27,00			27,00	R\$ 1.071,31	1,00000	R\$ 28.925,37	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%
9.1.32	C_014	COMPOSICAO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	8,00			8,00	R\$ 4.699,75	1,00000	R\$ 37.278,00	2,00	9.319,50	12,50%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 9.319,50	25,00%	6,00	R\$ 27.958,50	75,00%
9.1.33	02032/ORSE	ORSE	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	157,00			157,00	R\$ 77,43	1,00000	R\$ 12.156,51	39,00	3.019,77	24,20%	R\$ -	0,00%	39,00	R\$ 3.019,77	24,84%	118,00	R\$ 9.136,74	75,16%
9.1.34	13813	ORSE INSUMOS	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZI/RAVEIRA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	49,00			49,00	R\$ 1.863,33	1,00000	R\$ 9.130,17	4,00	745,32	4,08%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 745,32	8,16%	45,00	R\$ 8.384,85	91,84%
9.1.35	C_086	COMPOSICAO	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	189,00			189,00	R\$ 1.778,7	1,00000	R\$ 33.617,43	9,00	1.600,83	4,78%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.600,83	4,76%	180,00	R\$ 31.016,60	95,24%
9.1.36	C_007	COMPOSICAO	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	36,00			36,00	R\$ 762,42	1,00000	R\$ 27.447,12	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01982/ORSE	ORSE	VALVULA PE C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	49,00			49,00	R\$ 95,72	1,00000	R\$ 4.690,28	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 36806

OBJETO		CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI		Processo Licitatório nº 022/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		BDI = 22,35%		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		FATOR K		VALOR CONTRATADO		REPLAN	
												20/07/2023		R\$ 6.412.533,89		0,00%	
												25/09/2022		R\$ 6.254.420,69		0,00%	
												0024/2021		R\$ -		0,00%	
												360		R\$ -		0,00%	
												18/09/2023		R\$ 6.254.420,69		0,00%	
												01/06/2023		R\$ 161.126,02		2,58%	
												30/06/2023		R\$ 7.403,31		0,12%	
												46		R\$ 2.336.224,91		37,25%	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
9.1.36	1748	BANCADEA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CLUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORBEDOR DUPLIO, DE *0,55 X 1,40" M	UN	39,00			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00	634,20	5,13%	R\$ -	0,00%	R\$ 634,20	5,13%	R\$ 11.732,70	37,00	94,87%	
10.0		DIVERSOS					R\$ 150.907,63					R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 131.716,85		87,28%	
10.1		ACESSÓRIOS					R\$ 150.907,63					R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 131.716,85		87,28%	
10.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	190,00			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30	2.434,88	10,16%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.434,88	10,16%	R\$ 21.535,52	170,70	89,84%	
10.1.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	101,00			101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	23,30	15.970,75	23,07%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.970,75	23,07%	R\$ 53.258,69	77,70	76,95%	
10.1.3	100866	BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,00			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%	R\$ -	0,00%	R\$ 785,14	2,04%	R\$ 37.686,72	96,00	97,96%	
10.1.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.235,93	48,00	100,00%	
TOTAL							R\$ 6.254.420,69				R\$ 2.336.224,91			R\$ 7.403,31		R\$ 2.336.224,91		R\$ 5.918.195,79			

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA-PE 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306