

ITEMS	Nº	CTR	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE
5.1.2	91304		SINAPI	UN	340,00		340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	57,00	6.832,02	16,47%	R\$ -	0,00%	57,00	R\$ 6.832,02	16,76%	283,00	R\$ 33.920,38	83,24%
5.1.3	3107		SINAPI INSUMOS	UN	135,00		135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	32,00	349,44	20,00%	R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 349,44	23,70%	103,00	R\$ 1.124,76	76,30%
5.1.4	00425		ORSE INSUMO	UN	158,00		158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.435,22	13,00	365,17	8,23%	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	145,00	R\$ 4.072,05	91,77%
5.1.5	C1970		SEINFRA	M2	47,43		47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.163,59	4,36	1.300,40	9,18%	R\$ -	0,00%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.863,19	90,82%
5.2			ESCALARIAS DE MADEIRA							R\$ 390.433,42		R\$ 105.462,45	23,61%	R\$ 1.571,46	0,40%		R\$ 107.033,91	27,49%		R\$ 793.095,31	77,51%
5.2.1	90820		SINAPI	UN	86,00		86,00	R\$ 553,14	1,0000	R\$ 30.370,04	11,00	3.884,54	9,30%	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	75,00	R\$ 26.485,50	87,21%
5.2.2	90821		SINAPI	UN	56,00		56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	3,00	1.079,04	5,36%	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	53,00	R\$ 19.063,04	94,64%
5.2.3	90822		SINAPI	UN	176,00		176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	18,00	6.880,50	10,23%	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	158,00	R\$ 60.395,50	89,77%
5.2.4	90823		SINAPI	UN	59,00		59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	4,00	1.830,20	6,78%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	55,00	R\$ 25.165,25	93,22%
5.2.5	91013		SINAPI	UN	51,00		51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%
5.2.6	91014		SINAPI	UN	44,00		44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.660,84	16,00	14.065,76	29,55%	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 14.065,76	36,36%	28,00	R\$ 24.615,08	63,64%
5.2.7	91015		SINAPI	UN	112,00		112,00	R\$ 955,73	1,0000	R\$ 104.801,76	32,00	29.943,36	24,11%	R\$ 1.871,46	1,79%	34,00	R\$ 31.814,82	30,36%	78,00	R\$ 72.986,94	69,64%
5.2.8	91016		SINAPI	UN	59,00		59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	39,00	38.211,03	57,63%	R\$ -	0,00%	39,00	R\$ 38.211,03	66,10%	20,00	R\$ 19.595,40	33,90%
5.3			VIDRIOS							R\$ 44.089,94		R\$ 3.216,32	7,29%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.216,32	7,29%		R\$ 40.873,62	92,71%
5.3.1	01878/ORSE		ORSE	M2	101,70		101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	1,39	363,64	1,36%	R\$ -	0,00%	1,39	R\$ 363,64	1,36%	100,31	R\$ 26.319,38	98,64%
5.3.2	01883/ORSE		ORSE	M2	79,60		79,60	R\$ 213,68	1,0000	R\$ 17.406,92	13,05	2.852,68	16,39%	R\$ -	0,00%	13,05	R\$ 2.852,68	16,39%	66,56	R\$ 14.554,24	83,61%
6.0			PINTURA E REVESTIMENTO							R\$ 2.439.173,42		R\$ 857.789,69	38,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 857.789,69	38,50%		R\$ 1.581.383,73	61,50%
6.1			PAPEDE							R\$ 1.748.545,81		R\$ 673.239,59	38,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 673.239,59	38,50%		R\$ 1.075.306,22	61,50%
6.1.1	87273		SINAPI	M2	728,51		728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%	R\$ -	0,00%	728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	87878		SINAPI	M2	1.361,23		1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%	R\$ -	0,00%	1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	87530		SINAPI	M2	1.737,04		1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.513,11	68.180,86	100,00%	R\$ -	0,00%	1.513,11	R\$ 68.180,86	87,11%	223,93	R\$ 10.090,16	12,89%
6.1.4	87532		SINAPI	M2	511,99		511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%	R\$ -	0,00%	511,99	R\$ 22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.5	88485		SINAPI	M2	18.614,49		18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	14.300,90	45.476,85	73,84%	R\$ -	0,00%	14.300,90	R\$ 45.476,85	76,83%	4.313,59	R\$ 13.717,22	23,17%
6.1.6	88489		SINAPI	M2	67.582,17		67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	19.779,68	364.955,07	28,13%	R\$ -	0,00%	19.779,68	R\$ 364.955,07	29,27%	47.802,49	R\$ 881.955,96	70,73%
6.1.7	88495		SINAPI	M2	19.490,50		19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	8.229,73	96.946,15	40,93%	R\$ -	0,00%	8.229,73	R\$ 96.946,15	42,22%	11.260,77	R\$ 132.651,94	57,78%
6.1.8	CD888		SEINFRA	M2	4.068,89		4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	1.779,45	10.569,91	43,73%	R\$ -	0,00%	1.779,45	R\$ 10.569,91	43,73%	2.289,44	R\$ 13.599,29	56,27%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
6.1.9	SINAPI	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	323,63			323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	323,63	R\$ 23.291,65	100,00%	
6.2			ESQUADRIAS																		
6.2.1	SINAPI	M2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	4.536,03			4.536,03	R\$ 9,39	1,0000	R\$ 43.300,52	329,28		R\$ -	0,00%	329,28	R\$ 3.157,81	7,26%	4.206,75	R\$ 40.342,71	92,74%	
6.2.2	SINAPI	M2	PINTURA COM TINTA ALCÓIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO/ APLICADA A ROLO OU PENCIL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	4.703,94			4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	1.707,41		R\$ -	0,00%	1.707,41	R\$ 83.326,48	36,30%	2.996,55	R\$ 146.990,26	63,70%	
6.2.3	SINAPI	M2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	3.002,52			3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86	107,99		R\$ -	0,00%	107,99	R\$ 208,41	3,60%	2.894,54	R\$ 5.586,45	96,40%	
6.2.4	SINAPI	M2	APLICAÇÃO MASSA ALCÓIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	762,20			762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83	208,33		R\$ -	0,00%	208,33	R\$ 4.018,66	27,33%	553,87	R\$ 10.684,17	72,67%	
6.2.5	SINAPI	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	3.069,89			3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	984,34		R\$ -	0,00%	984,34	R\$ 16.340,08	31,59%	2.085,55	R\$ 34.620,09	67,94%	
6.2.6	ORSE	M2	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - RZ	4.540,59			4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	958,68		R\$ -	0,00%	958,68	R\$ 7.688,63	21,11%	3.581,91	R\$ 28.726,90	78,89%	
6.3			TETO																		
6.3.1	SINAPI	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	913,91			913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35	837,96		R\$ -	0,00%	837,96	R\$ 3.105,80	93,88%	55,95	R\$ 202,55	6,12%	
6.3.2	SINAPI	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	12.618,75			12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	2.833,28		R\$ -	0,00%	2.833,28	R\$ 58.025,46	22,45%	9.785,47	R\$ 200.406,54	77,55%	
6.3.3	SINAPI	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	2.200,40			2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61	393,63		R\$ -	0,00%	393,63	R\$ 8.478,77	17,89%	1.806,77	R\$ 38.917,84	82,11%	
7.0			FORNOS/COBERTA																		
7.1			COBERTA																		
7.1.1	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	25,00			25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 12.081,75	100,00%	
7.1.2	SINAPI	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	933,30			933,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 80.597,45	702,19		R\$ -	0,00%	702,19	R\$ 60.634,51	75,86%	251,11	R\$ 21.962,94	26,34%	
7.1.3	SINAPI	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	3.386,12			3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	1.788,36		R\$ -	0,00%	1.788,36	R\$ 104.780,18	52,81%	1.597,76	R\$ 93.612,59	47,19%	
7.1.4	SINAPI	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	1.096,23			1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23	788,46		R\$ -	0,00%	788,46	R\$ 55.373,61	71,92%	307,77	R\$ 21.614,62	28,08%	
7.1.5	SINAPI	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	589,90			589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	224,55		R\$ -	0,00%	224,55	R\$ 20.972,50	38,06%	365,35	R\$ 34.124,16	61,94%	
7.1.6	SINAPI	M	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.309,22			1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05	318,42		R\$ -	0,00%	318,42	R\$ 9.326,52	24,32%	990,80	R\$ 29.020,53	75,68%	
7.1.7	SINAPI	M2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	468,00			468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	468,00	R\$ 10.525,32	100,00%	
7.1.8	SINAPI	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	141,00			141,00	R\$ 111,68	1,0000	R\$ 15.746,88			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	141,00	R\$ 15.746,88	100,00%	
7.1.9	SINAPI	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	105,60			105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33	59,10		R\$ -	0,00%	59,10	R\$ 12.783,92	55,97%	46,50	R\$ 10.058,41	44,03%	
7.1.10	COMPOSIÇÃO	M	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	172,80			172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72	54,03		R\$ -	0,00%	54,03	R\$ 7.903,01	31,27%	118,77	R\$ 17.370,71	68,73%	
7.1.11	SINAPI	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	740,92			740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60	151,98		R\$ -	0,00%	151,98	R\$ 16.619,01	20,51%	588,94	R\$ 64.400,59	79,49%	
7.1.12	SINAPI	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_06/2018	714,00			714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26	199,17		R\$ -	0,00%	199,17	R\$ 6.391,36	27,89%	514,83	R\$ 16.520,90	72,11%	
7.1.13	SINAPI	M2	RETRABA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	16.691,91			16.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 338.345,01	7.573,56		R\$ -	0,00%	7.573,56	R\$ 153.516,55	45,37%	9.118,35	R\$ 184.828,46	54,63%	
7.1.14	COMPOSIÇÃO	M	RIPA NA D APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	789,49			789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30	60,00		R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 917,40	7,60%	729,49	R\$ 11.153,90	92,40%	
7.1.15	COMPOSIÇÃO	M	VIGA NA D APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	174,85			174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43	15,36		R\$ -	0,00%	15,36	R\$ 800,40	8,78%	159,49	R\$ 8.311,03	91,22%	

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Eng° Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306

ÍTEM	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONSTRUTORA LUMJARAMA EIRELI Processo Licitatório Nº 022/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,33%																							
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLODOLDO GOMES SIMAPI PE 07/2021 - DESONERADA																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
7.1.16	C.009	M	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	8.181,33	166,95	86,99%	7.112,07	166,95	0,00%	7.112,07	166,95	86,99%	R\$ 7.112,07	166,95	86,99%	R\$ 1.069,26	25,10	13,07%
7.1.17	C.0387	M	516,84	18,6		535,44	R\$ 15,55	1,0000	9.907,68	637,15	100,00%	9.907,68	637,15	0,00%	9.907,68	637,15	100,00%	R\$ 9.907,68	637,15	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
7.1.18	10002/ORSSE	M2	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	22.979,24	301,04	15,01%	3.449,90	301,04	0,00%	3.449,90	301,04	15,01%	R\$ 3.449,90	301,04	15,01%	R\$ 19.529,34	1.704,13	84,99%
7.2									R\$ 221.541,01		74,80%	R\$ 165.714,82		0,00%	R\$ 165.714,82		74,80%	R\$ 165.714,82		74,80%	R\$ 55.826,19	1.427,75	25,20%
7.2.1	96113	SINAPI	1.427,78			1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	55.826,19		0,00%			0,00%			0,00%	R\$			R\$ 55.826,19	1.427,75	100,00%
7.2.2	96116	SINAPI	1.673,38			1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	165.714,82	1.673,38	100,00%	165.714,82	1.673,38	0,00%	165.714,82	1.673,38	100,00%	R\$ 165.714,82	1.673,38	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
8.0									R\$ 419.492,02		13,95%	R\$ 57.468,54		0,00%	R\$ 57.468,54		13,95%	R\$ 57.468,54		13,95%	R\$ 362.023,48		86,05%
8.1									R\$ 419.492,02		100,00%	R\$ 57.468,54		0,00%	R\$ 57.468,54		100,00%	R\$ 57.468,54		100,00%	R\$ 362.023,48		86,05%
8.1.1	91867	SINAPI	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	4.270,63	115,57	30,09%	1.285,08	115,57	0,00%	1.285,08	115,57	30,09%	R\$ 1.285,08	115,57	30,09%	R\$ 2.985,55	268,49	69,91%
8.1.2	91871	SINAPI	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	6.831,49	118,60	24,95%	1.704,28	118,60	0,00%	1.704,28	118,60	24,95%	R\$ 1.704,28	118,60	24,95%	R\$ 5.127,21	356,80	75,05%
8.1.3	91879	SINAPI	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	1.004,06		0,00%			0,00%			0,00%	R\$			R\$ 0,00		0,00%
8.1.4	91884	SINAPI	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	2.007,32	214,00	100,00%	2.007,32	214,00	0,00%	2.007,32	214,00	100,00%	R\$ 2.007,32	214,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%
8.1.5	91902	SINAPI	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	2.044,28		0,00%			0,00%			0,00%	R\$			R\$ 0,00		0,00%
8.1.6	91914	SINAPI	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	2.325,00	114,00	76,00%	1.767,00	114,00	0,00%	1.767,00	114,00	76,00%	R\$ 1.767,00	114,00	76,00%	R\$ 558,00	36,00	24,00%
8.1.7	91916	SINAPI	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	79.126,27	1.108,82	7,01%	5.599,52	1.108,82	0,00%	5.599,52	1.108,82	7,01%	R\$ 5.599,52	1.108,82	7,01%	R\$ 73.526,75	14.559,75	92,92%
8.1.8	91928	SINAPI	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	37.168,64	1.369,10	30,79%	11.445,67	1.369,10	0,00%	11.445,67	1.369,10	30,79%	R\$ 11.445,67	1.369,10	30,79%	R\$ 25.722,97	3.076,91	69,21%
8.1.9	91934	SINAPI	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	6.803,89	153,00	65,55%	4.458,42	153,00	0,00%	4.458,42	153,00	65,55%	R\$ 4.458,42	153,00	65,55%	R\$ 2.345,47	80,49	34,47%
8.1.10	91952	SINAPI	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	4.071,69	6,00	2,90%	118,02	6,00	0,00%	118,02	6,00	2,90%	R\$ 118,02	6,00	2,90%	R\$ 3.953,67	201,00	97,10%
8.1.11	91958	SINAPI	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	3.937,68	13,00	21,30%	478,98	13,00	0,00%	478,98	13,00	21,30%	R\$ 478,98	13,00	21,30%	R\$ 3.468,70	95,00	87,96%
8.1.12	91966	SINAPI	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	4.099,48	4,00	0,00%	212,96	4,00	0,00%	212,96	4,00	0,00%	R\$ 212,96	4,00	0,00%	R\$ 3.886,52	73,00	94,81%
8.1.13	91990	SINAPI	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	7.607,04	36,00	19,64%	1.222,56	36,00	0,00%	1.222,56	36,00	19,64%	R\$ 1.222,56	36,00	19,64%	R\$ 6.384,48	188,00	83,93%
8.1.14	91994	SINAPI	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	4.055,44	5,00	6,13%	124,40	5,00	0,00%	124,40	5,00	6,13%	R\$ 124,40	5,00	6,13%	R\$ 3.931,04	156,00	96,87%
8.1.15	91998	SINAPI	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	4.786,88	26,00	14,29%	555,62	26,00	0,00%	555,62	26,00	14,29%	R\$ 555,62	26,00	14,29%	R\$ 4.231,26	198,00	88,39%
8.1.16	92022	SINAPI	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	3.205,51		0,00%			0,00%			0,00%	R\$			R\$ 3.205,51	77,00	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	2.991,08		0,00%			0,00%			0,00%	R\$			R\$ 2.991,08	47,00	100,00%
8.1.18	93009	SINAPI	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	4.865,94	45,45	29,17%	1.419,40	45,45	0,00%	1.419,40	45,45	29,17%	R\$ 1.419,40	45,45	29,17%	R\$ 3.446,54	110,36	70,83%
8.1.19	93014	SINAPI	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	1.668,92	17,00	20,24%	337,96	17,00	0,00%	337,96	17,00	20,24%	R\$ 337,96	17,00	20,24%	R\$ 1.331,96	67,00	79,76%
8.1.20	93128	SINAPI	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	8.334,04	52,00	100,00%	8.334,04	52,00	0,00%	8.334,04	52,00	100,00%	R\$ 8.334,04	52,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONSTRUTORA UMIJARAMA EIRELI		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO GOMES	
Processo licitatório Nº 022/2022		SIMAPI PE 07/2021 - DESONERADA	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR

9.1.12	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 291,18	100,00%
9.1.13	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	43,50	1.026,60	15,21%	-	R\$ 1.026,60	15,21%	242,50	R\$ 5.723,00	84,79%
9.1.14	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	26,00	892,58	20,17%	-	R\$ 892,58	20,17%	102,88	R\$ 3.531,87	79,83%
9.1.15	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	9,00	59,40	7,04%	-	R\$ 59,40	7,04%	118,85	R\$ 784,41	92,96%
9.1.16	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%
9.1.17	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	62,00	R\$ 306,28	100,00%
9.1.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	52,00			52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44	19,00	825,93	25,00%	-	R\$ 825,93	36,54%	33,00	R\$ 1.434,51	63,46%
9.1.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,50			143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	24,00	515,04	16,72%	-	R\$ 515,04	16,72%	119,50	R\$ 2.564,47	83,28%
9.1.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	66,25			66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	2,00	64,22	3,02%	-	R\$ 64,22	3,02%	64,25	R\$ 2.063,06	96,98%
9.1.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	128,85			128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	128,85	7.955,19	100,00%	-	R\$ 7.955,19	100,00%	128,85	R\$ 7.955,19	100,00%
9.1.22	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00			60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	26,00	3.313,18	38,33%	-	R\$ 3.313,18	43,33%	34,00	R\$ 4.332,62	56,67%
9.1.23	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00			50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	1,00	39,82	2,00%	-	R\$ 39,82	2,00%	49,00	R\$ 1.951,18	98,00%
9.1.24	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	141,00			141,00	R\$ 318,97	1,0000	R\$ 46.864,77	13,00	4.276,61	7,80%	-	R\$ 4.276,61	9,27%	128,00	R\$ 42.108,16	90,78%
9.1.25	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00			27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	9,00	5.281,47	29,63%	-	R\$ 5.281,47	33,33%	18,00	R\$ 10.562,94	66,67%
9.1.26	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FUJIO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AUSTRÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00			102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	252,00			252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	69,00	2.810,37	25,00%	-	R\$ 2.810,37	27,38%	183,00	R\$ 7.453,59	72,62%
9.1.28	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q.1.2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	50,00			50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	3,00	3.139,68	4,00%	-	R\$ 3.139,68	6,00%	47,00	R\$ 49.188,32	94,00%
9.1.29	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	38,00			38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	41,00			41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.517,97	2,00	942,34	4,88%	-	R\$ 942,34	4,88%	39,00	R\$ 18.575,63	95,12%
9.1.31	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	27,00			27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%
9.1.32	C_014	COMPOSCAO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00			8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.278,00	2,00	9.319,50	12,50%	-	R\$ 9.319,50	25,00%	6,00	R\$ 27.958,50	75,00%
9.1.33	02052/DISE	ORSE	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	157,00			157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	39,00	3.019,77	24,20%	-	R\$ 3.019,77	24,84%	118,00	R\$ 9.136,74	75,16%
9.1.34	13813	ORSE INSUMOS	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZI/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	UN	49,00			49,00	R\$ 1.963,33	1,0000	R\$ 9.130,17	4,00	745,32	4,08%	-	R\$ 745,32	8,16%	45,00	R\$ 8.384,85	91,46%
9.1.35	C_006	COMPOSCAO	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	UN	189,00			189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	9,00	1.600,83	4,76%	-	R\$ 1.600,83	4,76%	180,00	R\$ 32.016,60	95,24%
9.1.36	C_007	COMPOSCAO	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	UN	36,00			36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01462/DISE	ORSE	VALVULA PE CJ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	49,00			49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.690,28	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%
9.1.38	1748	SINAPI INSUMOS	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXÍVEL (AISI 430), COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M	UN	39,00			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00	634,20	5,13%	-	R\$ 634,20	5,13%	37,00	R\$ 11.732,70	94,87%
10.0			DIVERSOS								R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 131.716,85	87,28%
10.1			ACCESSÓRIOS								R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 131.716,85	87,28%
10.1.1	99855	SINAPI	CORRIÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	190,00			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30	2.434,88	10,16%	-	R\$ 2.434,88	10,16%	170,70	R\$ 21.535,52	89,84%

10.1.1	99855	SINAPI	CORRIÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	190,00			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30	2.434,88	10,16%	-	R\$ 2.434,88	10,16%	170,70	R\$ 21.535,52	89,84%
--------	-------	--------	---	---	--------	--	--	--------	------------	--------	---------------	-------	----------	--------	---	--------------	--------	--------	---------------	--------



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIJARAMA EIRELI																				
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022																				
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																				
DATA DA EMISSÃO		20/07/2023																				
FATOR K		0,9750																				
DATA DE INÍCIO		23/09/2022																				
CONTRATO Nº		0024/2021																				
PRAZO EXECUÇÃO		360																				
TERMINO PREVISTO		18/09/2023																				
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLODOLDO GOMES																						
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																				
BDI =		22,35%																				
BOLETA DE MEDIÇÃO																						
Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
10.1.2	99817	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	101,00		101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	23,30	1.5.970,75	23,07%	23,30	0,00%	23,30	15.970,75	23,07%	77,70	R\$ 53.258,69	76,93%	
10.1.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	98,00		98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%	2,00	0,00%	2,00	785,14	2,04%	96,00	R\$ 37.686,72	97,96%	
10.1.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	49,00		49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%	
TOTAL										R\$ 6.254.420,69		R\$ 2.340.615,15				R\$ 7.005,48	R\$ 2.342.620,63			R\$ 3.911.800,07		

CONSTRUTORA UMIJARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TEREÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE J. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 33.306