



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UNIMARAMA EIRELI	EMPENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	SINAP PE 07/2021 - DESONERADA	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	BOMBA DE MEDIÇÃO	
		TABELA DE REFERENCIA	
		BDI =	22,35%

Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FACTOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
2.1.1	9338	SMAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	23,88			23,88	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 2.049,62	23,88	2.049,62	100,00%	R\$ 23,88	R\$ 2.049,62	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,88	R\$ 2.049,62	100,00%
2.1.2	9454	SMAP	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	M3	47,74			47,74	R\$ 121,98	1,0000	R\$ 5.823,32	44,74	5.457,26	93,71%	R\$ 47,74	R\$ 5.823,32	93,71%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47,74	R\$ 5.823,32	93,71%
2.1.3	9695	SMAP	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUELE AF 10/2017	M3	7,14			7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	371,63	371,63	100,00%	R\$ 7,14	R\$ 371,63	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7,14	R\$ 371,63	100,00%
2.1.4	100981	SMAP	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA/M3 DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (LUNDADE: M3), AF 07/2020	M3	9,81			9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	9,81	101,14	100,00%	R\$ 9,81	R\$ 101,14	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9,81	R\$ 101,14	100,00%
2.2			ESTRUTURA																				
2.2.1	8995	SMAP	GAULETEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF 09/2021	M3	11,01			11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67			0,00%	R\$ 11,01	R\$ 10.730,67	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11,01	R\$ 10.730,67	100,00%
2.2.2	9283	SMAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	M2	162,12			162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	162,12	35.403,76	100,00%	R\$ 162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 162,12	R\$ 35.403,76	100,00%
2.2.3	9287	SMAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	M2	111,78			111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.198,00	6,97	510,31	6,23%	R\$ 6,97	R\$ 510,31	6,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6,97	R\$ 510,31	6,23%
2.2.4	9494	SMAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TÍPICO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RECORTES 400 L, AF 05/2021	M3	19,06			19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	19,06	9.057,50	100,00%	R\$ 19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19,06	R\$ 9.057,50	100,00%
2.2.5	101792	SMAP	SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, UTILIZANDO, AF 08/2020	M3	0,99			0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05			0,00%	R\$ 0,99	R\$ 20,05	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,99	R\$ 20,05	100,00%
2.2.6	10870	SMAP	LANCAMENTO COM USO DE BAUDS, AGRUPAMENTO E FICAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M3	19,31			19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	19,31	5.675,78	100,00%	R\$ 19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19,31	R\$ 5.675,78	100,00%
2.2.7	C151	SENTRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	136,89			136,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 2.262,46	136,89	2.262,46	100,00%	R\$ 136,89	R\$ 2.262,46	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 136,89	R\$ 2.262,46	100,00%
2.2.8	C 013	COMPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (RF ORÇ) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO	KG	124,29			124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03	124,29	3.802,03	100,00%	R\$ 124,29	R\$ 3.802,03	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 124,29	R\$ 3.802,03	100,00%
2.2.9	09779/09SE	ORSE	TOMADA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,70M	UN	85,00			85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	85,00	4.085,10	100,00%	R\$ 85,00	R\$ 4.085,10	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 85,00	R\$ 4.085,10	100,00%
3.1			ALVENARIA																				
3.1.1	10138	SMAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X60CM (ESPESSURA TÍPICA), AF 05/2020	M2	590,00			590,00	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 44.999,60	590,00	44.999,60	100,00%	R\$ 590,00	R\$ 44.999,60	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 590,00	R\$ 44.999,60	100,00%
3.1.2	10161	SMAP	ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO DE 75X50XCM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA), AF 05/2020	M2	46,63			46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	2,08	437,53	4,46%	R\$ 2,08	R\$ 437,53	4,46%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2,08	R\$ 437,53	95,54%
3.1.3	10329	SMAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJIDOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	M2	669,22			669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	653,72	55.388,48	97,68%	R\$ 15,49	R\$ 1.312,65	2,32%	R\$ 669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.0			CAIXADA/RESERVISTAMENTO DE RESO																				
4.1	9490	SMAP	EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADA OU RESO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO AF 07/2016	M3	84,02			84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	28,36	23.102,84	33,76%	R\$ 28,36	R\$ 23.102,84	33,76%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28,36	R\$ 23.102,84	66,24%
4.2	95241	SMAP	ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APICADO EM RESOS, LAJES SOBRE SOLO OU PISOS, ESPESURA DE 10 CM, AF 07/2016	M2	524,62			524,62	R\$ 79,79	1,0000	R\$ 41.869,58	699,58	21.889,81	99,99%	R\$ 699,58	R\$ 21.889,81	99,99%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 524,62	R\$ 41.869,58	99,99%
4.2.2	98679	SMAP	RESO CIMENTADO, TÍPICO 1:1 (CIMENTO FEMEA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 10 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	272,59	10.280,21	60,56%	R\$ 272,59	R\$ 10.280,21	60,56%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 177,49	R\$ 6.611,29	39,44%
4.2.3	C 003	COMPOSIÇÃO	RESO EM GABARITE, MANOBRANTE DO GRANITIMA ESPESURA 8 MM, INCLUSO LUNIZES DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,53			279,53	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	279,53	40.004,90	100,00%	R\$ 279,53	R\$ 40.004,90	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 279,53	R\$ 40.004,90	100,00%
4.3	87247	SMAP	REVESTIMENTO GERAL PARA PISO COM PLACAS TÍPICO EMALTAQUA EXTRA DE 60X60X2CM	M2	678,75			678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	189,79	12.472,71	27,96%	R\$ 189,79	R\$ 12.472,71	27,96%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 488,96	R\$ 32.134,74	72,04%
4.3.1	10491	SMAP	PIRITO DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÓS, AF 09/2014	M2	2.286,05			2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33			0,00%	R\$ 2.286,05	R\$ 50.910,33	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.286,05	R\$ 50.910,33	100,00%
4.3.2	10491	SMAP	PIRITO DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M	360,00			360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60			0,00%	R\$ 360,00	R\$ 1.623,60	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 360,00	R\$ 1.623,60	100,00%
4.3.3	10494	SMAP	PIRITO DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M	345,00			345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55			0,00%	R\$ 345,00	R\$ 3.377,55	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 345,00	R\$ 3.377,55	100,00%
4.3.4	10294	SMAP	LAJOTA DE CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADOS 30CM, FCK=35MPa, E=3CM, JUNTA	M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80	324,00	20.719,80	100,00%	R\$ 324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 324,00	R\$ 20.719,80	100,00%
5.0			ESCALONAMENTOS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS																				
5.1	C148	SENTRA	ESCALONAMENTOS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS	M2	225,38			225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	11,52	3.055,98	5,11%	R\$ 11,52	R\$ 3.055,98	5,11%	R\$ 0,54	R\$ 144,39	0,24%	R\$ 12,07	R\$ 3.200,38	5,35%
5.1.1			ESCALONAMENTOS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS	M2	225,38			225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	11,52	3.055,98	5,11%	R\$ 11,52	R\$ 3.055,98	5,11%	R\$ 0,54	R\$ 144,39	0,24%	R\$ 12,07	R\$ 3.200,38	5,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CHAZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA UNIMARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE L. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA/PE 38.306



SÃO LOURENÇO
GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE

PROCESSO Nº 022/2022
CONCURRENTE PÚBLICA Nº 007/2022

EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO
SINAF PE 07/2022 - DESONERADA

BOLETA DE MEDIÇÃO
BOL = 22,35%

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
DATA DE INÍCIO
CONTRATO Nº
PRazo EXECUÇÃO
TERMINO PREVISTO

05/04/2023
0,9750
23/09/2022
0024/2021
360
18/09/2023
23/09/2023
24/04/2023

VALOR LICITADO
VALOR CONTRATADO
SERVIÇOS EXCEDENTE
SERVIÇO EXTRA
SERVIÇOS SUPRIMENTO
VALOR TOTAL
SALDO CONTRATUAL
BM - R\$ MENSAL
BM - R\$ ACUMULADO

R\$ 6.122.553,89
R\$ 6.254.420,69
R\$ -
R\$ -
R\$ 6.254.420,69
R\$ 1.671.112,19
R\$ 51.809,20
R\$ 2.107.142,98

Nº	ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDI	VALOR	%	QTDI	VALOR	%	QTDI	VALOR	%	QTDI	VALOR
5.1.2	9394	SINAF	REGAÇÃO DE ENGRUPO COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PINTURA POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FIBRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	340,00		340,00	R\$ 113,86	1,0000	R\$ 40.752,40	45,00	5.393,70	13,24%	3,00	R\$ 350,58	0,88%	48,00	R\$ 5.753,28	14,12%	292,00	R\$ 34.999,12	83,88%
5.1.3	3107	SINAF INSUMOS	TERMOÇO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPO, COM COMPRIMENTO DE 3" X 4", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 0,30 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMILES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	135,00		135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	21,00	229,32	15,56%				21,00	R\$ 229,32	15,56%	114,00	R\$ 1.244,88	84,44%
5.1.4	0045	ORSE INCLUM	CADEADO SIMILAR, PARAVZ OU SIMILAR	UN	158,00		158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	13,00	308,99	6,98%				13,00	R\$ 308,99	6,98%	147,00	R\$ 4.129,23	93,04%
5.1.5	0370	SENTRAL	PORTA DE TERMO EM CHAPA	M2	47,43		47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,50	4,38	1.300,40	9,18%				4,38	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.862,10	90,82%
5.2.1	90830	SINAF	ESQUADRIA DE MADEIRA	UN	86,00		86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	5,00	1.765,70	5,81%				5,00	R\$ 1.765,70	5,81%	81,00	R\$ 28.604,34	94,19%
5.2.2	90821	SINAF	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADOIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	56,00		56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	1,00	359,68	1,79%				1,00	R\$ 359,68	1,79%	55,00	R\$ 19.782,40	98,21%
5.2.3	90822	SINAF	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADOIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	176,00		176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	14,00	5.351,50	7,95%				14,00	R\$ 5.351,50	7,95%	162,00	R\$ 61.924,50	92,05%
5.2.4	90823	SINAF	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADOIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	59,00		59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	1,00	457,55	1,69%				1,00	R\$ 457,55	1,69%	57,00	R\$ 26.080,35	96,61%
5.2.5	91013	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADOIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	51,00		51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%				11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%
5.2.6	91014	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADOIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	44,00		44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	13,00	11.428,43	29,55%				13,00	R\$ 11.428,43	29,55%	31,00	R\$ 27.252,41	70,45%
5.2.7	91015	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADOIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	112,00		112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	26,00	24.328,98	23,21%				27,00	R\$ 25.264,71	24,11%	85,00	R\$ 79.537,05	75,89%
5.2.8	91016	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADOIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	59,00		59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	34,00	33.312,18	57,63%				34,00	R\$ 33.312,18	57,63%	25,00	R\$ 24.494,25	42,37%
5.3	01870/0RS	ORSE	VIROSOS	M2	101,70		101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.685,02	10,20	2.229,44	8,36%				10,20	R\$ 2.229,44	8,36%	91,50	R\$ 24.455,58	91,64%
5.3.1	01870/0RS	ORSE	VIROSOS	M2	101,70		101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.685,02	10,20	2.229,44	8,36%				10,20	R\$ 2.229,44	8,36%	91,50	R\$ 24.455,58	91,64%
5.3.2	01880/0RS	ORSE	VIROSOS FANTASIA TIPO CANELOADO AMM	M2	79,60		79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.408,92	10,20	2.229,44	12,81%				10,20	R\$ 2.229,44	12,81%	69,40	R\$ 15.179,48	87,61%
6.1			PAREDE	M2	728,51		728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%				728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.1	8773	SINAF	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3 M NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	728,51		728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%				728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	8778	SINAF	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1.361,23		1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%				1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	8730	SINAF	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCS. AF 05/2014	M2	1.737,04		1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.737,04	78.271,02	100,00%				1.737,04	R\$ 78.271,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.4	8732	SINAF	PREPARO MANUAL, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCS. AF 05/2014	M2	511,99		511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%				511,99	R\$ 22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.5	8845	SINAF	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	18.614,49		18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	18.614,49	59.194,07	100,00%				18.614,49	R\$ 59.194,07	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.6	8849	SINAF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF 06/2014	M2	67.582,17		67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.931,63	17.065,78	314.863,57	25,25%				17.065,78	R\$ 314.863,57	25,25%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.7	8849	SINAF	APLICAÇÃO DE LIVRAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	19.490,50		19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	7.695,16	90.648,95	39,48%				7.695,16	R\$ 90.648,95	39,48%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.8		SENTRAL	CAUÇÃO COM DUAS DEMAOIS COM SUPERFÍCIE	M2	4.008,89		4.008,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.159,20	1.779,45	10.569,91	43,73%				1.779,45	R\$ 10.569,91	43,73%		R\$ 0,00	0,00%

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA
FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CRD-PE 38.506

SECRETÁRIO DE INDUSTRIA

CONSTRUTORA UINUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CRD-PE 38.506



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO	
05/04/2023	09/50	R\$ 6.412.533,89	R\$ 6.412.533,89	23/09/2022	6.254.420,69
				00/04/2021	0,00%
				18/09/2023	6.254.420,69
				23/03/2023	1.671.181,49
				24/04/2023	2.107.142,98

PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 001/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,33%	EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO	DATA DE EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		VALOR A ACUMULADO		SALDO A MEDIR	
						FAVOR K	DATA DE INÍCIO	CONTRATO Nº	PRazo EXECUÇÃO	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATUAL	BM - PERÍODO	BM - MENSAL	BM - ANUAL
						05/04/2023	09/50	R\$ 6.412.533,89	R\$ 6.412.533,89	23/09/2022	6.254.420,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						18/09/2023	360	R\$ 6.254.420,69	R\$ 6.254.420,69	23/03/2023	1.671.181,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						24/04/2023	31	R\$ 2.107.142,98	R\$ 2.107.142,98	24/04/2023	2.107.142,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
					ADI	SUP	TOTAL		UNITARIO	FAVOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
6.2	100717	SMAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, PAREDES EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A UMA ALTURA DAS ESCALADORIAS	M2	4.336,03		4.336,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	306,70	2.991,27	6,79%	306,70	R\$ 2.991,27	6,79%	4.229,33	R\$ 40.509,25	93,28%
6.2.2	100758	SMAR	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO (EXCETO PERIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMAS), AF. 01/2020	M2	4.703,94		4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	1.160,04	56.749,10	24,66%	211,58	R\$ 10.350,53	4,50%	1.371,62	R\$ 67.099,64	29,16%
6.2.3	102193	SMAR	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021	M2	3.002,52		3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86	92,87	179,22	3,09%	92,87	R\$ 179,22	3,09%	2.909,66	R\$ 5.615,64	96,91%
6.2.4	102200	SMAR	ACABAMENTO (PIMENTADA), PARA PINTURA COM TINTA DE	M2	762,20		762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83	189,45	3.654,47	24,86%	189,45	R\$ 3.654,47	24,86%	572,75	R\$ 11.048,36	75,14%
6.2.5	102219	SMAR	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAS, AF. 01/2021	M2	3.069,89		3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	895,00	14.857,04	29,15%	31,08	R\$ 515,92	1,01%	966,08	R\$ 15.372,96	30,17%
6.2.6	0230/00SE	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVIZANTE - R2	M2	4.540,59		4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	753,92	6.046,42	16,60%	64,34	R\$ 516,03	1,42%	818,26	R\$ 6.562,46	18,02%
6.3	8884	SMAR	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACILICO EM TETO, LIMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	913,91		913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35	87,96	60,40	1,82%	87,96	R\$ 60,40	1,82%	87,96	R\$ 60,40	1,82%
6.3.1	8888	SMAR	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAS, AF. 06/2014	M2	12.618,75		12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	2.827,42	57.905,61	22,41%	5,85	R\$ 119,84	0,03%	2.833,28	R\$ 58.025,46	22,45%
6.3.3	8894	SMAR	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	2.200,40		2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61	393,63	8.478,77	17,89%	393,63	R\$ 8.478,77	17,89%	393,63	R\$ 8.478,77	17,89%
7.0			FORROS/COBERTURA																
7.1	9239	SMAR	INSTALAÇÃO DE TESP/VAI INIBIDOR DE UMIDADE, EM MADEIRA, NA APARELHADA, PARA VÁRIOS MÓDULOS OU IGUALS A 3 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE LICAMEN TO, AF. 07/2019	UN	25,00		25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75	610,28	52.697,33	64,02%		R\$	0,00%	610,28	R\$ 52.697,33	64,02%
7.1.2	92541	SMAR	TRABA DE MADEIRA COMPOSTA POR BIPAS, CABOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE AT 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA C/VA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	953,30		953,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 82.317,45	610,28	52.697,33	64,02%		R\$	0,00%	610,28	R\$ 52.697,33	64,02%
7.1.3	94201	SMAR	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA C/VA-CANAL, TPO CONVOL, COM AT 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	3.386,12		3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	1.590,44	93.184,11	46,97%		R\$	0,00%	1.590,44	R\$ 93.184,11	46,97%
7.1.4	94210	SMAR	TELHAMENTO COM TELHA CONVOLUTA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM AT 2 AGUAS, INCLUSIVE LICAMEN TO, AF. 07/2019	M2	1.096,23		1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23	683,55	48.005,64	62,35%	16,10	R\$	0,00%	699,65	R\$ 48.166,63	63,82%
7.1.5	94213	SMAR	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM AT 2 AGUAS, INCLUSIVE LICAMEN TO, AF. 07/2019	M2	589,90		589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	224,55	20.972,50	38,06%		R\$	0,00%	224,55	R\$ 20.972,50	38,06%
7.1.6	94221	SMAR	CAMERA PARA TELHA CERÂMICA EMBARCADA COM ARGAMASSA TIPO 1:3:9 (CIMENTO, CAL, FAREL) PARA TELHADOS COM AT 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	1.309,22		1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05	288,42	8.447,82	22,03%		R\$	0,00%	288,42	R\$ 8.447,82	22,03%
7.1.7	94226	SMAR	SURCORTERIA COM MANTA PLÁSTICA REQUERIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	468,00		468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32			0,00%		R\$	0,00%		R\$	0,00%
7.1.8	94228	SMAR	CAIXA EM CHOVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	141,00		141,00	R\$ 111,88	1,0000	R\$ 15.746,88			0,00%		R\$	0,00%		R\$	0,00%
7.1.9	94229	SMAR	CAIXA EM CHOVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	105,60		105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33	43,20	9.344,59	40,91%		R\$	0,00%	43,20	R\$ 9.344,59	40,91%
7.1.10	C.008	COMPÓSICO	CAIXA EM CHOVA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	172,80		172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72			0,00%		R\$	0,00%		R\$	0,00%
7.1.11	98546	SMAR	INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM MANUA LASFÁTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, ESMALTE, AF. 06/2018	M2	740,92		740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60	48,00	5.248,80	6,48%		R\$	0,00%	48,00	R\$ 5.248,80	6,48%
7.1.12	98555	SMAR	INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA PORTLANDICA / INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA PORTLANDICA / INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA PORTLANDICA / INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA PORTLANDICA /	M2	714,00		714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26	169,57	5.441,50	23,75%		R\$	0,00%	169,57	R\$ 5.441,50	23,75%
7.1.13	10030	SMAR	RETISSA E REEDUCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA C/VA-CANAL, COM AT DUAS AGUAS, INCLUSIVE LICAMEN TO, AF. 07/2019	M2	15.691,91		15.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 318.346,01	5.843,60	118.449,79	35,01%		R\$	0,00%	5.843,60	R\$ 118.449,79	35,01%
7.1.14	C.001	COMPÓSICO	VRM NAO APARELHADA, 1,5 X 3 CM EM MACACANDUBA, ANGELEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	789,49		789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30	60,00	917,40	7,60%		R\$	0,00%	60,00	R\$ 917,40	7,60%
7.1.15	C.002	COMPÓSICO	VRM NAO APARELHADA, 6 X 16 CM EM MACACANDUBA, ANGELEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	174,85		174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43	15,36	800,40	8,78%		R\$	0,00%	15,36	R\$ 800,40	8,78%
7.1.16	C.009	COMPÓSICO	VIGA APARELHADA, 6 X 12 CM EM MACACANDUBA, ANGELEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	192,05		192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	166,95	7.112,07	86,93%		R\$	0,00%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%
7.1.17	C.008	COMPÓSICO	BEIRAL BRICA EM TELHA COZINHA	M	516,84		516,84	R\$ 637,15	1,0000	R\$ 329.076,88	637,15	9.907,68	100,00%		R\$	0,00%	637,15	R\$ 9.907,68	100,00%
7.1.18	10002/00SE	ORSE	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA TSP = 6MM, INCLUSIVE PARRUSSO, INCLUSIVE TELHA - REVOI	M2	2.005,17		2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24	301,04	3.449,90	15,01%		R\$	0,00%	301,04	R\$ 3.449,90	15,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA JUMIARANA LTDA
Sérgio da Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE C. L DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306



SÃO LOURENÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

PROCESSO Nº	MODALIDADE	EMPENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPBLO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REMANEJ.
Processo Licitatório Nº 022/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	SINAP Nº 07/2021 - DSSONERADA	05/04/2023	R\$ 6.412.553,89	
TABELA DE REFERÊNCIA					
BDI = 22,35%					

ITEMS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			PREÇOS			MEDIDA ANTERIOR			MEDIDA NO PERÍODO			MEDIDA ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						QTD	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%		

8.1	91867	SINAP	8.1.1	INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS RÍGIDOS ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	115,57	1,285,08	30,09%	0,00%	0,00%	0,00%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	268,49	R\$ 2.588,55	69,91%				
8.1.2	91871	SINAP	8.1.2	ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	114,20	1.641,05	24,02%	0,00%	0,00%	0,00%	114,20	R\$ 1.704,28	24,95%	114,20	R\$ 1.704,28	24,95%	356,80	R\$ 5.137,21	75,05%				
8.1.3	91879	SINAP	8.1.3	LUBA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			122,00	R\$ 1.004,06	100,00%			
8.1.4	91884	SINAP	8.1.4	LUBA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%			149,00	R\$ 2.004,28	100,00%		
8.1.5	91902	SINAP	8.1.5	CURVA NO GRÁFUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%					149,00	R\$ 2.044,28	100,00%	
8.1.6	91914	SINAP	8.1.6	CURVA NO GRÁFUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	106,00	1.643,00	70,67%	0,00%	0,00%	0,00%	106,00	R\$ 1.767,00	76,00%	106,00	R\$ 1.767,00	76,00%	36,00	R\$ 558,00	24,00%				
8.1.7	91936	SINAP	8.1.7	CAPO DE COBRE HEAVEL, SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.087,25	5.491,10	7,01%	0,07%	0,00%	0,00%	1.087,25	R\$ 5.542,96	7,01%	1.087,25	R\$ 5.542,96	7,01%	14.570,55	R\$ 73.583,31	92,99%				
8.1.8	91928	SINAP	8.1.8	CAPO DE COBRE HEAVEL, SOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.158,64	1.969,10	11.445,67	30,72%	0,00%	0,00%	0,00%	1.969,10	R\$ 11.445,67	30,72%	1.969,10	R\$ 11.445,67	30,72%	3.076,51	R\$ 25.722,97	69,21%				
8.1.9	91934	SINAP	8.1.9	CAPO DE COBRE HEAVEL, SOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,69	78,00	2.272,92	33,41%	0,00%	0,00%	0,00%	78,00	R\$ 2.272,92	33,41%	78,00	R\$ 2.272,92	33,41%	155,49	R\$ 4.530,97	66,59%				
8.1.10	91952	SINAP	8.1.10	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	5,00	98,35	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 98,35	2,42%	5,00	R\$ 98,35	2,42%	202,00	R\$ 3.973,34	97,58%				
8.1.11	91958	SINAP	8.1.11	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	8,00	291,68	7,41%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 328,14	8,33%	8,00	R\$ 328,14	8,33%	99,00	R\$ 3.609,54	91,67%					
8.1.12	91966	SINAP	8.1.12	INTERUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%					77,00	R\$ 4.099,48	100,00%	
8.1.13	91990	SINAP	8.1.13	TOMADA ALTA DE EMBURUT (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	2,00	67,92	0,89%	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 101,88	1,34%	2,00	R\$ 101,88	1,34%	222,00	R\$ 7.505,16	98,66%					
8.1.14	91994	SINAP	8.1.14	TOMADA MÉDIA DE EMBURUT (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	124,40	3,07%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 124,40	3,07%	5,00	R\$ 124,40	3,07%	158,00	R\$ 3.931,04	96,33%					
8.1.15	91998	SINAP	8.1.15	TOMADA BAIXA DE EMBURUT (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	20,00	427,40	8,93%	0,00%	0,00%	20,00	R\$ 555,62	11,61%	20,00	R\$ 555,62	11,61%	198,00	R\$ 4.231,26	88,99%					
8.1.16	92022	SINAP	8.1.16	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBURUT 2P+1 TO A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%					77,00	R\$ 3.205,51	100,00%	
8.1.17	92024	SINAP	8.1.17	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBURUT 2P+1 TO A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%						47,00	R\$ 2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	SINAP	8.1.18	ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") PARA RIDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	1.419,40	29,17%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	110,36	R\$ 3.446,54	70,53%				
8.1.19	93014	SINAP	8.1.19	LUBA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA RIDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	17,00	337,96	20,24%	0,00%	0,00%	0,00%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	67,00	R\$ 1.331,96	79,70%				
8.1.20	93128	SINAP	8.1.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CANA LUMINÁRIA E LÂMPADA, AF 01/2016	UN	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	8,00	1.282,16	15,38%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 1.762,97	21,15%	8,00	R\$ 1.762,97	21,15%	31,00	R\$ 5.268,91	62,46%				
8.1.21	93143	SINAP	8.1.21	ELÉTRICO, ELÉTRICO, CABO, FASCO, QUEBRA E CHAMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UN	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	11,00	2.233,77	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00	R\$ 2.233,77	7,97%	11,00	R\$ 2.233,77	7,97%	127,00	R\$ 25.789,99	92,03%				
8.1.22	93653	SINAP	8.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%						107,00	R\$ 1.719,49	100,00%
8.1.23	93654	SINAP	8.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76	13,00	216,58	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00	R\$ 216,58	6,99%	13,00	R\$ 216,58	6,99%	173,00	R\$ 2.882,38	93,01%				
8.1.24	93657	SINAP	8.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	46,00			46,00	R\$ 48,00	1,0000	R\$ 929,28	2,00	38,72	4,17%	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	46,00	R\$ 890,36	95,83%					
8.1.25	97922	SINAP	8.1.25	LUMINÁRIA TIPO PLANO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12X13 W, SIMI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	224,00			224,00	R\$ 43,30	1,0000	R\$ 9.633,60	5,00	219,50	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	219,00	R\$ 9.414,10	97,77%				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TÁRCIO CRUZ MONTZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

(Assinatura)

CONSTRUTORA UINUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº CIVIL CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE C. L DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

DATA DA EMISSÃO		05/04/2023	VALOR LICITADO		R\$	6.412.538,89	RENTAL	0,00%
FACTOR X		0,9758	VALOR CONTRATADO		R\$	6.254.420,69	RENTAL	0,00%
DATA DE INÍCIO		23/09/2022	SERVIÇOS EXERCENTE		R\$	-	RENTAL	0,00%
CONTRATO Nº		0024/2021	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	RENTAL	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	RENTAL	0,00%
TERMINO PREVISIVO		18/09/2023	VALOR TOTAL		R\$	6.254.420,69	RENTAL	0,00%
PRAZO PREVISIVO		360	SALDO CONTRATUAL		R\$	1.671.181,19	RENTAL	2,67%
PRAZO PREVISIVO		23/03/2023	VALOR TOTAL		R\$	1.671.181,19	RENTAL	2,67%
PRAZO PREVISIVO		24/04/2023	SALDO CONTRATUAL		R\$	51.889,20	RENTAL	0,83%
PRAZO PREVISIVO		31	SALDO ACUMULADO		R\$	2.107.142,98	RENTAL	33,33%

PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 021/2022	TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,33%	EMPENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA							
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	DADOS CONTRATUAIS <td colspan="2">PREÇOS<td colspan="2">MEDIÇÃO ANTERIOR<td colspan="2">MEDIÇÃO NO PERÍODO<td colspan="2">MEDIÇÃO ACUMULADA<td colspan="2">SALDO A MEDIR</td></td></td></td></td>		PREÇOS <td colspan="2">MEDIÇÃO ANTERIOR<td colspan="2">MEDIÇÃO NO PERÍODO<td colspan="2">MEDIÇÃO ACUMULADA<td colspan="2">SALDO A MEDIR</td></td></td></td>		MEDIÇÃO ANTERIOR <td colspan="2">MEDIÇÃO NO PERÍODO<td colspan="2">MEDIÇÃO ACUMULADA<td colspan="2">SALDO A MEDIR</td></td></td>		MEDIÇÃO NO PERÍODO <td colspan="2">MEDIÇÃO ACUMULADA<td colspan="2">SALDO A MEDIR</td></td>		MEDIÇÃO ACUMULADA <td colspan="2">SALDO A MEDIR</td>		SALDO A MEDIR		
ÍTEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			VALOR		%		QTD		%	
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FACTOR X	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR

ÍTEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			VALOR		%		QTD		%	
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FACTOR X	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
9.1.17	8941	SMAP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADIL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMAADA DE	UN			62,00	R\$ 62,00	4,94	1,0000	R\$ 3.062,28	0,00%		R\$ 3.062,28	100,00%
9.1.18	89707	SMAP	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E	UN			52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44	13,00%			R\$ 1.695,33	75,00%
9.1.19	89711	SMAP	TIUBO PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M			143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	0,00%			R\$ 3.079,51	100,00%
9.1.20	89712	SMAP	TIUBO PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M			66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	0,00%			R\$ 2.127,28	100,00%
9.1.21	89714	SMAP	TIUBO PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M			128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	26,00%			R\$ 4.886,19	61,20%
9.1.22	89817	SMAP	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E	UN			60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	13,00%			R\$ 5.398,21	78,33%
9.1.23	94796	SMAP	CONEXÃO DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, INSTALADO, AF 08/2021	UN			50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	1,00%			R\$ 1.951,18	98,00%
9.1.24	94669	SMAP	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -	UN			141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77	10,00%			R\$ 43.095,07	92,91%
9.1.25	100848	SMAP	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN			27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	4,00%			R\$ 13.497,09	85,19%
9.1.26	95472	SMAP	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FEIO FRONTAL COM	UN			102,00	R\$ 102,00	1,0000	R\$ 83.994,34	36,00%			R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	SMAP	ASSETO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN			252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	1,00%			R\$ 8.716,22	84,92%
9.1.28	100111	SMAP	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3	UN			50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	1,00%			R\$ 50.334,88	96,00%
9.1.29	100605	SMAP	CAIXA D'ÁGUA EM PÓLENTILHO, 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN			38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44	0,00%			R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	100407	SMAP	CAIXA D'ÁGUA EM PÓLENTILHO, 1000 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN			41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,57	2,00%			R\$ 18.375,63	95,12%
9.1.31	100609	SMAP	CAIXA D'ÁGUA EM PÓLENTILHO, 2000 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN			27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,57	0,00%			R\$ 28.925,57	100,00%
9.1.32	C.014	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM PÓLENTILHO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN			8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.228,00	1,00%			R\$ 32.618,25	87,50%
9.1.33	02059/046	OSG USINOS	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOSA COMPLETA AGUAS OU SIMILAR	UN			157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	19,11%			R\$ 9.833,61	80,89%
9.1.34	1813	OSG USINOS	CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, DUAL, LINHA ASFENIZY/BAVENVA/FAST/FLEX,	UN			49,00	R\$ 186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	1,00%			R\$ 8.943,84	97,96%
9.1.35	C.006	COMPOSIÇÃO	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPADA COMPLETO UNIVERSAL	UN			189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	0,00%			R\$ 33.439,56	99,47%
9.1.36	C.007	COMPOSIÇÃO	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA 900 450V	UN			36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12	0,00%			R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01482/095	OSG	BAVEDIA PVC C/CHUVA D. 25 MM (1")	UN			49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.680,28	0,00%			R\$ 4.680,28	100,00%
9.1.38	1748	SMAP USINADOS	BANDEIRA/BANDEIRA DE AÇO INOX (AS) 430 COM 1 CUBA CENTRAL, COM	UN			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00%			R\$ 11.732,70	94,87%
9.1.38	1748	SMAP USINADOS	VALIVULA, ESCORREDOR DUPO, DE "0,55 X 1,30" M	UN			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00%			R\$ 11.732,70	94,87%
10.0	ADICIONAIS														
10.1	ADICIONAIS														
10.1.1	99855	SMAP	CORRIMA SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 11/2". EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019 P	M			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30%			R\$ 2.434,88	10,16%
10.1.2	99837	SMAP	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTS TUBULARES DE	M			101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	19,30%			R\$ 13.228,99	19,11%
10.1.3	100666	SMAP	1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" - GABELO, FORMADO	M			101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	19,30%			R\$ 13.228,99	19,11%
10.1.4	100874	SMAP	POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUVADOR	M			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00%			R\$ 785,14	2,04%
10.1.4	100874	SMAP	MENÇONHO AF 04/2019 P	M			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00%			R\$ 785,14	2,04%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	SMAP	PARDE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA	UN			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%			R\$ 19.235,93	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCISO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUTORA LINA RAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DPPE

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PE 38.306