



SÃO LOURENÇO DA MATA
Eng. Civil

Eng. Civil
CREA-PE nº 181861079-5

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				FATOR K	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR																	
OBJETO																			04/04/2024		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REFLXO		R\$ 6.101.143,44									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			09/09/2023		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.101.143,44		REFLXO		R\$ 6.101.143,44									
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																			11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 0,00		REFLXO		R\$ 0,00									
EMPRESAMENTO:																			001/2024		SERVIÇOS EXTRA		R\$ 0,00		REFLXO		R\$ 0,00									
ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LABANCA, ERLICA LAPENHA, VOTÓ SAURÁ, CHECHÉ TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCENCO, CRISTINA TAVARES																			360		SERVIÇOS SUPRIMENTO		R\$ 0,00		REFLXO		R\$ 0,00									
PRAZO EXECUÇÃO																			05/01/2025		VALOR TOTAL		R\$ 6.101.143,44		REFLXO		R\$ 6.101.143,44									
TERMINO PREVISTO																			19/03/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.143.799,43		REFLXO		R\$ 5.143.799,43									
EM - PERÍODO																			04/04/2024		BM - R\$ MEHSAU		R\$ 234.574,19		REFLXO		R\$ 234.574,19									
EM - Nº																			4		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 957.394,02		REFLXO		R\$ 957.394,02									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																				
CONTRATADA																																				
SEMIÇOS PRELIMINARES																																				
LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																																				
LOCALIZAÇÃO DE ANDARIM METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM PAINEL COM LARGURA DE 1,10 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLINDO DIAGONAL BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEINHAR ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENCAIXE LUMPEZAL AF. 11/2017)																			M3		182,14		R\$ 11.254,43		109,40		6,759,82		60,06%		109,40		R\$ 6.759,82		60,06%	
DEMOLICOES																																				
1.1.1 SINAPI 04/2023																			M3		6,52		R\$ 757,55		0,31		36,02		4,73%		0,31		R\$ 36,02		4,73%	
1.1.2 SINAPI 04/2023																			M3		23,50		R\$ 6.635,22		12,42		3.308,79		52,85%		12,42		R\$ 3.308,79		52,85%	
1.1.3 SINAPI 04/2023																			M2		1.827,79		R\$ 5.651,76		71,88		258,04		3,93%		1.827,79		R\$ 5.651,76		3,93%	
1.1.4 SINAPI 04/2023																			M2		209,83		R\$ 1.535,40		1,60		34,73		2,26%		209,83		R\$ 1.535,40		2,26%	
1.1.5 SINAPI 04/2023																			M2		1.265,50		R\$ 31.068,02		5,81		142,63		0,46%		1.265,50		R\$ 31.068,02		0,46%	
1.1.6 SINAPI 04/2023																			M2		360,00		R\$ 10.584,00		0,40		11,76		0,11%		360,00		R\$ 10.584,00		0,11%	
1.1.7 SINAPI 04/2023																			M3		76,62		R\$ 3.228,76		0,00		0,00		0,00%		76,62		R\$ 3.228,76		0,00%	
1.1.8 SINAPI 04/2023																			M2		323,47		R\$ 2.303,10		108,99		776,00		33,69%		323,47		R\$ 2.303,10		33,69%	
1.1.9 SINAPI 04/2023																			M2		385,52		R\$ 14.723,00		180,43		6.890,62		46,80%		385,52		R\$ 14.723,00		46,80%	
1.1.10 SINAPI 04/2023																			M2		135,91		R\$ 167,89		31,00		175,15		12,58%		135,91		R\$ 167,89		12,58%	
REMOCOES																																				
1.3.1 SINAPI 04/2023																			M2		1.537,50		R\$ 3.182,62		0,00		0,00		0,00%		1.537,50		R\$ 3.182,62		0,00%	
1.3.2 SINAPI 04/2023																			M2		325,00		R\$ 1.755,00		0,00		0,00		0,00%		325,00		R\$ 1.755,00		0,00%	
1.3.3 SINAPI 04/2023																			M2		657,04		R\$ 6.563,82		19,11		190,90		2,91%		657,04		R\$ 6.563,82		2,91%	
1.3.4 SINAPI 04/2023																			M2		263,89		R\$ 9.829,90		0,00		0,00		0,00%		263,89		R\$ 9.829,90		0,00%	
1.3.5 SINAPI 04/2023																			M2		124,91		R\$ 2.780,49		10,49		233,50		8,40%		124,91		R\$ 2.780,49		8,40%	
1.3.6 SINAPI 04/2023																			M2		717,40		R\$ 8.421,40		58,06		666,37		7,91%		717,40		R\$ 8.421,40		7,91%	
1.3.7 SINAPI 04/2023																			M2		6.305,48		R\$ 23.393,33		1.847,98		6.856,00		29,31%		6.305,48		R\$ 23.393,33		29,31%	
1.3.8 SINAPI 04/2023																			M2		2.319,56		R\$ 18.510,08		291,78		2.338,40		12,58%		2.319,56		R\$ 18.510,08		12,58%	
1.3.9 SINAPI 04/2023																			UN		13,00		R\$ 1.150,89		2,00		177,05		15,38%		13,00		R\$ 1.150,89		15,38%	
1.3.10 SINAPI 04/2023																			UN		4,00		R\$ 903,52		0,00		0,00		0,00%		4,00		R\$ 903,52		0,00%	
1.3.11 SINAPI 04/2023																			UN		390,00		R\$ 380,80		2,00		1,44		0,37%		390,00		R\$ 380,80		0,37%	

WANDERLINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Jobson Manoel de Jesus
Eng. Civil
CREA-PE 181624931

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>IM DE MODAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LABANCA, ERLINDA LAPRENDA, VOVÓ SANIARA, CECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCÊNCIO, CRISTINA TAVARES</p> <p>PROCESSO Nº MODALIDADE</p> <p>Processo Licitatório Nº 027/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME BDI = 22,35%</p> <p>CONTRATA TABELA DE REFERÊNCIA</p>																				
1.3.12	SI/API 04/2023	9765	UN	734,00			734,00	R\$ 1,38	1,0000			213,90	21,12%			213,90	21,12%	579,00	R\$ 799,02	78,88%
1.3.13	SI/API 04/2023	9762	M	282,35			282,35	R\$ 0,52	1,0000				0,00%				0,00%	282,35	R\$ 146,82	100,00%
1.3.14	SI/API 04/2023	9763	UN	146,00			146,00	R\$ 13,18	1,0000			171,34	6,90%			171,34	13,01%	127,00	R\$ 1.675,86	86,89%
1.3.15	SI/API 04/2023	9764	UN	433,00			433,00	R\$ 1,63	1,0000			254,28	36,03%			254,28	37,41%	271,00	R\$ 441,73	62,59%
1.3.16	OISE 04/2023	03261	UN	140,00			140,00	R\$ 133,86	1,0000			2.409,48	32,86%			2.409,48	32,86%	122,00	R\$ 16.330,92	87,14%
1.3.17	SI/API 04/2023	102190	M2	30,16			30,16	R\$ 18,86	1,0000				0,00%				0,00%	30,16	R\$ 568,81	100,00%
1.3.18	SI/API 04/2023	102191	M2	35,00			35,00	R\$ 23,92	1,0000				0,00%				0,00%	35,00	R\$ 802,20	100,00%
1.3.19	OISE 04/2023	07275	M2	2.701,55			2.701,55	R\$ 7,67	1,0000			1.841,26	6,89%			1.841,26	8,89%	2.461,49	R\$ 18.679,62	91,11%
1.3.20	OISE 04/2023	12119	M2	1.352,33			1.352,33	R\$ 0,95	1,0000				0,00%				0,00%	1.352,33	R\$ 1.284,71	100,00%
1.4	LIMPEZA																			
1.4.1	COMPOSIÇÃO	009	M	263,68			263,68	R\$ 5,93	1,0000			R\$ 23.038,76	8,40%			R\$ 23.038,76	9,96%	263,68	R\$ 2728,81	99,10%
1.4.2	COMPOSIÇÃO	010	UN	22,00			22,00	R\$ 42,72	1,0000				0,00%				0,00%	22,00	R\$ 939,84	100,00%
1.4.3	COMPOSIÇÃO	011	M2	23,00			23,00	R\$ 85,44	1,0000				0,00%				0,00%	23,00	R\$ 1.965,12	100,00%
1.4.4	OISE 04/2023	00278	M2	3.434,37			3.434,37	R\$ 3,80	1,0000				0,00%				0,00%	3.434,37	R\$ 13.050,60	100,00%
1.4.5	OISE 04/2023	11638	UN	100,00			100,00	R\$ 27,96	1,0000			139,80	5,00%			139,80	5,00%	95,00	R\$ 2.656,20	95,00%
1.4.6	OISE 04/2023	0919	M2	232,19			232,19	R\$ 11,73	1,0000			68,15	2,50%			68,15	2,50%	226,38	R\$ 2.655,43	97,50%
1.5	CARGA E TRANSPORTE																			
1.5.1	SI/API 04/2023	10081	M3	8,68			8,68	R\$ 10,76	1,0000			93,39	100,00%			93,39	100,00%	8,68	R\$ 93,39	100,00%
1.5.2	SEINFRA	C2336	M3	124,11			124,11	R\$ 49,79	1,0000			6.179,43	100,00%			6.179,43	100,00%	124,11	R\$ 6.179,43	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																			
2.1	FUNDAÇÃO																			
2.1.1	SI/API 04/2023	93358	M3	46,44			46,44	R\$ 93,89	1,0000			16,13	34,73%			16,13	34,73%	34,52	R\$ 3.241,08	74,33%
2.1.2	SI/API 04/2023	94342	M3	34,71			34,71	R\$ 135,36	1,0000				0,00%				0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.1.3	SI/API 04/2023	9895	M3	12,00			12,00	R\$ 56,91	1,0000			100,73	14,75%			100,73	14,75%	1,77	R\$ 100,73	14,75%
2.1.4	SI/API 04/2023	93241	M2	1.492,95			1.492,95	R\$ 35,67	1,0000			1.047,98	3,97%			1.047,98	3,97%	26,40	R\$ 941,68	1,77%
2.2	ESTRUTURA																			
2.2.1	SI/API 04/2023	8995	M3	6,77			6,77	R\$ 1.118,74	1,0000				0,00%				0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.2	SI/API 04/2023	94964	M3	23,50			23,50	R\$ 552,50	1,0000			392,27	3,02%			392,27	3,02%	0,71	R\$ 392,27	3,02%
2.2.3	OISE 04/2023	07629	M2	114,40			114,40	R\$ 25,57	1,0000				0,00%				0,00%	114,40	R\$ 0,00	0,00%



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
SIM DE ÍRMOIS EMPREENDIMENTOS

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 027/2023

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2023-SME

ÍTEM	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
						CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
3.0	2.2.4	COMPOSIÇÃO	012	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OUIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLIGAÇÃO)	KG	150,00			RS 4.899,50																	
	2.2.5	ORSE 04/2023	09746	TANFA DE CONCRETO PARA CALÇADOS DE PASSAGEM 0,50X2,00X0,07M	UN	125,00			RS 6.218,75	10,00	697,50	8,00%	RS 0,00	0,00%	RS 497,50	8,00%	RS 5.721,25	92,00%	RS 23.913,20	100,00%	RS 17.701,20	78,15%				
	2.2.6	SEMPRA	6757	CONCRETO ESP-5,5(20)	M2	40,00			RS 597,83	1,0000		1,0000%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
	2.2.7	SIAP1 04/2023	91184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 12/2023	M	378,15			RS 17.701,20																	
	2.2.8	SIAP1 04/2023	104488	ESTRUTURAS DE CONGORTO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TUBICA, FCX 2,5 MPa, AF. 12/2023	M3	23,25			RS 3.051,71	29,20%	20.789,01	6,79	70,80%	RS 50.395,74	70,80%	RS 71.184,75	100,00%	RS 17.184,75	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%			
	3.0		PAREDE						RS 106.342,54		RS 19.146,18	18,01%			RS 50.990,99	47,10%	RS 69.239,18	65,11%	RS 37.103,36	34,89%						
	3.1		ALVENARIA						RS 106.342,54		RS 19.146,18	18,01%			RS 50.990,99	47,10%	RS 69.239,18	65,11%	RS 37.103,36	34,89%						
	3.1.1	SIAP1 04/2023	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X20X60CM (ESPESURA 10CM), AF. 05/2020	M2	32,00			RS 82,30	1,0000			0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%			
3.1.2	SIAP1 04/2023	101161	ARGAMASSA DE REBOCO DE 1:3:6 (CEMENTO E ARGAMASSA DE REBOCO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 05/2020)	M2	17,00			RS 226,26	1,0000			0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
3.1.3	SIAP1 04/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	M2	729,34			RS 92,74	1,0000	12.260,22	18,13%			RS 39.768,76	58,80%	RS 52.028,98	76,92%	RS 15.013,33	23,08%							
3.1.4	SEMPRA	C_0074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (PREMISTURADA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL ALVENARIA 2:1:6) DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	M2	133,00			RS 129,40	1,0000	6.887,96	40,02%			RS 10.322,23	59,98%	RS 17.210,20	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%			
3.1.5	SIAP1 04/2023	103338	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (PREMISTURADA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL ALVENARIA 2:1:6) DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	M2	128,66			RS 116,69	1,0000			0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
4.0		PISO						RS 824.409,58		RS 30.863,83	3,74%			RS 15.182,40	1,82%	RS 46.046,23	5,59%	RS 778.363,25	94,40%							
4.1		CALÇADA						RS 824.409,58		RS 30.863,83	3,74%			RS 15.182,40	1,82%	RS 46.046,23	5,59%	RS 778.363,25	94,40%							
4.1.1	SIAP1 04/2023	94990	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, AF. 09/2020	M3	67,50			RS 877,57	1,0000	13.444,37	21,70%			RS 0,00	0,00%	RS 13.444,37	22,70%	RS 45.791,60	77,30%							
4.1.2	SIAP1 04/2023	94273	MARMAZONAMENTO DE GUA (ALVO-FÓ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 09/2020	M	132,56			RS 76,75	1,0000			0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.173,98	100,00%	RS 10.173,98	100,00%				
4.2		PISO E REVESTIMENTO						RS 273.467,21		RS 102,14	0,04%			RS 15.182,40	5,56%	RS 15.284,54	5,60%	RS 257.782,20	94,40%							
4.2.1	SIAP1 04/2023	94778	REVESTIMENTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE CONTRAPONTE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM EM ÁREAS SECAS E 3 CM EM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (BIBLIOTECA), AF. 11/2024	M2	683,85			RS 49,08	1,0000	33.563,35	0,00%			RS 15.182,40	45,24%	RS 15.182,40	45,24%	RS 18.380,95	54,76%							
4.2.2	SIAP1 04/2023	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	689,92			RS 42,56	1,0000	29.362,99	10,14%			RS 0,00	0,00%	RS 102,14	0,35%	RS 29.260,85	99,65%							
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUIO LANTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	298,41			RS 182,57	1,0000	54.448,31	0,00%			RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 54.448,31	100,00%							
4.2.4	ORSE 04/2023	02228	FITA ANTIFORÇANTE SAFETY-WALK "SM" L-5CON (SUZIALER)	M	777,49			RS 16,30	1,0000	12.673,08	0,00%			RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 12.673,08	100,00%							

WANDERLEIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 181861079-5

Jobilson Marinho de Aguiar
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-0

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478165
Prefeitura de São Lourenço da Mata



SÃO LOURENÇO DA MATA
RIO DE JANEIRO

CONTRATADA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

MODALIDADE

CONTRATO Nº

PRazo EXECUÇÃO

TERMINO PREVISTO

VALOR LICITADO

VALOR CONTRATADO

SERVIÇOS EXERCENTE

SERVIÇOS EXTRA

SERVIÇOS SUPRIMIDO

SERVIÇOS TOTAL

VALOR CONTRATUAL

BM - MENSAL

BM - ACUMULADO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, UN, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (FATOR K, UNITÁRIO), MEDIÇÃO ANTERIOR (QTD, VALOR, %), MEDIÇÃO NO PERÍODO (QTD, VALOR, %), MEDIÇÃO ACUMULADA (QTD, VALOR, %), SALDO A MEDIR (QTD, VALOR, %). Rows include items for concrete, steel, and metalwork.

WANDERLUIZ TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 181816.1079-5

Johnson Moraes da Mota
Eng. Civil
CREA-PE 1816249310

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>CONTRATADA JMF DE MORAIS EMPREENDIMENTOS</p> <p>EMPREENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LAMARCA, ERLICA LAPENIDA, VOVÓ SAURUA, CRECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESÇÊNCIO, CRISTINA TAVARES</p> <p>PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023</p> <p>MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2023-SME</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%</p>																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
5.1	ESCALARIAS DE MADEIRA	UN	45,00			45,00	RS 357,66	1,0000	RS 64.378,80	10,00%	18,00	RS 0,00	0,00%	18,00	RS 6.437,88	10,00%	162,00	RS 57.940,92	90,00%
5.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VÍDROS, COM VÍDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ALÉTATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	M2	37,20			37,20	RS 618,99	1,0000	RS 23.026,42	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	37,20	RS 23.026,42	100,00%
5.3	PORTA DE ALUMÍNIO, TIPO YENEZIANA	M2	139,50			139,50	RS 127,56	1,0000	RS 17.794,62	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	139,50	RS 17.794,62	100,00%
5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	45,00			45,00	RS 355,89	1,0000	RS 16.015,05	4,44%	2,00	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 711,78	4,44%	43,00	RS 15.303,27	95,56%
5.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	88,00			88,00	RS 362,62	1,0000	RS 31.910,56	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	88,00	RS 31.910,56	100,00%
5.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	88,00			88,00	RS 385,04	1,0000	RS 33.707,52	9,09%	8,00	RS 0,00	0,00%	8,00	RS 3.064,32	9,09%	80,00	RS 30.643,20	90,91%
5.7	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	52,00			52,00	RS 448,43	1,0000	RS 23.318,36	15,38%	8,00	RS 0,00	0,00%	8,00	RS 3.587,44	15,38%	44,00	RS 19.730,92	84,62%
5.8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	35,00			35,00	RS 929,68	1,0000	RS 32.538,80	3,86%	1,00	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 929,68	2,86%	34,00	RS 31.609,12	97,14%
5.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	44,00			44,00	RS 918,42	1,0000	RS 40.410,48	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	44,00	RS 40.410,48	100,00%
5.10	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	60,00			60,00	RS 959,33	1,0000	RS 57.559,80	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	60,00	RS 57.559,80	100,00%
5.11	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	60,00			60,00	RS 1.026,49	1,0000	RS 61.589,40	5,00%	3,00	RS 0,00	0,00%	3,00	RS 3.079,47	5,00%	57,00	RS 58.509,93	95,00%
5.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	M	584,00			584,00	RS 8,84	1,0000	RS 5.162,56	10,27%	60,00	RS 0,00	0,00%	60,00	RS 539,40	10,27%	524,00	RS 4.623,16	89,73%
5.13	ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROUJO, CABEÇADO COMPLETO, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	94,00			94,00	RS 127,12	1,0000	RS 11.949,28	39,36%	37,00	RS 0,00	0,00%	37,00	RS 4.703,44	39,36%	57,00	RS 7.245,84	60,64%
5.14	BANHEIRO, COMPLETO, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	53,00			53,00	RS 128,19	1,0000	RS 6.794,07	5,66%	3,00	RS 0,00	0,00%	3,00	RS 384,57	5,66%	50,00	RS 6.409,50	94,34%
<p>RESUMO GERAL:</p> <p>VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 6.422.691,34</p> <p>VALOR CONTRATADO: R\$ 6.101.143,44</p> <p>SERVIÇOS EXERCITADOS: R\$ -</p> <p>SERVIÇOS EXTRA: R\$ -</p> <p>SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ -</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 6.101.143,44</p> <p>SALDO CONTRATUAL: R\$ 5.143.795,43</p> <p>BM - PERÍODO: R\$ 294.574,19</p> <p>BM - ACUMULADO: R\$ 557.344,02</p> <p>REPLAN: R\$ -</p>																			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques do M. Reis
Eng. Civil
CREA-PE nº 1616249319

WALTELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ABD	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA JIM DE INDIAS EMPREENDIMENTOS																				
PROCESSO Nº Processo Licitatório nº 022/2023																				
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																				
EMPREENDIMENTOS: ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LABANCA, ERICINA LAPENDA, VOVÓ ISAURA, CRECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCÊNCIO, CRISTINA TAVARES																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
6.1	ACABAMENTO																			
6.1.1	SMAP/04/2023	87876	M2	4.253,90		4.253,90	R\$ 260.360,68	3,10%	R\$ 8.073,51	20,34%	R\$ 8.073,51	20,34%	R\$ 60.963,58	23,40%	R\$ 60.963,58	23,40%	R\$ 199.998,66	76,59%		
6.1.2	SMAP/04/2023	87830	M2	3.401,00		3.401,00	R\$ 174.777,39	4,13%	7.227,22	11,65%	7.227,22	11,65%	536,68	15,78%	536,68	15,78%	R\$ 147.197,40	84,22%		
6.1.3	SMAP/04/2023	87532	M2	1.253,00		1.253,00	R\$ 62.524,70	0,15%	94,81	0,15%	94,81	0,15%	446,50	35,63%	446,50	35,63%	R\$ 40.149,54	64,21%		
6.2	REVESTIMENTO EM PAREDES																			
6.2.1	SMAP/04/2023	104611	M2	1.253,00		1.253,00	R\$ 138.594,33	0,62%	852,80	0,62%	852,80	0,62%	7,71	0,00%	7,71	0,00%	R\$ 137.741,53	99,38%		
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	M2	659,64		659,64	R\$ 59.572,08	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 59.572,08	100,00%		
6.3	PINTURA EM PAREDE																			
6.3.1	SMAP/04/2023	88495	M2	20.344,18		20.344,18	R\$ 235.382,16	444,08	5.138,00	21,18%	5.138,00	21,18%	444,08	19,90%	444,08	19,90%	R\$ 230.244,16	97,82%		
6.3.2	SMAP/04/2023	93505	M2	541,59		541,59	R\$ 6.102,18	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.102,18	100,00%		
6.3.3	SMAP/04/2023	88485	M2	4.853,32		4.853,32	R\$ 27.225,27	198,07	911,12	4,08%	911,12	4,08%	198,07	4,65%	198,07	4,65%	R\$ 21.414,15	95,92%		
6.3.4	SMAP/04/2023	104642	M2	37.180,13		37.180,13	R\$ 430.174,10	10.747,55	134.348,15	28,91%	134.348,15	28,91%	10.747,55	26,43%	10.747,55	26,43%	R\$ 305.824,95	71,09%		
6.3.5	SEINFRA	00588	M2	5.230,27		5.230,27	R\$ 20.281,26	816,97	4.741,83	15,66%	4.741,83	15,66%	816,97	15,66%	816,97	15,66%	R\$ 19.464,39	84,34%		
6.4	PINTURA EM TETO																			
6.4.1	SMAP/04/2023	88494	M2	520,10		520,10	R\$ 11.354,96	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 11.354,96	100,00%		
6.4.2	SMAP/04/2023	88484	M2	858,98		858,98	R\$ 4.818,87	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 4.818,87	100,00%		
6.4.3	SMAP/04/2023	104640	M2	2.406,43		2.406,43	R\$ 33.810,34	100,00%	33.810,34	100,00%	33.810,34	100,00%	2.406,43	100,00%	2.406,43	100,00%	R\$ 33.810,34	100,00%		
6.5	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																			
6.5.1	SMAP/04/2023	100717	M2	606,36		606,36	R\$ 6.099,98	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.099,98	100,00%		

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 4.78163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de M. Reis
 Eng.º Civil
 CREA-PE 1816249310

WANDJANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 181861079-5

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MELHOR																															
			CTR	ADI	SUP			FATOR K	VALOR	QTDDE	%	VALOR	QTDDE	%	VALOR	QTDDE	%	VALOR	QTDDE	%																															
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			EMPREENHAMENTO:			ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LARANCA, ERLICA LARENDA, VOVÓ SAUFA, CRECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCENCO, CRISTINA TAVARES			DATA DA EMISSÃO			VALOR LICITADO			REFLIXO														
CONTRATADA																						JH DE MORAIS EMPREENHAMENTOS			TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%			EMPRESA CONTRATADA			DATA DE INÍCIO			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ 6.422.691,34														
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2023			FATOR K			R\$ 8,84			R\$ 8.486,40			R\$ 349,45			R\$ 3.408,45			R\$ 8.136,95											
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023-SME			UNIDADE			R\$ 54,43			R\$ 170.404,60			R\$ 23.740,73			R\$ 23.740,73			R\$ 96.663,87											
CONTRATO Nº																						001/2024			FATOR K			1,0000			R\$ 1.097,92			R\$ 57,25			R\$ 116,21			R\$ 981,71											
PRazo EXECUÇÃO																						05/01/2025			FATOR K			1,0000			R\$ 10.346,46			R\$ 57,25			R\$ 1.095,19			R\$ 9.251,27											
TERMINO PREVISTO																						19/03/2024			FATOR K			1,0000			R\$ 28.043,32			R\$ 764,23			R\$ 14.245,24			R\$ 15.798,08											
SALDO CONTRATUAL																						R\$ 5.143.799,43			R\$ 84,31%			R\$ 234.574,19			R\$ 3,94%			R\$ 577.344,02			R\$ 15,69%			R\$ 922.048,10											
BIM - PERÍODO																						BIM - R\$ ACUMULADO			R\$ 241.849,68			R\$ 14,28%			R\$ 31.017,77			R\$ 16,29%			R\$ 136.769,59			R\$ 57,55%											
BIM - R\$ ACUMULADO																						R\$ 241.849,68			R\$ 14,28%			R\$ 31.017,77			R\$ 16,29%			R\$ 136.769,59			R\$ 57,55%			R\$ 173.877,85											
7.0																						COBERTURA E FORRO			R\$ 1.184.267,84			R\$ 217.121,16			R\$ 14,28%			R\$ 31.017,77			R\$ 16,29%			R\$ 136.769,59			R\$ 57,55%								
7.1																						ESTRUTURA / TRAMA			R\$ 1.184.267,84			R\$ 217.121,16			R\$ 14,28%			R\$ 31.017,77			R\$ 16,29%			R\$ 136.769,59			R\$ 57,55%								
7.1.1																						SNAPI 04/2023			92159			3,00			R\$ 1.768,20			R\$ 2,00			R\$ 1.178,80			R\$ 56,67%			R\$ 589,40								
7.1.2																						SNAPI 04/2023			92341			1.225,60			R\$ 1434,06			R\$ 272,03			R\$ 29.838,97			R\$ 22,20%			R\$ 29.838,97			R\$ 77,80%					
7.1.3																						COMPOSIÇÃO			001			788,30			R\$ 13.511,46			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 13.511,46			100,00%		
7.1.4																						COMPOSIÇÃO			008			434,40			R\$ 18.505,44			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 18.505,44			100,00%		
7.1.5																						SNAPI 04/2023			100775			2.500,00			R\$ 49.500,00			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 49.500,00			100,00%		
7.2																						TELHADO			R\$ 1.184.267,84			R\$ 217.121,16			R\$ 14,28%			R\$ 31.017,77			R\$ 16,29%			R\$ 136.769,59			R\$ 57,55%			R\$ 922.048,10			66,57%		
7.2.1																						SNAPI 04/2023			94201			2.752,97			R\$ 59,75			R\$ 164.485,95			R\$ 120,72			R\$ 7.233,02			R\$ 4,39%			R\$ 164.485,95			R\$ 94,43%		
7.2.2																						SNAPI 04/2023			94211			600,00			R\$ 31,27			R\$ 18.762,00			R\$ 35,22			R\$ 1.036,79			R\$ 5,54%			R\$ 18.797,21			R\$ 94,46%		
7.2.3																						SERIPEA			C0387			850,00			R\$ 15,28			R\$ 12.988,00			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 12.988,00			100,00%		
7.2.4																						SNAPI 04/2023			94210			1.358,14			R\$ 78,51			R\$ 106.627,57			R\$ 1.358,14			R\$ 106.627,57			R\$ 100,00%			R\$ 106.627,57			R\$ 100,00%		
7.2.5																						SNAPI 04/2023			94213			168,00			R\$ 125,45			R\$ 21.075,60			R\$ 70,25			R\$ 8.812,86			R\$ 41,82%			R\$ 21.262,74			R\$ 56,18%		
7.2.6																						SNAPI 04/2023			94213			343,37			R\$ 90,55			R\$ 31.092,15			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 31.092,15			R\$ 100,00%		
7.2.7																						SERIPEA			C0993			133,72			R\$ 65,43			R\$ 8.749,29			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 0,00%			R\$ 8.749,29			R\$ 100,00%		
7.2.8																						SNAPI 04/2023			100310			11.256,00			R\$ 21,30			R\$ 239.732,80			R\$ 2.473,02			R\$ 52.675,32			R\$ 22,97%			R\$ 239.732,80			R\$ 74,53%		

—1000—
—1000—

Table with 10 columns and 10 rows, mostly blank.

№ п/п	№ инв.	Содержание	Количество	Единица измерения	Дата списания	Подпись	Должность	Подпись	Должность



SÃO LOURENÇO DA MATA
RIO DE JANEIRO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		04/04/2024		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.891,34	
EMPREENHAMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LARAICA, ERECLINA LAPENDA, VOVO ISAURA, CRECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCÊNCIO, CRISTINA TAVARES		FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.101.143,44	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório nº 022/2023		DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCERTE		R\$ -	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -	
		BDI = 22,35%		PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
				TERMINO PREVISTO		05/01/2025		VALOR TOTAL		R\$ 6.101.143,44	
				SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		19/03/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.143.999,43	
						04/04/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$ 234.574,19	
								4 BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 957.344,02	

ÍTEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				QUANTIDADES			UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
				CTR	ADI	SUP															
8.1.1	SINAPI 04/2023	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE TOMADA E LRA INCLUIDO NAS PAREDES, INCLUSIVE ENBUTIDO EM RASGO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVAVENTO (SEM LÂMINA E LÂMPADA). AF. 11/2022.	143,00			R\$ 181,84	1,0000	R\$ 26.003,12	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	143,00	R\$ 26.003,12	100,00%					
8.1.2	SINAPI 04/2023	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (COM/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE ENBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVAVENTO. AF. 11/2022.	70,00			R\$ 154,78	1,0000	R\$ 10.834,60	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	70,00	R\$ 10.834,60	100,00%					
8.1.3	SINAPI 04/2023	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (COM/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE ENBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVAVENTO (EXCETO CHUVAVENTO). AF. 11/2022.	35,00			R\$ 195,71	1,0000	R\$ 6.849,85	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 6.849,85	100,00%					
8.1.4	SINAPI 04/2023	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE ENBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGO, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO E QUEBRA (SEM LÂMINA E LÂMPADA). AF. 11/2022.	85,00			R\$ 154,57	1,0000	R\$ 13.138,45	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	85,00	R\$ 13.138,45	100,00%					
8.1.5	SINAPI 04/2023	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	150,00			R\$ 33,30	1,0000	R\$ 4.995,00	2,00%	99,50	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 99,50	2,00%	147,00	R\$ 4.895,50	98,00%		
8.1.6	SINAPI 04/2023	UN	INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	25,00			R\$ 50,97	1,0000	R\$ 1.274,25	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 1.274,25	100,00%					
8.1.7	SINAPI 04/2023	UN	INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	36,00			R\$ 68,65	1,0000	R\$ 2.471,40	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 2.471,40	100,00%					
8.1.8	SINAPI 04/2023	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	36,00			R\$ 35,02	1,0000	R\$ 1.260,72	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.260,72	100,00%					
8.1.9	SINAPI 04/2023	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	36,00			R\$ 39,01	1,0000	R\$ 1.404,36	2,78%	39,01	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 39,01	2,78%	35,00	R\$ 1.365,35	97,22%		
8.1.10	SINAPI 04/2023	UN	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	160,00			R\$ 49,31	1,0000	R\$ 7.889,60	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.889,60	100,00%					
8.1.11	SINAPI 04/2023	UN	INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	35,00			R\$ 56,63	1,0000	R\$ 1.982,05	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 1.982,05	100,00%					
8.1.12	SINAPI 04/2023	UN	TOMADAS DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.	35,00			R\$ 80,01	1,0000	R\$ 2.800,35	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 2.800,35	100,00%					
8.1.13	OSE 04/2023	UN	PLACA CEGA PARA CANA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES.	30,00			R\$ 3,80	1,0000	R\$ 114,00	100,00%	114,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 114,00	100,00%					
8.1.14	OS 04/2023	UN	CHUVAVENTO PARA CANA DE PVC 4" X 2", PARA REGRAS DE BARRAS CORRIDA.	36,00			R\$ 4,00	1,0000	R\$ 144,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 144,00	100,00%					
8.2	COMPOSIÇÃO	PT	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS APARENTE	100,00			R\$ 365,55	1,0000	R\$ 36.555,00	2,94%	R\$ 12.857,49	0,07%	R\$ 346,50	0,07%	R\$ 13.203,99	2,91%	100,00	R\$ 36.555,00	100,00%		
8.2.1	COMPOSIÇÃO	PT	PONTO DE INTERRUPTOR DE SEÇÃO (1) 9 APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC RIGIDO Ø 3/4"	78,00			R\$ 374,20	1,0000	R\$ 29.187,60	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	78,00	R\$ 29.187,60	100,00%					
8.2.2	COMPOSIÇÃO	PT	APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC RIGIDO Ø 3/4"							0,00%		R\$ 0,00	0,00%								

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			
IM DE IMOBILIAIS EMPREENDIMENTOS																			
EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ROSINA LABANCA, ERLINDA LAPENDA, VOVO ISAURA, CRECHE TIA GALBA, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO GOMES, ANTONIO CRESCENDO, CRISTINA TAVARES																			
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																			
BDI = 22,35%																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
DADOS CONTRATUAIS																			
8.2.3	COMPOSIÇÃO	021	PT	50,00		50,00	R\$ 382,84	1,0000											
PONTO DE INTERRUPTOR 10 SEÇÕES (1 S), APARENTE COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"																			
8.2.4	COMPOSIÇÃO	022	PT	331,00		331,00	R\$ 129.305,15	1,0000											
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"																			
8.2.5	OSSE 04/2023	80842	UN	105,00		105,00	R\$ 32.977,35	1,0000											
PONTO DE TOMADA 2+1T 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"																			
8.2.6	COMPOSIÇÃO	023	PT	302,00		302,00	R\$ 115.813,98	1,0000											
PONTO DE TOMADA 2+1T 10 A, 01 SEÇÕES (1 S), COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"																			
8.2.7	COMPOSIÇÃO	024	PT	93,00		93,00	R\$ 36.579,69	1,0000											
PONTO DE TOMADA 2+1T 10 A, 01 SEÇÕES (1 S), COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"																			
8.2.8	COMPOSIÇÃO	025	PT	40,00		40,00	R\$ 16.126,80	1,0000											
PONTO DE TOMADA 2+1T 10 A, 01 SEÇÕES (1 S), COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"																			
8.2.8	COMPOSIÇÃO	026	PT	155,00		155,00	R\$ 59.865,65	1,0000											
KIT DE PROTEÇÃO ANISTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+1T 20 A, COM DISJUNTOR UNIDIMENSIONAL 20A																			
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	12118	UN	20,00		20,00	R\$ 28,47	1,0000											
CONDUTITE EM ALUMÍNIO TIPO "W" DE 3/4"																			
8.2.11	OSSE 04/2023	80808	UN	30,00		30,00	R\$ 35,79	1,0000											
PONTO DE TOMADA 3ª PARA AR CONDICIONADO (AR-condicionado) INCLUSIVE ATERRAMENTO																			
8.2.12	OSSE 04/2023	83262	PT	93,00		93,00	R\$ 32.224,50	1,0000											
KIT 1000 VA, COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO																			
8.2.13	OSSE 04/2023	83396	PT	30,00		30,00	R\$ 8.176,20	1,0000											
PONTO DE TOMADA 3ª PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO																			
8.2.14	OSSE 04/2023	80282	UN	20,00		20,00	R\$ 297,88	1,0000											
PONTO DE TOMADA 2+1T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO																			
8.2.15	SENTINA	CM48	UN	12,00		12,00	R\$ 224,70	1,0000											
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO																			
8.3	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS																		
8.3.1	COMPOSIÇÃO	024	UN	180,00		180,00	R\$ 46,28	1,0000											
LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (Ø8 CM)																			
8.3.2	COMPOSIÇÃO	025	UN	975,00		975,00	R\$ 65,72	1,0000											
LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (120 CM)																			
8.3.3	OSSE 04/2023	83324	UN	31,00		31,00	R\$ 10,86	1,0000											
PLAFON E-27																			
8.3.4	SINAPI 04/2023	87818	UN	93,00		93,00	R\$ 21,57	1,0000											
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - INCLUSIVE ATERRAMENTO																			
8.3.5	SINAPI 04/2023	100923	UN	69,00		69,00	R\$ 38,68	1,0000											
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - INCLUSIVE ATERRAMENTO																			
8.3.6	OSSE 04/2023	12827	UN	8,00		8,00	R\$ 101,72	1,0000											
REFLETOR SLIM LED 5W DE POTÊNCIA BRANCO (REFLETOR SLIM LED 5W DE POTÊNCIA BRANCO)																			
8.3.7	OSSE 04/2023	13348	UN	40,00		40,00	R\$ 6.327,20	1,0000											
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO (REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO)																			
8.3.8	OSSE 04/2023	13828	UN	6,00		6,00	R\$ 1.855,32	1,0000											
PRO. 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR																			
8.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, I.E																		
8.4.1	SINAPI 04/2023	101876	UN	5,00		5,00	R\$ 110,43	1,0000											
EMBUITA SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 10/2020																			
VALORES DE MEDIÇÃO																			
VALORES DE MEDIÇÃO ANTERIOR																			
VALORES DE MEDIÇÃO NO PERÍODO																			
VALORES DE MEDIÇÃO ACUMULADA																			
VALORES DE SALDO A MEDIR																			
VALORES DE SALDO A MEDIR																			



SÃO LOURENÇO DA MATA
 MUNICÍPIO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.1.2	ORSE 04/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENLUTIR EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DESMONTADORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DESMONTADORES.	15,00			UN	RS 920,76	1,0000	RS 13.811,40	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 13.811,40	100,00%	15,00	RS 13.811,40	100,00%	
8.1.3	ORSE 04/2023	RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DESMONTADORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DESMONTADORES.	12,00			UN	RS 1.097,21	1,0000	RS 13.166,52	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 13.166,52	100,00%	12,00	RS 13.166,52	100,00%	
8.1.4	ORSE 04/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DESMONTADORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DESMONTADORES.	15,00			UN	RS 821,16	1,0000	RS 12.317,40	6,67%	6,67%	RS 821,16	6,67%	RS 821,16	6,67%	RS 11.496,24	91,33%	14,00	RS 11.496,24	91,33%	
8.1.5	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	10,00			UN	RS 156,10	1,0000	RS 1.561,00	100,00%	100,00%	RS 156,10	100,00%	RS 156,10	100,00%	RS 0,00	0,00%	10,00	RS 156,10	100,00%	
8.1.6	SNAPI 04/2023	NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	36,00			UN	RS 16,28	1,0000	RS 586,08	100,00%	100,00%	RS 586,08	100,00%	RS 586,08	100,00%	RS 0,00	0,00%	36,00	RS 586,08	100,00%	
8.1.7	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	155,00			UN	RS 17,66	1,0000	RS 2.737,30	24,00	15,48%	423,84	15,48%	RS 0,00	0,00%	RS 2.737,30	24,00	155,00	RS 2.737,30	24,00	
8.1.8	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	155,00			UN	RS 17,66	1,0000	RS 2.737,30	9,00	5,83%	158,94	5,83%	RS 0,00	0,00%	RS 2.737,30	9,00	155,00	RS 2.737,30	9,00	
8.1.9	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 31A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	15,00			UN	RS 19,31	1,0000	RS 289,65	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 289,65	0,00%	RS 0,00	0,00%	15,00	RS 289,65	0,00%	
8.1.10	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	36,00			UN	RS 27,83	1,0000	RS 1.004,88	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.004,88	0,00%	RS 0,00	0,00%	36,00	RS 1.004,88	0,00%	
8.1.11	SNAPI 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	18,00			UN	RS 125,46	1,0000	RS 2.258,28	2,00	11,11%	250,92	11,11%	RS 0,00	0,00%	RS 2.258,28	2,00	18,00	RS 2.258,28	11,11%	
8.1.12	ORSE 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, TIPO 63A.	34,00			UN	RS 129,67	1,0000	RS 4.408,78	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.408,78	0,00%	RS 0,00	0,00%	34,00	RS 4.408,78	0,00%	
8.1.13	ORSE 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, TIPO 70A.	12,00			UN	RS 163,09	1,0000	RS 1.956,36	2,00	16,67%	316,06	16,67%	RS 0,00	0,00%	RS 1.956,36	2,00	12,00	RS 1.956,36	16,67%	
8.1.14	ORSE 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, TIPO 80A.	30,00			UN	RS 292,94	1,0000	RS 8.788,20	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.788,20	0,00%	RS 0,00	0,00%	30,00	RS 8.788,20	0,00%	
8.1.15	ORSE 04/2023	DESMONTADOR MONOPOLAR TIPO DIN, TIPO 85A.	30,00			UN	RS 143,60	1,0000	RS 4.308,00	1,00	3,33%	143,60	3,33%	RS 0,00	0,00%	RS 4.308,00	1,00	30,00	RS 4.308,00	3,33%	
8.1.16	SNAPI 04/2023	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 TIPO AC.	4,00			UN	RS 202,92	1,0000	RS 811,68	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 811,68	0,00%	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 811,68	0,00%	
8.1.17	SNAPI 04/2023	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CÍRCULO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 10/2020	36,00			UN	RS 54,88	1,0000	RS 1.975,68	2,00	5,56%	109,76	5,56%	RS 0,00	0,00%	RS 1.975,68	2,00	34,00	RS 1.865,92	94,44%	
8.1.18	ORSE 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE POTENCIÔMETRO TIPO P, RESISTÊNCIA NOMINAL 200K, 1P - 6,00M, PESO APROXIMADO 400KG.	36,00			UN	RS 163,06	1,0000	RS 5.870,16	2,00	5,56%	316,12	5,56%	RS 0,00	0,00%	RS 5.870,16	2,00	34,00	RS 5.544,04	94,44%	
8.1.19	SEMPA	CABOS, ELETRODUZOS E CONEXÕES	2,00			UN	RS 874,31	1,0000	RS 1.748,62	1,00	50,00%	874,31	50,00%	RS 0,00	0,00%	RS 874,31	1,00	2,00	RS 874,31	50,00%	
8.5									RS 43.764,78	RS 13.619,61	31,12%	RS 13.619,61	31,12%	RS 0,00	0,00%	RS 30.145,17	68,88%				
8.5.1	SNAPI 04/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AF. 03/2023	1.170,00			M	RS 4,72	1,0000	RS 5.512,40	605,00	51,71%	2.855,60	51,71%	RS 0,00	0,00%	RS 2.855,60	51,71%	605,00	RS 2.666,80	48,29%	
8.5.2	SNAPI 04/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AF. 03/2023	585,00			M	RS 7,28	1,0000	RS 4.264,65	585,00	100,00%	4.264,65	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.264,65	100,00%	585,00	RS 0,00	0,00%	

TABOSO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marinho de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE nº 1616249319

WANDERLEIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 181861079-5



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Nº ID	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				TOTAL	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ABI	SUP	FATOR K			UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR		%	QTD
10.4.1	SNAPI/04/2023	9077	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUIDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00				RS 227.418,88	RS 28.887,54	11,7%	RS 22.633,48	10,05%	RS 48.538,22	21,7%	RS 177.698,86	76,7%					
10.4.2	SNAPI/04/2023	9076	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00				RS 45.551,52	18.326,50	36,94%	RS 6.233,62	13,64%	RS 23.040,12	50,58%	RS 22.511,40	49,42%					
10.4.3	SNAPI/04/2023	8836	COMPLEMENTARES	H	4.032,00				RS 119.468,16		0,00%	RS 14.933,52	12,50%	RS 14.933,52	12,50%	RS 104.534,64	87,50%					
TOTAL																					RS 5.143.799,43	
																						RS 57.344,02
																						RS 5.143.799,43

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
0,9492
VALOR LICITADO
R\$ 6.422.691,34
REFLXO
R\$ 6.101.143,44

DATA DE INÍCIO
CONTRATO Nº
001/2024
SERVIÇO EXTRA
R\$ -
0,00%

PRazo EXECUÇÃO
360
SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ -
0,00%

TERMINO PREVISTO
05/01/2025
VALOR TOTAL
R\$ 6.101.143,44
0,00%

BM - PERÍODO
19/01/2024
SALDO CONTRATUAL
R\$ 5.143.799,43
84,31%

BM - MENSAL
04/04/2024
R\$ 234.574,19
4,58%

BM - ACUMULADO
4
R\$ 357.344,02
6,98%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS CONTRATUAIS

Johnson Marques da Mata
Eng. Civil
CREA-PE 181624931

WANEZIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata