

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		26/02/2025	VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN												
CONTRATADA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		0,9499	VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44													
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%												
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%												
												PRAZO EXECUÇÃO		450	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%												
PROCESSO Nº		EMPREENDIMENTO: JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										TERMINO PREVISTO		05/04/2025	VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%												
		TABELA DE REFERENCIA										BDI =		22,35%																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		03/02/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$	3.331.963,67	54,61%												
												BM - PERÍODO		26/02/2025	BM - R\$ MENSAL		R\$	123.633,49	2,03%												
												BM - Nº		14	BM - R\$ ACUMULADO		R\$	2.769.179,77	45,39%												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																	R\$ 268.353,13		R\$ 143.687,82		R\$ 9.843,11		R\$ 153.530,93		R\$ 114.822,20					
1.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO																	R\$ 24.123,76		R\$ 13.667,52		R\$ 864,59		R\$ 14.592,11		R\$ 9.591,65		R\$ 14.592,11		39,76%	
1.1.1	SINAPI INSUMO 04/2023	10527	632,00			632,00	R\$ 27,89	1,0000						31,00	R\$ 864,59	4,91%	289,00	R\$ 8.060,21				343,00	R\$ 9.566,27	54,27%							
1.1.2	SINAPI 04/2023	97064	256,00			256,00	R\$ 25,38	1,0000						-	R\$ 0,00	0,00%	255,00	R\$ 6.471,90				1,00	R\$ 25,38	0,39%							
1.2	DEMOLICOES																	R\$ 92.439,13		R\$ 78.893,96		R\$ 4.110,19		R\$ 83.004,15		R\$ 9.434,98		10,21%			
1.2.1	SINAPI 04/2023	97622	182,14			182,14	R\$ 61,79	1,0000						148,08	R\$ 9.149,86	81,30%	31,78	R\$ 1.963,68				179,86	R\$ 11.113,54	98,75%	R\$ 140,89	1,25%					
1.2.2	SINAPI 04/2023	97624	6,52			6,52	R\$ 116,19	1,0000						0,31	R\$ 36,01	4,75%	-	R\$ 0,00				0,31	R\$ 36,01	4,75%	R\$ 721,54	95,25%					
1.2.3	ORSE 04/2023	00013	23,50			23,50	R\$ 282,35	1,0000						23,50	R\$ 6.635,22	100,00%	-	R\$ 0,00				23,50	R\$ 6.635,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%					
1.2.4	SINAPI 04/2023	97631	1.827,79			1.827,79	R\$ 3,59	1,0000						378,10	R\$ 1.357,36	20,69%	295,79	R\$ 1.061,90				673,89	R\$ 2.419,26	36,87%	R\$ 4.142,50	63,13%					
1.2.5	ORSE 04/2023	03240	209,83			209,83	R\$ 21,71	1,0000						209,83	R\$ 4.555,40	100,00%	-	R\$ 0,00				209,83	R\$ 4.555,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%					
1.2.6	SINAPI 04/2023	97633	1.265,50			1.265,50	R\$ 24,55	1,0000						1.265,50	R\$ 31.068,02	100,00%	-	R\$ 0,00				1.265,50	R\$ 31.068,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%					
1.2.7	SEINFRA	C_1066	360,00			360,00	R\$ 29,40	1,0000						289,21	R\$ 8.502,77	80,34%	27,20	R\$ 799,68				316,41	R\$ 9.302,45	87,89%	R\$ 1.281,55	12,11%					
1.2.8	ORSE 04/2023	08038	76,62			76,62	R\$ 42,14	1,0000						4,40	R\$ 185,41	5,74%	-	R\$ 0,00				4,40	R\$ 185,41	5,74%	R\$ 3.043,35	94,26%					
1.2.9	COMPOSIÇÃO	003	323,47			323,47	R\$ 7,12	1,0000						323,47	R\$ 2.303,10	100,00%	-	R\$ 0,00				323,47	R\$ 2.303,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%					
1.2.10	SEINFRA	C_1053	385,52			385,52	R\$ 38,19	1,0000						385,52	R\$ 14.723,00	100,00%	-	R\$ 0,00				385,52	R\$ 14.723,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%					
1.2.11	SEINFRA	C1046	135,91			135,91	R\$ 5,65	1,0000						66,87	R\$ 377,81	49,20%	50,43	R\$ 284,93				117,30	R\$ 662,74	86,31%	R\$ 105,15	13,69%					
1.3	REMOÇÕES																	R\$ 122.478,66		R\$ 44.474,69		R\$ 4.868,33		R\$ 49.343,02		R\$ 73.135,64		59,71%			
1.3.1	SINAPI 04/2023	97640	1.537,50			1.537,50	R\$ 2,07	1,0000						496,19	R\$ 1.027,11	32,27%	16,84	R\$ 34,86				513,03	R\$ 1.061,97	33,37%	R\$ 2.120,65	66,63%					
1.3.2	SINAPI 04/2023	97641	325,00			325,00	R\$ 5,40	1,0000						294,27	R\$ 1.589,05	90,54%	28,00	R\$ 151,20				322,27	R\$ 1.740,25	99,16%	R\$ 14,75	0,84%					
1.3.3	SINAPI 04/2023	97644	657,04			657,04	R\$ 9,99	1,0000						144,39	R\$ 1.442,45	21,98%	28,77	R\$ 287,41				173,16	R\$ 1.729,86	26,35%	R\$ 4.833,96	73,65%					
1.3.4	SINAPI 04/2023	97645	263,89			263,89	R\$ 37,25	1,0000						38,62	R\$ 1.438,59	14,63%	3,60	R\$ 134,10				42,22	R\$ 1.572,69	16,00%	R\$ 8.257,21	84,00%					
1.3.5	ORSE 04/2023	04942	124,91			124,91	R\$ 22,26	1,0000						87,72	R\$ 1.952,64	70,23%	8,64	R\$ 192,33				96,36	R\$ 2.144,97	77,14%	R\$ 635,52	22,86%					
1.3.6	ORSE 04/2023	00043	717,40			717,40	R\$ 11,46	1,0000						128,33	R\$ 1.470,66	17,89%	15,88	R\$ 181,98				144,21	R\$ 1.652,64	20,10%	R\$ 6.568,76	79,90%					
1.3.7	SINAPI 04/2023	97647	6.305,48			6.305,48	R\$ 3,71	1,0000						3.564,39	R\$ 13.223,88	56,53%	219,05	R\$ 812,68				3.783,44	R\$ 14.036,56	60,00%	R\$ 9.356,77	40,00%					
1.3.8	SINAPI 04/2023	97650	2.319,56			2.319,56	R\$ 7,98	1,0000						1.165,55	R\$ 9.301,08	50,25%	127,68	R\$ 1.018,89				1.293,23	R\$ 10.319,97	55,75%	R\$ 8.190,11	44,25%					
1.3.9	SINAPI 04/2023	97651	13,00			13,00	R\$ 88,53	1,0000						2,00	R\$ 177,06	15,38%	-	R\$ 0,00				2,00	R\$ 177,06	15,38%	R\$ 973,83	84,62%					

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnney Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 016249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO										26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN																		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA - PE		FATOR K										0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44																				
			DATA DE INÍCIO										11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																		
			CONTRATO Nº										001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																		
			PRAZO EXECUÇÃO										450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																		
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOALDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS										05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%																	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA												03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67		54,61%															
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%												26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		123.633,49		2,03%															
														14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.769.179,77		45,39%																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																							
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
1.3.10		SINAPI 04/2023		97658		UN		4,00						4,00		R\$ 225,88		1,0000						R\$ 903,52		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 903,52		100,00%	
1.3.11		SINAPI 04/2023		97660		UN		390,00						390,00		R\$ 0,72		1,0000				186,00		R\$ 133,92		47,69%		-		R\$ 0,00		0,00%		186,00		R\$ 133,92		47,69%	
1.3.12		SINAPI 04/2023		97665		UN		734,00						734,00		R\$ 1,38		1,0000				430,00		R\$ 593,40		58,58%		6,00		R\$ 8,28		0,82%		436,00		R\$ 601,68		59,40%	
1.3.13		SINAPI 04/2023		97662		M		282,35						282,35		R\$ 0,52		1,0000				30,50		R\$ 15,86		10,80%		93,16		R\$ 48,44		32,99%		123,66		R\$ 64,30		43,80%	
1.3.14		SINAPI 04/2023		97663		UN		146,00						146,00		R\$ 13,18		1,0000				69,00		R\$ 909,42		47,26%		4,00		R\$ 52,72		2,74%		73,00		R\$ 962,14		50,00%	
1.3.15		SINAPI 04/2023		97664		UN		433,00						433,00		R\$ 1,63		1,0000				381,00		R\$ 621,03		87,99%		40,00		R\$ 65,20		9,24%		421,00		R\$ 686,23		97,23%	
1.3.16		ORSE 04/2023		03261		UN		140,00						140,00		R\$ 133,86		1,0000				25,00		R\$ 3.346,50		17,86%		5,00		R\$ 669,30		3,57%		30,00		R\$ 4.015,80		21,43%	
1.3.17		SINAPI 04/2023		102190		M2		30,16						30,16		R\$ 18,86		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 568,81		100,00%	
1.3.18		SINAPI 04/2023		102191		M2		35,00						35,00		R\$ 22,92		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 802,20		100,00%	
1.3.19		ORSE 04/2023		07725		M2		2.701,55						2.701,55		R\$ 7,67		1,0000				942,90		R\$ 7.232,04		34,90%		157,88		R\$ 1.210,94		5,84%		1.100,78		R\$ 8.442,98		40,75%	
1.3.20		ORSE 04/2023		12119		M2		1.352,33						1.352,33		R\$ 0,95		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 1.284,71		100,00%	
1.4		LIMPEZA		R\$ 23.058,76																		R\$ 378,83		1,64%		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 378,83		1,64%		R\$ 22.659,93		98,36%	
1.4.1		COMPOSIÇÃO		009		M		263,68						263,68		R\$ 5,93		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 263,68		100,00%	
1.4.2		COMPOSIÇÃO		010		UN		22,00						22,00		R\$ 42,72		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 1.563,62		100,00%	
1.4.3		COMPOSIÇÃO		011		UN		23,00						23,00		R\$ 85,44		1,0000				2,00		R\$ 170,88		8,70%		-		R\$ 0,00		0,00%		2,00		R\$ 170,88		8,70%	
1.4.4		ORSE 04/2023		00278		M2		3.434,37						3.434,37		R\$ 3,80		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 1.794,24		91,30%	
1.4.5		ORSE 04/2023		12636		UN		100,00						100,00		R\$ 27,96		1,0000				5,00		R\$ 139,80		5,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		5,00		R\$ 139,80		5,00%	
1.4.6		ORSE 04/2023		01916		M2		232,19						232,19		R\$ 11,73		1,0000				5,81		R\$ 68,15		2,50%		-		R\$ 0,00		0,00%		5,81		R\$ 68,15		2,50%	
1.5		CARGA E TRANSPORTE		R\$ 6.272,82																		R\$ 6.272,82		100,00%		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 6.272,82		100,00%		R\$ 0,00		0,00%	
1.5.1		SINAPI 04/2023		100981		M3		8,68						8,68		R\$ 10,76		1,0000				8,68		R\$ 93,39		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		8,68		R\$ 93,39		100,00%	
1.5.2		SEINFRA		C2536		M3		124,11						124,11		R\$ 49,79		1,0000				124,11		R\$ 6.179,43		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		124,11		R\$ 6.179,43		100,00%	
2.0		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA		R\$ 210.195,24																		R\$ 142.952,00		R\$ 654,80		R\$ 143.806,80		R\$ 66.388,44		R\$ 412,60		0,66%							
2.1		FUNDAÇÃO		R\$ 62.995,03																		R\$ 62.582,43		99,35%		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 62.582,43		99,35%		R\$ 412,60		0,66%	
2.1.1		SINAPI 04/2023		93358		M3		46,44						46,44		R\$ 93,89		1,0000				46,44		R\$ 4.360,25		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		46,44		R\$ 4.360,25		100,00%	
2.1.2		SINAPI 04/2023		94342		M3		34,71						34,71		R\$ 135,36		1,0000				34,71		R\$ 4.698,34		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		34,71		R\$ 4.698,34		100,00%	
2.1.3		SINAPI 04/2023		96995		M3		12,00						12,00		R\$ 56,91		1,0000				4,75		R\$ 270,32		39,58%		-		R\$ 0,00		0,00%		4,75		R\$ 270,32		39,58%	

FRANCISCO HENRIQUE T DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOÃO MARQUES DE MORAIS
Eng. CIVIL
CREA-PE Nº 191.624.903-0

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 	
--	--

João Carlos Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE nº 16162/19310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

OBJETO		DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44	
		DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	
		CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-	
		PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-	
TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%	
EMPREENHIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOALDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS		8M - PERÍODO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67	
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - Nº		14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.769.179,77	
45,39%		48,65%		0,34%		48,99%		51,01%		31,85%	
R\$ 10.173,98		R\$ 21.942,68		R\$ 929,09		R\$ 133.770,82		R\$ 139.296,42		R\$ 10.691,58	
R\$ 33.563,35		R\$ 21.942,68		R\$ 929,09		R\$ 22.871,77		R\$ 22.871,77		217,84	
R\$ 29.362,99		R\$ 102,14		R\$ 0,00		R\$ 102,14		R\$ 102,14		687,52	
R\$ 54.648,31		R\$ 54.648,31		R\$ 0,00		R\$ 54.648,31		R\$ 54.648,31		R\$ 0,00	
R\$ 12.673,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12.673,08		100,00%	
R\$ 100.330,69		R\$ 55.681,56		R\$ 0,00		R\$ 55.681,56		R\$ 55.681,56		44,50%	
R\$ 727,26		R\$ 467,04		R\$ 0,00		R\$ 467,04		R\$ 467,04		13,31	
R\$ 41.761,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 41.761,56		100,00%	
R\$ 481.982,39		R\$ 214.518,90		R\$ 20.980,83		R\$ 235.499,73		R\$ 246.432,66		51,13%	
R\$ 150.385,58		R\$ 123.178,53		R\$ 12.331,68		R\$ 135.510,21		R\$ 14.875,37		9,89%	
R\$ 268.909,73		R\$ 90.614,87		R\$ 8.389,60		R\$ 99.004,47		R\$ 169.905,26		63,18%	
R\$ 41.177,17		R\$ 431,58		R\$ 259,55		R\$ 691,13		R\$ 40.486,04		98,32%	
R\$ 2.710,02		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.710,02		100,00%	
R\$ 954,55		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 954,55		100,00%	
R\$ 14.697,46		R\$ 293,92		R\$ 0,00		R\$ 293,92		R\$ 14.403,54		98,00%	
R\$ 3.097,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.097,88		100,00%	
R\$ 641.859,28		R\$ 134.726,17		R\$ 25.183,09		R\$ 159.909,26		R\$ 481.950,02		84,41%	
R\$ 176.909,41		R\$ 18.494,49		R\$ 9.086,33		R\$ 27.580,82		R\$ 149.328,59		84,41%	
R\$ 77.726,72		R\$ 10.540,13		R\$ 498,71		R\$ 11.038,84		R\$ 66.687,88		85,80%	
4.2		PISO E REVESTIMENTO		R\$ 273.067,24		48,99%		51,01%		31,85%	
4.2.1		SINAPI 04/2023		94779		R\$ 10.173,98		132,56		R\$ 10.173,98	
4.2.2		SINAPI 04/2023		98679		R\$ 29.362,99		2,40		R\$ 102,14	
4.2.3		COMPOSIÇÃO		002		R\$ 54.648,31		299,41		R\$ 54.648,31	
4.2.4		ORSE 04/2023		02228		R\$ 12.673,08		777,49		R\$ 12.673,08	
4.2.5		SINAPI 04/2023		87256		R\$ 100.330,69		469,53		R\$ 44.649,13	
4.2.6		SINAPI 04/2023		88650		R\$ 727,26		23,89		R\$ 260,22	
4.2.7		ORSE INSUMO 04/2023		01294		R\$ 41.761,56		654,57		R\$ 41.761,56	
4.3		ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)		R\$ 481.982,39		44,51%		48,87%		51,13%	
4.3.1		COMPOSIÇÃO		014		R\$ 150.385,58		1.754,93		R\$ 14.875,37	
4.3.2		COMPOSIÇÃO		017		R\$ 268.909,73		2.148,29		R\$ 169.905,26	
4.3.3		SINAPI 04/2023		102491		R\$ 41.177,17		18,74		R\$ 40.486,04	
4.3.4		SINAPI 04/2023		102504		R\$ 2.710,02		-		R\$ 2.710,02	
4.3.5		SINAPI 04/2023		102500		R\$ 954,55		-		R\$ 954,55	
4.3.6		SINAPI 04/2023		102494		R\$ 14.697,46		4,00		R\$ 14.403,54	
4.3.7		SINAPI 04/2023		102506		R\$ 3.097,88		-		R\$ 3.097,88	
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS		R\$ 641.859,28		R\$ 134.726,17		R\$ 25.183,09		R\$ 481.950,02	
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO		R\$ 176.909,41		R\$ 18.494,49		R\$ 9.086,33		R\$ 149.328,59	
5.1.1		SEINFRA		C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		R\$ 498,71		R\$ 66.687,88	

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOÃO CARLOS DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE nº 16.162.493/10

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO																	DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44								
																			DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%						
																			CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%						
																			PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%						
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																	EMPREENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOALDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS		TERMÍNIO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%				
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023																	TABELA DE REFERÊNCIA		BDI =		22,35%												
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																																	
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
		ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
		Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
5.1.2		ORSE 04/2023		08506		GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01		M2		11,55						11,55		R\$ 871,84		1,0000				9,85		R\$ 8.587,62		85,28%		9,85		R\$ 8.587,62		85,28%	
5.1.3		ORSE 04/2023		12105		GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" x 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA		M2		32,76						32,76		R\$ 537,21		1,0000				7,56		R\$ 4.061,30		23,08%		7,56		R\$ 4.061,30		23,08%	
5.1.4		ORSE 04/2023		07763		GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"x1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA		M2		13,38						13,38		R\$ 642,21		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
5.1.5		SEINFRA		C1970		PORTA DE FERRO EM CHAPA		M2		6,30						6,30		R\$ 290,96		1,0000				5,53		R\$ 1.609,00		87,78%		5,53		R\$ 1.609,00		87,78%	
5.1.6		SINAPI 04/2023		94559		JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M2		49,60						49,60		R\$ 772,53		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
5.1.7		ORSE 04/2023		01859		REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO		M2		130,20						130,20		R\$ 174,89		1,0000				13,06		R\$ 2.284,06		10,03%		13,06		R\$ 2.284,06		10,03%	
5.2				ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO																						R\$ 20.466,31		15,45%		R\$ 7.299,68		5,51%			
5.2.1		ORSE 04/2023		12394		PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA		M2		50,40						50,40		R\$ 541,55		1,0000				4,44		R\$ 2.404,48		8,81%		7,59		R\$ 4.110,36		15,06%	
5.2.2		SINAPI 04/2023		94570		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M2		180,00						180,00		R\$ 357,66		1,0000				50,50		R\$ 18.061,83		28,06%		66,14		R\$ 23.655,63		36,74%	
5.2.3		SEINFRA		C1516		JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA		M2		37,20						37,20		R\$ 618,99		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
5.2.4		ORSE 04/2023		01841		REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		M2		139,50						139,50		R\$ 127,56		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
5.3				ESQUADRIAS DE MADEIRA																						R\$ 88.777,46		29,38%		R\$ 6.800,65		2,25%			
5.3.1		SINAPI 04/2023		90820		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		45,00						45,00		R\$ 355,89		1,0000				17,00		R\$ 6.050,13		37,78%		4,00		R\$ 7.473,69		46,67%	
5.3.2		SINAPI 04/2023		90821		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		88,00						88,00		R\$ 362,62		1,0000				-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
5.3.3		SINAPI 04/2023		90822		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		88,00						88,00		R\$ 383,04		1,0000				8,00		R\$ 3.064,32		9,09%		3,00		R\$ 4.213,44		12,50%	
5.3.4		SINAPI 04/2023		90823		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		52,00						52,00		R\$ 448,43		1,0000				9,00		R\$ 4.035,87		17,31%		5,00		R\$ 6.278,02		26,92%	
5.3.5		SINAPI 04/2023		91312		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN		35,00						35,00		R\$ 929,68		1,0000				2,00		R\$ 1.859,36		5,71%		2,00		R\$ 1.859,36		5,71%	

FRANCISCO HENRIQUE C. A. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.206

JOHNEIR HENRIQUE DE MORAIS
Eng. Civil
CREA-PE 1416240010

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.422.691,34	
		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		6.101.143,44	
		CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%	
		PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
		TERMÍNIO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44	
		BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67	
		BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		123.633,49	
						14		2.769.179,77	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	
								45,39%	
								2,03%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOHANNES MARQUES DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE 1016249010

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN																										
													FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%																										
													DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-		0,00%																									
													CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-																											
		PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%																																					
		TERMÍNO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44		0,00%																																				
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOALDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS				BM - PERÍODO		R\$	3.331.963,67	54,61%																																			
PROCESSO Nº		1022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				R\$	123.633,49	2,03%																																			
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%				BM - Nº		R\$	2.769.179,77	45,39%																																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																															
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES				PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																					
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%									
6.1.3		SINAPI 04/2023		87532		M2		1.253,00						1.253,00		R\$ 49,90		1,0000				R\$ 62.524,70		866,69		R\$ 43.247,83		69,17%		186,41		R\$ 9.301,86		14,88%		1.053,10		R\$ 52.549,69		84,05%		199,90		R\$ 9.975,01		15,95%	
6.2				REVESTIMENTO EM PAREDES																		R\$ 198.166,41				R\$ 138.594,33		69,94%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 138.594,33		69,94%		R\$ 59.572,08		30,06%							
6.2.1		SINAPI 04/2023		104611		M2		1.253,00						1.253,00		R\$ 110,61		1,0000				R\$ 138.594,33		1.253,00		R\$ 138.594,33		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.253,00		R\$ 138.594,33		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
6.2.2		COMPOSIÇÃO		016		M2		659,64						659,64		R\$ 90,31		1,0000				R\$ 59.572,08		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 59.572,08		100,00%							
6.3				PINTURA EM PAREDE																		R\$ 726.266,97				R\$ 262.236,58		36,11%		R\$ 28.612,27		3,94%		R\$ 280.848,85		40,05%		R\$ 435.418,12		59,95%							
6.3.1		SINAPI 04/2023		88495		M2		20.344,18						20.344,18		R\$ 11,57		1,0000				R\$ 235.382,16		1.741,11		R\$ 20.144,64		8,56%		320,21		R\$ 3.704,83		1,57%		2.061,32		R\$ 23.849,47		10,13%		18.282,86		R\$ 211.532,69		89,87%	
6.3.2		SINAPI 04/2023		95305		M2		541,59						541,59		R\$ 14,96		1,0000				R\$ 8.102,18		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 8.102,18		100,00%							
6.3.3		SINAPI 04/2023		88485		M2		4.853,32						4.853,32		R\$ 4,60		1,0000				R\$ 22.325,27		4.424,07		R\$ 20.350,72		91,16%		243,65		R\$ 1.120,79		5,02%		4.667,72		R\$ 21.471,51		96,18%		185,60		R\$ 853,76		3,82%	
6.3.4		SINAPI 04/2023		104642		M2		37.180,13						37.180,13		R\$ 11,57		1,0000				R\$ 430.174,10		18.755,35		R\$ 216.999,99		50,44%		2.055,89		R\$ 23.786,65		5,53%		20.811,24		R\$ 240.786,04		55,97%		16.368,89		R\$ 189.388,06		44,03%	
6.3.5		SEINFRA		CD588		M2		5.230,27						5.230,27		R\$ 5,79		1,0000				R\$ 30.283,26		818,97		R\$ 4.741,83		15,66%		-		R\$ 0,00		0,00%		818,97		R\$ 4.741,83		15,66%		4.411,30		R\$ 25.541,43		84,34%	
6.4				PINTURA EM TETO																		R\$ 49.884,17				R\$ 36.071,13		72,31%		R\$ 329,25		0,66%		R\$ 36.400,38		72,97%		R\$ 13.483,79		27,03%							
6.4.1		SINAPI 04/2023		88494		M2		520,10						520,10		R\$ 21,64		1,0000				R\$ 11.254,96		39,38		R\$ 852,18		7,57%		5,48		R\$ 118,59		1,05%		44,86		R\$ 970,77		8,63%		475,24		R\$ 10.284,19		91,37%	
6.4.2		SINAPI 04/2023		88484		M2		858,98						858,98		R\$ 5,61		1,0000				R\$ 4.818,87		251,09		R\$ 1.408,61		29,23%		37,55		R\$ 210,66		4,37%		288,64		R\$ 1.619,27		33,60%		570,34		R\$ 3.199,60		66,40%	
6.4.3		SINAPI 04/2023		104640		M2		2.406,43						2.406,43		R\$ 14,05		1,0000				R\$ 33.810,34		2.406,43		R\$ 33.810,34		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		2.406,43		R\$ 33.810,34		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
6.5				PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																		R\$ 134.990,98				R\$ 35.718,72		26,46%		R\$ 7.145,63		5,29%		R\$ 42.864,35		31,75%		R\$ 92.126,63		68,25%							
6.5.1		SINAPI 04/2023		100717		M2		606,36						606,36		R\$ 10,06		1,0000				R\$ 6.099,98		11,72		R\$ 117,90		1,93%		-		R\$ 0,00		0,00%		11,72		R\$ 117,90		1,93%		594,64		R\$ 5.982,08		98,07%	
6.5.2		ORSE 04/2023		02304		M2		960,00						960,00		R\$ 8,84		1,0000				R\$ 8.486,40		190,79		R\$ 1.686,58		19,87%		16,20		R\$ 143,21		1,69%		206,99		R\$ 1.829,79		21,56%		753,01		R\$ 6.656,61		78,44%	
6.5.3		SINAPI 04/2023		100758		M2		2.212,10						2.212,10		R\$ 54,43		1,0000				R\$ 120.404,60		623,08		R\$ 33.914,24		28,17%		128,65		R\$ 7.002,42		5,82%		751,73		R\$ 40.916,66		33,98%		1.460,37		R\$ 79.487,94		66,02%	
6.6				PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA																		R\$ 39.487,70				R\$ 31.149,87		78,89%		R\$ 3.083,42		7,81%		R\$ 34.233,29		86,69%		R\$ 5.254,41		13,31%							
6.6.1		SINAPI 04/2023		102193		M2		540,85						540,85		R\$ 2,03		1,0000				R\$ 1.097,92		99,25		R\$ 201,47		18,35%		-		R\$ 0,00		0,00%		99,25		R\$ 201,47		18,35%		441,60		R\$ 896,45		81,65%	
6.6.2		SINAPI 04/2023		102200		M2		540,85						540,85		R\$ 19,13		1,0000				R\$ 10.346,46		256,87		R\$ 4.913,92		47,49%		75,68		R\$ 1.447,76		13,99%		332,55		R\$ 6.361,68		61,49%		208,30		R\$ 3.984,78		38,51%	

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOÃO BATISTA DE MORAES
Eng. CIVIL
CRFA-PE 1816249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO																		DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44																					
																				DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																			
																				CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																			
																				PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																			
																				TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%																			
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																		BM - PERÍODO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67		54,61%																			
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023																		BM - Nº		26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		123.633,49		2,03%																			
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																		BM - Nº		14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.769.179,77		45,39%																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
																						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
Nº		ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		R\$		28.043,32		1.396,70		R\$ 26.034,48		92,84%		87,75		R\$ 1.635,66		5,83%		1.484,45		R\$ 27.670,14		98,67%		20,02		R\$ 373,18		1,33%	
6.6.3		SINAPI 04/2023		102219		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		M2		1.504,47						1.504,47		R\$ 18,64		1,0000				R\$ 28.043,32		1.396,70		R\$ 26.034,48		92,84%				R\$ 1.635,66		5,83%		1.484,45		R\$ 27.670,14		98,67%		20,02		R\$ 373,18		1,33%	
7.0				COBERTA E FORRO		R\$ 1.183.287,84																				R\$ 530.463,57				R\$ 532.431,86				R\$ 650.855,98															
7.1				ESTRUTURA / TRAMA		R\$ 217.721,16																				R\$ 49.271,89		22,63%				R\$ 49.271,89		22,63%				R\$ 168.449,27		77,37%									
7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019		UN		3,00				R\$ 589,40		1,0000		R\$ 1.768,20		2,00				R\$ 1.178,80		66,67%				R\$ 0,00		0,00%		2,00		R\$ 1.178,80		66,67%		1,00		R\$ 589,40		33,33%					
7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2		1.225,60				R\$ 109,69		1,0000		R\$ 134.436,06		377,82				R\$ 41.443,07		30,83%				R\$ 0,00		0,00%		377,82		R\$ 41.443,07		30,83%		847,78		R\$ 92.992,99		69,17%					
7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M		788,30				R\$ 17,14		1,0000		R\$ 13.511,46		-				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		788,30		R\$ 13.511,46		100,00%					
7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M		434,40				R\$ 42,60		1,0000		R\$ 18.505,44		-				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		434,40		R\$ 18.505,44		100,00%					
7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		KG		2.500,00				R\$ 19,80		1,0000		R\$ 49.500,00		335,86				R\$ 6.650,02		13,43%				R\$ 0,00		0,00%		335,86		R\$ 6.650,02		13,43%		2.164,14		R\$ 42.849,98		86,57%					
7.2				TELHADO		R\$ 609.373,14																				R\$ 276.043,42		45,30%				R\$ 276.043,42		45,30%				R\$ 333.329,72		54,70%									
7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2		2.752,97				R\$ 59,75		1,0000		R\$ 164.489,95		518,20				R\$ 30.962,45		18,82%				R\$ 0,00		0,00%		518,20		R\$ 30.962,45		18,82%		2.234,77		R\$ 133.527,50		81,18%					
7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M		600,00				R\$ 31,27		1,0000		R\$ 18.762,00		147,91				R\$ 4.625,14		24,65%				R\$ 0,00		0,00%		147,91		R\$ 4.625,14		24,65%		452,09		R\$ 14.136,86		75,35%					
7.2.3		SEINFRA		C0387		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M		850,00				R\$ 15,28		1,0000		R\$ 12.988,00		-				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		850,00		R\$ 12.988,00		100,00%					
7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019		M2		1.358,14				R\$ 78,51		1,0000		R\$ 106.627,57		1.358,14				R\$ 106.627,57		100,00%				R\$ 0,00		0,00%		1.358,14		R\$ 106.627,57		100,00%				R\$ 0,00		0,00%					
7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019		M		168,00				R\$ 125,45		1,0000		R\$ 21.075,60		105,81				R\$ 13.273,86		62,98%				R\$ 0,00		0,00%		105,81		R\$ 13.273,86		62,98%		62,19		R\$ 7.801,74		37,02%					
7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019		M2		343,37				R\$ 90,55		1,0000		R\$ 31.092,15		343,37				R\$ 31.092,15		100,00%				R\$ 0,00		0,00%		343,37		R\$ 31.092,15		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%					
7.2.7		SEINFRA		C0993		CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM		M		133,72				R\$ 65,43		1,0000		R\$ 8.749,29		14,00				R\$ 916,02		10,47%				R\$ 0,00		0,00%		14,00		R\$ 916,02		10,47%		119,72		R\$ 7.833,27		89,53%					
7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019		M2		11.256,00				R\$ 21,30		1,0000		R\$ 239.752,80		4.157,10				R\$ 88.546,23		36,93%				R\$ 0,00		0,00%		4.157,10		R\$ 88.546,23		36,93%		7.098,90		R\$ 151.206,57		63,07%					
7.2.9		ORSE 04/2023		10002		RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01		M2		445,48				R\$ 13,10		1,0000		R\$ 5.835,78		-				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		445,48		R\$ 5.835,78		100,00%					
7.3				IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 101.281,54																				R\$ 16.550,68		16,34%				R\$ 16.550,68		16,34%				R\$ 84.730,86		83,66%									

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.806

JOHNENI LOPES DE MORAIS
ENG. CIVIL
CREA-PE 1916249313

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		26/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN													
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		0,9499	VALOR CONTRATADO	R\$	6.101.143,44														
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%													
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%													
												PRAZO EXECUÇÃO		450	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%													
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS										TERMINO PREVISTO		05/04/2025	VALOR TOTAL	R\$	6.101.143,44	0,00%												
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 022/2023	TABELA DE REFERÊNCIA										BM - PERÍODO		03/02/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	3.331.963,67	54,61%												
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME	BDI = 22,35%										BM - Nº		26/02/2025	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	123.633,49	2,03%												
													14		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	2.769.179,77	45,39%													
			BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
7.3.1	SINAPI 04/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	107,21			107,21	R\$ 138,86	1,0000		R\$ 14.887,18	107,21	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	107,21	R\$ 14.887,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
7.3.2	SINAPI 04/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	663,90			663,90	R\$ 31,83	1,0000		R\$ 21.131,93	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	663,90	R\$ 21.131,93	100,00%								
7.3.3	ORSE 04/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	392,32			392,32	R\$ 166,35	1,0000		R\$ 65.262,43	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%	382,32	R\$ 63.598,93	97,45%								
7.4	CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS																	R\$ 102.697,78		R\$ 39.057,46		38,03%		R\$ 1.742,85		39,73%		R\$ 61.897,47		60,27%	
7.4.1	SINAPI 04/2023	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,20			25,20	R\$ 94,96	1,0000		R\$ 2.392,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,20	R\$ 2.392,99	100,00%								
7.4.2	SINAPI 04/2023	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	134,35			134,35	R\$ 183,21	1,0000		R\$ 24.614,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	134,35	R\$ 24.614,26	100,00%								
7.4.3	COMPOSIÇÃO	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,70			236,70	R\$ 152,32	1,0000		R\$ 36.054,14	189,27	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	189,27	R\$ 28.829,60	79,96%	47,43	R\$ 7.224,54	20,04%								
7.4.4	SINAPI 04/2023	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	135,00			135,00	R\$ 41,41	1,0000		R\$ 5.590,35	103,00	R\$ 4.265,23	76,30%	6,90	R\$ 285,72	5,11%	109,90	R\$ 4.550,95	81,41%	25,10	R\$ 1.039,40	18,59%								
7.4.5	SINAPI 04/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	90,00			90,00	R\$ 53,13	1,0000		R\$ 4.781,70	13,00	R\$ 690,69	14,44%	2,00	R\$ 106,26	2,22%	15,00	R\$ 796,95	16,67%	75,00	R\$ 3.984,75	83,33%								
7.4.6	SINAPI 04/2023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	62,00			62,00	R\$ 54,43	1,0000		R\$ 3.374,66	8,00	R\$ 435,44	12,90%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 435,44	12,90%	54,00	R\$ 2.939,22	87,10%								
7.4.7	SINAPI 04/2023	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	96,00			96,00	R\$ 96,24	1,0000		R\$ 9.239,04	1,00	R\$ 96,24	1,04%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 96,24	1,04%	95,00	R\$ 9.142,80	98,96%								
7.4.8	SINAPI 04/2023	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	80,00			80,00	R\$ 38,69	1,0000		R\$ 3.095,20	1,00	R\$ 38,69	1,25%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 38,69	1,25%	79,00	R\$ 3.056,51	98,75%								
7.4.9	SINAPI 04/2023	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	144,00			144,00	R\$ 85,92	1,0000		R\$ 12.372,48	53,61	R\$ 4.606,17	37,23%	14,39	R\$ 1.236,39	9,99%	68,00	R\$ 5.842,56	47,22%	76,00	R\$ 6.529,92	52,78%								
7.4.10	ORSE 04/2023	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	124,00			124,00	R\$ 9,54	1,0000		R\$ 1.182,96	10,00	R\$ 95,40	8,06%	12,00	R\$ 114,48	9,68%	22,00	R\$ 209,88	17,74%	102,00	R\$ 973,08	82,26%								
7.5	FORRO																	R\$ 152.314,22		R\$ 149.540,12		98,24%		R\$ 149.765,56		98,39%		R\$ 2.448,66		1,61%	
7.5.1	SINAPI 04/2023	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	65,00			65,00	R\$ 41,14	1,0000		R\$ 2.674,10	-	R\$ 0,00	0,00%	5,48	R\$ 225,44	8,43%	5,48	R\$ 225,44	8,43%	59,52	R\$ 2.448,66	91,57%								
7.5.2	SINAPI 04/2023	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	1.836,20			1.836,20	R\$ 81,44	1,0000		R\$ 149.540,12	1.836,20	R\$ 149.540,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.836,20	R\$ 149.540,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	R\$ 816.162,56		R\$ 195.830,19		R\$ 394,32		R\$ 196.224,51		R\$ 619.938,05					
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS																	R\$ 81.161,75		R\$ 16.864,37		R\$ 0,00		R\$ 16.864,37		R\$ 64.297,38		79,22%			

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.304

JOÃO CARLOS DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE nº 101.624.931.0

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN		
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%		
		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%		
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%		
		TERMINO PREVISTO										PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%		
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$	3.331.963,67	54,61%		
MODALIDADE		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	123.633,49	2,03%		
												14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	2.769.179,77	45,39%		

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

JOHANNES TAVARES DE MORAES
Eng. CIVIL
CREA-PE 1016249319

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro CIVIL
CREA-PE nº 38.106

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN																							
CONTRATADA				JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS				EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS				FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44		0,00%																							
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																							
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																							
												PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																							
PROCESSO Nº				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME				TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%				TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%																							
												BM - PERÍODO				03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67		54,61%																					
												26/02/2025				BM - R\$ MENSAL		R\$		123.633,49		2,03%																							
MODALIDADE								BM - Nº				14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.768.179,77		45,39%																									
Nº		CTR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																	
										CTR			ADI			SUP			TOTAL			UNITÁRIO			FATOR K			QTDE			VALOR			%			QTDE			VALOR			%		
8.2.1		COMPOSIÇÃO		019		PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		PT		100,00									100,00			R\$ 365,55			1,0000			5,00			R\$ 1.827,75			5,00%			5,00			R\$ 1.827,75			5,00%		
8.2.2		COMPOSIÇÃO		020		PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		PT		78,00									78,00			R\$ 374,20			1,0000			12,00			R\$ 4.490,40			15,38%			12,00			R\$ 4.490,40			15,38%		
8.2.3		COMPOSIÇÃO		021		PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		PT		50,00									50,00			R\$ 382,84			1,0000			1,00			R\$ 382,84			2,00%			1,00			R\$ 382,84			2,00%		
8.2.4		COMPOSIÇÃO		022		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		331,00									331,00			R\$ 390,65			1,0000			42,00			R\$ 16.407,30			12,69%			42,00			R\$ 16.407,30			12,69%		
8.2.5		ORSE 04/2023		00642		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"		UN		105,00									105,00			R\$ 314,07			1,0000			9,00			R\$ 2.826,63			8,57%			9,00			R\$ 2.826,63			8,57%		
8.2.6		COMPOSIÇÃO		023		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		302,00									302,00			R\$ 383,49			1,0000			51,00			R\$ 19.557,99			16,89%			51,00			R\$ 19.557,99			16,89%		
8.2.7		COMPOSIÇÃO		024		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SEÇÕES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		93,00									93,00			R\$ 393,33			1,0000			11,00			R\$ 4.326,63			11,83%			11,00			R\$ 4.326,63			11,83%		
8.2.8		COMPOSIÇÃO		025		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 03 SEÇÕES (3 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		40,00									40,00			R\$ 403,17			1,0000			-			R\$ 0,00			0,00%			-			R\$ 0,00			0,00%		
8.2.9		COMPOSIÇÃO		026		PONTO DE TOMADA 2P+T 20A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		155,00									155,00			R\$ 386,23			1,0000			5,00			R\$ 1.931,15			3,23%			5,00			R\$ 1.931,15			3,23%		
8.2.10		SINAPI INSUMO 04/2023		12118		KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A		UN		20,00									20,00			R\$ 28,47			1,0000			4,00			R\$ 113,88			20,00%			4,00			R\$ 113,88			20,00%		
8.2.11		ORSE 04/2023		00380		CONDUTELE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"		UN		30,00									30,00			R\$ 35,79			1,0000			30,00			R\$ 1.073,70			100,00%			30,00			R\$ 1.073,70			100,00%		
8.2.12		ORSE 04/2023		03292		PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO		PT		93,00									93,00			R\$ 346,50			1,0000			91,00			R\$ 31.531,50			97,85%			91,00			R\$ 31.531,50			97,85%		
8.2.13		ORSE 04/2023		03396		PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO		PT		30,00									30,00			R\$ 272,54			1,0000			-			R\$ 0,00			0,00%			-			R\$ 0,00			0,00%		
8.2.14		ORSE 04/2023		03297		PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO		UN		20,00									20,00			R\$ 297,88			1,0000			2,00			R\$ 595,76			10,00%			2,00			R\$ 595,76			10,00%		
8.2.15		SEINFRA		C1949		PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		UN		12,00									12,00			R\$ 224,70			1,0000			-			R\$ 0,00			0,00%			-			R\$ 0,00			0,00%		
8.3						LUMINÁRIAS E LÂMPADAS																R\$ 85.503,47									R\$ 43.962,76			51,42%						R\$ 44.357,08			\$1,88%		
8.3.1		COMPOSIÇÃO		004		LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		160,00									160,00			R\$ 46,28			1,0000			-			R\$ 0,00			0,00%			-			R\$ 0,00			0,00%		
8.3.2		COMPOSIÇÃO		015		LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (120 CM) 36W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		975,00									975,00			R\$ 65,72			1,0000			563,00			R\$ 37.000,36			57,74%			569,00			R\$ 37.394,68			58,36%		
8.3.3		ORSE 04/2023		8324		LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020		UN		31,00									31,00			R\$ 10,86			1,0000			31,00			R\$ 336,66			100,00%			31,00			R\$ 336,66			100,00%		
8.3.4		SINAPI 04/2023		97610		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020, PS		UN		93,00									93,00			R\$ 21,57			1,0000			16,00			R\$ 345,12			17,20%			16,00			R\$ 345,12			17,20%		
8.3.5		SINAPI 04/2023		100903		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020, PS		UN		69,00									69,00			R\$ 38,88			1,0000			40,00			R\$ 1.555,20			57,97%			40,00			R\$ 1.555,20			57,97%		
8.3.6		ORSE 04/2023		12807		REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN		8,00									8,00			R\$ 101,72			1,0000			8,00			R\$ 813,76			100,00%			8,00			R\$ 813,76			100,00%		

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JORNAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
ENG. CIVIL
CREA-PE 1016249310

TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.422.691,34	
												0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44	
												11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-	
PRAZO EXECUÇÃO		TERMINO PREVISTO										450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
PROCESSO Nº		EMPREENHIMENTO:										05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44	
MODALIDADE		ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS										03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67	
												26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		123.633,49	
												14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.769.179,77	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOHANNES DA SILVA
Eng. Civil
CREA-PE 1916249313

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE												FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44		0,00%			
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%			
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%			
												PRAZO EXECUÇÃO				450 SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%			
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS				EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS				TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023				TABELA DE REFERÊNCIA				SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				8M - PERÍODO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.331.963,67		54,61%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME				BDI = 22,35%								26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		123.633,49		2,03%			
										14				BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.769.179,77		45,39%					

 	
---	--

 SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
	CONTRATADA	JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)													
		Processo Licitatório N° 022/2023	TABELA DE REFERÊNCIA														
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 012/2023-SME	BDI = 22,35%														
		MODALIDADE	BOLETIM DE MEDIÇÃO														

9.2.15	SINAPI 04/2023	100851	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	62,00				62,00	R\$ 79,49	1,0000	R\$ 4.928,38	1,00	R\$ 79,49	1,61%	1,00	R\$ 79,49	1,61%	61,00	R\$ 4.848,89	98,39%
9.2.16	ORSE 04/2023	08211	UN	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	10,00				10,00	R\$ 475,40	1,0000	R\$ 4.754,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.754,00	100,00%
9.2.17	ORSE 04/2023	02052	UN	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	70,00				70,00	R\$ 80,21	1,0000	R\$ 5.614,70	69,00	R\$ 5.534,49	98,57%	1,00	R\$ 5.614,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2.18	ORSE INSUMO 04/2023	13813	UN	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	8,00				8,00	R\$ 181,55	1,0000	R\$ 1.452,40	1,00	R\$ 181,55	12,50%	-	R\$ 181,55	12,50%	7,00	R\$ 1.270,85	87,50%
9.2.19	COMPOSIÇÃO	005	UN	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	30,00				30,00	R\$ 194,32	1,0000	R\$ 5.829,60	3,00	R\$ 582,96	10,00%	-	R\$ 582,96	10,00%	27,00	R\$ 5.246,64	90,00%
9.2.20	SINAPI 04/2023	100858	UN	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA, PADRÃO MÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00				20,00	R\$ 797,17	1,0000	R\$ 15.943,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 15.943,40	100,00%
9.2.21	SINAPI INSUMO 04/2023	21112	UN	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	20,00				20,00	R\$ 330,02	1,0000	R\$ 6.600,40	2,00	R\$ 660,04	10,00%	-	R\$ 660,04	10,00%	18,00	R\$ 5.940,36	90,00%
9.2.22	SINAPI INSUMO 04/2023	01748	UN	BANCAIDA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLIO, DE *0,55 X 1,40* M	5,00				5,00	R\$ 382,38	1,0000	R\$ 1.911,90	5,00	R\$ 1.911,90	100,00%	-	R\$ 1.911,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2.23	SINAPI 04/2023	86878	UN	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	30,00				30,00	R\$ 113,57	1,0000	R\$ 3.407,10	7,00	R\$ 794,99	23,33%	-	R\$ 794,99	23,33%	23,00	R\$ 2.612,11	76,67%
9.2.24	SINAPI 04/2023	86911	UN	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	30,00				30,00	R\$ 94,99	1,0000	R\$ 2.849,70	26,00	R\$ 2.469,74	86,67%	-	R\$ 2.469,74	86,67%	1,00	R\$ 94,99	3,33%
9.2.25	SINAPI 04/2023	86916	UN	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00				10,00	R\$ 265,00	1,0000	R\$ 2.650,00	5,00	R\$ 132,50	50,00%	-	R\$ 132,50	50,00%	2,00	R\$ 53,00	20,00%
9.2.26	SINAPI 04/2023	89987	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	28,00				28,00	R\$ 111,37	1,0000	R\$ 3.118,36	8,00	R\$ 890,96	28,57%	-	R\$ 890,96	28,57%	19,00	R\$ 2.116,03	67,86%
9.2.27	COMPOSIÇÃO	018	UN	REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00				10,00	R\$ 164,03	1,0000	R\$ 1.640,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.640,30	100,00%
9.2.28	ORSE 04/2023	04545	UN	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	5,00				5,00	R\$ 69,26	1,0000	R\$ 346,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 346,30	100,00%
9.3	RESERVATÓRIO E CONEXÕES											R\$ 84.199,08				R\$ 895,07	1,06%	R\$ 39.122,99	46,46%	R\$ 45.076,09	53,54%
9.3.1	SINAPI 04/2023	102605	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	15,00				15,00	R\$ 314,28	1,0000	R\$ 4.714,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	8,00				8,00	R\$ 518,49	1,0000	R\$ 4.147,92	7,00	R\$ 3.629,43	87,50%	-	R\$ 3.629,43	87,50%	1,00	R\$ 518,49	12,50%
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	15,00				15,00	R\$ 1.351,04	1,0000	R\$ 20.265,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 20.265,60	100,00%
9.3.4	COMPOSICAO	013	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	7,00				7,00	R\$ 4.559,04	1,0000	R\$ 31.913,28	7,00	R\$ 31.913,28	100,00%	-	R\$ 31.913,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	13,00				13,00	R\$ 37,81	1,0000	R\$ 491,53	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 491,53	100,00%
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	UN	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	12,00				12,00	R\$ 895,07	1,0000	R\$ 10.740,84	3,00	R\$ 2.685,21	25,00%	-	R\$ 2.685,21	25,00%	4,00	R\$ 3.580,28	33,33%
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	UN	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	3,00				3,00	R\$ 828,24	1,0000	R\$ 2.484,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 2.484,72	100,00%
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	UN	VALVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	3,00				3,00	R\$ 115,19	1,0000	R\$ 345,57	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 345,57	100,00%
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	62,00				62,00	R\$ 51,57	1,0000	R\$ 3.197,34	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 3.197,34	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE L. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 36.304

JOHANNY L. L. DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE 1016249332

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE												FATOR K		0,9499		R\$	6.101.143,44														
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCENTE	R\$	-	0,00%												
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%												
												PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%												
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS								TERMINO PREVISTO		05/04/2025		R\$	6.101.143,44	0,00%													
				TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)						SALDO CONTRATUAL		03/02/2025		R\$	3.331.963,67	54,61%													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		BDI = 22,35%												BM - R\$ MENSAL		26/02/2025		R\$	123.633,49	2,03%									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME								14		BM - R\$ ACUMULADO		26/02/2025		R\$	2.769.179,77	45,35%													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%											
9.3.10	SINAPI 04/2023		99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00				R\$ 152,12	1,0000	R\$ 1.825,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.825,44	100,00%							
9.3.11	SINAPI 04/2023		89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	104,00				R\$ 15,69	1,0000	R\$ 1.631,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 1.631,76	100,00%							
9.3.12	SINAPI 04/2023		89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	104,00				R\$ 23,47	1,0000	R\$ 2.440,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 2.440,88	100,00%							
9.4	TUBOS E CONEXÕES																		R\$ 30.771,32		R\$ 2.845,00		9,26%		R\$ 2.845,00		9,26%		R\$ 27.876,32		90,74%
9.4.1	SINAPI 04/2023		89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00				R\$ 24,93	1,0000	R\$ 2.168,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 2.168,91	100,00%							
9.4.2	SINAPI 04/2023		89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	58,00				R\$ 9,86	1,0000	R\$ 571,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 571,88	100,00%							
9.4.3	SINAPI 04/2023		89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	130,00				R\$ 12,49	1,0000	R\$ 1.623,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 1.623,70	100,00%							
9.4.4	SINAPI 04/2023		89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00				R\$ 13,60	1,0000	R\$ 1.632,00	6,00	R\$ 81,60	5,00%	6,00	R\$ 81,60	5,00%	6,00	R\$ 81,60	5,00%	114,00	R\$ 1.550,40	95,00%							
9.4.5	SINAPI 04/2023		89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00				R\$ 6,08	1,0000	R\$ 528,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 528,96	100,00%							
9.4.6	SINAPI 04/2023		89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00				R\$ 5,56	1,0000	R\$ 139,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 139,00	100,00%							
9.4.7	SINAPI 04/2023		89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00				R\$ 6,88	1,0000	R\$ 82,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 82,56	100,00%							
9.4.8	SINAPI 04/2023		89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	225,00				R\$ 18,27	1,0000	R\$ 4.110,75	27,95	R\$ 510,64	12,42%	27,95	R\$ 510,64	12,42%	27,95	R\$ 510,64	12,42%	197,05	R\$ 3.600,11	87,58%							
9.4.9	SINAPI 04/2023		89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	140,00				R\$ 7,63	1,0000	R\$ 1.068,20	16,45	R\$ 125,51	11,75%	16,45	R\$ 125,51	11,75%	16,45	R\$ 125,51	11,75%	123,55	R\$ 942,69	88,25%							
9.4.10	SINAPI 04/2023		89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00				R\$ 34,61	1,0000	R\$ 3.011,07	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 3.011,07	100,00%							
9.4.11	SINAPI 04/2023		89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00				R\$ 12,14	1,0000	R\$ 437,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 437,04	100,00%							
9.4.12	SINAPI 04/2023		89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	95,00				R\$ 9,18	1,0000	R\$ 872,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	95,00	R\$ 872,10	100,00%							
9.4.13	SINAPI 04/2023		89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	91,00				R\$ 10,71	1,0000	R\$ 974,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	91,00	R\$ 974,61	100,00%							

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.308

JOHANNES HENRIQUE DE MORAIS
Eng. Civil
CREA-PE nº 10.624.0012

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										26/02/2025		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN									
CONTRATADA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%									
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%									
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%									
		PROCESSO Nº		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), JOAQUIM DE BRITO, CRISTINA TAVARES, CLODOALDO GOMES DE ARAÚJO, DR. FERNANDO SAMPAIO, MENINO JESUS										PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%							
TERMINO PREVISTO														VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%									
BM - PERÍODO														SALDO CONTRATUAL		R\$	3.331.963,67	54,61%									
MODALIDADE		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										26/02/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	123.633,49	2,03%									
												14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	2.769.179,77	45,39%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
9.4.14	SINAPI 04/2023		89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	66,00				66,00	R\$ 23,99	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,00	R\$ 1.583,34	100,00%	
9.4.15	SINAPI 04/2023		89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	66,00				66,00	R\$ 31,05	1,0000		6,29	R\$ 195,30	9,53%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 195,30	9,53%	59,71	R\$ 1.854,00	90,47%		
9.4.16	SINAPI INSUMO 04/2023		20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	90,00				90,00	R\$ 3,97	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	90,00	R\$ 357,30	100,00%		
9.4.17	SINAPI 04/2023		89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	220,00				220,00	R\$ 43,23	1,0000		44,69	R\$ 1.931,95	20,31%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.931,95	20,31%	175,31	R\$ 7.578,65	79,69%		
10.0	DIVERSOS		R\$ 310.542,12										R\$ 169.843,57			R\$ 0,00			R\$ 169.843,57			R\$ 140.696,55					
10.1	ACESSIBILIDADE		R\$ 16.078,42										R\$ 3.015,46			18,75%			R\$ 0,00			18,75%			R\$ 13.062,96		
10.1.1	SINAPI 04/2023		100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00				25,00	R\$ 430,78	1,0000		7,00	R\$ 3.015,46	28,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.015,46	28,00%	18,00	R\$ 7.754,04	72,00%		
10.1.2	SINAPI 04/2023		100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00				12,00	R\$ 442,41	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 5.308,92	100,00%		
10.2	BANCADA EM GRANITO		R\$ 29.794,26										R\$ 8.064,86			27,07%			R\$ 0,00			27,07%			R\$ 21.729,40		
10.2.1	ORSE 04/2023		10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	14,40				14,40	R\$ 560,06	1,0000		14,40	R\$ 8.064,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 8.064,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
10.2.2	ORSE 04/2023		09719	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	36,00				36,00	R\$ 156,88	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 5.647,68	100,00%		
10.2.3	ORSE 04/2023		00191	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	19,20				19,20	R\$ 837,59	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,20	R\$ 16.081,72	100,00%		
10.3	CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS		R\$ 37.451,36										R\$ 28.614,90			76,41%			R\$ 0,00			76,41%			R\$ 8.836,46		
10.3.1	SINAPI 04/2023		99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	110,00				110,00	R\$ 116,19	1,0000		110,00	R\$ 12.780,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 12.780,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
10.3.2	SINAPI 04/2023		99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	25,00				25,00	R\$ 633,36	1,0000		25,00	R\$ 15.834,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 15.834,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
10.3.3	ORSE 04/2023		00228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	122,00				122,00	R\$ 72,43	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	122,00	R\$ 8.836,46	100,00%		
10.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 227.218,08										R\$ 130.148,35			57,28%			R\$ 0,00			57,28%			R\$ 97.069,73		
10.4.1	SINAPI 04/2023		90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00				480,00	R\$ 129,58	1,0000		255,10	R\$ 33.055,86	53,15%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 33.055,86	53,15%	224,90	R\$ 29.142,54	46,85%		
10.4.2	SINAPI 04/2023		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00				1.008,00	R\$ 45,19	1,0000		936,85	R\$ 42.336,25	92,94%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 42.336,25	92,94%	71,15	R\$ 3.215,27	7,06%		
10.4.3	SINAPI 04/2023		88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.032,00				4.032,00	R\$ 29,63	1,0000		1.848,00	R\$ 54.756,24	45,83%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 54.756,24	45,83%	2.184,00	R\$ 64.711,92	54,17%		
TOTAL		R\$ 6.101.143,44										R\$ 2.645.546,28			R\$ 123.633,49			R\$ 2.769.179,77			R\$ 3.331.963,67						

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 36.300

JOÃO CARLOS TAVARES DE MORAIS
Eng. Civil
CREA-PE 1016249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata