



OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.422.691,34												
		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		6.101.143,44												
		CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-												
		PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-												
EMPREENDIMENTO:		TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44												
JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.171.441,31												
TABELA DE REFERENCIA		BDI = 22,35%		BM - R\$ MENSAL		R\$		160.522,36												
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SIME		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		15 BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.929.702,13												
MODALIDADE		BOLETIM DE MEDIÇÃO		R\$ 99.769,28		R\$ 99.769,28		39,76%												
Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO																			
1.1.1	SINAPI INSUMO 04/2023	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M	632,00	R\$ 27,89	1,0000	R\$ 17.626,48	289,00	R\$ 8.060,21	45,73%	-	R\$ 0,00	0,00%	289,00	R\$ 8.060,21	45,73%	343,00	R\$ 9.566,27	54,27%
1.1.2	SINAPI 04/2023	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF. 11/2017	M	256,00	R\$ 25,38	1,0000	R\$ 6.497,28	255,00	R\$ 6.471,90	99,61%	-	R\$ 0,00	0,00%	255,00	R\$ 6.471,90	99,61%	1,00	R\$ 25,38	0,39%
1.2	DEMOLICOES																			
1.2.1	SINAPI 04/2023	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	182,14	16,89	199,03	R\$ 12.298,06	179,86	R\$ 11.113,54	90,37%	19,17	R\$ 1.184,52	9,63%	199,03	R\$ 12.298,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	SINAPI 04/2023	97624	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	6,52		6,52	R\$ 757,55	0,31	R\$ 36,01	4,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,31	R\$ 36,01	4,75%	6,21	R\$ 721,54	95,25%
1.2.3	ORSE 04/2023	00013	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	23,50		23,50	R\$ 6.635,22	23,50	R\$ 6.635,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,50	R\$ 6.635,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.4	SINAPI 04/2023	97631	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1.827,79		1.827,79	R\$ 6.561,76	673,89	R\$ 2.419,26	36,87%	-	R\$ 0,00	0,00%	673,89	R\$ 2.419,26	36,87%	1.153,90	R\$ 4.142,50	63,13%
1.2.5	ORSE 04/2023	03240	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	209,83		209,83	R\$ 4.555,40	209,83	R\$ 4.555,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	209,83	R\$ 4.555,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.6	SINAPI 04/2023	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1.265,50		1.265,50	R\$ 31.068,02	1.265,50	R\$ 31.068,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.265,50	R\$ 31.068,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.7	SEINFRA	C_1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	360,00		360,00	R\$ 10.584,00	316,41	R\$ 9.302,45	87,89%	-	R\$ 0,00	0,00%	316,41	R\$ 9.302,45	87,89%	43,59	R\$ 1.281,55	12,11%
1.2.8	ORSE 04/2023	08038	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(CORRGO), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	76,62		76,62	R\$ 3.228,76	4,40	R\$ 185,41	5,74%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,40	R\$ 185,41	5,74%	72,22	R\$ 3.043,35	94,26%
1.2.9	COMPOSIÇÃO	003	DEMOLUÇÃO DE PISO EM LAJOTA	M2	323,47		323,47	R\$ 2.303,10	323,47	R\$ 2.303,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	323,47	R\$ 2.303,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.10	SEINFRA	C_1053	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	385,52	141,80	527,32	R\$ 20.138,35	385,52	R\$ 14.725,00	73,11%	141,80	R\$ 5.415,35	26,89%	527,32	R\$ 20.138,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.11	SEINFRA	C1046	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	135,91		135,91	R\$ 767,89	117,30	R\$ 862,74	86,31%	-	R\$ 0,00	0,00%	117,30	R\$ 862,74	86,31%	18,61	R\$ 105,15	13,69%
1.3	REMOÇÕES																			
1.3.1	SINAPI 04/2023	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1.537,50		1.537,50	R\$ 3.182,62	513,03	R\$ 1.061,97	33,37%	-	R\$ 0,00	0,00%	513,03	R\$ 1.061,97	33,37%	1.024,47	R\$ 2.120,65	66,63%
1.3.2	SINAPI 04/2023	97641	REMOÇÃO DE FONRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	325,00		325,00	R\$ 1.755,00	322,27	R\$ 1.740,25	99,16%	-	R\$ 0,00	0,00%	322,27	R\$ 1.740,25	99,16%	2,73	R\$ 14,75	0,84%
1.3.3	SINAPI 04/2023	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	657,04		657,04	R\$ 6.563,82	173,16	R\$ 1.729,86	26,35%	-	R\$ 0,00	0,00%	173,16	R\$ 1.729,86	26,35%	483,88	R\$ 4.833,96	73,65%
1.3.4	SINAPI 04/2023	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	263,89		263,89	R\$ 9.829,90	42,22	R\$ 1.572,69	16,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,22	R\$ 1.572,69	16,00%	221,67	R\$ 8.257,21	84,00%
1.3.5	ORSE 04/2023	04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	124,91		124,91	R\$ 2.780,49	96,36	R\$ 2.144,97	77,14%	-	R\$ 0,00	0,00%	96,36	R\$ 2.144,97	77,14%	28,55	R\$ 635,52	22,86%
1.3.6	ORSE 04/2023	00043	RETIRODA DE CALHA	M	717,40		717,40	R\$ 8.221,40	144,21	R\$ 1.652,64	20,10%	-	R\$ 0,00	0,00%	144,21	R\$ 1.652,64	20,10%	573,19	R\$ 6.568,76	79,90%
1.3.7	SINAPI 04/2023	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	6.305,48		6.305,48	R\$ 23.393,33	3.783,44	R\$ 14.036,56	60,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3.783,44	R\$ 14.036,56	60,00%	2.522,04	R\$ 9.356,77	40,00%
1.3.8	SINAPI 04/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2.319,56		2.319,56	R\$ 18.510,08	1.293,23	R\$ 10.319,97	55,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.293,23	R\$ 10.319,97	55,75%	1.026,33	R\$ 8.190,11	44,25%
1.3.9	SINAPI 04/2023	97651	REMOÇÃO DE TESCOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	13,00		13,00	R\$ 1.150,89	2,00	R\$ 177,06	15,38%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 177,06	15,38%	11,00	R\$ 975,83	84,62%
1.3.10	SINAPI 04/2023	97658	REMOÇÃO DE TESCOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	4,00		4,00	R\$ 225,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 903,52	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.308

José Wilson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 1016240000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		10/03/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.101.143,44		R\$ 6.101.143,44		0,00%					
														DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		R\$ -		0,00%					
														CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		R\$ -		0,00%					
														PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		R\$ -		0,00%					
CONTRATADA		EMPENDIMENTO:												TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$ 6.101.143,44		0,00%							
		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO												BM - PERÍODO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 3.171.441,31		51,98%							
		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)														15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 160.522,36		2.63%							
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA												BDI =		22,35%						2.929.702,13		48,02%					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																											
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
								QUANTIDADES		PRECOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
1.3.11		97660		REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN		390,00		R\$ 280,80		186,00		R\$ 133,92		47,69%		186,00		R\$ 133,92		47,69%		204,00		R\$ 146,88		52,31%	
1.3.12		97665		REMOÇÃO DE LUMINÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN		734,00		R\$ 1.012,92		436,00		R\$ 601,68		59,40%		436,00		R\$ 601,68		59,40%		298,00		R\$ 411,24		40,60%	
1.3.13		97662		REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		M		282,35		R\$ 146,82		123,66		R\$ 64,30		43,80%		123,66		R\$ 64,30		43,80%		158,69		R\$ 82,52		56,20%	
1.3.14		97663		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN		146,00		R\$ 1.924,28		73,00		R\$ 962,14		50,00%		73,00		R\$ 962,14		50,00%		73,00		R\$ 962,14		50,00%	
1.3.15		97664		REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN		449,00		R\$ 731,87		421,00		R\$ 686,23		93,76%		28,00		R\$ 45,64		6,24%		449,00		R\$ 731,87		100,00%	
1.3.16		03261		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS		UN		140,00		R\$ 133,86		30,00		R\$ 4.015,80		21,43%		-		R\$ 0,00		0,00%		30,00		R\$ 4.015,80		21,43%	
1.3.17		102190		REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF. 01/2021		M2		30,16		R\$ 568,81		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		30,16		R\$ 568,81		100,00%	
1.3.18		102191		REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021		M2		35,00		R\$ 802,20		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		35,00		R\$ 802,20		100,00%	
1.3.19		07725		REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LUBRIFICANTE E/OU ESCOVAÇÃO)		M2		2.701,55		R\$ 7,67		1.100,78		R\$ 8.442,98		40,75%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.100,78		R\$ 8.442,98		40,75%	
1.3.20		12119		REMOÇÃO DE TEIA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAÇO/QUADRA DE ESPORTES		M2		1.352,33		R\$ 1.284,71		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.352,33		R\$ 1.284,71		100,00%	
1.4		LIMPEZA								R\$ 8.146,29				R\$ 378,83		4,65%				R\$ 378,83		4,65%				R\$ 7.767,46		95,35%	
1.4.1		COMPOSIÇÃO		009		M		263,68		R\$ 5,93		1.000		R\$ 1.563,62		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		263,68		R\$ 1.563,62		100,00%	
1.4.2		COMPOSIÇÃO		010		UN		22,00		R\$ 42,72		1.000		R\$ 939,84		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		22,00		R\$ 939,84		100,00%	
1.4.3		COMPOSIÇÃO		011		UN		23,00		R\$ 85,44		1.000		R\$ 1.965,12		8,70%		2,00		R\$ 170,88		8,70%		21,00		R\$ 1.794,24		91,30%	
1.4.4		ORSE 04/2023		00278		M2		3.434,37		R\$ 3,80		1.000		R\$ 2.691,61		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		708,32		R\$ 2.691,61		100,00%	
1.4.5		ORSE 04/2023		12636		UN		100,00		R\$ 27,96		1.000		R\$ 363,48		38,46%		5,00		R\$ 139,80		38,46%		8,00		R\$ 223,68		61,54%	
1.4.6		ORSE 04/2023		01916		M2		232,19		R\$ 11,73		1.000		R\$ 622,62		10,95%		5,81		R\$ 68,15		10,95%		47,27		R\$ 554,47		89,05%	
1.5		CARGA E TRANSPORTE								R\$ 10.118,40				R\$ 6.272,82		61,99%				R\$ 3.845,58		38,01%				R\$ 10.118,40		100,00%	
1.5.1		SINAPI 04/2023		100981		M3		8,68		R\$ 10,76		1.000		R\$ 1.191,56		7,84%		102,06		R\$ 1.098,17		92,16%		110,74		R\$ 1.191,56		100,00%	
1.5.2		SEINFRA		C2536		M3		124,11		R\$ 49,79		1.000		R\$ 8.926,84		69,22%		55,18		R\$ 2.747,41		30,78%		179,29		R\$ 8.926,84		100,00%	
2.0		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA								R\$ 248.760,12				R\$ 143.606,80						R\$ 68.377,86						R\$ 211.984,66			
2.1		FUNDAÇÃO								R\$ 95.371,43				R\$ 62.582,43		73,31%				R\$ 22.789,00		26,69%				R\$ 85.371,43		100,00%	
2.1.1		SINAPI 04/2023		93338		M3		46,44		R\$ 93,89		1.000		R\$ 7.616,35		57,25%		34,68		R\$ 3.256,10		42,75%		81,12		R\$ 7.616,35		100,00%	
2.1.2		SINAPI 04/2023		94342		M3		34,71		R\$ 135,36		1.000		R\$ 17.840,44		26,34%		97,09		R\$ 13.142,10		73,66%		131,80		R\$ 17.840,44		100,00%	
2.1.3		SINAPI 04/2023		96995		M3		12,00		R\$ 56,91		1.000		R\$ 964,62		28,02%		12,20		R\$ 694,30		71,98%		16,95		R\$ 964,62		100,00%	
2.1.4		SINAPI 04/2023		95241		M2		1.492,95		R\$ 35,67		1.000		R\$ 58.950,02		90,34%		159,70		R\$ 5.696,50		9,66%		1.652,65		R\$ 58.950,02		100,00%	
2.2		ESTRUTURA								R\$ 163.388,69				R\$ 81.024,37		49,59%				R\$ 45.388,86		27,90%				R\$ 126.613,23		77,49%	
2.2.1		SINAPI 04/2023		89995		M3		6,77		R\$ 1.118,74		1.000		R\$ 7.573,86		16,69%		-		R\$ 0,00		0,00%		1,13		R\$ 1.264,17		16,69%	
2.2.2		SINAPI 04/2023		94964		M3		23,50		R\$ 552,50		1.000		R\$ 12.983,75		3,02%		-		R\$ 0,00		0,00%		0,71		R\$ 392,27		3,02%	

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Joselson Marques de Mattos
Eng. Civil
CREA-PE 101629000

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO		DATA DA EMISSÃO										10/03/2025		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K										0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		0,00%	
		DATA DE INÍCIO										11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		0,00%	
		CONTRATO Nº										001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%	
		PRAZO EXECUÇÃO										450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:										05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44	0,00%
		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO										03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.171.441,31	51,98%
Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA										10/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		160.522,36	2,63%
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%										15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.929.702,13	48,02%
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																	
MODALIDADE																			
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																	

FRANCISCO HENRIQUE CIL. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.376

Johnson Marques de Mota
Eng. Civil
CREA-PE 10162-2000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.396

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1016220000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/03/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.101.143,44		R\$ 6.101.143,44																			
				DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%																			
				CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%																			
				PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%																			
				TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$ 6.101.143,44		0,00%																			
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 3.171.441,31		51,98%																	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		10/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 160.522,36		2,63%																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%				15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 2.929.702,13		48,02%																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO														MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
														QUANTIDADES		PREÇOS		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
5.2.2		SINAPI 04/2023		94570		M2		180,00		R\$ 64.378,80		66,14		R\$ 23.655,63		36,74%		66,14		R\$ 23.655,63		36,74%		113,86		R\$ 40.725,17		63,26%			
5.2.3		SEINFRA		C1516		M2		37,20		R\$ 23.026,42		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		37,20		R\$ 23.026,42		100,00%			
5.2.4		ORSE 04/2023		01841		M2		139,50		R\$ 17.794,62		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		139,50		R\$ 17.794,62		100,00%			
5.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 302.212,53				R\$ 95.578,11		31,63%				R\$ 95.578,11		31,63%				R\$ 206.634,42		68,37%			
5.3.1		SINAPI 04/2023		90820		UN		45,00		R\$ 355,89		1,0000		R\$ 16.015,05		21,00		R\$ 7.473,69		46,67%		21,00		R\$ 7.473,69		46,67%		R\$ 8.541,36		53,33%	
5.3.2		SINAPI 04/2023		90821		UN		88,00		R\$ 362,62		1,0000		R\$ 31.910,56		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 31.910,56		100,00%	
5.3.3		SINAPI 04/2023		90822		UN		88,00		R\$ 383,04		1,0000		R\$ 33.707,52		11,00		R\$ 4.213,44		12,50%		11,00		R\$ 4.213,44		12,50%		R\$ 29.494,08		87,50%	
5.3.4		SINAPI 04/2023		90823		UN		52,00		R\$ 448,43		1,0000		R\$ 23.318,36		14,00		R\$ 6.278,02		26,92%		14,00		R\$ 6.278,02		26,92%		R\$ 17.040,34		73,08%	
5.3.5		SINAPI 04/2023		91312		UN		35,00		R\$ 929,68		1,0000		R\$ 32.538,80		2,00		R\$ 1.859,36		5,71%		2,00		R\$ 1.859,36		5,71%		R\$ 30.679,44		94,29%	
5.3.6		SINAPI 04/2023		91313		UN		44,00		R\$ 918,42		1,0000		R\$ 40.410,48		3,00		R\$ 2.755,26		6,82%		3,00		R\$ 2.755,26		6,82%		R\$ 37.655,22		93,18%	
5.3.7		SINAPI 04/2023		91314		UN		60,00		R\$ 959,33		1,0000		R\$ 57.559,80		52,00		R\$ 49.885,16		86,67%		52,00		R\$ 49.885,16		86,67%		R\$ 7.674,64		13,33%	
5.3.8		SINAPI 04/2023		91315		UN		60,00		R\$ 1.026,49		1,0000		R\$ 61.589,40		22,00		R\$ 22.582,78		36,67%		22,00		R\$ 22.582,78		36,67%		R\$ 39.006,62		63,33%	
5.3.9		SINAPI 04/2023		100660		M		584,00		R\$ 8,84		1,0000		R\$ 5.162,56		60,00		R\$ 530,40		10,27%		60,00		R\$ 530,40		10,27%		R\$ 4.632,16		89,73%	
5.4		ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO								R\$ 20.829,85				R\$ 7.563,81		36,31%		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 7.563,81		36,31%		R\$ 13.265,54		63,69%	
5.4.1		SINAPI 04/2023		91304		UN		94,00		R\$ 127,12		1,0000		R\$ 11.949,28		52,00		R\$ 6.610,24		55,32%		52,00		R\$ 6.610,24		55,32%		R\$ 5.339,04		44,68%	
5.4.2		SINAPI 04/2023		91305		UN		53,00		R\$ 128,19		1,0000		R\$ 6.794,07		4,00		R\$ 512,76		7,55%		4,00		R\$ 512,76		7,55%		R\$ 6.281,31		94,45%	

FRANCISCO HENRIQUE G. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Joséson Marques de Mota
Eng. Civil
CREA-PE 101620000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO										DATA DA EMISSÃO	10/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K	0,9499	VALOR CONTRATADO	R\$	6.101.143,44	0,00%
											DATA DE INÍCIO	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
											CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
											PRazo EXECUÇÃO	450	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	J.M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										TERMINO PREVISTO	05/04/2025	VALOR TOTAL	R\$	6.101.143,44	0,00%
	EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO										BM - PERÍODO	03/02/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	3.171.441,31	51,98%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)					
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										TABELA DE REFERÊNCIA					
										BDI = 22,35%						
										BOLETIM DE MEDIÇÃO						
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	
5.4.3	SINAPI INSUMO 04/2023	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCOADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	25,00			25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 257,75	100,00%
5.4.4	ORSE INSUMO 04/2023	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN	50,00			50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00	3,00	R\$ 88,56	6,00%	3,00	R\$ 1.387,44	94,00%
5.4.5	ORSE 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	UN	25,00			25,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 352,25	25,00	R\$ 352,25	100,00%	25,00	R\$ 0,00	0,00%
5.5	VIDROS									R\$ 9.414,03		R\$ 1.420,53	15,09%		R\$ 7.993,50	84,91%
5.5.1	ORSE 04/2023	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	M2	15,00			15,00	R\$ 209,21	1,0000	R\$ 3.138,15	6,79	R\$ 1.420,53	45,27%	6,79	R\$ 1.717,62	54,73%
5.5.2	ORSE 04/2023	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4MM	M2	36,00			36,00	R\$ 174,33	1,0000	R\$ 6.275,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 6.275,88	100,00%
6.0	ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA									R\$ 1.416.638,38		R\$ 767.446,89			R\$ 617.606,95	
6.1	ACABAMENTO									R\$ 280.712,78		R\$ 224.505,69	86,11%		R\$ 12.680,69	4,86%
6.1.1	SINAPI 04/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	4.253,90	121,93		4.375,83	R\$ 5,35	1,0000	R\$ 23.410,69	3.805,44	R\$ 3.051,59	13,04%	4.375,83	R\$ 23.410,69	100,00%
6.1.2	SINAPI 04/2023	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALHAS, AF. 06/2014	M2	3.401,00			3.401,00	R\$ 51,39	1,0000	R\$ 174.777,39	2.949,93	R\$ 151.596,90	86,74%	3.348,35	R\$ 172.071,71	98,45%
6.1.3	SINAPI 04/2023	EMBOCO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALHAS, AF. 06/2014	M2	1.253,00			1.253,00	R\$ 49,90	1,0000	R\$ 62.524,70	1.053,10	R\$ 52.549,69	84,05%	1.053,10	R\$ 52.549,69	84,05%
6.2	REVESTIMENTO EM PAREDES									R\$ 198.166,41		R\$ 138.594,33	69,94%		R\$ 59.572,08	30,06%
6.2.1	SINAPI 04/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023 - PE	M2	1.253,00			1.253,00	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 138.594,33	1.253,00	R\$ 138.594,33	100,00%	1.253,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	COMPOSIÇÃO	10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	659,64			659,64	R\$ 90,31	1,0000	R\$ 59.572,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 59.572,08	100,00%
6.3	PINTURA EM PAREDE									R\$ 726.266,97		R\$ 290.848,85	40,05%		R\$ 434.862,53	59,88%
6.3.1	SINAPI 04/2023	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	20.344,18			20.344,18	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 235.382,16	2.061,32	R\$ 23.849,47	10,13%	2.061,32	R\$ 211.532,69	89,87%
6.3.2	SINAPI 04/2023	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	541,59			541,59	R\$ 14,96	1,0000	R\$ 8.102,18	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 8.102,18	100,00%
6.3.3	SINAPI 04/2023	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	4.853,32			4.853,32	R\$ 4,60	1,0000	R\$ 22.325,27	4.667,72	R\$ 21.471,51	96,18%	4.667,72	R\$ 853,76	3,82%
6.3.4	SINAPI 04/2023	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	37.180,13			37.180,13	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 430.174,10	20.811,24	R\$ 240.786,04	55,97%	20.859,26	R\$ 188.832,47	43,90%
6.3.5	SEINFHA	CAIAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL	M2	5.230,27			5.230,27	R\$ 5,79	1,0000	R\$ 30.283,26	818,97	R\$ 4.741,83	15,66%	818,97	R\$ 25.541,43	84,34%
6.4	PINTURA EM TETO									R\$ 56.084,71		R\$ 36.400,38	64,90%		R\$ 13.483,79	24,04%
6.4.1	SINAPI 04/2023	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	520,10			520,10	R\$ 21,64	1,0000	R\$ 11.254,96	44,86	R\$ 970,77	8,63%	44,86	R\$ 10.284,19	91,37%
6.4.2	SINAPI 04/2023	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	858,98			858,98	R\$ 5,61	1,0000	R\$ 4.818,87	288,64	R\$ 1.619,27	33,60%	288,64	R\$ 3.199,60	66,40%
6.4.3	SINAPI 04/2023	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	2.406,43	441,32		2.847,75	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 40.010,88	2.406,43	R\$ 33.810,34	84,50%	2.847,75	R\$ 0,00	0,00%
6.5	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS									R\$ 134.990,98		R\$ 42.864,35	31,75%		R\$ 92.126,63	68,25%
6.5.1	SINAPI 04/2023	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF. 01/2020	M2	606,36			606,36	R\$ 10,06	1,0000	R\$ 6.099,98	11,72	R\$ 117,90	1,93%	11,72	R\$ 5.982,08	98,07%

FRANCISCO HENRIQUE D. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 101624000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL CENTRO DAS RECURSOS E FINANÇAS		OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO FATOR K 0,9499 11/01/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - 0,00% 001/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ - 0,00% 450 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - 0,00% 05/04/2025 VALOR TOTAL R\$ 6.101.143,44 0,00% 03/02/2025 SALDO CONTRATUAL R\$ 3.171.441,31 51,98% 10/03/2025 BM - R\$ MENSAL R\$ 160.522,36 2,63% 15 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 2.929.702,13 48,07%										
CONTRATADA	EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO																					
	PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023																					
	MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																					
	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR					MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.5.2	ORSE 04/2023	02304	960,00			960,00	R\$ 8,84	1,0000	206,99	R\$ 1.829,79	21,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	206,99	R\$ 1.829,79	21,56%	753,01	R\$ 6.656,61	78,44%		
6.5.3	SINAPI 04/2023	100758	2.212,10			2.212,10	R\$ 54,43	1,0000	751,73	R\$ 40.916,66	33,98%	-	R\$ 0,00	0,00%	751,73	R\$ 40.916,66	33,98%	1.460,37	R\$ 79.487,94	66,02%		
6.6	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA											R\$ 40.416,53	84,70%		R\$ 1.302,01	3,22%		R\$ 35.535,30	87,92%		R\$ 4.681,23	12,08%
6.6.1	SINAPI 04/2023	102193	540,85			540,85	R\$ 2,03	1,0000	99,25	R\$ 201,47	18,35%	-	R\$ 0,00	0,00%	99,25	R\$ 201,47	18,35%	441,60	R\$ 896,45	81,65%		
6.6.2	SINAPI 04/2023	102200	540,85			540,85	R\$ 19,13	1,0000	332,55	R\$ 6.361,68	61,49%	-	R\$ 0,00	0,00%	332,55	R\$ 6.361,68	61,49%	208,30	R\$ 3.984,78	38,51%		
6.6.3	SINAPI 04/2023	102219	1.504,47	49,83		1.554,30	R\$ 18,64	1,0000	1.484,45	R\$ 27.670,14	95,51%	69,85	R\$ 1.302,01	4,49%	1.554,30	R\$ 28.972,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
7.0	COBERTA E FORRO											R\$ 1.194.813,10			R\$ 11.525,26			R\$ 543.957,12			R\$ 650.855,98	
7.1	ESTRUTURA / TRAMA											R\$ 229.246,42			R\$ 11.525,26	5,08%		R\$ 60.797,15	26,52%		R\$ 168.449,27	73,48%
7.1.1	SINAPI 04/2023	92259	3,00			3,00	R\$ 589,40	1,0000	2,00	R\$ 1.178,80	66,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.178,80	66,67%	1,00	R\$ 589,40	33,33%		
7.1.2	SINAPI 04/2023	92541	1.225,60			1.225,60	R\$ 109,69	1,0000	377,82	R\$ 41.443,07	30,83%	-	R\$ 0,00	0,00%	377,82	R\$ 41.443,07	30,83%	847,78	R\$ 92.992,99	69,17%		
7.1.3	COMPOSIÇÃO	0001	788,30			788,30	R\$ 17,14	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	788,30	R\$ 13.511,46	100,00%		
7.1.4	COMPOSIÇÃO	0008	434,40			434,40	R\$ 42,60	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	434,40	R\$ 18.505,44	100,00%		
7.1.5	SINAPI 04/2023	100775	2.500,00			2.500,00	R\$ 19,80	1,0000	335,86	R\$ 6.650,02	13,43%	-	R\$ 0,00	0,00%	335,86	R\$ 6.650,02	13,43%	2.164,14	R\$ 42.849,98	86,57%		
7.1.6	SEINFRA	C4511	128,03	128,03		128,03	R\$ 90,02	1,0000		R\$ 0,00	0,00%	128,03	R\$ 11.525,26	100,00%	128,03	R\$ 11.525,26	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
7.2	TELHADO											R\$ 609.373,14			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 276.043,42	45,30%		R\$ 333.329,72	54,70%
7.2.1	SINAPI 04/2023	94201	2.752,97			2.752,97	R\$ 59,75	1,0000	518,20	R\$ 30.962,45	18,82%	-	R\$ 0,00	0,00%	518,20	R\$ 30.962,45	18,82%	2.234,77	R\$ 133.527,50	81,18%		
7.2.2	SINAPI 04/2023	94221	600,00			600,00	R\$ 31,27	1,0000	147,91	R\$ 4.625,14	24,65%	-	R\$ 0,00	0,00%	147,91	R\$ 4.625,14	24,65%	452,09	R\$ 14.136,86	75,35%		
7.2.3	SEINFRA	C0387	850,00			850,00	R\$ 15,28	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	850,00	R\$ 12.988,00	100,00%		
7.2.4	SINAPI 04/2023	94210	1.358,14			1.358,14	R\$ 78,51	1,0000	1.358,14	R\$ 106.627,57	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.358,14	R\$ 106.627,57	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
7.2.5	SINAPI 04/2023	94223	168,00			168,00	R\$ 125,45	1,0000	105,81	R\$ 13.273,86	62,98%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,81	R\$ 13.273,86	62,98%	62,19	R\$ 7.801,74	37,02%		
7.2.6	SINAPI 04/2023	94213	343,37			343,37	R\$ 90,55	1,0000	343,37	R\$ 31.092,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	343,37	R\$ 31.092,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.3306

Johnson Marques de Menezes
Eng. Civil
CREA-PE 1016220000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata



		OBJETO	DATA DA EMISSÃO	10/03/2025	VALOR LICITADO	R\$ 6.422.691,34	REPLAN								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K	0,9499	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.101.143,44	R\$ 6.101.143,44	0,00%								
		DATA DE INÍCIO	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%								
		CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	R\$ -	0,00%								
		PRAZO EXECUÇÃO	450	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	R\$ -	0,00%								
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO:	05/04/2025	VALOR TOTAL	R\$ 6.101.143,44	0,00%								
PROCESSO Nº		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,35%	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	R\$ 3.171.441,31	51,98%								
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME	15	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 2.929.702,13	2,63%	48,02%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO															
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
Nº	CTR	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
7.2.7	SEINFRA	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO L=0,8MM	M	R\$ 8.749,29	10,47%	14,00	R\$ 916,02	10,47%	14,00	R\$ 916,02	10,47%	14,00	R\$ 7.833,27	89,53%
7.2.8	SINAPI 04/2023	100330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	R\$ 239.752,80	36,93%	4.157,10	R\$ 88.546,23	36,93%	4.157,10	R\$ 88.546,23	36,93%	4.157,10	R\$ 151.206,57	63,07%
7.2.9	ORSE 04/2023	10002	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	M2	R\$ 5.835,78	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 5.835,78	100,00%
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 101.281,54	16,34%	R\$ 16.550,68	16,34%	R\$ 16.550,68	16,34%	R\$ 16.550,68	16,34%	R\$ 16.550,68	16,34%	R\$ 16.550,68	16,34%	R\$ 84.730,86	83,66%
7.3.1	SINAPI 04/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, LIMA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF. 06/2018	M2	R\$ 14.887,18	100,00%	107,21	R\$ 14.887,18	100,00%	107,21	R\$ 14.887,18	100,00%	107,21	R\$ 0,00	0,00%
7.3.2	SINAPI 04/2023	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF. 06/2018	M2	R\$ 21.131,93	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 21.131,93	100,00%
7.3.3	ORSE 04/2023	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	R\$ 65.262,43	2,55%	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%	10,00	R\$ 63.598,93	97,45%
7.4	CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	R\$ 102.697,78	39,73%	R\$ 40.800,31	39,73%	R\$ 40.800,31	39,73%	R\$ 40.800,31	39,73%	R\$ 40.800,31	39,73%	R\$ 40.800,31	39,73%	R\$ 61.897,47	60,27%
7.4.1	SINAPI 04/2023	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	R\$ 2.392,99	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.392,99	100,00%
7.4.2	SINAPI 04/2023	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	R\$ 24.614,26	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 24.614,26	100,00%
7.4.3	COMPOSIÇÃO	007	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 36.054,14	79,96%	189,27	R\$ 28.829,60	79,96%	189,27	R\$ 28.829,60	79,96%	189,27	R\$ 7.224,54	20,04%
7.4.4	SINAPI 04/2023	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	R\$ 5.590,35	81,41%	109,90	R\$ 4.550,95	81,41%	109,90	R\$ 4.550,95	81,41%	109,90	R\$ 1.039,40	18,59%
7.4.5	SINAPI 04/2023	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	R\$ 53,13	16,67%	15,00	R\$ 796,95	16,67%	15,00	R\$ 796,95	16,67%	15,00	R\$ 3.984,75	83,33%
7.4.6	SINAPI 04/2023	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	R\$ 3.374,66	12,90%	8,00	R\$ 435,44	12,90%	8,00	R\$ 435,44	12,90%	8,00	R\$ 2.939,22	87,10%
7.4.7	SINAPI 04/2023	89693	ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	R\$ 9.239,04	1,04%	1,00	R\$ 96,24	1,04%	1,00	R\$ 96,24	1,04%	1,00	R\$ 9.142,80	98,96%
7.4.8	SINAPI 04/2023	89669	LUBA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	R\$ 3.095,20	1,25%	1,00	R\$ 38,69	1,25%	1,00	R\$ 38,69	1,25%	1,00	R\$ 3.056,51	98,75%
7.4.9	SINAPI 04/2023	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	R\$ 12.372,48	47,22%	68,00	R\$ 5.842,56	47,22%	68,00	R\$ 5.842,56	47,22%	68,00	R\$ 6.529,92	52,78%
7.4.10	ORSE 04/2023	08211	ABRACADERA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	R\$ 1.182,96	17,74%	22,00	R\$ 209,88	17,74%	22,00	R\$ 209,88	17,74%	22,00	R\$ 973,08	82,26%
7.5	FORRO	R\$ 152.214,22	98,39%	R\$ 149.765,56	98,39%	R\$ 149.765,56	98,39%	R\$ 149.765,56	98,39%	R\$ 149.765,56	98,39%	R\$ 149.765,56	98,39%	R\$ 2.448,66	1,61%
7.5.1	SINAPI 04/2023	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 - PS	M2	R\$ 2.674,10	8,43%	5,48	R\$ 225,44	8,43%	5,48	R\$ 225,44	8,43%	5,48	R\$ 2.448,66	91,57%
7.5.2	SINAPI 04/2023	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 - PS	M2	R\$ 149.540,12	100,00%	1.836,20	R\$ 149.540,12	100,00%	1.836,20	R\$ 149.540,12	100,00%	1.836,20	R\$ 0,00	0,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 816.162,56	R\$ 196.224,51	R\$ 6.440,56	R\$ 202.665,07	R\$ 613.497,49	79,22%								
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS	R\$ 81.161,75	R\$ 16.864,13	R\$ 0,00	R\$ 16.864,13	79,22%									



		OBJETO										10/03/2025		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE												FATOR K		0,9499	VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44													
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%												
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%												
												PRAZO EXECUÇÃO		450	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%												
												TERMINO PREVISTO		05/04/2025	VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%												
CONTRATADA												EMPREENDIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO		03/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$	3.171.441,31	51,98%									
PROCESSO Nº												TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		10/03/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	160.522,36	2,63%									
MODALIDADE												BDI = 22,35%				15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	2.929.702,13	48,02%									
ITEMS												DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
												QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR	
Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
8.1.1	SINAPI 04/2023	104473	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	143,00			143,00	R\$ 181,84	1,0000		27,00	R\$ 4.909,68	18,88%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 4.909,68	18,88%	116,00	R\$ 21.093,44	81,12%								
8.1.2	SINAPI 04/2023	104475	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	70,00			70,00	R\$ 154,78	1,0000		70,00	R\$ 10.834,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	70,00	R\$ 10.834,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
8.1.3	SINAPI 04/2023	104476	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHIVEIRO). AF_11/2022	35,00			35,00	R\$ 195,71	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 6.849,85	100,00%								
8.1.4	SINAPI 04/2023	104477	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE BASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	85,00			85,00	R\$ 154,57	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	85,00	R\$ 13.138,45	100,00%								
8.1.5	SINAPI 04/2023	91953	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00			150,00	R\$ 33,30	1,0000		7,00	R\$ 233,10	4,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 233,10	4,67%	143,00	R\$ 4.761,90	95,33%								
8.1.6	SINAPI 04/2023	91959	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00			25,00	R\$ 50,97	1,0000		5,00	R\$ 254,85	20,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 254,85	20,00%	20,00	R\$ 1.019,40	80,00%								
8.1.7	SINAPI 04/2023	91967	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00			36,00	R\$ 68,65	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 2.471,40	100,00%								
8.1.8	SINAPI 04/2023	92000	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00			36,00	R\$ 35,02	1,0000		4,00	R\$ 140,08	11,11%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 140,08	11,11%	32,00	R\$ 1.120,64	88,89%								
8.1.9	SINAPI 04/2023	91996	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00			36,00	R\$ 39,01	1,0000		6,00	R\$ 234,06	16,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 234,06	16,67%	30,00	R\$ 1.170,30	83,33%								
8.1.10	SINAPI 04/2023	91992	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	160,00			160,00	R\$ 49,31	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.889,60	100,00%								
8.1.11	SINAPI 04/2023	92023	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	35,00			35,00	R\$ 56,63	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 1.982,05	100,00%								
8.1.12	SINAPI 04/2023	92025	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	35,00			35,00	R\$ 80,01	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 2.800,35	100,00%								
8.1.13	ORSE 04/2023	12984	UN	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	30,00			30,00	R\$ 3,80	1,0000		30,00	R\$ 114,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 114,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
8.1.14	SINAPI INSUNJO 04/2023	1872	UN	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	36,00			36,00	R\$ 4,00	1,0000		36,00	R\$ 144,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 144,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES				R\$ 536.251,02				R\$ 85.065,53				16,16%				16,16%				R\$ 441.185,49				85,84%						
8.2.1	COMPOSIÇÃO	019	PT	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	100,00			100,00	R\$ 365,55	1,0000		5,00	R\$ 1.827,75	5,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.827,75	5,00%	95,00	R\$ 34.727,25	95,00%								

FRANCISCO HENRIQUE A. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.406

José Leon Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 101620000

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN																												
	FATOR K												FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44																													
	DATA DE INÍCIO												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%																												
	CONTRATO Nº												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%																												
	PRAZO EXECUÇÃO												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%																												
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%																									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA												BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	3.171.441,31	51,98%																									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - R\$ ACUMULADO		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	160.522,36	2,63%																									
																15		15		R\$	2.929.702,13	48,02%																									
						BOLETIM DE MEDIÇÃO																																									
						QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																							
		ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%															
8.2.2		COMPOSIÇÃO		020		PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		PT		78,00						78,00		R\$ 374,20		1,0000		12,00		R\$ 4.490,40		15,38%		-		R\$ 0,00		0,00%		12,00		R\$ 4.490,40		15,38%		66,00		R\$ 24.697,20		84,62%			
8.2.3		COMPOSIÇÃO		021		PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		PT		50,00						50,00		R\$ 382,84		1,0000		1,00		R\$ 382,84		2,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1,00		R\$ 382,84		2,00%		49,00		R\$ 18.759,16		98,00%			
8.2.4		COMPOSIÇÃO		022		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		331,00						331,00		R\$ 390,65		1,0000		42,00		R\$ 16.407,30		12,69%		-		R\$ 0,00		0,00%		42,00		R\$ 16.407,30		12,69%		289,00		R\$ 112.897,85		87,31%			
8.2.5		ORSE 04/2023		00642		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"		UN		105,00						105,00		R\$ 314,07		1,0000		9,00		R\$ 2.826,63		8,57%		-		R\$ 0,00		0,00%		9,00		R\$ 2.826,63		8,57%		96,00		R\$ 30.150,72		91,43%			
8.2.6		COMPOSIÇÃO		023		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		302,00						302,00		R\$ 383,49		1,0000		51,00		R\$ 19.557,99		16,89%		-		R\$ 0,00		0,00%		51,00		R\$ 19.557,99		16,89%		251,00		R\$ 96.255,99		83,11%			
8.2.7		COMPOSIÇÃO		024		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SEÇÕES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		93,00						93,00		R\$ 393,33		1,0000		11,00		R\$ 4.326,63		11,83%		-		R\$ 0,00		0,00%		11,00		R\$ 4.326,63		11,83%		82,00		R\$ 32.253,06		88,17%			
8.2.8		COMPOSIÇÃO		025		PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 03 SEÇÕES (3 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		40,00						40,00		R\$ 403,17		1,0000		-		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		40,00		R\$ 16.126,80		100,00%	
8.2.9		COMPOSIÇÃO		026		PONTO DE TOMADA 2P+T 20A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		PT		155,00						155,00		R\$ 386,23		1,0000		5,00		R\$ 59.865,65		3,23%		-		R\$ 0,00		0,00%		5,00		R\$ 1.931,15		3,23%		150,00		R\$ 57.934,50		96,77%			
8.2.10		SINAPI INSUMO 04/2023		12118		KIT DE PROTEÇÃO ARISTOP PARA AR CONDIIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A		UN		20,00						20,00		R\$ 28,47		1,0000		4,00		R\$ 113,88		20,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		4,00		R\$ 113,88		20,00%		16,00		R\$ 455,52		80,00%			
8.2.11		ORSE 04/2023		00380		CONDUTE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"		UN		30,00						30,00		R\$ 35,79		1,0000		30,00		R\$ 1.073,70		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		30,00		R\$ 1.073,70		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%			
8.2.12		ORSE 04/2023		03292		PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDIIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO		PT		93,00						93,00		R\$ 346,50		1,0000		91,00		R\$ 31.531,50		97,85%		-		R\$ 0,00		0,00%		91,00		R\$ 31.531,50		97,85%		2,00		R\$ 693,00		2,15%			
8.2.13		ORSE 04/2023		03396		PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO		PT		30,00						30,00		R\$ 272,54		1,0000		-		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		-		30,00		R\$ 8.176,20		100,00%			
8.2.14		ORSE 04/2023		03297		PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO		UN		20,00						20,00		R\$ 297,88		1,0000		2,00		R\$ 5.957,60		10,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		2,00		R\$ 595,76		10,00%		18,00		R\$ 5.361,84		90,00%			
8.2.15		SEINFRA		C1949		PORTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		UN		12,00						12,00		R\$ 224,70		1,0000		-		R\$ 2.696,40		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		-		12,00		R\$ 2.696,40		100,00%					
8.3						LUMINÁRIAS E LÂMPADAS												R\$ 85.503,47						R\$ 44.357,08		51,88%		R\$ 6.440,56		7,53%		R\$ 50.797,64		59,41%				R\$ 34.705,83		40,59%							
8.3.1		COMPOSIÇÃO		004		LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		160,00						160,00		R\$ 46,28		1,0000		-		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		160,00		R\$ 7.404,80		100,00%					
8.3.2		COMPOSIÇÃO		015		LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (120 CM) 36W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		975,00						975,00		R\$ 65,72		1,0000		569,00		R\$ 37.394,68		58,36%		98,00		R\$ 6.440,56		10,05%		667,00		R\$ 43.835,24		68,41%		308,00		R\$ 20.241,76		31,59%			
8.3.3		ORSE 04/2023		8324		PLAYON E-27		UN		31,00						31,00		R\$ 10,86		1,0000		31,00		R\$ 336,66		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		31,00		R\$ 336,66		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%			
8.3.4		SINAPI 04/2023		97610		LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020		UN		93,00						93,00		R\$ 21,57		1,0000		16,00		R\$ 345,12		17,20%		-		R\$ 0,00		0,00%		16,00		R\$ 345,12		17,20%		77,00		R\$ 1.660,89		82,80%			
8.3.5		SINAPI 04/2023		100903		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020, PS		UN		69,00						69,00		R\$ 38,88		1,0000		40,00		R\$ 2.682,72		57,97%		-		R\$ 0,00		0,00%		40,00		R\$ 1.555,20		57,97%		29,00		R\$ 1.127,52		42,03%			
8.3.6		ORSE 04/2023		12807		REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO		UN		8,00						8,00		R\$ 101,72		1,0000		8,00		R\$ 813,76		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		8,00		R\$ 813,76		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%			
8.3.7		ORSE 04/2023		13148		REFLETOR SLIM LED 300W DE POTÊNCIA, BRANCO		UN		40,00						40,00		R\$ 158,18		1,0000		13,00		R\$ 6.327,20		32,50%		-		R\$ 0,00		0,00%		13,00		R\$ 2.056,34		32,50%		27,00		R\$ 4.270,86		67,50%			
8.3.8		ORSE 04/2023		12808		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO		UN		6,00						6,00		R\$ 309,22		1,0000		6,00		R\$ 1.855,32		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		6,00		R\$ 1.855,32		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4						QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO																				R\$ 12.707,27		15,99%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 12.707,27		15,99%				R\$ 66.774,27		84,01%					
8.4.1		SINAPI 04/2023		101876		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020		UN		5,00						5,00		R\$ 110,43		1,0000		2,00		R\$ 220,86		40,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		2,00		R\$ 220,86		40,00%		3,00		R\$ 331,29		60,00%			

FRANCISCO HENRIQUE C. A. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

10/16

JOSEAN MARQUES DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE 10.162.000-0

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN								
																			FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44									
																			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%								
																			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%								
																			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%								
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO															TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%								
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA															BDI = 22,35%				R\$	3.171.441,31	51,98%								
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)															BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	160.522,36	2,63%								
																			BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	2.929.702,13	48,02%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
8.4.2		ORSE 04/2023		12236		UN		15,00						15,00		R\$ 920,76		1,0000		R\$ 13.811,40		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
8.4.3		ORSE 04/2023		12242		UN		12,00						12,00		R\$ 1.097,21		1,0000		R\$ 13.166,52		3,00		R\$ 3.291,63		25,00%		3,00		R\$ 3.291,63		25,00%	
8.4.4		ORSE 04/2023		12225		UN		15,00						15,00		R\$ 821,16		1,0000		R\$ 12.317,40		1,00		R\$ 821,16		6,67%		1,00		R\$ 821,16		6,67%	
8.4.5		SINAPI 04/2023		93653		UN		10,00						10,00		R\$ 15,61		1,0000		R\$ 156,10		10,00		R\$ 156,10		100,00%		10,00		R\$ 156,10		100,00%	
8.4.6		SINAPI 04/2023		93654		UN		36,00						36,00		R\$ 16,28		1,0000		R\$ 586,08		36,00		R\$ 586,08		100,00%		36,00		R\$ 586,08		100,00%	
8.4.7		SINAPI 04/2023		93655		UN		155,00						155,00		R\$ 17,66		1,0000		R\$ 2.737,30		24,00		R\$ 423,84		15,48%		24,00		R\$ 423,84		15,48%	
8.4.8		SINAPI 04/2023		93656		UN		155,00						155,00		R\$ 17,66		1,0000		R\$ 2.737,30		47,00		R\$ 830,02		30,32%		47,00		R\$ 830,02		30,32%	
8.4.9		SINAPI 04/2023		93657		UN		15,00						15,00		R\$ 19,31		1,0000		R\$ 289,65		11,00		R\$ 212,41		73,33%		11,00		R\$ 212,41		73,33%	
8.4.10		SINAPI 04/2023		93658		UN		36,00						36,00		R\$ 27,83		1,0000		R\$ 1.001,88		1,00		R\$ 27,83		2,78%		1,00		R\$ 27,83		2,78%	
8.4.11		SINAPI 04/2023		93673		UN		18,00						18,00		R\$ 125,46		1,0000		R\$ 2.258,28		5,00		R\$ 627,30		27,78%		5,00		R\$ 627,30		27,78%	
8.4.12		ORSE 04/2023		12452		UN		34,00						34,00		R\$ 129,67		1,0000		R\$ 4.408,78		3,00		R\$ 389,01		8,82%		3,00		R\$ 389,01		8,82%	
8.4.13		ORSE 04/2023		08003		UN		12,00						12,00		R\$ 163,03		1,0000		R\$ 1.956,36		4,00		R\$ 652,12		33,33%		4,00		R\$ 652,12		33,33%	
8.4.14		ORSE 04/2023		08312		UN		30,00						30,00		R\$ 292,94		1,0000		R\$ 8.788,20		1,00		R\$ 292,94		3,33%		1,00		R\$ 292,94		3,33%	
8.4.15		SINAPI INSUMO 04/2023		39471		UN		30,00						30,00		R\$ 143,60		1,0000		R\$ 4.308,00		5,00		R\$ 718,00		16,67%		5,00		R\$ 718,00		16,67%	
8.4.16		SINAPI 04/2023		101946		UN		4,00						4,00		R\$ 202,92		1,0000		R\$ 811,68		2,00		R\$ 405,84		50,00%		2,00		R\$ 405,84		50,00%	
8.4.17		SINAPI 04/2023		98111		UN		36,00						36,00		R\$ 54,88		1,0000		R\$ 1.975,68		7,00		R\$ 384,16		19,44%		7,00		R\$ 384,16		19,44%	
8.4.18		ORSE 04/2023		03766		UN		36,00						36,00		R\$ 163,06		1,0000		R\$ 5.870,16		11,00		R\$ 1.793,66		30,56%		11,00		R\$ 1.793,66		30,56%	
8.4.19		SEINFRA		C4967		UN		2,00						2,00		R\$ 874,31		1,0000		R\$ 1.748,62		1,00		R\$ 874,31		50,00%		1,00		R\$ 874,31		50,00%	
8.5																				R\$ 43.764,78				R\$ 37.230,26		85,07%				R\$ 37.230,26		85,07%	
8.5.1		SINAPI 04/2023		91926		M		1.170,00						1.170,00		R\$ 4,72		1,0000		R\$ 5.522,40		1.170,00		R\$ 5.522,40		100,00%		1.170,00		R\$ 5.522,40		100,00%	
8.5.2		SINAPI 04/2023		91928		M		585,00						585,00		R\$ 7,29		1,0000		R\$ 4.264,65		585,00		R\$ 4.264,65		100,00%		585,00		R\$ 4.264,65		100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 141624-0

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34	REPLAN					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44						
											DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	0,00%					
											CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-	0,00%					
CONTRATADA	EMPREENDIMENTO:										PRAZO EXECUÇÃO		450 SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-	0,00%					
											TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44	0,00%					
PROCESSO Nº											TABELA DE REFERENCIA		BDI = 22,35%				R\$		3.171.441,31	51,98%			
																	R\$		160.522,36	2,63%			
MODALIDADE	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																R\$		2.929.702,13	48,02%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
8.5.3	SINAPI 04/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	456,30			456,30	R\$ 10,17	1,0000	178,00	R\$ 1.810,26	39,01%	178,00	R\$ 0,00	0,00%	178,00	R\$ 1.810,26	39,01%	278,30	R\$ 2.830,31	60,99%		
8.5.4	SINAPI 04/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	159,13			159,13	R\$ 18,24	1,0000	20,00	R\$ 364,80	12,57%	20,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 364,80	12,57%	139,13	R\$ 2.537,73	87,43%		
8.5.5	SINAPI 04/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	216,71			216,71	R\$ 26,30	1,0000	216,71	R\$ 5.699,47	100,00%	216,71	R\$ 0,00	0,00%	216,71	R\$ 5.699,47	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.6	SINAPI 04/2023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	120,00			120,00	R\$ 11,35	1,0000	120,00	R\$ 1.362,00	100,00%	120,00	R\$ 0,00	0,00%	120,00	R\$ 1.362,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.7	SINAPI 04/2023	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	60,00			60,00	R\$ 13,22	1,0000	60,00	R\$ 793,20	100,00%	60,00	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 793,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.8	SINAPI 04/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 7,73	1,0000	36,00	R\$ 278,28	100,00%	36,00	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 278,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.9	SINAPI 04/2023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	240,00			240,00	R\$ 15,72	1,0000	240,00	R\$ 3.772,80	100,00%	240,00	R\$ 0,00	0,00%	240,00	R\$ 3.772,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.10	SINAPI 04/2023	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	144,00			144,00	R\$ 20,27	1,0000	144,00	R\$ 2.918,88	100,00%	144,00	R\$ 0,00	0,00%	144,00	R\$ 2.918,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.11	SINAPI 04/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	240,00			240,00	R\$ 12,46	1,0000	240,00	R\$ 2.990,40	100,00%	240,00	R\$ 0,00	0,00%	240,00	R\$ 2.990,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.12	SINAPI 04/2023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	120,00			120,00	R\$ 32,41	1,0000	120,00	R\$ 3.889,20	100,00%	120,00	R\$ 0,00	0,00%	120,00	R\$ 3.889,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.5.13	SINAPI 04/2023	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA RED E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	81,00			81,00	R\$ 36,08	1,0000	53,00	R\$ 1.912,24	65,43%	53,00	R\$ 0,00	0,00%	53,00	R\$ 1.912,24	65,43%	28,00	R\$ 1.010,24	34,57%		
8.5.14	SINAPI 04/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	81,00			81,00	R\$ 22,32	1,0000	74,00	R\$ 1.651,68	91,36%	74,00	R\$ 0,00	0,00%	74,00	R\$ 1.651,68	91,36%	7,00	R\$ 156,24	8,64%		
9.0				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 331.973,80			R\$ 128.617,59			R\$ 1.357,82			R\$ 125.975,41			R\$ 201.998,39				
9.1				PONTOS HIDRÁULICOS / ESGOTO			R\$ 63.168,70			R\$ 23.831,71			R\$ 0,00			R\$ 23.831,71			R\$ 39.336,99				
9.1.1	SINAPI 04/2023	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	155,00			155,00	R\$ 157,19	1,0000	81,00	R\$ 12.732,39	52,26%	81,00	R\$ 0,00	0,00%	81,00	R\$ 12.732,39	52,26%	74,00	R\$ 11.632,06	47,74%		
9.1.2	ORSE 04/2023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC...). AF. 12/2014	UN	93,00			93,00	R\$ 91,24	1,0000	63,00	R\$ 5.748,12	67,74%	63,00	R\$ 0,00	0,00%	63,00	R\$ 5.748,12	67,74%	30,00	R\$ 2.737,20	32,26%		
9.1.3	ORSE 04/2023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...). AF. 12/2014	UN	62,00			62,00	R\$ 149,24	1,0000	14,00	R\$ 2.089,36	22,58%	14,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 2.089,36	22,58%	48,00	R\$ 7.163,52	77,42%		
9.1.4	ORSE 04/2023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	155,00			155,00	R\$ 135,91	1,0000	24,00	R\$ 3.261,84	15,48%	24,00	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 3.261,84	15,48%	131,00	R\$ 17.804,21	84,52%		
9.2				LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS			R\$ 153.366,21			R\$ 62.817,89			R\$ 320,84			R\$ 63.138,73			R\$ 90.227,48				

FRANCISCO HENRIQUE L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.806

Joãoon Marques de M...
Eng. Civil
CREA-PE 141622-2000


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL GOV. GLEISON FERREIRA		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																DATA DA EMISSÃO		10/05/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN											
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		EMPREENDIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO		BM - PERÍODO		15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 160.522,36		2.929.702,13		48,02%															
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023																																					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																																					
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR		%			
9.2.1		SINAPI INSUMO 04/2023		CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA		UN		94,00						94,00		R\$ 12,36		1,0000		R\$ 1.161,84		19,00		R\$ 234,84		20,21%		19,00		R\$ 234,84		20,21%		75,00		R\$ 927,00		79,79%	
9.2.2		SINAPI INSUMO 04/2023		BRACO OU HASTE COM CANOPIA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES		UN		94,00						94,00		R\$ 17,78		1,0000		R\$ 1.671,32		19,00		R\$ 337,82		20,21%		19,00		R\$ 337,82		20,21%		75,00		R\$ 1.333,50		79,79%	
9.2.3		SINAPI 04/2023		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS		UN		125,00						125,00		R\$ 100,65		1,0000		R\$ 12.581,25		15,00		R\$ 1.509,75		12,00%		15,00		R\$ 1.509,75		12,00%		110,00		R\$ 11.071,50		88,00%	
9.2.4		SINAPI 04/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021		UN		45,00						45,00		R\$ 50,05		1,0000		R\$ 2.252,25		45,00		R\$ 2.252,25		100,00%		45,00		R\$ 2.252,25		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.5		SINAPI 04/2023		CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO		UN		36,00						36,00		R\$ 166,62		1,0000		R\$ 5.998,32		36,00		R\$ 5.998,32		100,00%		36,00		R\$ 5.998,32		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.6		SINAPI 04/2023		LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		93,00						93,00		R\$ 10,97		1,0000		R\$ 1.020,21		93,00		R\$ 1.020,21		100,00%		93,00		R\$ 1.020,21		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.7		SINAPI 04/2023		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		240,00						240,00		R\$ 14,05		1,0000		R\$ 3.372,00		127,00		R\$ 1.784,35		52,92%		127,00		R\$ 1.784,35		52,92%		113,00		R\$ 1.587,65		47,08%	
9.2.8		SINAPI 04/2023		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		240,00						240,00		R\$ 13,91		1,0000		R\$ 3.338,40		122,00		R\$ 1.697,02		50,83%		122,00		R\$ 1.697,02		50,83%		118,00		R\$ 1.641,38		49,17%	
9.2.9		SINAPI 04/2023		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		144,00						144,00		R\$ 81,17		1,0000		R\$ 11.688,48		102,00		R\$ 8.279,34		70,83%		102,00		R\$ 8.279,34		70,83%		42,00		R\$ 3.409,14		29,17%	
9.2.10		ORSE 04/2023		CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO		UN		10,00						10,00		R\$ 194,42		1,0000		R\$ 1.944,20		3,00		R\$ 583,26		30,00%		3,00		R\$ 583,26		30,00%		7,00		R\$ 1.360,94		70,00%	
9.2.11		SINAPI 04/2023		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		34,00						34,00		R\$ 326,82		1,0000		R\$ 11.111,88		25,00		R\$ 8.170,50		73,53%		25,00		R\$ 8.170,50		73,53%		9,00		R\$ 2.941,38		26,47%	
9.2.12		SINAPI 04/2023		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		34,00						34,00		R\$ 521,88		1,0000		R\$ 17.743,92		25,00		R\$ 13.047,00		73,53%		25,00		R\$ 13.047,00		73,53%		9,00		R\$ 4.696,92		26,47%	
9.2.13		SINAPI 04/2023		VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		28,00						28,00		R\$ 585,40		1,0000		R\$ 16.391,20		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		28,00		R\$ 16.391,20		100,00%	
9.2.14		SINAPI 04/2023		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		102,00						102,00		R\$ 40,28		1,0000		R\$ 4.108,56		102,00		R\$ 4.108,56		100,00%		102,00		R\$ 4.108,56		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.15		SINAPI 04/2023		ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		62,00						62,00		R\$ 79,49		1,0000		R\$ 4.928,38		1,00		R\$ 79,49		1,61%		1,00		R\$ 79,49		1,61%		61,00		R\$ 4.848,89		98,39%	
9.2.16		ORSE 04/2023		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR		UN		10,00						10,00		R\$ 475,40		1,0000		R\$ 4.754,00		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		10,00		R\$ 4.754,00		100,00%	
9.2.17		ORSE 04/2023		CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR		UN		70,00		4,00				74,00		R\$ 80,21		1,0000		R\$ 5.935,54		70,00		R\$ 5.614,70		94,59%		4,00		R\$ 5.935,54		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.18		ORSE INSUMO 04/2023		CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/JZY/RAVENA/FLEX, DECA OU SIMILAR		UN		8,00						8,00		R\$ 181,55		1,0000		R\$ 1.452,40		1,00		R\$ 181,55		12,50%		1,00		R\$ 181,55		12,50%		7,00		R\$ 1.270,85		87,50%	
9.2.19		COMPOSIÇÃO		REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL		UN		30,00						30,00		R\$ 194,32		1,0000		R\$ 5.829,60		3,00		R\$ 582,96		10,00%		3,00		R\$ 582,96		10,00%		27,00		R\$ 5.246,64		90,00%	
9.2.20		SINAPI 04/2023		MIXTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		20,00						20,00		R\$ 797,17		1,0000		R\$ 15.943,40		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		20,00		R\$ 15.943,40		100,00%	
9.2.21		SINAPI INSUMO 04/2023		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MIXTORIO COM ACONOMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMATICO		UN		20,00						20,00		R\$ 330,02		1,0000		R\$ 6.600,40		2,00		R\$ 660,04		10,00%		2,00		R\$ 660,04		10,00%		18,00		R\$ 5.940,36		90,00%	
9.2.22		SINAPI INSUMO 04/2023		BANCADA/BRANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (ANSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,40" M		UN		5,00						5,00		R\$ 382,38		1,0000		R\$ 1.911,90		5,00		R\$ 1.911,90		100,00%		5,00		R\$ 1.911,90		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
9.2.23		SINAPI 04/2023		VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		30,00						30,00		R\$ 113,57		1,0000		R\$ 3.407,10		7,00		R\$ 794,99		23,33%		7,00		R\$ 794,99		23,33%		23,00		R\$ 2.612,11		76,67%	
9.2.24		SINAPI 04/2023		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		30,00						30,00		R\$ 94,99		1,0000		R\$ 2.849,70		29,00		R\$ 2.754,71		96,67%		29,00		R\$ 2.754,71		96,67%		1,00		R\$ 94,99		3,33%	
9.2.25		SINAPI 04/2023		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020		UN		10,00						10,00		R\$ 26,50		1,0000		R\$ 265,00		8,00		R\$ 212,00		80,00%		8,00		R\$ 212,00		80,00%		2,00		R\$ 53,00		20,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Joãoan Marques de Mota
Eng. Civil
CREA-PE nº 11622-0/2000


TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO														DATA DA EMISSÃO		10/03/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																		FATOR K		0,9499		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44		0,00%							
																		DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%							
																		CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%							
																		PRAZO EXECUÇÃO		450		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%							
CONTRATADA		EMPENDIMENTO:														TERMINO PREVISTO		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%									
PROCESSO Nº		ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTINA TAVARES, JOAQUIM DE BRITO, CLETO CAMPELO (ANEXO 2), DR. FERNANDO SAMPAIO														BM - PERÍODO		09/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		3.171.441,31		51,98%									
																MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI =		22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - R\$ MENSAL		10/03/2025		160.522,36		2,63%	
																BM - Nº		15		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.929.702,13		48,02%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR												
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		VALOR		QTDE		%		VALOR		QTDE		%		VALOR		%	
9.2.26		SINAPI 04/2023		89987		UN		28,00						28,00		R\$ 111,37		1,0000		R\$ 3.118,36		9,00		32,14%		R\$ 1.002,33		9,00		32,14%		R\$ 2.116,03		67,86%	
9.2.27		COMPOSIÇÃO		018		UN		10,00						10,00		R\$ 164,03		1,0000		R\$ 1.640,30		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 1.640,30		100,00%	
9.2.28		ORSE 04/2023		04545		UN		5,00						5,00		R\$ 69,26		1,0000		R\$ 346,30		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 346,30		100,00%	
9.3				RESERVATÓRIO E CONEXÕES												R\$ 84.717,57				R\$ 39.122,99		46,18%		R\$ 1.036,98		1,22%		R\$ 40.159,97		47,40%		R\$ 44.557,60		52,60%	
9.3.1		SINAPI 04/2023		102605		UN		15,00						15,00		R\$ 314,28		1,0000		R\$ 4.714,20		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 4.714,20		100,00%	
9.3.2		SINAPI 04/2023		102607		UN		8,00		1,00				9,00		R\$ 518,49		1,0000		R\$ 4.666,41		7,00		77,78%		R\$ 3.629,43		9,00		100,00%		R\$ 0,00		0,00%	
9.3.3		SINAPI 04/2023		102609		UN		15,00						15,00		R\$ 1.351,04		1,0000		R\$ 20.265,60		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 20.265,60		100,00%	
9.3.4		COMPOSICAO		013		UN		7,00						7,00		R\$ 4.559,04		1,0000		R\$ 31.913,28		7,00		100,00%		R\$ 31.913,28		7,00		100,00%		R\$ 0,00		0,00%	
9.3.5		SINAPI 04/2023		94796		UN		13,00						13,00		R\$ 37,81		1,0000		R\$ 491,53		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 491,53		100,00%	
9.3.6		SINAPI 04/2023		102111		UN		12,00						12,00		R\$ 895,07		1,0000		R\$ 10.740,84		4,00		33,33%		R\$ 3.580,28		4,00		33,33%		R\$ 7.160,56		66,67%	
9.3.7		COMPOSIÇÃO		006		UN		3,00						3,00		R\$ 828,24		1,0000		R\$ 2.484,72		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 2.484,72		100,00%	
9.3.8		ORSE 04/2023		01482		UN		3,00						3,00		R\$ 115,19		1,0000		R\$ 345,57		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 345,57		100,00%	
9.3.9		SINAPI 04/2023		94490		UN		62,00						62,00		R\$ 51,57		1,0000		R\$ 3.197,34		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 3.197,34		100,00%	
9.3.10		SINAPI 04/2023		99619		UN		12,00						12,00		R\$ 152,12		1,0000		R\$ 1.825,44		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 1.825,44		100,00%	
9.3.11		SINAPI 04/2023		89382		UN		104,00						104,00		R\$ 15,69		1,0000		R\$ 1.631,76		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 1.631,76		100,00%	
9.3.12		SINAPI 04/2023		89390		UN		104,00						104,00		R\$ 23,47		1,0000		R\$ 2.440,88		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 2.440,88		100,00%	
9.4				TUBOS E CONEXÕES												R\$ 30.721,32				R\$ 2.845,00		9,26%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 2.845,00		9,26%		R\$ 27.876,32		90,74%	
9.4.1		SINAPI 04/2023		89356		M		87,00						87,00		R\$ 24,93		1,0000		R\$ 2.168,91		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 2.168,91		100,00%	
9.4.2		SINAPI 04/2023		89362		UN		58,00						58,00		R\$ 9,86		1,0000		R\$ 571,88		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 571,88		100,00%	
9.4.3		SINAPI 04/2023		89364		UN		130,00						130,00		R\$ 12,49		1,0000		R\$ 1.623,70		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 1.623,70		100,00%	
9.4.4		SINAPI 04/2023		89395		UN		120,00						120,00		R\$ 13,60		1,0000		R\$ 1.632,00		6,00		5,00%		R\$ 81,60		6,00		5,00%		R\$ 1.550,40		95,00%	
9.4.5		SINAPI 04/2023		89446		M		87,00						87,00		R\$ 6,08		1,0000		R\$ 528,96		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 528,96		100,00%	
9.4.6		SINAPI 04/2023		89481		UN		25,00						25,00		R\$ 5,56		1,0000		R\$ 139,00		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 139,00		100,00%	
9.4.7		SINAPI 04/2023		89383		UN		12,00						12,00		R\$ 6,88		1,0000		R\$ 82,56		-		0,00%		R\$ 0,00		-		0,00%		R\$ 82,56		100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 28.306

Johnson Marques de Mota
Eng. CIVIL
CREA-PE nº 101.622-0/2000

TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		10/05/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN																
	FATOR K		VALOR CONTRATADO										FATOR K		0,9499	VALOR CONTRATADO	R\$	6.101.143,44																	
	DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE										DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%																
	CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA										CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%																
PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO										PRAZO EXECUÇÃO		450	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%																	
TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL										TERMINO PREVISTO		05/04/2025	VALOR TOTAL	R\$	6.101.143,44	0,00%																	
BIM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL										BIM - PERÍODO		03/02/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	3.171.441,31	51,98%																	
10/05/2025		BIM - R\$ MENSAL										10/05/2025		BIM - R\$ MENSAL	R\$	160.522,36	2,63%																		
15		BIM - R\$ ACUMULADO										15		BIM - R\$ ACUMULADO	R\$	2.929.702,13	46,02%																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR													
9.4.8	SINAPI 04/2023	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	225,00			225,00	R\$ 18,27	1,0000		27,95	R\$ 510,64	12,42%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,95	R\$ 510,64	12,42%	197,05	R\$ 3.600,11	87,58%												
9.4.9	SINAPI 04/2023	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	140,00			140,00	R\$ 7,63	1,0000		16,45	R\$ 125,51	11,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,45	R\$ 125,51	11,75%	123,55	R\$ 942,69	88,25%												
9.4.10	SINAPI 04/2023	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	87,00			87,00	R\$ 34,61	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 3.011,07	100,00%												
9.4.11	SINAPI 04/2023	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 437,04	100,00%												
9.4.12	SINAPI 04/2023	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	95,00	R\$ 872,10	100,00%												
9.4.13	SINAPI 04/2023	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	91,00	R\$ 974,61	100,00%												
9.4.14	SINAPI 04/2023	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,00	R\$ 1.583,34	100,00%												
9.4.15	SINAPI 04/2023	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000		6,29	R\$ 195,30	9,53%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,29	R\$ 195,30	9,53%	59,71	R\$ 1.854,00	90,47%												
9.4.16	SINAPI INSUMO 04/2023	20086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	90,00	R\$ 357,30	100,00%												
9.4.17	SINAPI 04/2023	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	220,00			220,00	R\$ 43,23	1,0000		44,69	R\$ 1.931,95	20,31%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,69	R\$ 1.931,95	20,31%	175,31	R\$ 7.578,65	79,69%												
10.0	DIVERSOS		R\$ 310.542,12										R\$ 169.843,57										R\$ 171.916,85										R\$ 138.625,27		
10.1	ACESSIBILIDADE		R\$ 16.078,42										R\$ 3.015,46										R\$ 3.015,46										R\$ 13.062,96		81,25%
10.1.1	SINAPI 04/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	25,00			25,00	R\$ 430,78	1,0000		7,00	R\$ 3.015,46	28,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 3.015,46	28,00%	18,00	R\$ 7.754,04	72,00%												
10.1.2	SINAPI 04/2023	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00			12,00	R\$ 442,41	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 5.308,92	100,00%												
10.2	BANCADA EM GRANITO		R\$ 29.794,26										R\$ 8.064,86										R\$ 8.064,86										R\$ 21.729,40		72,93%
10.2.1	ORSE 04/2023	10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	14,40			14,40	R\$ 560,06	1,0000		14,40	R\$ 8.064,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,40	R\$ 8.064,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
10.2.2	ORSE 04/2023	09719	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	36,00			36,00	R\$ 156,88	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 5.647,68	100,00%												
10.2.3	ORSE 04/2023	00191	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	19,20			19,20	R\$ 837,59	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,20	R\$ 16.081,72	100,00%												
10.3	CORRIMAQ, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS		R\$ 37.451,36										R\$ 28.614,90										R\$ 28.614,90										R\$ 8.836,46		23,59%
10.3.1	SINAPI 04/2023	99855	CORRIMAQ SIMPLIS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019. PS	M	110,00			110,00	R\$ 116,19	1,0000		110,00	R\$ 12.780,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	110,00	R\$ 12.780,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												
10.3.2	SINAPI 04/2023	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. PS	M	25,00			25,00	R\$ 633,36	1,0000		25,00	R\$ 15.834,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 15.834,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%												

JOÃO MORGES DE MORAES
Eng. Civil
CREA-PE 101622-0/2019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE F. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

