

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN			QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
ORBITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																							
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS Processo Licitatório Nº 022/2023 TABELA DE REFERÊNCIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME BDI = 22,35%																							
SERVIÇOS PRELIMINARES:																							
1.0																							
1.4																							
1.4.7	SNAPI/04/2023	96524																					
1.5																							
1.5.1	SNAPI/04/2023	100861																					
1.5.3	SNAPI/04/2023	93589																					
1.5.4	SEMPRA INSUBMO	18550																					
2.0																							
2.1																							
2.1.1	SNAPI/04/2023	98356																					
2.1.2	SNAPI/04/2023	94042																					
3.0																							
3.1																							
3.1.3	SNAPI/04/2023	103329																					
3.1.4	SEMPRA	C_0074																					
4.0																							
4.1																							
4.1.1	SNAPI/04/2023	94990																					
4.1.3	ORSE/09/2023	00264																					
4.2																							
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002																					
5.0																							
5.1																							
5.1.9	COMPOSIÇÃO	028																					
5.1.10	COMPOSIÇÃO	029																					
6.0																							
6.2																							
6.2.1	SNAPI/04/2023	104611																					
6.4																							
6.4.3	SNAPI/04/2023	104640																					
7.0																							
7.1																							
7.1.1	SNAPI/04/2023	100774																					

TARCÍO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163

Johnson Moraes da Mata
 Eng. Civil
 CREA-PE 1016249310

Francisco Vinícius C. I. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.368

Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																										
CONTRATADA JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																										
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023																										
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																										
DATA DA EMISSÃO 16/10/2024																										
FATOR K 0,9499																										
VALOR LICITADO R\$ 6.422.691,34																										
DATA DE INÍCIO 11/01/2024																										
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 537.236,84																										
CONTRATO Nº 003/2024																										
SERVIÇO EXTRA R\$ 399.132,47																										
PRAZO EXECUÇÃO 360																										
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -																										
TERMINO PREVISTO 05/01/2025																										
VALOR TOTAL R\$ 7.037.602,75																										
BM - PERÍODO 11/09/2024																										
SALDO CONTRATUAL R\$ 510.093,58																										
BM - RS MENSAL 16/10/2024																										
51.797,07 R\$ 51.797,07																										
BM - RS ACUMULADO 3																										
3 BM - RS ACUMULADO R\$ 417.395,73																										
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
8.5.11	SINAPI 04/2023	91884	UN	240,00	222,00		222,00	R\$ 12,46	1,0000	R\$ 2.766,12	65,32%	145,00	R\$ 1.806,70	0,00%	0,00%	0,00%	145,00	R\$ 1.806,70	65,32%	145,00	R\$ 1.806,70	65,32%	77,00	R\$ 959,42	34,68%	
8.5.12	SINAPI 04/2023	93009	M	120,00	131,34		131,34	R\$ 32,41	1,0000	R\$ 4.256,72	100,00%	131,34	R\$ 4.256,72	0,00%	0,00%	0,00%	131,34	R\$ 4.256,72	100,00%	131,34	R\$ 4.256,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.17	ORSE 04/2023	08466	M	269,00	269,00		269,00	R\$ 9,39	1,0000	R\$ 2.525,91	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	269,00	R\$ 2.525,91	100,00%		
8.5.18	ORSE 04/2023	06023	M	236,00	236,00		236,00	R\$ 11,14	1,0000	R\$ 2.629,04	19,07%	45,00	R\$ 501,30	0,00%	0,00%	0,00%	45,00	R\$ 501,30	19,07%	45,00	R\$ 501,30	19,07%	191,00	R\$ 2.127,74	80,93%	
8.5.19	ORSE 04/2023	04180	M	150,00	150,00		150,00	R\$ 11,85	1,0000	R\$ 1.777,50	16,67%	25,00	R\$ 396,25	0,00%	0,00%	0,00%	25,00	R\$ 396,25	16,67%	25,00	R\$ 396,25	16,67%	125,00	R\$ 1.481,25	83,33%	
8.5.20	ORSE 04/2023	11753	M	170,00	170,00		170,00	R\$ 27,23	1,0000	R\$ 4.629,10	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	0,00%	0,00%	0,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%	
10.0		DIVERSOS								R\$ 43.103,91	100,00%	R\$ 43.103,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43.103,91	100,00%	R\$ 43.103,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
10.3		CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS								R\$ 35.873,51	100,00%	R\$ 35.873,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.873,51	100,00%	R\$ 35.873,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.9		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,127"), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, RO 12 BWS E MALHA QUADRAÇA 5X5CM (EXCETO MURETA)	M2	146,80	146,80		146,80	R\$ 244,37	1,0000	R\$ 35.873,51	300,00%	146,80	R\$ 35.873,51	0,00%	0,00%	0,00%	146,80	R\$ 35.873,51	100,00%	146,80	R\$ 35.873,51	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
10.4		ADMINISTRAÇÃO FISCAL								R\$ 21.691,20	33,33%	R\$ 21.691,20	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 21.691,20	33,33%	R\$ 21.691,20	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	320,00	R\$ 14.460,80	65,67%
10.4.2		ENCARGADO GERAL COM ENCADENOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00	460,00		460,00	R\$ 45,19	1,0000	R\$ 21.691,20	33,33%	460,00	R\$ 21.691,20	0,00%	0,00%	0,00%	460,00	R\$ 21.691,20	33,33%	460,00	R\$ 21.691,20	33,33%	320,00	R\$ 14.460,80	66,67%	
TOTAL										R\$ 936.459,31		R\$ 936.459,31		R\$ 51.797,07		R\$ 51.797,07		R\$ 417.395,73		R\$ 417.395,73		R\$ 510.093,58				

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marçal de Moraes
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 16.624931-0

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.300