

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Exercício: 2025
Data de Expedição: 23/03/2026 12:29

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

23 de março de 2026

Vinicius Labanca

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 020/2022	17363675000106 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	OBRAS	Outros	07/07/2022	Em andamento		R\$ 289,746.6600	R\$ 289,746.6600	R\$ 219,392.2800
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 018/2024	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, NOS BAIRRROS: UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÁ DA TABUA, VILA DO REINADO, TIJOMA, PENEDO, RESIDENCIAL FRANCISCO DE PAULA, PARQUE CARIBARIBE E MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE	Pavimentação	25/09/2024	Em andamento		R\$ 2,070,068.9900	R\$ 2,070,068.9900	R\$ 4,430,656.6500



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 018/2024	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	Concluído - Fim de vigência	LOURENÇO DA MATA-PE.	Pavimentação	25/09/2024	Em andamento		R\$ 2.070,068.9900	R\$ 2.070,068.9900	R\$ 4.430,656.6500
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 016/2024	02760686000144 - POTENZA CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.	Outros	01/09/2024	Em andamento		R\$ 54.110.8300	R\$ 54.110.8300	R\$ 1.301.255.6100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 014/2024	23198833000104 - PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	26/06/2024	Em andamento		R\$ 236.916.1400	R\$ 236.916.1400	R\$ 662.731.6900
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 013/2024	21921643000148 - CLS CONSTRUCOES E SERVICOS	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	13/06/2024	Em andamento		R\$ 1.918.912.1700	R\$ 1.918.912.1700	465.596.9400-
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0032/2023	17363675000106 - MGM EMPREENDIMTOS E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	27/12/2023	Em andamento		R\$ 1.730.091.1900	R\$ 1.730.091.1900	R\$ 483.213.3200
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0030/2023	12020437000176 - SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMTOS LTDA ME	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	11/03/2024	Em andamento		R\$ 516.382.5900	R\$ 516.382.5900	R\$ 5.933.3100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0024/2023	105602890000157 - J.L Maranhão Construtora Ltda-EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/06/2024	Em andamento		R\$ 569.671.8300	R\$ 569.671.8300	R\$ 515.807.6900
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0020/2024	02760686000144 - POTENZA CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.	Hospital/P. Saúde	11/11/2024	Em andamento		R\$ 266.244.2500	R\$ 266.244.2500	R\$ 1.344.889.7100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0017/2024	51343891000110 - RR EMPREENDIMTOS E CONSTRUCOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA APOIO PARA O PLANO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE	Hospital/P. Saúde	21/01/2025	Em andamento		R\$ 139.472.3500	R\$ 139.472.3500	R\$ 309.134.9800



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0017/2024	51343891000110 - RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	ATENJIMENTO, NO BAIRRO DE ROSINA LABANCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.	Hospital/P. Saúde	21/01/2025	Em andamento		R\$ 139,472.3500	R\$ 139,472.3500	R\$ 309,134,9800
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0012/2024	07408234000111 - L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	14/06/2024	Em andamento		R\$ 1,470,482.1900	R\$ 1,470,482.1900	R\$ 667,900,6400
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0011/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana	18/04/2024	Em andamento		R\$ 2,753,411.1300	R\$ 2,753,414.1300	R\$ 1,083,196,0500
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0010/2024	04269275000186 - L ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Hospital/P. Saúde Outros	02/05/2024	Em andamento		R\$ 115,249,0200	R\$ 115,249,0200	R\$ 16,367,6100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0013/2023	32984335000188 - JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Edificação	03/03/2023	Em andamento		R\$ 683,825,4100	R\$ 683,825,4100	R\$ 14,7100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0009/2025	41103124000180 - DMTC ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	Pav. Urbana	03/11/2025	Em andamento		R\$ 163,906,4500	R\$ 163,906,4500	R\$ 1,043,691,5500
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0009/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	OBRAS	Outros	05/06/2024	Em andamento		R\$ 233,789,4500	R\$ 233,789,4500	R\$ 337,693,3800
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0008/2023	01514128000136 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana / Drenagem	20/04/2023	Em andamento	096/2022	R\$ 3,027,629,4000	R\$ 3,027,629,4000	R\$ 1,050,472,1600
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0007/2025	12020437000176 - SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS PADRE CICERO E 1ª TRAVESSA DA RUA ENGENHO CONSTANTINO NO LOTEAMENTO CONSTANTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. (EMENDA PARLAMENTAR - 10008/24/2022)	Pavimentação	29/08/2025	Em andamento	2024427800011/2024	R\$ 468,633,7400	R\$ 468,633,7400	R\$ 383,695,2100



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eicf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdb0b7ab-b76-4728-4824-87377b9910bd

-10008/24/2022
 PARLAMENTAR



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0007/2025	17020437000176 - SENRIA SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Em execução	AUTORIA: DEP. TERESA LEITÃO - TRANSFEREGOV).	Pavimentação	29/08/2025	Em andamento	202442780001/2024	R\$ 468.633.7400	R\$ 468.633.7400	R\$ 383.695.2100
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0007/2023	17363675000106 - MGM EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	12/04/2023	Em andamento	097/2022	R\$ 2.036.733.8800	R\$ 2.036.733.8800	R\$ 4.097.191.1200
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0006/2025	17363675000106 - MGM EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA ADEMAR FRANCISCO VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº914559/2021 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, OP. 1078366-49/2021, conforme condições, exigências e estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Praça/Parque	17/12/2025	Em andamento	914559/2021			
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0006/2024	042626275000186 - L ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	04/03/2024	Concluída		R\$ 132.393.5200	R\$ 132.393.5200	R\$ 3.235.5600
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0005/2025	17363675000106 - MGM EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEREFORMA DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº928290/2022/MTUR/CAIXA, OP.1083.049-95/2022.	Praça/Parque	17/12/2025	Em andamento	928290/2022			
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0004/2025	54951803000150 - A2 ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM TRECHOS CRÍTICOS NA ESTRADA DO ENGENHO SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, MEDIANTE A	Pavimentação	03/11/2025	Em andamento	952409/2023			

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0004/2025	54951803000150 - A2 ENGENHARIA LTDA	Em execução	CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO TRANSFERE GOV.BR Nº 952409/20237 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUPERINTEN DÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.	Pavimentação	03/11/2025	Em andamento	952409/2023			
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0004/2024	03539154000144 - MULTISET ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praca/Parque	10/06/2024	Em andamento		R\$ 242.251.9000	R\$ 242.251.9000	R\$ 37.984.6500
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 00034/2022	30700985000129 - CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Hospital/IP. Sábile	01/06/2023	Em andamento		R\$ 334.949.6800	R\$ 334.949.6800	R\$ 76.603.5600
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0003/2024	32984335000188 - JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Creche	22/02/2024	Em andamento		R\$ 681.957.5700	R\$ 681.957.5700	R\$ 171.473.0600
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0002/2025	17363675000106 - M/GM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO NOS BAIRROS DE PENEDE, BEIRA RIO E BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.	Pav. Urbana c/ Drenagem	09/04/2025	Em andamento		R\$ 2.043.313.6200	R\$ 2.043.313.6200	R\$ 911.186.3800
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 00010/2023	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	19/02/2024	Em andamento	202440500000/2024	R\$ 366.302.3600	R\$ 366.302.3600	R\$ 2.657.009.1500
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Contrato com PC / ARP 0001/2024	32984335000188 - JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME	Em execução	OBRAS	Escola	11/01/2024	Em andamento		R\$ 12.914.377.6200	R\$ 12.914.377.6200	R\$ 3.831.513.4200-

