SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45
		FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46

REPLAN
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,60%
7,77%
49,40%

TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI =	22,35%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.0		PRÉDIO SEDE PREFEITURA									R$ 422.195,67		R$ 104.814,50			R$ 53.115,88			R$ 157.930,38			R$ 264.265,29	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 4.023,12		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 4.023,12	100,00%
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	-	-	6,00	R$ 670,52	1,0000	R$ 4.023,12	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 4.023,12	100,00%
1.2		DEMOLIÇOES/REMOÇÕES									R$ 26.474,53		R$ 16.602,19	62,71%		-	0,00%		R$ 16.602,19	62,71%		R$ 9.872,34	37,29%
1.2.1	SINAPI 07/2022	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	42,65	-	-	42,65	R$ 61,19	1,0000	R$ 2.609,75	28,16	R$ 1.723,11	66,03%		-	0,00%	28,16	R$ 1.723,11	66,03%	14,49	R$ 886,64	33,97%
1.2.2	COMPOSIÇÃO	004	RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL	M2	55,75	-	-	55,75	R$ 34,72	1,0000	R$ 1.935,64	55,75	R$ 1.935,64	100,00%		-	0,00%	55,75	R$ 1.935,64	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.3	COMPOSIÇÃO	002	PREPARO DE SUPERFÍCIE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.034,44	-	-	1.034,44	R$ 9,39	1,0000	R$ 9.713,39	630,18	R$ 5.917,39	60,92%		-	0,00%	630,18	R$ 5.917,39	60,92%	404,26	R$ 3.796,00	39,08%
1.2.4	SINAPI 07/2022	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 13,09	1,0000	R$ 52,36	4,00	R$ 52,36	100,00%		-	0,00%	4,00	R$ 52,36	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.5	SINAPI 07/2022	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	56,00	52,88	-	108,88	R$ 3,54	1,0000	R$ 385,43	108,88	R$ 385,43	100,00%		-	0,00%	108,88	R$ 385,43	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.6	SINAPI 07/2022	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	34,48	-	39,48	R$ 9,89	1,0000	R$ 390,45	39,48	R$ 390,45	100,00%		-	0,00%	39,48	R$ 390,45	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.7	SINAPI 07/2022	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	-	-6,00	44,00	R$ 0,70	1,0000	R$ 30,80	44,00	R$ 30,80	100,00%		-	0,00%	44,00	R$ 30,80	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.8	SINAPI 07/2022	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	35,00	-	-	35,00	R$ 1,37	1,0000	R$ 47,95	35,00	R$ 47,95	100,00%		-	0,00%	35,00	R$ 47,95	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.9	COMPOSIÇÃO	010	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 26,01	1,0000	R$ 52,02	2,00	R$ 52,02	100,00%		-	0,00%	2,00	R$ 52,02	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.10	SINAPI 07/2022	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 9,53	1,0000	R$ 38,12	4,00	R$ 38,12	100,00%		-	0,00%	4,00	R$ 38,12	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.11	COMPOSIÇÃO	013	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	124,44	-	-113,99	10,45	R$ 33,69	1,0000	R$ 352,06	10,45	R$ 352,06	100,00%		-	0,00%	10,45	R$ 352,06	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.12	SINAPI 07/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	497,78	-	-455,96	41,80	R$ 3,75	1,0000	R$ 156,75	41,80	R$ 156,75	100,00%		-	0,00%	41,80	R$ 156,75	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.13	SINAPI 07/2022	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	260,44	-	-	260,44	R$ 5,34	1,0000	R$ 1.390,74	260,44	R$ 1.390,74	100,00%		-	0,00%	260,44	R$ 1.390,74	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.14	SINAPI 07/2022	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,75	-	-	10,75	R$ 2,05	1,0000	R$ 22,03	10,75	R$ 22,03	100,00%		-	0,00%	10,75	R$ 22,03	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.15	SINAPI 07/2022	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	310,41	-	-	310,41	R$ 3,68	1,0000	R$ 1.142,30	310,41	R$ 1.142,30	100,00%		-	0,00%	310,41	R$ 1.142,30	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.16	SINAPI 07/2022	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	151,80	-	-	151,80	R$ 24,33	1,0000	R$ 3.693,29	27,05	R$ 658,12	17,82%		-	0,00%	27,05	R$ 658,12	17,82%	124,75	R$ 3.035,17	82,18%
1.2.17	COMPOSIÇÃO	066	RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA	M2	51,05	90,01	-	141,06	R$ 5,27	1,0000	R$ 743,38	141,06	R$ 743,38	100,00%		-	0,00%	141,06	R$ 743,38	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.18	COMPOSIÇÃO	067	DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE INCLUSIVE LASTRO	M2	76,84	-	-76,84	-	R$ 32,87	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.19	SINAPI 07/2022	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	250,00	-	-	250,00	R$ 0,70	1,0000	R$ 175,00	250,00	R$ 175,00	100,00%		-	0,00%	250,00	R$ 175,00	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.20	COMPOSIÇÃO	068	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01	M2	131,05	-	-131,05	-	R$ 34,35	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.2.21	SINAPI 07/2022	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,99	-	-1,51	22,48	R$ 157,61	1,0000	R$ 3.543,07	8,81	R$ 1.388,54	39,19%		-	0,00%	8,81	R$ 1.388,54	39,19%	13,67	R$ 2.154,53	60,81%
1.2.22	COMPOSIÇÃO	070	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UNIDAD	10,00	-	-10,00	-	R$ 105,52	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.3		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									R$ 8.573,32		R$ 6.706,73	78,23%		-	0,00%		R$ 6.706,73	78,23%		R$ 1.866,59	21,77%
1.3.1	SINAPI 07/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	88,82	-	-	88,82	R$ 93,94	1,0000	R$ 8.343,75	68,95	R$ 6.477,16	77,63%		-	0,00%	68,95	R$ 6.477,16	77,63%	19,87	R$ 1.866,59	22,37%
1.3.2	SINAPI 07/2022	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,50	-	-	5,50	R$ 41,74	1,0000	R$ 229,57	5,50	R$ 229,57	100,00%		-	0,00%	5,50	R$ 229,57	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.4		REVESTIMENTOS PARA PEREDES E PISOS									R$ 107.479,52		R$ 8.780,99	8,57%		45.268,73	44,17%		R$ 54.049,72	52,74%		R$ 48.429,80	47,26%
1.4.1	SINAPI 07/2022	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	261,14	-	-	261,14	R$ 182,72	1,0000	R$ 47.715,50	-	R$ 0,00	0,00%	131,73	24.069,70	50,44%	131,73	R$ 24.069,70	50,44%	129,41	R$ 23.645,80	49,56%
1.4.2	SINAPI 07/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	12,96	-	-	12,96	R$ 712,94	1,0000	R$ 9.239,70	1,84	R$ 1.311,80	14,20%	11,12	7.927,90	85,80%	12,96	R$ 9.239,70	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.4.3	SINAPI 07/2022	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	261,14	-	-	261,14	R$ 50,82	1,0000	R$ 13.271,13	-	R$ 0,00	0,00%	261,14	13.271,13	100,00%	261,14	R$ 13.271,13	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.4.4	SINAPI 07/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	289,64	-	-	289,64	R$ 4,85	1,0000	R$ 1.404,75	251,34	R$ 1.218,99	86,78%		-	0,00%	251,34	R$ 1.218,99	86,78%	38,30	R$ 185,76	13,22%
1.4.5	SINAPI 07/2022	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,09	-	-	19,09	R$ 27,90	1,0000	R$ 532,61	19,09	R$ 532,61	100,00%		-	0,00%	19,09	R$ 532,61	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.4.6	SINAPI 07/2022	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	270,55	-	-	270,55	R$ 29,46	1,0000	R$ 7.970,40	194,08	R$ 5.717,59	71,74%		-	0,00%	194,08	R$ 5.717,59	71,74%	76,47	R$ 2.252,81	28,26%
1.4.7	COMPOSIÇÃO	017	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M2	68,60	-	-	68,60	R$ 112,63	1,0000	R$ 7.726,41	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	68,60	R$ 7.726,41	100,00%
1.4.8	COMPOSIÇÃO	069	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	49,51	-	-	49,51	R$ 3,51	1,0000	R$ 173,78	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	49,51	R$ 173,78	100,00%
1.4.9	SINAPI 07/2022	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	31,96	-	-	31,96	R$ 104,76	1,0000	R$ 3.348,12	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	31,96	R$ 3.348,12	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249910

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12
		DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46

REPLAN	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,60%
	7,77%
	49,40%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS — BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.4.10	COMPOSIÇÃO	071	RODAPE PORCELRODAPE PORCELANATO ELIANE PRISMA SALMON 8.5x40cmANATO ELIANE PRISRODAPE PORCELANATO ELIANE PRISMA SALMON 8,5x40cmMA SALMON 8,5x40cm	M2	244,00	-	-	244,00	R$ 45,48	1,0000	R$ 11.097,12	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	244,00	R$ 11.097,12	100,00%
1.5		COBERTURA									R$ 49.165,51		R$ 44.433,58	90,38%		-	0,00%		R$ 44.433,58	90,38%		R$ 4.731,93	9,62%
1.5.1	SINAPI 07/2022	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	310,41	-	-	310,41	R$ 26,02	1,0000	R$ 8.076,86	310,41	R$ 8.076,86	100,00%		-	0,00%	310,41	R$ 8.076,86	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.2	SINAPI 07/2022	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	310,41	-	-	310,41	R$ 71,48	1,0000	R$ 22.188,10	310,41	R$ 22.188,10	100,00%		-	0,00%	310,41	R$ 22.188,10	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.3	SINAPI 07/2022	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,51	-	-18,51	-	R$ 122,06	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.4	SINAPI 07/2022	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,02	-	-	37,02	R$ 216,43	1,0000	R$ 8.012,23	18,20	R$ 3.939,02	49,16%		-	0,00%	18,20	R$ 3.939,02	49,16%	18,82	R$ 4.073,21	50,84%
1.5.5	SINAPI 07/2022	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,23	-	-	36,23	R$ 76,64	1,0000	R$ 2.776,66	36,23	R$ 2.776,66	100,00%		-	0,00%	36,23	R$ 2.776,66	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.6	SINAPI 07/2022	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,00	-	-	9,00	R$ 55,36	1,0000	R$ 498,24	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	9,00	R$ 498,24	100,00%
1.5.7	SINAPI 07/2022 INSUMOS	20062	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS	UN	8,00	-	-	8,00	R$ 20,06	1,0000	R$ 160,48	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 160,48	100,00%
1.5.8	SINAPI 07/2022 INSUMOS	35274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,00	-	-8,00	-	R$ 50,81	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.9	SINAPI 07/2022	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00	270,41	-	310,41	R$ 24,01	1,0000	R$ 7.452,94	310,41	R$ 7.452,94	100,00%		-	0,00%	310,41	R$ 7.452,94	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.10	SINAPI 07/2022 INSUMOS	40270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	20,00	-	-20,00	-	R$ 131,75	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.11	SINAPI 07/2022	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00	-	-40,00	-	R$ 60,53	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5.12	SINAPI 07/2022	100374	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	-	-8,00	-	R$ 3.155,57	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.6		FORROS E COBRIMENTOS									R$ 1.544,10		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 1.544,10	100,00%
1.6.1	SINAPI 07/2022	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	198,11	-	-198,11	-	R$ 41,81	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.6.2	COMPOSIÇÃO	063	ESPUMA FLAT ACUSTICA ANTICHAMA 35MM	M2	27,48	-	-	27,48	R$ 56,19	1,0000	R$ 1.544,10	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	27,48	R$ 1.544,10	100,00%
1.6.3	ORSE 08/2022	1943	FORRO DE MEDEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, REGUA DE 10 CM, e= 9mm, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO.	M2	63,03	-	-63,03	-	R$ 231,25	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.6.4	SINAPI 07/2022	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	18,90	-	-18,90	-	R$ 112,76	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.7		ESQUADRIA									R$ 23.176,88		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 23.176,88	100,00%
1.7.1	SINAPI 07/2022	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	-	-	11,00	R$ 1.014,70	1,0000	R$ 11.161,70	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,00	R$ 11.161,70	100,00%
1.7.2	COMPOSIÇÃO	024	PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 100 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 1.161,87	1,0000	R$ 1.161,87	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.161,87	100,00%
1.7.3	ORSE 08/2022	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	96,87	-	-	96,87	R$ 112,04	1,0000	R$ 10.853,31	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	96,87	R$ 10.853,31	100,00%
1.8		SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R$ 35.421,17		R$ 2.050,09	5,79%		-	0,00%		R$ 2.050,09	5,79%		R$ 33.371,08	94,21%
1.8.1	SINAPI 07/2022	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00	-	-	9,00	R$ 161,59	1,0000	R$ 1.454,31	7,00	R$ 1.131,13	77,78%		-	0,00%	7,00	R$ 1.131,13	77,78%	2,00	R$ 323,18	22,22%
1.8.2	COMPOSIÇÃO	026	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 114,78	1,0000	R$ 688,68	5,00	R$ 573,90	83,33%		-	0,00%	5,00	R$ 573,90	83,33%	1,00	R$ 114,78	16,67%
1.8.3	COMPOSIÇÃO	027	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 147,90	1,0000	R$ 443,70	2,00	R$ 295,80	66,67%		-	0,00%	2,00	R$ 295,80	66,67%	1,00	R$ 147,90	33,33%
1.8.4	SINAPI 07/2022	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 113,50	1,0000	R$ 340,50	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 340,50	100,00%
1.8.5	SINAPI 07/2022	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 477,92	1,0000	R$ 1.433,76	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.433,76	100,00%
1.8.6	SINAPI 07/2022	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00	-	-	50,00	R$ 66,03	1,0000	R$ 3.301,50	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	50,00	R$ 3.301,50	100,00%
1.8.7	SINAPI 07/2022	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 293,19	1,0000	R$ 879,57	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 879,57	100,00%
1.8.8	SINAPI 07/2022	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 160,54	1,0000	R$ 481,62	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 481,62	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249019

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45	REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12		
		DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -	0,00%	
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ -	0,00%	
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -	0,00%	
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12	0,00%	
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66	50,60%	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 025/2022-SMI — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88	7,77%	
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI — BDI = 22,35%	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46	49,40%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.8.9	SINAPI 07/2022	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 536,35	1,0000	R$ 1.609,05	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.609,05	100,00%
1.8.10	SINAPI 07/2022	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 244,61	1,0000	R$ 733,83	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 733,83	100,00%
1.8.11	SINAPI 07/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 80,01	1,0000	R$ 240,03	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 240,03	100,00%
1.8.12	SINAPI 07/2022	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 84,92	1,0000	R$ 254,76	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 254,76	100,00%
1.8.13	SINAPI 07/2022	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 40,98	1,0000	R$ 122,94	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 122,94	100,00%
1.8.14	SINAPI 07/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 429,64	1,0000	R$ 1.288,92	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.288,92	100,00%
1.8.15	COMPOSIÇÃO	036	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	3,00	-	-	3,00	R$ 578,32	1,0000	R$ 1.734,96	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.734,96	100,00%
1.8.16	SINAPI 07/2022	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 90,47	1,0000	R$ 90,47	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 90,47	100,00%
1.8.17	SINAPI 07/2022	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 396,62	1,0000	R$ 396,62	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 396,62	100,00%
1.8.18	SINAPI 07/2022	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 17,14	1,0000	R$ 51,42	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 51,42	100,00%
1.8.19	SINAPI 07/2022	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 14,42	1,0000	R$ 14,42	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 14,42	100,00%
1.8.20	SINAPI 07/2022	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	10,00	-	-	10,00	R$ 66,24	1,0000	R$ 662,40	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 662,40	100,00%
1.8.21	SINAPI 07/2022	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 477,92	1,0000	R$ 1.433,76	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.433,76	100,00%
1.8.22	SINAPI 07/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,56	-	-	12,56	R$ 92,93	1,0000	R$ 1.167,20	0,53	R$ 49,26	4,22%		-	0,00%	0,53	R$ 49,26	4,22%	12,03	R$ 1.117,94	95,78%
1.8.23	SINAPI 07/2022 INSUMOS	12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	8,00	-	-	8,00	R$ 746,20	1,0000	R$ 5.969,60	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 5.969,60	100,00%
1.8.24	SINAPI 07/2022 INSUMOS	41624	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 962,18	1,0000	R$ 962,18	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 962,18	100,00%
1.8.25	SINAPI 07/2022	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES) . AF_12/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 9.664,97	1,0000	R$ 9.664,97	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 9.664,97	100,00%
1.9		SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R$ 35.627,75		R$ 1.331,00	3,74%		-	0,00%		R$ 1.331,00	3,74%		R$ 34.296,75	96,26%
1.9.1	SINAPI 07/2022	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	-	-	22,00	R$ 168,64	1,0000	R$ 3.710,08	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	22,00	R$ 3.710,08	100,00%
1.9.2	SINAPI 07/2022	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 200,28	1,0000	R$ 400,56	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 400,56	100,00%
1.9.3	COMPOSIÇÃO	037	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	UN	23,00	-	-	23,00	R$ 82,29	1,0000	R$ 1.892,67	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	23,00	R$ 1.892,67	100,00%
1.9.4	SINAPI 07/2022	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00	-	-	60,00	R$ 230,39	1,0000	R$ 13.823,40	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	60,00	R$ 13.823,40	100,00%
1.9.5	SINAPI 07/2022	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 210,14	1,0000	R$ 210,14	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 210,14	100,00%
1.9.6	SINAPI 07/2022	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 279,03	1,0000	R$ 279,03	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 279,03	100,00%
1.9.7	COMPOSIÇÃO	039	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	31,00	-	-	31,00	R$ 135,78	1,0000	R$ 4.209,18	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	31,00	R$ 4.209,18	100,00%
1.9.8	SINAPI 07/2022	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 46,40	1,0000	R$ 185,60	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 185,60	100,00%
1.9.9	COMPOSIÇÃO	041	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 566,83	1,0000	R$ 3.400,98	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 3.400,98	100,00%
1.9.10	SINAPI 07/2022	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 32,11	1,0000	R$ 32,11	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 32,11	100,00%
1.9.11	SINAPI 07/2022 INSUMOS	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 17,75	1,0000	R$ 17,75	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 17,75	100,00%
1.9.12	SINAPI 07/2022	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 1.331,00	1,0000	R$ 1.331,00	1,00	R$ 1.331,00	100,00%		-	0,00%	1,00	R$ 1.331,00	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.9.13	SINAPI 07/2022	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 216,58	1,0000	R$ 433,16	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 433,16	100,00%
1.9.14	SINAPI 07/2022	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	-	-	3,00	R$ 132,48	1,0000	R$ 397,44	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 397,44	100,00%
1.9.15	SINAPI 07/2022	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	-	-	5,00	R$ 22,56	1,0000	R$ 112,80	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 112,80	100,00%
1.9.16	SINAPI 07/2022	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 38,46	1,0000	R$ 76,92	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 76,92	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249310

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45 — REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12 — 0,00%
		DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ - — 0,00%
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ - — 0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ - — 0,00%
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12 — 0,00%
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66 — 50,60%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88 — 7,77%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI — BDI = 22,35%	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46 — 49,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.9.17	SINAPI 07/2022	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 204,15	1,0000	R$ 204,15	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 204,15	100,00%
1.9.18	COMPOSIÇÃO	043	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 160,97	1,0000	R$ 160,97	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 160,97	100,00%
1.9.19	COMPOSIÇÃO	044	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 289,63	1,0000	R$ 289,63	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 289,63	100,00%
1.9.20	COMPOSIÇÃO	045	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 287,98	1,0000	R$ 287,98	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 287,98	100,00%
1.9.21	SINAPI 07/2022	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	-	-	300,00	R$ 6,44	1,0000	R$ 1.932,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	300,00	R$ 1.932,00	100,00%
1.9.22	SINAPI 07/2022	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	-	-	10,00	R$ 224,02	1,0000	R$ 2.240,20	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 2.240,20	100,00%
1.10		SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO									R$ 4.231,56		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 4.231,56	100,00%
1.10.1	COMPOSIÇÃO	048	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UN	12,00	-	-	12,00	R$ 218,71	1,0000	R$ 2.624,52	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	12,00	R$ 2.624,52	100,00%
1.10.2	COMPOSIÇÃO	049	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 238,43	1,0000	R$ 238,43	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 238,43	100,00%
1.10.3	COMPOSIÇÃO	050	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 29,55	1,0000	R$ 59,10	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 59,10	100,00%
1.10.4	SINAPI 07/2022	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	20,00	-	-	20,00	R$ 7,41	1,0000	R$ 148,20	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 148,20	100,00%
1.10.5	COMPOSIÇÃO	051	CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67	M	10,00	-	-	10,00	R$ 6,88	1,0000	R$ 68,80	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 68,80	100,00%
1.10.6	SINAPI 07/2022	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	20,00	-	-	20,00	R$ 4,13	1,0000	R$ 82,60	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 82,60	100,00%
1.10.7	SINAPI 07/2022	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 736,95	1,0000	R$ 736,95	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 736,95	100,00%
1.10.8	COMPOSIÇÃO	052	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 272,96	1,0000	R$ 272,96	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 272,96	100,00%
1.11		AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO									R$ 8.037,44		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 8.037,44	100,00%
1.11.1	COMPOSIÇÃO	053	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	13,00	-	-	13,00	R$ 333,44	1,0000	R$ 4.334,72	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	13,00	R$ 4.334,72	100,00%
1.11.2	SINAPI 07/2022	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00	-	-	26,00	R$ 93,75	1,0000	R$ 2.437,50	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	26,00	R$ 2.437,50	100,00%
1.11.3	SINAPI 07/2022	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,50	-	-	45,50	R$ 16,07	1,0000	R$ 731,18	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	45,50	R$ 731,18	100,00%
1.11.4	SINAPI 07/2022	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	-	-	26,00	R$ 5,79	1,0000	R$ 150,54	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	26,00	R$ 150,54	100,00%
1.11.5	COMPOSIÇÃO	054	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00	-	-	26,00	R$ 14,75	1,0000	R$ 383,50	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	26,00	R$ 383,50	100,00%
1.12		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									R$ 8.487,74		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 8.487,74	100,00%
1.12.1	SINAPI 07/2022	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 284,95	1,0000	R$ 1.139,80	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 1.139,80	100,00%
1.12.2	SINAPI 07/2022	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 915,48	1,0000	R$ 3.661,72	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 3.661,72	100,00%
1.12.3	SINAPI 07/2022	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	-	-	4,00	R$ 322,03	1,0000	R$ 1.288,12	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 1.288,12	100,00%
1.12.4	SINAPI 07/2022	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	-	-	25,00	R$ 36,52	1,0000	R$ 913,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	25,00	R$ 913,00	100,00%
1.12.5	COMPOSIÇÃO	055	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 66,46	1,0000	R$ 398,76	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 398,76	100,00%
1.12.6	COMPOSIÇÃO	056	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	-	-	5,00	R$ 58,10	1,0000	R$ 290,50	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 290,50	100,00%
1.12.7	COMPOSIÇÃO	057	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	12,00	-	-	12,00	R$ 66,32	1,0000	R$ 795,84	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	12,00	R$ 795,84	100,00%
1.13		PINTURAS E TEXTURAS									R$ 59.473,10		R$ 2.843,00	4,78%		4.568,43	7,68%		R$ 7.411,43	12,46%		R$ 52.061,67	87,54%
1.13.1	SINAPI 07/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	270,55	-	-	270,55	R$ 3,38	1,0000	R$ 914,45	270,55	R$ 914,45	100,00%		-	0,00%	270,55	R$ 914,45	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.13.2	SINAPI 07/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.187,04	-	-	1.187,04	R$ 16,54	1,0000	R$ 19.633,64	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1.187,04	R$ 19.633,64	100,00%
1.13.3	SINAPI 07/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.187,04	-	-	1.187,04	R$ 18,23	1,0000	R$ 21.639,73	105,79	R$ 1.928,55	8,91%	250,60	4.568,43	21,11%	356,39	R$ 6.496,98	30,02%	830,65	R$ 15.142,75	69,98%
1.13.4	SINAPI 07/2022	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	296,03	-	-	296,03	R$ 17,94	1,0000	R$ 5.310,77	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	296,03	R$ 5.310,77	100,00%
1.13.5	SINAPI 07/2022	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	74,17	-	-	74,17	R$ 17,12	1,0000	R$ 1.269,79	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	74,17	R$ 1.269,79	100,00%
1.13.6	SINAPI 07/2022	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	74,17	-	-	74,17	R$ 31,22	1,0000	R$ 2.315,58	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	74,17	R$ 2.315,58	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1416249310

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45 — REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12
		DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ - — 0,00%
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ - — 0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ - — 0,00%
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12 — 0,00%
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66 — 50,60%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88 — 7,77%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI — BDI = 22,35%	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46 — 49,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.13.7	SINAPI 07/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	216,55	-	-	216,55	R$ 18,23	1,0000	R$ 3.947,70	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	216,55	R$ 3.947,70	100,00%
1.13.8	SINAPI 07/2022	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	216,55	-	-	216,55	R$ 20,51	1,0000	R$ 4.441,44	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	216,55	R$ 4.441,44	100,00%
1.14		DIVERSOS									R$ 4.250,36		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 4.250,36	100,00%
1.14.1	COMPOSIÇÃO	060	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	-	-	1,00	R$ 2.569,36	1,0000	R$ 2.569,36	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 2.569,36	100,00%
1.14.2	COMPOSIÇÃO	061	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	-	-	20,00	R$ 84,05	1,0000	R$ 1.681,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 1.681,00	100,00%
1.14.3	SINAPI 07/2022	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	34,19	-	-34,19	-	R$ 134,25	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.15		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R$ 32.853,51		R$ 22.066,92	67,17%		3.278,72	9,98%		R$ 25.345,64	77,15%		R$ 7.507,87	22,85%
1.15.1	SINAPI 07/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	-	-	288,00	R$ 45,28	1,0000	R$ 13.040,64	207,00	R$ 9.372,96	71,88%	32,00	1.448,96	11,11%	239,00	R$ 10.821,92	82,99%	49,00	R$ 2.218,72	17,01%
1.15.2	SINAPI 07/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	173,25	-	-	173,25	R$ 114,36	1,0000	R$ 19.812,87	111,00	R$ 12.693,96	64,07%	16,00	1.829,76	9,24%	127,00	R$ 14.523,72	73,30%	46,25	R$ 5.289,15	26,70%
1.16		PROJETOS (INCENDIO E ELETRICO)									R$ 18.376,06		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 18.376,06	100,00%
1.16.1	COMPOSIÇÃO	064	PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - ATE 750m2	M2	691,87	-	-	691,87	R$ 9,95	1,0000	R$ 6.884,10	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	691,87	R$ 6.884,10	100,00%
1.16.2		065	PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2	M2	691,87	-	-	691,87	R$ 16,61	1,0000	R$ 11.491,96	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	691,87	R$ 11.491,96	100,00%
1.17		PREDIOS ANEXOS									R$ 173.310,23		R$ 92.840,91			-			R$ 92.840,91			R$ 80.469,32	
1.17.1		DEMOLIÇOES/REMOÇÕES									R$ 17.373,13		R$ 12.481,22	71,84%		-	0,00%		R$ 12.481,22	71,84%		R$ 4.891,91	28,16%
1.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	PREPARO DE SUPERFÍCIE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.250,26	-	-	1.250,26	R$ 9,39	1,0000	R$ 11.739,94	729,29	R$ 6.848,03	58,33%		-	0,00%	729,29	R$ 6.848,03	58,33%	520,97	R$ 4.891,91	41,67%
1.17.1.2	SINAPI 07/2022	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00	-	-	12,00	R$ 13,09	1,0000	R$ 157,08	12,00	R$ 157,08	100,00%		-	0,00%	12,00	R$ 157,08	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.3	SINAPI 07/2022	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00	-	-	24,00	R$ 3,54	1,0000	R$ 84,96	24,00	R$ 84,96	100,00%		-	0,00%	24,00	R$ 84,96	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.4	SINAPI 07/2022	97680	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	35,00	-	-	35,00	R$ 0,70	1,0000	R$ 24,50	35,00	R$ 24,50	100,00%		-	0,00%	35,00	R$ 24,50	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.5	SINAPI 07/2022	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	45,00	-	-	45,00	R$ 1,37	1,0000	R$ 61,65	45,00	R$ 61,65	100,00%		-	0,00%	45,00	R$ 61,65	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.6	COMPOSIÇÃO	010	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	7,00	-	-	7,00	R$ 26,01	1,0000	R$ 182,07	7,00	R$ 182,07	100,00%		-	0,00%	7,00	R$ 182,07	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.7	SINAPI 07/2022	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	-	-	14,00	R$ 9,53	1,0000	R$ 133,42	14,00	R$ 133,42	100,00%		-	0,00%	14,00	R$ 133,42	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.8	SINAPI 07/2022	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	282,76	-	-	282,76	R$ 5,34	1,0000	R$ 1.509,93	282,76	R$ 1.509,93	100,00%		-	0,00%	282,76	R$ 1.509,93	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.9	SINAPI 07/2022	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	387,03	-	-	387,03	R$ 3,68	1,0000	R$ 1.424,27	387,03	R$ 1.424,27	100,00%		-	0,00%	387,03	R$ 1.424,27	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.10	SINAPI 07/2022	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,36	-	-	67,36	R$ 24,33	1,0000	R$ 1.638,86	67,36	R$ 1.638,86	100,00%		-	0,00%	67,36	R$ 1.638,86	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.11	SINAPI 07/2022	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	230,00	-	-	230,00	R$ 0,70	1,0000	R$ 161,00	230,00	R$ 161,00	100,00%		-	0,00%	230,00	R$ 161,00	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.1.12	SINAPI 07/2022	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	16,83	-	25,83	R$ 9,89	1,0000	R$ 255,45	25,83	R$ 255,45	100,00%		-	0,00%	25,83	R$ 255,45	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.2		REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS									R$ 10.127,80		R$ 10.127,80	100,00%		-	0,00%		R$ 10.127,80	100,00%		R$ 0,00	0,00%
1.17.2.1	SINAPI 07/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,00	-	-	24,00	R$ 4,85	1,0000	R$ 116,40	24,00	R$ 116,40	100,00%		-	0,00%	24,00	R$ 116,40	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.2.2	SINAPI 07/2022	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	24,00	-	-	24,00	R$ 29,46	1,0000	R$ 707,04	24,00	R$ 707,04	100,00%		-	0,00%	24,00	R$ 707,04	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.2.3	COMPOSIÇÃO	017	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M2	67,36	15,25	-	82,61	R$ 112,63	1,0000	R$ 9.304,36	82,61	R$ 9.304,36	100,00%		-	0,00%	82,61	R$ 9.304,36	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.3		COBERTURA									R$ 43.647,42		R$ 33.888,57	77,64%		-	0,00%		R$ 33.888,57	77,64%		R$ 9.758,85	22,36%
1.17.3.1	SINAPI 07/2022	102284	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	387,03	-	-289,29	97,74	R$ 26,02	1,0000	R$ 2.543,19	83,33	R$ 2.168,24	85,26%		-	0,00%	83,33	R$ 2.168,24	85,26%	14,41	R$ 374,95	14,74%
1.17.3.2	SINAPI 07/2022	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	387,03	-	-	387,03	R$ 71,48	1,0000	R$ 27.664,90	331,14	R$ 23.669,89	85,56%		-	0,00%	331,14	R$ 23.669,89	85,56%	55,89	R$ 3.995,01	14,44%
1.17.3.3	SINAPI 07/2022	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,93	-	-	35,93	R$ 216,43	1,0000	R$ 7.776,32	17,63	R$ 3.815,66	49,07%		-	0,00%	17,63	R$ 3.815,66	49,07%	18,30	R$ 3.960,66	50,93%
1.17.3.4	SINAPI 07/2022	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	M	43,98	-	-	43,98	R$ 76,64	1,0000	R$ 3.370,62	43,98	R$ 3.370,62	100,00%		-	0,00%	43,98	R$ 3.370,62	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.3.5	SINAPI 07/2022	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	M	12,00	26,51	-	38,51	R$ 55,36	1,0000	R$ 2.131,91	15,61	R$ 864,16	40,53%		-	0,00%	15,61	R$ 864,16	40,53%	22,90	R$ 1.267,75	59,47%
1.17.3.6	SINAPI 07/2022 INSUMOS	20062	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS	UN	8,00	-	-	8,00	R$ 20,06	1,0000	R$ 160,48	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 160,48	100,00%
1.17.4		FORROS									R$ 0,00		R$ 0,00	---		-	---		R$ 0,00	---		R$ 0,00	---
1.17.4.1	SINAPI 07/2022	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	282,76	-	-282,76	-	R$ 41,81	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.5		ESQUADRIAS									R$ 13.878,31		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 13.878,31	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Nazareno de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 181624931D

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45
		FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46

TABELA DE REFERÊNCIA																							
BDI = 22,35%																							
SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS														
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.17.5.1	SINAPI 07/2022	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	-	-	9,00	R$ 1.014,70	1,0000	R$ 9.132,30	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	9,00	R$ 9.132,30	100,00%
1.17.5.2	ORSE 08/2022	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	42,36	-	-	42,36	R$ 112,04	1,0000	R$ 4.746,01	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	42,36	R$ 4.746,01	100,00%
1.17.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R$ 7.474,62		R$ 3.623,81	48,48%		-	0,00%		R$ 3.623,81	48,48%		R$ 3.850,81	51,52%
1.17.6.1	SINAPI 07/2022	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 536,35	1,0000	R$ 3.218,10	3,00	R$ 1.609,05	50,00%		-	0,00%	3,00	R$ 1.609,05	50,00%	3,00	R$ 1.609,05	50,00%
1.17.6.2	SINAPI 07/2022	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 40,98	1,0000	R$ 245,88	3,00	R$ 122,94	50,00%		-	0,00%	3,00	R$ 122,94	50,00%	3,00	R$ 122,94	50,00%
1.17.6.3	SINAPI 07/2022	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 293,19	1,0000	R$ 1.759,14	3,00	R$ 879,57	50,00%		-	0,00%	3,00	R$ 879,57	50,00%	3,00	R$ 879,57	50,00%
1.17.6.4	SINAPI 07/2022	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 17,14	1,0000	R$ 102,84	3,00	R$ 51,42	50,00%		-	0,00%	3,00	R$ 51,42	50,00%	3,00	R$ 51,42	50,00%
1.17.6.5	SINAPI 07/2022	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 244,61	1,0000	R$ 1.467,66	3,00	R$ 733,83	50,00%		-	0,00%	3,00	R$ 733,83	50,00%	3,00	R$ 733,83	50,00%
1.17.6.6	SINAPI 07/2022	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 113,50	1,0000	R$ 681,00	2,00	R$ 227,00	33,33%		-	0,00%	2,00	R$ 227,00	33,33%	4,00	R$ 454,00	66,67%
1.17.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R$ 28.392,28		R$ 6.911,70	24,34%		-	0,00%		R$ 6.911,70	24,34%		R$ 21.480,58	75,66%
1.17.7.1	SINAPI 07/2022	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	33,00	-	-33,00	-	R$ 189,78	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.7.2	SINAPI 07/2022	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	-	-	2,00	R$ 200,28	1,0000	R$ 400,56	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 400,56	100,00%
1.17.7.3	COMPOSIÇÃO	037	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	UN	8,00	-	-8,00	-	R$ 82,29	1,0000	R$ 0,00	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.17.7.4	SINAPI 07/2022	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	92,00	-	-	92,00	R$ 230,39	1,0000	R$ 21.195,88	30,00	R$ 6.911,70	32,61%		-	0,00%	30,00	R$ 6.911,70	32,61%	62,00	R$ 14.284,18	67,39%
1.17.7.5	COMPOSIÇÃO	039	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	48,00	-	-	48,00	R$ 135,78	1,0000	R$ 6.517,44	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	48,00	R$ 6.517,44	100,00%
1.17.7.6	SINAPI 07/2022	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	6,00	-	-	6,00	R$ 46,40	1,0000	R$ 278,40	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 278,40	100,00%
1.17.8		PINTURA									R$ 50.063,27		R$ 25.807,81	51,55%		-	0,00%		R$ 25.807,81	51,55%		R$ 24.255,46	48,45%
1.17.8.1	SINAPI 07/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,00	1.038,72	-	1.062,72	R$ 3,38	1,0000	R$ 3.591,99	729,29	R$ 2.465,00	68,62%		-	0,00%	729,29	R$ 2.465,00	68,62%	333,43	R$ 1.126,99	31,38%
1.17.8.2	SINAPI 07/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.250,26	-	-	1.250,26	R$ 16,54	1,0000	R$ 20.679,30	529,59	R$ 8.759,41	42,36%		-	0,00%	529,59	R$ 8.759,41	42,36%	720,67	R$ 11.919,89	57,64%
1.17.8.3	SINAPI 07/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.250,26	-	-	1.250,26	R$ 18,23	1,0000	R$ 22.792,23	729,29	R$ 13.294,95	58,33%		-	0,00%	729,29	R$ 13.294,95	58,33%	520,97	R$ 9.497,28	41,67%
1.17.8.4	SINAPI 07/2022	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	148,43	-	-	148,43	R$ 17,94	1,0000	R$ 2.662,83	71,82	R$ 1.288,45	48,39%		-	0,00%	71,82	R$ 1.288,45	48,39%	76,61	R$ 1.374,38	51,61%
1.17.8.5	SINAPI 07/2022	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,97	-	-	6,97	R$ 17,12	1,0000	R$ 119,32	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,97	R$ 119,32	100,00%
1.17.8.6	SINAPI 07/2022	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,97	-	-	6,97	R$ 31,22	1,0000	R$ 217,60	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,97	R$ 217,60	100,00%
1.17.9		DIVERSOS									R$ 2.353,40		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 2.353,40	100,00%
1.17.9.1	COMPOSIÇÃO	061	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	-	-	28,00	R$ 84,05	1,0000	R$ 2.353,40	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	28,00	R$ 2.353,40	100,00%
2.0		SERVIÇOS EXTRAS									R$ 88.334,22		R$ 87.060,17			R$ 0,00			R$ 87.060,17			R$ 1.274,05	
2.1		PRÉDIO SEDE PREFEITURA									R$ 23.090,11		R$ 21.816,06			R$ 0,00			R$ 21.816,06			R$ 1.274,05	
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 23.090,11		R$ 21.816,06	94,48%		-	0,00%		R$ 21.816,06	94,48%		R$ 1.274,05	5,52%
2.1.1.1	ORSE 07/2022	00013	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3		44,90	-	44,90	R$ 268,99	1,0000	R$ 12.077,65	44,90	R$ 12.077,65	100,00%		-	0,00%	44,90	R$ 12.077,65	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.1.1.2	SINAPI 07/2022	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		310,41	-	310,41	R$ 7,93	1,0000	R$ 2.461,55	310,41	R$ 2.461,55	100,00%		-	0,00%	310,41	R$ 2.461,55	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.1.1.3	SINAPI 07/2022	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		3,00	-	3,00	R$ 199,17	1,0000	R$ 597,51	3,00	R$ 597,51	100,00%		-	0,00%	3,00	R$ 597,51	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.1.1.4	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3		156,44	-	156,44	R$ 50,84	1,0000	R$ 7.953,40	131,38	R$ 6.679,35	83,98%		-	0,00%	131,38	R$ 6.679,35	83,98%	25,06	R$ 1.274,05	16,02%
2.2		PREDIOS ANEXOS									R$ 65.244,11		R$ 65.244,11			R$ 0,00			R$ 65.244,11			R$ 0,00	
2.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 7.813,52		R$ 7.813,52	100,00%		-	0,00%		R$ 7.813,52	100,00%		R$ 0,00	0,00%
2.2.1.1	SINAPI 07/2022	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		243,46	-	243,46	R$ 7,93	1,0000	R$ 1.930,63	243,46	R$ 1.930,63	100,00%		-	0,00%	243,46	R$ 1.930,63	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.1.2	SINAPI 07/2022	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		5,31	-	5,31	R$ 37,64	1,0000	R$ 199,86	5,31	R$ 199,86	100,00%		-	0,00%	5,31	R$ 199,86	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.1.3	SINAPI 07/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		8,06	-	8,06	R$ 92,93	1,0000	R$ 749,01	8,06	R$ 749,01	100,00%		-	0,00%	8,06	R$ 749,01	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.1.4	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3		97,05	-	97,05	R$ 50,84	1,0000	R$ 4.934,02	97,05	R$ 4.934,02	100,00%		-	0,00%	97,05	R$ 4.934,02	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.2		REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS									R$ 45.809,44		R$ 45.809,44	100,00%			0,00%		R$ 45.809,44	100,00%		R$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
ENGº CIVIL
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	20/12/2023	VALOR LICITADO	R$ 705.126,45	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FATOR K	0,9698	VALOR CONTRATADO	R$ 683.840,12	
		DATA DE INÍCIO	03/05/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -	0,00%
		CONTRATO Nº	001/2023	SERVIÇO EXTRA	R$ -	0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	330	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -	0,00%
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	TERMÍNO PREVISTO	01/01/2024	VALOR TOTAL	R$ 683.840,12	0,00%
		BM - PERÍODO	02/11/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 346.008,66	50,60%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		20/12/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 53.115,88	7,77%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI — BDI = 22,35%	BM - Nº	5	BM - R$ ACUMULADO	R$ 337.831,46	49,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS															
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.2.2.1	SINAPI 07/2022	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2		174,04	-	174,04	R$ 35,62	1,0000	R$ 6.199,30		174,04	R$ 6.199,30	100,00%		-	0,00%	174,04	R$ 6.199,30	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.2.2	SINAPI 07/2022	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2		214,88	-	214,88	R$ 50,82	1,0000	R$ 10.920,20		214,88	R$ 10.920,20	100,00%		-	0,00%	214,88	R$ 10.920,20	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.2.3	SINAPI 07/2022	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2		214,88	-	214,88	R$ 119,08	1,0000	R$ 25.577,16		214,88	R$ 25.577,16	100,00%		-	0,00%	214,88	R$ 25.577,16	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.2.4	SINAPI 07/2022	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M		160,37	-	160,37	R$ 19,41	1,0000	R$ 3.112,78		160,37	R$ 3.112,78	100,00%		-	0,00%	160,37	R$ 3.112,78	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.3		ESQUADRIAS									R$ 8.119,20			R$ 8.119,20	100,00%		-	0,00%		R$ 8.119,20	100,00%		R$ 0,00	0,00%
2.2.3.1	ORSE 07/2022	11941	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2		4,75	-	4,75	R$ 585,83	1,0000	R$ 2.830,19		4,75	R$ 2.830,19	100,00%		-	0,00%	4,75	R$ 2.830,19	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.3.2	SINAPI 07/2022	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2		4,75	-	4,75	R$ 320,46	1,0000	R$ 1.522,18		4,75	R$ 1.522,18	100,00%		-	0,00%	4,75	R$ 1.522,18	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.3.3	ORSE 07/2022	3149	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2		4,75	-	4,75	R$ 48,63	1,0000	R$ 230,99		4,75	R$ 230,99	100,00%		-	0,00%	4,75	R$ 230,99	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.3.4	ORSE 07/2022	13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M2		4,41	-	4,41	R$ 801,78	1,0000	R$ 3.535,84		4,41	R$ 3.535,84	100,00%		-	0,00%	4,41	R$ 3.535,84	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R$ 3.501,95			R$ 3.501,95	100,00%		-	0,00%		R$ 3.501,95	100,00%		R$ 0,00	0,00%
2.2.4.1	SINAPI 07/2022	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN		8,00	-	8,00	R$ 161,57	1,0000	R$ 1.292,56		8,00	R$ 1.292,56	100,00%		-	0,00%	8,00	R$ 1.292,56	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.4.2	ORSE 07/2022	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN		6,00	-	6,00	R$ 92,58	1,0000	R$ 555,48		6,00	R$ 555,48	100,00%		-	0,00%	6,00	R$ 555,48	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.4.3	ORSE 07/2022	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN		2,00	-	2,00	R$ 142,94	1,0000	R$ 285,88		2,00	R$ 285,88	100,00%		-	0,00%	2,00	R$ 285,88	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.4.4	ORSE 07/2022	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT		3,00	-	3,00	R$ 145,57	1,0000	R$ 436,71		3,00	R$ 436,71	100,00%		-	0,00%	3,00	R$ 436,71	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2.4.5	SINAPI 07/2022	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN		1,00	-	1,00	R$ 931,32	1,0000	R$ 931,32		1,00	R$ 931,32	100,00%		-	0,00%	1,00	R$ 931,32	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
TOTAL											R$ 683.840,12			R$ 284.715,58			R$ 53.115,88			R$ 337.831,46			R$ 346.008,66	

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Engenheiro Civil
CREA-PE 1416240310

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306